

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 3 (Lindenthal)	30.09.2013

AN / 1103 / 2013 Sachstand Baumaßnahme JUZI

Anfrage von Herrn Müller:

Sachstandsbericht JUZI

Wie weit sind die Baumaßnahmen gediehen ?

Wann kann die JUZI ihren normalen Betrieb wieder aufnehmen ?

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Rohbau- und Dacharbeiten an dem Gebäude der Jugendeinrichtung Sülzburgstraße sind abgeschlossen. Derzeit erfolgt der Innenausbau. Die Fassadenarbeiten sind vorgesehen ab der 42.Kalenderwoche (3. Woche Oktober). Sofern keine witterungsbedingten Verzögerungen (insbesondere die Fassadenarbeiten betreffend) oder sonstige unvorhersehbaren Hemmnisse eintreten, ist mit einem Abschluss der Baumaßnahme Ende Dezember / Anfang Januar zu rechnen. Die Außenanlage im Innenhof wurde durch den Träger bereits hergerichtet.

Der Träger der Jugendeinrichtung wird anschließend eigene Arbeiten im Gebäude durchführen (Anstricharbeiten, Kücheneinrichtung, Einrichtung, u.a.). Ein Wiedereinzug der Jugendeinrichtung ist danach vorsichtich im Frühjahr 2014 möglich.

In Abstimmung mit dem Amt für Wohnungswesen kann bis zum Umzug im Frühjahr das zur Zeit genutzte Gebäude Kyllburger Straße durch die Jugendeinrichtung genutzt werden.