

# Städtische Baumaßnahmen Freisportanlagen

Anlage 1

## Zeit-/Maßnahmenplan

(vorbehaltlich widriger Witterungsumstände! Bei den angegebenen Zeiten für Prüfungen und Genehmigungen wurde von Durchschnittswerten ausgegangen, die tatsächlichen Zeiten können im Einzelfall kürzer, aber auch länger sein.)

Stand: 18.12.2013

Stadteigene Baumaßnahmen	2013				2014								2015								2016										
	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April
<b>Kunstrasenplätze:</b>																															
SPA Sürther Feld										FM																					
SPA Am Damm, Weiß	BB	GP	AP		AV				BM		FM																				
SPA Eythstraße, Kalk							BB	AP			AV					BM									FM						
SPA Pastor-Wolff-Straße							BB	AP			AV					BM								FM							
SPA Merianstraße							BB	AP			AV					BM								FM							
SPA Wuppertaler Straße	PB			VP			E	GP						BB	AP			AV					BM								FM
SPA Kolkrabenweg	PB			VP			E	GP						BB	AP			AV					BM								FM
SPA Friedrich-Karl-Str.	PB			VP			E	GP						BB	AP			AV					BM								FM
<b>Sonstige Projekte:</b>																															
Zaunbaumaßnahmen		BM							FM																						
Mülheim 2020, Rixdr. Str.				BB			AV		BM						FM																

Sportanlage

**Legende:**

<b>PB</b> = Planungsbeschluss	<b>BB</b> = Baubeschluss
VP = Vorplanung	E = Entwurf
AV = Ausschreibung/Vergabe	GP = Genehmigungsplanung
	BM = Baubeginn Maßnahme
	AP = Ausführungsplanung
	FM = Fertigstellung Maßnahme