Liste zur Barrierefreiheit Eis- und Schwimmstadion Lentpark des Arbeitskreises Barrierefreies Köln

Stand: 11.07.2013

nach Ortsterminen am 25.01.2012, 22.02.2012, 09.07.2013

Teilnehmende 09.07.2013:

Arbeitskreis Barrierefreies Köln:

Paul Intveen

Marie-Theres Meuter

Barbara Röttger-Schulz

Bäder GmbH

Herr Gehlen

Frau Bankert

Bauaufsicht

Herr Schölzke

Herr Pütz

Prioritäten-Farbsystem:

- Ist bereits erfolgt
- Erfolgt demnächst oder muss bald erfolgen

- Ist nicht veränderbar
- Zustand unklar

Bereich; Zustand Jan. 2012	Bemerkung	Ergebnis Ortstermin 25.01.12	Besprechung 22.02.2012	Ortstermin 09.07.13	
Zugang und Orientierung					21.10.13 Zielinski/Pütz Gehlen
Bordstein neben Behindertenparkplatz zu hoch	Mit Herrn Zielinski angesprochen	Fällt nicht in Zuständigkeit der KölnBäder GmbH			Amt 66 zuständig Ist aber OK
Holzblock auf dem Vorplatz schlecht zu erkennen		Kann evtl. mit Kontraststreifen versehen werden		nicht erledigt	Wird Gelb markiert
Bodenindikatoren auf dem Vorplatz sind nicht kontrastreich		Lösung unklar		Nicht erledigt	Heller Boden und dunkler taktiler Streifen
Im Foyer fehlt der begleitende Kontraststreifen zur Kasse		Lösung unklar	Kontraststreifen wird hinzugefügt	Noch nicht erledigt	Ist erledigt (dunkler Boden Und heller Taktil
Ein Aufsteller stand so nahe am Bodenindikator, dass dessen Nutzung eingeschränkt war.	Sensibilisierung des Personals erforderlich, um solche Fehler zu vermeiden.	Wurde nicht angesprochen		erledigt	erledigt
Eingangstüren zu schwer, kein Hinweis auf elektrischen Türöffner		elektrischer Türöffner wird nachträglich installiert, ein Hinweisschild angebracht	Automatisierung einer Eingangstür, Anforderungstaster werden an Stelen, innen und außen, 1,5 m vor der Tür angebracht. Ansteuerung der Tür durch den Taster, nur im Falle umfangreichen	erledigt	erledigt

Bereich; Zustand Jan. 2012	Bemerkung	Ergebnis Ortstermin 25.01.12	Besprechung 22.02.2012	Ortstermin 09.07.13	
			Missbrauchs von der Kasse		
Kassentresen zu hoch	Es gibt eine Kasse mit hohem, eine mit abgesenktem Tresen	Abgesenkter Tresen soll immer geöffnet sein		erledigt	erledigt
An der Kasse fehlt eine Hilfe für die Verständigung mit Hörgeschädigten	Muss angeschafft werden (geringe Kosten)	Wurde nicht angesprochen		erledigt	erledigt
Kontraststreifen auf Eingangstüren fehlen		Werden nachgerüstet	Nachrüstung zugesagt	Es werden wechselnde Plakate auf den Scheiben angebracht.	Es werden weitere Lentparkschilder auf den Türen angebracht
Auf allen Glastüren fehlen die Kontraststreifen	Auf allen Glastüren müssen DIN-gerechte Markierungen angebracht werden	Umsetzung unklar	Nachrüstung zugesagt	Nicht erledigt	Es werden weitere Lentparkschilder auf den Türen angebracht
Zugang zu Behindertenumkleide nur über speziellen Eingang möglich; dieser ist nicht beschildert	an der Kasse erfolgte kein Hinweis auf den richtigen Weg	Mitarbeiter sind eingewiesen; mit Umbau der Behindertenumkleiden wird Zugang über beide Gänge möglich		Erledigt Zugang zu den Umkleidekabinen über beide Gänge zugänglich	erledigt
Kein Hinweisschild auf Aufzug vorhanden		Wurde nicht angesprochen		Kein Hinweisschild zur Restauration u. Eisstadion	Es wird auf einem Hinweisschild dieser Zusatz mit angebracht

Bereich; Zustand Jan. 2012	Bemerkung	Ergebnis Ortstermin 25.01.12	Besprechung 22.02.2012	Ortstermin 09.07.13	
Braille-Schilder an Wechselumkleiden fehlen?		Werden nachgerüstet		Teils nicht lesbar	Werden erneuert bzw ergänzt
Orientierung im gesamten Gebäude ist für blinde und sehbehinderte Gäste problematisch	Auch die Orientierung für sehende Gäste sei schwierig	Lösung unklar; Orientierung über taktile Bodenelemente und vorhandene Handläufe wurde angesprochen; evtl. wird ein Tast-Relief des Gebäudes erstellt		Nicht erledigt	Es werden an wichtigen Punkten auf oder unter dem Handlauf Braille hinweise angebracht
Nur auf der Treppe, die vom Schwimmbad zu den Getränkeautomaten führt, sind die Treppenstufen markiert.	Alle anderen Treppen müssen nachgerüstet werden.	Lösung unklar			Treppe aus dem Foyer ist auch markiert und Ok
Keine Erkennbarkeit der Ziffer auf dem Spindschlüssel	Spind wird selbst ausgewählt, sodass der Standort gemerkt werden muss	Keine Änderung geplant		Keine Änderung	Es müssten die Entsprechenden Spinde nachmarkiert werden Die Spinde werden nachgerüstet
Parkautomaten sind nicht barrierefrei		Wurde nicht angesprochen	Tickets können auch an der Kasse freigeschaltet werden		Man kann das Ticket auch an d. Kasse freigeschaltet werden
Behindertenumkleidekabinen					
nur eine Behindertenumkleide vorhanden	Für Gruppen ist das Bad nicht nutzbar; Liege muss höhenverstellbar sein	Jeweils zwei Umkleiden sollen zu zwei weiteren Behindertenumkleiden verbunden werden; mindestens eine soll mit einer Liege ausgestattet sein	Planung der Umgestaltung vorhandener Umkleidekabinen wurde vorgelegt. Entstehen soll eine etwas kleinere Umkleide mit einer Bank, Länge ca. 1,50 m,	Erledigt	Liege ist vorhanden Gruppen nutzen die Anlage schon problemlos (zb. Rollstuhleishocky)

Bereich; Zustand Jan. 2012	Bemerkung	Ergebnis Ortstermin 25.01.12	Besprechung 22.02.2012	Ortstermin 09.07.13	
			Rangiermöglichkeit Innen 1,50 x 1,50, mit 3 von außen zugänglichen Spinden, sowie eine größere Umkleidekabine mit einer längeren Bank, ca. 2,00 x 0,80 m, Bewegungsfläche 1,50 x 1,50 m, mit geeigneten Ablagen und Haken, die fehlen noch	Nur in einer Kabine gewesen Ablage u. Haken ??	
Zweites barrierefreies WC fehlt	Für Gruppen ist das Bad nicht nutzbar	Wurde nicht angesprochen	Wurde angesprochen, z.Zt. keine konkrete Lösung in Sicht – einziger Raum, der umgenutzt werden könnte, ist die vom Foyer aus zugängliche Toilettenanlage	Nicht erledigt	Nicht veränderbar Bisher keine Beschwerden von Nutzern
Duschvorhang fehlt	gesamte Kabine wird nass und feucht	Wird nachgerüstet		Nicht erledigt	Aus Hygienischen Gründen nicht umsetzbar. Einzelkanine abschließbar und Sammeldusche hat Trennwände
Stuhl fehlt		Wurde nicht angesprochen		Nicht erledigt	Liege vorhanden
Liege fehlt	Muss höhenverstellbar sein	Spinde werden abgebaut, stattdessen eine Liege installiert ¹ Liege höhenverstellbar		Erledigt	erledigt
Seifenablage ist schlecht	Nicht erreichbar, wenn man	Über Lösung wird nachgedacht		Nicht erledigt	Wird ummontiert

¹ Frage Günter Bell: Werden alle Spinde abgebaut? Wohin dann mit der Kleidung?

Bereich; Zustand Jan. 2012	Bemerkung	Ergebnis Ortstermin 25.01.12	Besprechung 22.02.2012	Ortstermin 09.07.13	
positioniert	auf dem Klappsitz sitzt				
Wasserknopf in Dusche zu schwer		Armatur wird ausgetauscht			Ist ok
Größerer Mülleimer für Windeln etc. fehlt		Wurde nicht angesprochen		erledigt	erledigt
Duschkopf muss tief hängen (keine bauliche Anforderung)	Für Rollstuhlfahrer und kleine Menschen sonst nicht nutzbar	Mitarbeiter werden angewiesen			Ist höhenverstellbar Mitarbeiter regeln das
Föhn fehlt	Föhne sind in anderem Gang installiert; Spiegel zu hoch	Wurde nicht angesprochen		Kein Föhn vorhanden	Ausreichend vorhanden Spiegel ist verstellbar
Schrankspinde sind zu hoch angebracht	Für Rollstuhlfahrer und kleine Menschen nicht nutzbar	Werden entfernt		Spinde sind im Gang gegenüber der Beh. Umkl. und Dusche angebracht und auch für kleine Menschen zu erreichen	erledigt
Ablagemöglichkeit für Handtücher oder Toilettenartikel fehlt		Wurde nicht angesprochen			Die Liege kann als solche genutzt werden
Mobiler Duschrollstuhl fehlt		Ein Duschrollstuhl ist vorhanden	Weitere Duschrollstühle sollen angeschafft werden	Eigene Rollstühle d.	erledigt

Bereich; Zustand Jan. 2012	Bemerkung	Ergebnis Ortstermin 25.01.12	Besprechung 22.02.2012	Ortstermin 09.07.13	
				Besucher werden geduldet. Wenn nötig putzt Personal die Räder. Weitere Duschrollstühle unklar	
Spiegel zu hoch	Besser ein bodentiefer Spiegel, nicht verstellbar	Wurde nicht angesprochen		????	Verstellbar erledigt
Optischer Brandalarm	In anderen Räumen als Behindertenumkleide nicht vorhanden	Ist in der Behindertenumkleide vorhanden			Mitarbeiter gehen alle Räume ab
Sonstige Duschen					
Abmessungen der sichtgeschützten Duschen zu eng		Nicht änderbar			Der Rollstuhlfahrer kann die Behindertendusche nutzen Für alle anderen OK
Handbrause, Klappsitz, Haltegriffe fehlen	Ein Klappsitz in allgemeinem Bereich vorhanden	Über Lösung wird nachgedacht	Jeweils ein Klappsitz und ein Handgriff soll in den Gemeinschaftsduschen montiert werden.	Nicht besichtigt	In Behindertendusche vorhanden
Sonstige Toiletten					

Bereich; Zustand Jan. 2012	Bemerkung	Ergebnis Ortstermin 25.01.12	Besprechung 22.02.2012	Ortstermin 09.07.13	
			Haltegriffe auch in den anderen Toiletten montieren, so dass Menschen mit leichteren Einschränkungen diese auch nutzen können	Nicht erledigt; nur in der Sauna Haltegriffe angebracht. Zusage aber erteilt.	Nicht in allen Toiletten erforderlich Nur in Binderten WC's
Bad innen					
Türen zum Bad zu schwer		Lösung unklar, ggf. Nachstellen der Schließkraft		Nicht besichtigt	Wird nachjustiert
Zugang zur Automaten-Gastronomie vom Bad unklar	Es ist nur eine Treppe vorhanden	Nicht änderbar			Muß aus hygienischen Gründen vom Naßbereich getrennt bleiben
Wasserlifter		Vorhanden; kann von jedem Mitarbeiter bedient werden			erledigt
Pfeiler sind nicht kontrastreich markiert		Markierung mit Kontraststreifen soll nachträglich umgesetzt werden		Nicht erledigt	Werden markiert
Gastronomie					
Zugang von der Eingangshalle über die Treppe für blinde und sehbehinderte Menschen nicht barrierefrei			Der Handlauf wird verlängert, Kontrastfelder (Noppe) werden oben und unten nachgerüstet – Stufenmarkierung soll ebenfalls erfolgen (konkrete Ausgestaltung noch unklar)	Rechter Handlauf Treppe abwärts ist zu kurz, ansonsten O.K	Rechter Handlauf von oben rechts wird noch verlängert

Bereich; Zustand Jan. 2012	Bemerkung	Ergebnis Ortstermin 25.01.12	Besprechung 22.02.2012	Ortstermin 09.07.13	
				Wurde aber ohne Absprache und nicht nach DIN gefertigt.	
Zugang über Aufzug unklar; keine Beschilderung vorhanden; Zugang zum Aufzug abgesperrt		Lösung unklar		Nicht geklärt	Beschilderung im EG wird ergänzt
Treppenhaus (Weg zum Aufzug) zu eng, dadurch ergeben sich gefährliche Situationen bei dem Versuch, die Durchgangstüren zu öffnen	Die zu passierenden Brandschutztüren im Treppenhaus sind für Rollstuhlfahrer nicht zu öffnen	Lösung unklar	Das Problem wurde nochmal demonstriert und akzeptiert – Lösung noch unklar – möglicherweise andere Wegeführung oder Automatisierung?	Nicht besprochen	Nicht veränderbar Der zweite Aufzug wird zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer angeboten
Ruftaste des Aufzugs zu weit hinten angebracht	Taster müssen an eine zugängliche Stelle verlegt werden	Lösung unklar		Kann nicht nachgerüstet werden, muss sonst ein neuer Aufzug her	Nicht veränderbar
Signal bei Alarm?			Fehlt		Aufzug darf im Brandfall nicht genutzt werden. Mitarbeiter helfen
Etagenansage im Aufzug fehlt			Diesbezüglich wurde Kontakt mit dem Hersteller aufgenommen	Kann nicht nachgerüstet werden, muss sonst	Wird nachgerüstet

Bereich; Zustand Jan. 2012	Bemerkung	Ergebnis Ortstermin 25.01.12	Besprechung 22.02.2012	Ortstermin 09.07.13	
			Änderung	ein neuer Aufzug her	
Waschbecken in WC schlecht unterfahrbar		Evtl. wird anderes Waschbecken installiert		Erledigt	erledigt
Tische nicht unterfahrbar	Gastronomie wird von Externem betrieben	Lösung unklar			Einige sind unterfahrbar
Kontrastreiche Markierung der Treppenstufen fehlt		Wurde nicht angesprochen		??????	erledigt
Außenbereich					
Säuberungsbecken zu steil		Kann von Rollstuhlnutzern umfahren werden			erledigt
Tür zum Außenbereich nicht kontrastreich		Kein Ergebnis		???	Wird mit Lentparkschildern beklebt
Schwelle an Außentür zu hoch, zudem ist die Tür von außen kommend nur schwer zu öffnen und zu passieren		Über Lösung wird nachgedacht	Problem wurde dargestellt	Nicht erledigt	Nicht veränderbar Es gibt aber andere Türen zum nutzen
Bodenleitsystem fehlt; für blinde und sehbehinderte Besucher keinerlei Orientierung		Kein Ergebnis			Nicht durchführbar
Kontrastreiche Markierung am Beckenrand fehlt		Kein Ergebnis		Nicht erledigt	Es gibt teilweise Kontrast unterschiede. Ansonsten nicht durchführbar, da Naturbecken
Elektrischer Lifter fehlt		Der Lifter aus dem Innenbereich kann mitbenutzt werden; alle Mitarbeiter sind			erledigt

Bereich; Zustand Jan. 2012	Bemerkung	Ergebnis Ortstermin 25.01.12	Besprechung 22.02.2012	Ortstermin 09.07.13	
		in der Nutzung geschult; ein zweiter Lifter würde bei Bedarf angeschafft			
Barrierefreies WC fehlt		Im ersten Jahr der Außennutzung wird ein Provisorium bereitstehen, Dauerlösung erfolgt später		Im letzten Jahr nur ein Nutzer, deshalb kein Beh.WC im Außenbereich	Nicht abschließend geklärt aber Baulich möglich; Realisierung erfolgt nach entsprechender Nachfrage (Auflage in Abnahmebescheinigung)
Barrierefreier Zugang zum Becken fehlt		An einem Teil des Strandes werden Holzbohlen verlegt?		Nicht erledigt	Mit Lifter möglich ansonsten über Strandzugang
Unterlaufen der Rutsche und Treppe wird nicht unterbunden		Wurde nicht angesprochen		Wurde angesprochen kein Ergebnis	Es werden kontrastreichen Markierungen angebracht
Treppenstufen zur Rutsche nicht kontrastreich markiert		Wurde nicht angesprochen		Nicht erledigt	Die erste und letzte Stufe werden markiert Der Rest der Stufen ist offen und daher kotrastreich zu erkennen
Geländer zur Rutsche steht nicht 30 cm über		Wurde nicht angesprochen		Nicht erledigt	Aufmerksamkeitsfeld wird erstellt
Treppe ins Becken ist nicht markiert?		Wurde nicht angesprochen		Nicht erledigt	Treppe aus Stahl, Becken Grün Kontrast vorhanden

Hinweis: Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit