

MIK Nr.	Standort	Versorgung	Entwurf freigegeben	Genehmigungsplanung		Ausführungsplanung			Ausschreibung				
				eingereicht	genehmigt	Bearbeitung	Prüfung	Freigabe	Bearbeitung	Prüfung	Freigabe	Veröffentl.	Vergabe
407.1	Theodor-Heuss-Ring	Weiher mit GWB Vertikal		mit Nachw. GWN		5. KW 15 bis 9. KW 15			8. KW 15 bis 11. KW 15	ab 12. KW 15	15. KW 15	21. KW 15	27. KW 15
407.2	Blücherpark	Weiher mit GWB Vertikal		mit Nachw. GWN		45. KW 14 bis 50. KW 14			2. KW 15 bis 5. KW 15	ab 6. KW 15	9. KW 15	15. KW 15	21. KW 15
407.3	Klettenberg-park	Weiher mit GWB Vertikal		mit Nachw. GWN		MIK 80%	z.Zt. Teilprüfung		MIK 25% bis 48. KW 14	ab 49. KW 14	1. KW 15	7. KW 15	13. KW 15
407.4	Mülheimer Stadtgarten	Weiher mit GWB Vertikal										Sub-mission 10.11.14	48. KW 14
407.5	Volksgarten	Weiher mit GWB Vertikal		mit Nachw. GWN		50. KW 14 bis 4. KW 15			4. KW 14 bis 8. KW 15	ab 8. KW 15	11. KW 15	17. KW 15	23. KW 15
407.6	Decksteiner Weiher	Weiher mit 2 GWB Vertikal		mit Nachw. GWN		45. KW bis 50. KW			48. KW bis 51. KW 14	ab 1. KW 15	4. KW 15	10. KW 15	16. KW 15
407.7	Lindenthaler Kanäle	offene Kanäle bis Aaachner Weiher		mit Nachw. GWN		2. KW 15 bis 7. KW 15			6. KW 15 bis 9. KW 15	ab 10. KW 15	13. KW 15	19. KW 15	25. KW 15
407.8	Flora	Flora Weiher + Weiher Am Alpinum mit 1 GWB + VerteilerBW		mit Nachweis GWN		8. KW bis 13. KW 15			11. KW 15 bis 14. KW 15	ab 15. KW 15	18. KW 15	24. KW 15	30. KW 15

GWB - Grundwasserbrunnen

Nachweis GWN - Grundwasserneubildung, wurde für alle linksrheinischen Anträge fertiggestellt und eingereicht

Stand: 7.11.2014