



Stadtentwässerungs- betriebe Köln, AöR

Bericht ABK 2016

– Berichtsliste –

Allgemeines

Gemäß der gesetzlichen Vorgaben besteht jährlich die Verpflichtung über den aktuellen Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung sowie über Änderungen bei der Umsetzung von Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) zu berichten. Die Mindestinhalte sowie die Form und Inhalte der Darstellung des entsprechend zu erstellenden ABK bzw. Berichts legte das damalige MUNLV NRW mit der „Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung über von Abwasserbeseitigungskonzepten“ (VV ABK) vom 08.08.2008 fest.

Wie aus den Folgeseiten (Berichtliste) ersichtlich, sind im Bericht – entsprechend Vorgabe der VV ABK – die einzelnen Maßnahmen mit ihren jeweils erwarteten Kosten (betreffend fixer Zeitfenster, d.h. Jahre 1-6 dezidiert sowie Jahre 7-12 in Summe), der prognostizierte Baubeginn sowie eine sog. Maßnahmenart (s.u.) und ein „Umsetzungszustand“ (s.u.) auszuweisen.

Weitere Angaben (z.B. Gemeindekennzahl, Einleitungsstelle, Ost- und Nordwert, etc.) zu jedem Einzelprojekt sind für die Landesverwaltung erforderlich, um eine georeferenzierte Zuordnung zu ermöglichen. Durch diese Angaben gewährleistet die Landesregierung die Durchführung ihrer Berichtspflichten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden diese nicht mit dargestellt. Auf Wunsch können die Angaben gerne zur Verfügung gestellt werden.

Die in der nachfolgenden Berichtliste (s. Folgeseiten) verwendeten Codierungen sind wie folgt zu entschlüsseln:

Umsetzungszustand (gemäß VV ABK)

- 0 durchgeführt
- 1 im Bau
- 2 Realisierung zeitlich verschoben
- 3 gestrichen
- 4 neue Maßnahme

Art der Maßnahme (gemäß VV ABK)

- A1 Kanalisation - Ergänzungsmaßnahme (Erweiterung bestehender Kanalisation)
- A2 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen
- A3 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen
- A5 Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung
- A6 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität
- A7 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqualität
- A8 Behandlung von Mischwasser
- A9 Behandlung von Niederschlagswasser

Bericht ABK 2016 – Berichtliste

Die nachfolgenden Seiten beinhalten die aktuellen Maßnahmen und Kosten gemäß „Bericht ABK 2106“. Nachrichtlich ist ebenfalls die Berichtliste des Wasser- und Bodenverbandes Wahn ausgewiesen.

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
0.1.00.50	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung linksrh. Stammheim	2016	A3	1		2006	2.443	3.702	11.948	10.740	10.870	11.094	50.797	73.344	124.141
0.1.00.62	StEB Köln, AöR	AKW - Erneuerung Energieversorgung	2016	A6	0		2012	562	0	0	0	0	0	562	0	562
0.1.00.81	StEB Köln, AöR	Erschließungen	2016	A1	1		2006	0	50	200	200	300	300	1.050	18.390	19.440
1.1.00.75	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Langel	2016	A3	1		2006	896	165	35	0	0	0	1.096	460	1.556
1.1.21.08	StEB Köln, AöR	Netze Langel - hydraulische Sanierung	2016	A2	1		2011	1	1	21	61	21	1	106	8	114
1.1.21.09	StEB Köln, AöR	KWL - Erneuerung M+E-Technik	2016	A6	1		2011	4.505	2.772	1.039	0	0	0	8.316	0	8.316
1.1.21.15	StEB Köln, AöR	Kuhlenweg HW-PW	2016	A2	0		2008	201	1	15	0	0	0	217	0	217
1.1.21.18	StEB Köln, AöR	Kuhlenweg HWPW - 2. BA Zulaufbereich	2016	A2	0		2011	39	157	0	0	0	0	196	0	196
1.1.21.21	StEB Köln, AöR	Netze Langel - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2016	A8	1		2012	0	1	6	1	1	1	10	8	18
1.1.21.23	StEB Köln, AöR	AKL - Tief- und Hochsammler - SKU 201 u. SKU 202	2016	A8	0		2011	15	0	0	0	0	0	15	0	15
1.1.21.99	StEB Köln, AöR	KWL Ausbau 2003	2016	A7	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2004	1	0	0	0	0	0	1	0	1
1.1.22.01	StEB Köln, AöR	Sofortmaßnahmen - Stadtgebiet	2016	A3	1		2004	0	49	200	200	200	200	849	1.551	2.400
1.1.22.07	StEB Köln, AöR	Stürzelberger Weg - MWP 2245	2016	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2016	0	50	40	80	90	60	320	0	320
1.1.22.41	StEB Köln, AöR	Werthweg PW	2016	A2	0		2005	0	7	0	0	0	0	7	0	7
1.1.22.42	StEB Köln, AöR	Werthweg Auslass	2016	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2009	1	0	0	0	0	0	1	0	1
1.1.22.51	StEB Köln, AöR	Werthweg - Mennweg / Alte Römerstr.	2016	A3	1		2015	101	100	1.500	1.100	1.000	0	3.801	0	3.801
1.1.24.22	StEB Köln, AöR	Pestalozzistr.	2016	A2	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.24.26	StEB Köln, AöR	Kästnerstr. - RWP 2430	2016	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2016	0	50	40	30	30	30	180	0	180
1.1.24.85	StEB Köln, AöR	Martinusstr. - Damiansweg	2016	A3	2	Beschleunigte Umsetzung	2016	1	50	500	1.000	1.500	518	3.569	0	3.569
1.1.24.86	StEB Köln, AöR	Damianstr. - MWP 2438	2016	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2016	0	20	40	31	41	38	170	0	170
1.1.24.88	StEB Köln, AöR	Greesberger Str. - SKU 2450	2016	A8	1		2015	106	200	1.500	2.800	4.700	3.500	12.806	3.063	15.869
1.1.24.90	StEB Köln, AöR	Orrer Str. - PW	2016	A8	2	umfangreiche Variantenuntersuchung erforderlich	2016	736	300	500	4.020	4.020	1.150	10.726	1.600	12.326
1.1.24.91	StEB Köln, AöR	Auweilerweg - MWP 2446	2016	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2016	0	100	40	60	85	65	350	0	350
1.1.24.93	StEB Köln, AöR	Auweilerweg - Erschließung 1. BA	2016	A1	0		2009	1	0	0	0	0	0	1	0	1
1.1.25.10	StEB Köln, AöR	Kasseler Weg - MWP 2541	2016	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2016	0	20	40	40	25	25	150	0	150
1.1.25.50	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Chorweiler	2016	A2	1		2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.00.55	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Weiden	2016	A3	1		2015	422	744	502	0	0	0	1.668	0	1.668
3.1.12.45	StEB Köln, AöR	Holunderweg	2016	A2	0		2012	10	1	0	0	0	0	11	0	11
3.1.12.46	StEB Köln, AöR	Vogelsanger Weg	2016	A2	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.12.47	StEB Köln, AöR	Frankenstr. / Kölner Weg	2016	A2	0		2013	2	16	0	0	0	0	18	0	18
3.1.12.48	StEB Köln, AöR	Am Frankenhein	2016	A2	0		2013	1	9	0	0	0	0	10	0	10
3.1.12.49	StEB Köln, AöR	Frankenstr. / Sudetenweg	2016	A2	0		2012	2	15	0	0	0	0	17	0	17
3.1.12.50	StEB Köln, AöR	Statthalterhofallee	2016	A2	0		2012	0	20	0	0	0	0	20	0	20
3.1.12.52	StEB Köln, AöR	Am Römerhof	2016	A2	0		2012	3	12	0	0	0	0	15	0	15

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Be-richts-jahr	Art der Maß-nahme	Umset-zungs-zustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baube-ginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt-kosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamt-kosten Jahr 1-12
3.1.12.55	StEB Köln, AöR	Marsdorfer Str. - MWP 1226	2016	A3	2	Zur Vereinheitlichung von Planungsleistungen und Ausbaustandards wurden Projekte gleicher Wertigkeit zusammengefasst. Daraus resultierende Terminanpassungen wurden entsprechend vorgenommen.	2016	0	130	404	255	125	125	1.039	0	1.039
3.1.12.84	StEB Köln, AöR	Dürener Str. / Horbeller Str.	2016	A9	1		2018	0	0	0	0	60	0	60	0	60
3.1.12.93	StEB Köln, AöR	Bistritzer Str. - SKU 1308 - 2. BA	2016	A8	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2009	1	0	0	0	0	0	1	0	1
3.1.13.03	StEB Köln, AöR	Netze Weiden - hydraulische Sanierung	2016	A2	1		2011	0	1	1	1	1	1	5	8	13
3.1.13.06	StEB Köln, AöR	KWW - Erneuerung M+E-Technik	2016	A6	1		2010	4.054	2.806	566	0	0	0	7.426	0	7.426
3.1.13.11	StEB Köln, AöR	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2016	A8	1		2012	0	1	2	80	1	1	85	8	93
3.1.13.14	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Weiden - Fristengebiet	2016	A3	1		2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.13.18	StEB Köln, AöR	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2016	A9	1		2011	0	0	10	100	150	1	261	6	267
3.1.13.33	StEB Köln, AöR	Am Randkanal - MWP 1347	2016	A3	1		2014	320	630	90	0	0	0	1.040	0	1.040
3.1.13.36	StEB Köln, AöR	Am Randkanal - SKU 101	2016	A8	1		2014	1.068	248	0	0	0	0	1.316	0	1.316
3.1.13.42	StEB Köln, AöR	Kölner Str. / Mittelweg (Erschließung)	2016	A1	0		2009	332	203	0	0	0	0	535	0	535
4.1.00.54	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Rodenkirchen	2016	A3	1		2006	1.189	121	0	100	100	100	1.610	210	1.820
4.1.01.09	StEB Köln, AöR	Kirchstraße HW DO	2016	A2	0		2006	0	12	1	0	0	0	13	0	13
4.1.01.13	StEB Köln, AöR	Homburgstraße HW DO	2016	A2	0		2008	0	21	1	0	0	0	22	0	22
4.1.01.15	StEB Köln, AöR	Rodenkirchener Leinpfad	2016	A3	0		2008	0	44	5	0	0	0	49	0	49
4.1.01.17	StEB Köln, AöR	Uferstr. Kombi-Pumpwerk	2016	A2	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2005	0	3	0	0	0	0	3	0	3
4.1.01.20	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Rodenkirchen	2016	A2	1		2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.21	StEB Köln, AöR	Rodenkirchener Leinpfad / Auf dem Brand HW D(O)	2016	A2	0		2006	0	23	1	0	0	0	24	0	24
4.1.01.34	StEB Köln, AöR	KWR - Erneuerung M+E-Technik	2016	A6	1		2011	1.205	4.758	5.340	5.877	2.722	0	19.902	0	19.902
4.1.01.37	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Rodenkirchen - Fristengebiet	2016	A3	1		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.48	StEB Köln, AöR	Augustastr.	2016	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.62	StEB Köln, AöR	Grüngürtelstr. / Arndtstr. - SKU 033	2016	A8	2	aufwendigere Grundlagenplanung erforderlich	2018	0	5	7	21	156	98	287	0	287
4.1.01.65	StEB Köln, AöR	Auenweg / Grüngürtelstr. - SKU 048	2016	A8	2	aufwendigere Grundlagenplanung erforderlich	2018	0	5	7	21	97	48	178	0	178
4.1.01.68	StEB Köln, AöR	Fristengebiet 1 Bezirk 2 - Renovation	2016	A3	0		2012	2	0	0	0	0	0	2	0	2
4.1.01.70	StEB Köln, AöR	Fristengebiet 1 südl. BAB 4 - Renovation	2016	A3	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.72	StEB Köln, AöR	Rheinestr. - Rheinauslasskanal	2016	A2	0		2011	0	1	0	0	0	0	1	0	1

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
4.1.01.74	StEB Köln, AöR	Adamstr.	2016	A2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.75	StEB Köln, AöR	Karlstr.	2016	A2	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2010	5	0	0	0	0	0	5	0	5
4.1.01.77	StEB Köln, AöR	Barbarastraße HW DO	2016	A2	0		2008	1	0	1	0	0	0	2	0	2
4.1.01.92	StEB Köln, AöR	Römerstr.	2016	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.93	StEB Köln, AöR	Rotterbergstr. / Schützstr.	2016	A2	0		2013	36	0	0	0	0	0	36	0	36
4.1.02.09	StEB Köln, AöR	Holzweg Rheinauslasssanierung - M 010	2016	A3	0		2011	21	0	0	0	0	0	21	0	21
4.1.02.11	StEB Köln, AöR	Holzweg Umbau Entlastungsbauwerk	2016	A8	0		2008	1	0	0	0	0	0	1	0	1
4.1.02.17	StEB Köln, AöR	Bergstr. - Los 1	2016	A1	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2008	1	0	0	0	0	0	1	0	1
4.1.02.28	StEB Köln, AöR	Bergstr. - Los 2	2016	A1	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2008	2	0	0	0	0	0	2	0	2
4.1.02.84	StEB Köln, AöR	Carl-von-Linde-Str. Rheinauslasssanierung - M 002	2016	A3	0		2012	64	0	0	0	0	0	64	0	64
4.1.02.99	StEB Köln, AöR	Sürther Hauptstr. / Carl von Linde Str. SKU 022	2016	A8	0		2007	16	200	0	0	0	0	216	0	216
4.1.03.01	StEB Köln, AöR	Netze Rodenkirchen - hydraulische Sanierung	2016	A2	1		2011	0	1	6	71	26	1	105	77	182
4.1.03.03	StEB Köln, AöR	Netze Rodenkirchen - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2016	A9	1		2010	0	1	1	25	25	1	53	6	59
4.1.03.10	StEB Köln, AöR	Kirschbaumweg	2016	A8	0		2010	19	2	0	0	0	0	21	0	21
4.1.03.11	StEB Köln, AöR	Netze Rodenkirchen - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2016	A8	1		2012	0	5	200	90	20	1	316	8	324
4.1.03.50	StEB Köln, AöR	GVZ Eifeltor - RWP 0355	2016	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2016	0	85	40	110	110	90	435	0	435
4.1.03.71	StEB Köln, AöR	Alte Kölnstr. / Zaunhofstr.	2016	A3	1		2014	531	80	0	0	0	0	611	0	611
4.1.03.87	StEB Köln, AöR	Talstr. - MWP 0313	2016	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2016	22	105	335	90	0	0	552	0	552
4.1.03.90	StEB Köln, AöR	Adlerstraße / MW PW	2016	A3	2	Eingabefehler zum Baubeginn	2017	13	230	159	360	370	335	1.467	0	1.467
4.1.03.91	StEB Köln, AöR	Kapellenstr. - Erschließung	2016	A1	0		2008	0	1	1	0	0	0	2	0	2
4.1.03.98	StEB Köln, AöR	Kapellenstr.	2016	A2	0		2011	90	0	0	0	0	0	90	0	90
4.1.09.05	StEB Köln, AöR	Industriestr. - Godorfer Hauptstr.	2016	A3	1		2015	66	300	2.700	1.625	1.450	1.750	7.891	0	7.891
4.1.09.14	StEB Köln, AöR	Industriestr. KW Godorf HW - PW u. HW-DO	2016	A8	0		2004	3	1	0	0	0	0	4	0	4

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
4.1.09.95	StEB Köln, AöR	Am Moosberg - MWP 0932	2016	A3	2	Zur Vereinheitlichung von Planungsleistungen und Ausbaustandards wurden Projekte gleicher Wertigkeit zusammengefasst. Daraus resultierende Terminanpassungen wurden entsprechend vorgenommen.	2016	11	116	160	162	122	80	651	0	651
6.1.31.04	StEB Köln, AöR	Vor den Siebenburgen, Perlengraben, Weisenhausgasse u. A.	2016	A3	0		2008	5	0	0	0	0	0	5	0	5
6.1.31.14	StEB Köln, AöR	Oberländer-, Heinrich-Lübke-Ufer / R 301, M 302, RKB, HWDO	2016	A9	0		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.31.19	StEB Köln, AöR	Brühler Str. (Höhe Raderthaler Str.)	2016	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2011	5	0	0	0	0	0	5	0	5
6.1.31.32	StEB Köln, AöR	Rheinuferstr. Nord (Dreikönigenstr. bis Deutzer Brücke)	2016	A3	0		2003	1	0	0	0	0	0	1	0	1
6.1.31.33	StEB Köln, AöR	Rheinuferstr. Süd (Dreikönigenstr. bis Südbrücke)	2016	A3	0		2004	0	2	5	80	0	0	87	0	87
6.1.31.37	StEB Köln, AöR	Fritz-Hecker-Str. (Erschließung)	2016	A1	0		2010	0	1	1	0	0	0	2	0	2
6.1.31.38	StEB Köln, AöR	Holzgasse / Rheinaustr.	2016	A3	0		2010	43	0	0	0	0	0	43	0	43
6.1.31.42	StEB Köln, AöR	Fritz-Hecker-Str.	2016	A3	0		2009	122	4	0	0	0	0	126	0	126
6.1.31.43	StEB Köln, AöR	Claudiusstr., Maternusstr., Titusstr. u. Trajanstr.	2016	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.31.47	StEB Köln, AöR	Konrad-Adenauer-Ufer/Am Alten Ufer-Los 2	2016	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2007	11	0	0	0	0	0	11	0	11
6.1.31.53	StEB Köln, AöR	Maternusstr. (westl. Teil), Trajanstr.	2016	A3	0		2011	53	0	0	0	0	0	53	0	53
6.1.31.73	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn - HWDO Philharmonie	2016	A2	1		2005	681	195	0	0	0	0	876	0	876
6.1.31.76	StEB Köln, AöR	Hohenzollernbrücke (Irh.) - MWP 3130	2016	A3	2	neue Prioritätenfestlegung	2016	3	56	32	8	0	0	99	0	99
6.1.31.85	StEB Köln, AöR	Buttermarkt, Fischmarkt, Brigittengäßchen	2016	A3	0		2010	1	0	0	0	0	0	1	0	1
6.1.32.08	StEB Köln, AöR	Goethestr.	2016	A2	0		2012	1.191	6	0	0	0	0	1.197	0	1.197
6.1.32.09	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn - 2. Baustufe	2016	A3	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.12	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn (Bonner Wall - Chlodwig Platz)	2016	A3	1		2004	8	10	86	0	0	0	104	0	104
6.1.32.17	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn - 3. Baustufe	2016	A3	1		2016	7	30	243	0	0	0	280	0	280
6.1.32.18	StEB Köln, AöR	Schönhauser Str. / Alteburger Str. - MWE 310	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.19	StEB Köln, AöR	Alstädter Str., Vochemer Str., Fischenicher Str.	2016	A3	0		2011	166	5	2	0	0	0	173	0	173
6.1.32.29	StEB Köln, AöR	Fristengebiet 1 nördl. BAB 4 - Renovation	2016	A3	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.31	StEB Köln, AöR	Bonner Str. / Bayenthalgürtel - MWE 301	2016	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.33	StEB Köln, AöR	Goltsteinstr. / Schönhauser Str. - MWE 311	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.40	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn (Bonner Str. - Perlengraben)	2016	A3	1		2004	10	0	0	0	0	0	10	0	10
6.1.32.43	StEB Köln, AöR	Alteburger Str. / Teutoburger Str. - MWE 313	2016	A8	0		2012	1	0	0	0	0	0	1	0	1

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
6.1.32.44	StEB Köln, AöR	Kartäuserhof / An St. Magdalenen / Ubiering	2016	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.45	StEB Köln, AöR	Alteburger Str. / Ubiering - MWE 314	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.72	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung nördlich BAB A 4 - Fristengebiet 1	2016	A3	1		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.87	StEB Köln, AöR	Rothgerberbach - RÜ 317	2016	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.88	StEB Köln, AöR	Sionstal / Mechtildisstr. - MWE 315	2016	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.93	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn - HWDO Heumarkt	2016	A2	1		2004	57	0	0	0	0	0	57	0	57
6.1.32.99	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn (Heumarkt)	2016	A2	1		2004	202	11	57	0	0	0	270	0	270
6.1.33.14	StEB Köln, AöR	Brückenstr. (Altstadt/Nord)	2016	A3	0		2012	9	0	0	0	0	0	9	0	9
6.1.33.16	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. / Florastr. - MWE 331	2016	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.18	StEB Köln, AöR	Mühlenbach - MWE 321	2016	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.19	StEB Köln, AöR	Clever Str. / Theodor-Heuss-Ring - MWE 326	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.20	StEB Köln, AöR	Oppenheimstr. / Elsa-Brändström-Str. - MWE 328	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.22	StEB Köln, AöR	Unter Kahlenhausen / Thürmchenswall - MWE 325	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.23	StEB Köln, AöR	Trankgasse - MWE 324	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.26	StEB Köln, AöR	Griechenpforte	2016	A3	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - fehlende Verkehrsgenehmigung	2016	1	120	132	80	0	0	333	0	333
6.1.33.35	StEB Köln, AöR	Neusser Wall / Amsterdamer Str. - MWE 329	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.39	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. / Florastr. - TRN 335	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.45	StEB Köln, AöR	Unter Krahnenbäumen	2016	A3	0		2010	5	0	0	0	0	0	5	0	5
6.1.33.51	StEB Köln, AöR	Hühnergasse	2016	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2008	1	0	0	0	0	0	1	0	1
6.1.33.62	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn - HWDO Bechergasse	2016	A3	1		2004	0	4	51	0	0	0	55	0	55
6.1.33.78	StEB Köln, AöR	Mittel-Apostel-Gertruden-Breite Str.	2016	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2003	13	0	0	0	0	0	13	0	13
6.1.33.80	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Innenstadt	2016	A2	1		2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.85	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn (Breslauer Platz - Gürzenichstr.)	2016	A3	1		2004	138	0	0	0	0	0	138	0	138
6.1.33.96	StEB Köln, AöR	Trankgasse / Konrad-Adenauer-Ufer (M 335)	2016	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2005	376	15	6	0	0	0	397	0	397
6.1.34.16	StEB Köln, AöR	Niehler Hafen / Am Molenkopf - SKU 349	2016	A8	0		2008	2	0	0	0	0	0	2	0	2
6.1.34.17	StEB Köln, AöR	Am Molenkopf - HWP 3413	2016	A3	1		2015	118	53	40	31	30	29	301	0	301
6.1.34.23	StEB Köln, AöR	Am Molenkopf - MWP 3437	2016	A3	1		2015	128	101	8	2	0	0	239	0	239
6.1.34.26	StEB Köln, AöR	Niehler Damm / Lachsgasse - MWE 340	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.36	StEB Köln, AöR	In der Maienkammer - MWP 3429	2016	A3	1		2015	0	110	164	85	50	10	419	0	419

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]										
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn							Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12	
								2014	2015	2016	2017	2018	2019				
6.1.34.40	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Nippes / Niehl	2016	A2	1		2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.42	StEB Köln, AöR	Frohngasse / Riehler Str. - RÜ 346	2016	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.45	StEB Köln, AöR	An der Schanz - MWE 344	2016	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.88	StEB Köln, AöR	Am Niehler Hafen - SKU 341	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.90	StEB Köln, AöR	Boltensternstr. / Friedrich-Karl-Str. - MWE 337	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.91	StEB Köln, AöR	Boltensternstr. - RÜB 362	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.92	StEB Köln, AöR	Boltensternstr. - MWP 3403	2016	A3	2	umfangreiche Variantenuntersuchung erforderlich	2016	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
6.1.35.43	StEB Köln, AöR	Neuer Weyerstraßerweg - Erschließung	2016	A1	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2009	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
6.1.35.71	StEB Köln, AöR	Lindenthal - Renovation Teil 1	2016	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2010	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
6.1.35.90	StEB Köln, AöR	Universitätsstr.(zw.Düren.Str.+Repgows.)	2016	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2010	4	0	0	0	0	0	4	0	4	
6.1.35.91	StEB Köln, AöR	Joseph-Stelzmann-Str. (zw. Kerpener Str. + Gleueler Str.)	2016	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.35.92	StEB Köln, AöR	Repgowstr.	2016	A3	0		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.35.98	StEB Köln, AöR	Zülpicher Str. / Kerpener Str.	2016	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2006	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
6.1.36.03	StEB Köln, AöR	Innere Kanalstr. / Amsterdamer Str. - MWE 330	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.37.06	StEB Köln, AöR	Florastr. / Amsterdamer Str. - MWE 334	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.37.11	StEB Köln, AöR	Erschließung ehem. Eisenbahnausbesserungswerk - VEP Mitte	2016	A1	0		2006	0	2	1	0	0	0	3	0	3	
6.1.39.15	StEB Köln, AöR	Friedrichshafer Str.	2016	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.39.20	StEB Köln, AöR	Niehler Kirchweg 32 / MW PW	2016	A3	0		2010	314	20	0	0	0	0	334	0	334	
6.1.39.96	StEB Köln, AöR	Nesselrodestr. / Amsterdamer Str. - MWE 338	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.40.23	StEB Köln, AöR	Belvederestr. (Müngersdorf)	2016	A2	0		2012	59	0	0	0	0	0	59	0	59	
6.1.40.34	StEB Köln, AöR	Dansweilerweg - Erschließung	2016	A1	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.40.36	StEB Köln, AöR	Aachenerstr. / Voigtelstr.	2016	A3	0		2011	14	0	0	0	0	0	14	0	14	
6.1.40.54	StEB Köln, AöR	Maarweg - RWP 4016	2016	A3	1		2015	33	220	470	300	0	0	1.023	0	1.023	
6.1.41.08	StEB Köln, AöR	Venloer Str. - GE-Gebiet - Los II	2016	A1	0		2010	0	2	0	0	0	0	2	0	2	
6.1.41.40	StEB Köln, AöR	Nattermannallee - Erschließung BioCampus Cologne	2016	A1	1		2006	0	1	1	0	0	0	2	0	2	

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Be-richts-jahr	Art der Maß-nahme	Umset-zungs-zustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baube-ginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt-kosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamt-kosten Jahr 1-12
6.1.41.41	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung linksrh. Stammheim - Fristengebiet	2016	A3	1		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.42.02	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim lrh. - hydraulische Sanierung	2016	A2	1		2011	0	50	30	800	1.100	1.400	3.380	3.670	7.050
6.1.42.08	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim lrh. - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2016	A9	1		2011	0	95	210	180	365	590	1.440	1.840	3.280
6.1.42.12	StEB Köln, AöR	Rheindüker	2016	A3	1		2017	38	20	100	500	6.500	12.073	19.231	41.349	60.580
6.1.42.15	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim lrh. - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2016	A8	1		2011	2	0	1	1	1	1	6	8	14
6.1.42.23	StEB Köln, AöR	Gewerbe- und Medienpark Ossendorf - 1. BA (Ikarosstr.)	2016	A1	1		2005	12	10	10	3	0	0	35	0	35
6.1.42.67	StEB Köln, AöR	Teichstr. - MWP 4202	2016	A3	1		2015	62	110	20	0	0	0	192	305	497
6.1.42.96	StEB Köln, AöR	Feldgärtenstr. - MWP 4225	2016	A3	2	Zur Vereinheitlichung von Planungsleistungen und Ausbaustandards wurden Projekte gleicher Wertigkeit zusammengefasst. Daraus resultierende Terminanpassungen wurden entsprechend vorgenommen.	2016	0	110	324	255	190	40	919	0	919
6.1.42.97	StEB Köln, AöR	Hermesgasse / Halfengasse - MWE 445	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.43.22	StEB Köln, AöR	Bremerhavener Str. - MWE 446	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.43.70	StEB Köln, AöR	Bergheimer Weg - MWP 4350	2016	A3	1		2015	7	110	81	21	0	0	219	0	219
6.1.43.92	StEB Köln, AöR	Fühlinger See / Oranjehof - MWP 4308	2016	A3	2	Zur Vereinheitlichung von Planungsleistungen und Ausbaustandards wurden Projekte gleicher Wertigkeit zusammengefasst. Daraus resultierende Terminanpassungen wurden entsprechend vorgenommen.	2015	30	220	125	36	0	0	411	0	411
6.1.44.28	StEB Köln, AöR	Geestemünder Str. (zw. Neusser Landstr. u. Emdener Str.)	2016	A3	0		2010	461	0	0	0	0	0	461	0	461
6.1.44.29	StEB Köln, AöR	Geestemünder Str. HWDO,RKB,RWPW,RAuslass	2016	A9	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2007	22	0	0	0	0	0	22	0	22
6.1.44.53	StEB Köln, AöR	Bremerhavener Str./Merkenicher Str. ESSO	2016	A2	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2005	124	0	0	0	0	0	124	0	124
6.1.49.01	StEB Köln, AöR	Widdersdorf Süd	2016	A1	1		2006	12	7	10	4.220	5	5	4.259	0	4.259

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
6.1.49.06	StEB Köln, AöR	Hauptstr. (Widdersdorf) - MWP 4928	2016	A3	2	Zur Vereinheitlichung von Planungsleistungen und Ausbaustandards wurden Projekte gleicher Wertigkeit zusammengefasst. Daraus resultierende Terminanpassungen wurden entsprechend vorgenommen.	2016	0	145	164	130	115	0	554	0	554
7.1.00.78	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim	2016	A3	1		2006	1.567	2.285	1.363	1.220	1.522	1.721	9.678	12.437	22.115
7.1.51.21	StEB Köln, AöR	GKW - Sanierung Sandräumung	2016	A6	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2009	1	0	0	0	0	0	1	0	1
7.1.51.28	StEB Köln, AöR	Buchholzstraße	2016	A3	3	keine Maßnahmen zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.51.41	StEB Köln, AöR	GKW - Neukonzeption BHKW	2016	A6	0		2010	640	0	0	0	0	0	640	0	640
7.1.51.42	StEB Köln, AöR	GKW - MT Erneuerung Schlammbeschickung/-aufheizung Faulbehälter 1-5	2016	A6	1		2011	4.768	7.473	6.413	6.340	2.457	0	27.451	0	27.451
7.1.51.43	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung Energieversorgung MSP	2016	A6	0		2010	366	0	0	0	0	0	366	0	366
7.1.51.44	StEB Köln, AöR	Holweider Str. / Genoveastr.	2016	A3	0		2012	68	15	0	0	0	0	83	0	83
7.1.51.51	StEB Köln, AöR	GKW Erneuerung GKW Stammheim	2016	A6	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.51.58	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung M+E Zwischenklärung / Hochlastbelebung	2016	A6	0		2011	4.817	679	136	0	0	0	5.632	0	5.632
7.1.51.61	StEB Köln, AöR	GKW - Sanierung Zu- und Abluftkanäle	2016	A6	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.51.62	StEB Köln, AöR	begehbare Profile - Stadtgebiet	2016	A3	1		2010	0	0	300	500	1.500	2.500	4.800	9.000	13.800
7.1.51.64	StEB Köln, AöR	GKW - M+E Schwachlastbelebung	2016	A6	1		2011	1.540	1.200	1.990	4.820	6.480	9.540	25.570	12.670	38.240
7.1.51.65	StEB Köln, AöR	Sonderbauwerke - Stadtgebiet	2016	A3	1		2011	0	0	20	20	20	20	80	120	200
7.1.51.66	StEB Köln, AöR	Dünnwalder Kommunalweg - GE Erschließung	2016	A1	2	aufwendigere Grundlagenplanung erforderlich	2017	34	240	290	737	300	224	1.825	0	1.825
7.1.51.67	StEB Köln, AöR	Schächterneuerungen - Stadtgebiet	2016	A3	1		2010	0	0	200	200	200	200	800	1.200	2.000
7.1.51.71	StEB Köln, AöR	Hochwasserbauwerke - Stadtgebiet	2016	A3	1		2011	0	20	20	20	20	20	100	120	220
7.1.51.73	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim - Fristengebiet	2016	A3	1		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.51.74	StEB Köln, AöR	Rückbau Bachwassereinleitungen	2016	A5	1		2011	0	0	18	15	15	15	63	35	98
7.1.51.77	StEB Köln, AöR	Sofortmaßnahmen Renovation - Stadtgebiet	2016	A3	1		2010	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	7.000	11.000
7.1.51.81	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung M+E Zulauf / Mechanik	2016	A6	1		2011	1.940	3.050	550	0	0	0	5.540	0	5.540
7.1.51.97	StEB Köln, AöR	Stadtgebiet - Instandhaltung Technische Gebäude	2016	A3	1		2007	1.382	151	1.160	1.131	1.596	2.055	7.475	12.202	19.677
7.1.51.98	StEB Köln, AöR	GKW-Stammheim - rrh. HS HW - PW / DO	2016	A2	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2005	1	0	0	0	0	0	1	0	1

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
7.1.51.99	StEB Köln, AöR	Stadtgebiet - Instandhaltung Maschinen- und E-Technik	2016	A3	1		2007	861	247	1.906	1.859	2.622	3.377	10.872	20.050	30.922
7.1.52.05	StEB Köln, AöR	Odenthaler Str. W-907-003	2016	A1	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.52.21	StEB Köln, AöR	Höhenhaus / Dünnwald WSZ II	2016	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2011	1	0	0	0	0	0	1	0	1
7.1.52.22	StEB Köln, AöR	Berliner Str., Bodestr. u.a.	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.52.24	StEB Köln, AöR	Katterbacher Weg - Erschließung	2016	A1	0		2013	801	63	1	0	0	0	865	0	865
7.1.53.18	StEB Köln, AöR	Johann-Bensberg-Str., Kaspar-Düppes-Str. u.a.	2016	A3	0		2013	289	25	1	0	0	0	315	0	315
7.1.53.20	StEB Köln, AöR	Bergisch Gladbacher Str. u.a. (Inliner)	2016	A3	0		2010	5	0	0	0	0	0	5	0	5
7.1.53.22	StEB Köln, AöR	Kaspar-Düppes-Str. - Erschließung	2016	A1	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.53.23	StEB Köln, AöR	Thurner Str.	2016	A3	0		2011	43	0	0	0	0	0	43	0	43
7.1.54.25	StEB Köln, AöR	Servatiusstr.	2016	A2	3	Maßnahme wird unter der 07-12001101 fortgeführt	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.54.26	StEB Köln, AöR	Steinrutschweg - RÜ 510	2016	A2	0		2005	54	0	0	0	0	0	54	0	54
7.1.55.17	StEB Köln, AöR	Ensener Weg / Rheinkanal III - RKB 590	2016	A9	2	aufwendigere Grundlagenplanung erforderlich (Machbarkeitsstudie)	2017	0	0	4	133	203	0	340	0	340
7.1.55.27	StEB Köln, AöR	Berger Str. - MWP 5520	2016	A3	2	Zur Vereinheitlichung von Planungsleistungen und Ausbaustandards wurden Projekte gleicher Wertigkeit zusammengefasst. Daraus resultierende Terminanpassungen wurden entsprechend vorgenommen (hier beschleunigte Umsetzung).	2016	11	45	241	371	207	124	999	0	999
7.1.55.28	StEB Köln, AöR	Jägerstr. (Eil)	2016	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.55.76	StEB Köln, AöR	Theodor-Heuss-Str. / BAB A 59	2016	A2	2	Klärung Kampfmittelsondierung beim Rohrvortrieb	2016	31	250	550	300	0	0	1.131	0	1.131
7.1.55.99	StEB Köln, AöR	Gremberghovenerstr. / Klosterweg	2016	A3	0		2011	218	10	0	0	0	0	228	0	228
7.1.56.10	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Porz (von Langel bis Westhoven)	2016	A2	1		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.56.13	StEB Köln, AöR	Transitkanal - Mudra-Kaserne	2016	A1	0		2007	0	0	4	0	0	0	4	0	4
7.1.56.15	StEB Köln, AöR	Germaniastr. / Concordiaplatz	2016	A3	0		2013	237	6	0	0	0	0	243	0	243
7.1.56.16	StEB Köln, AöR	Glasstr.	2016	A2	0		2011	163	41	1	0	0	0	205	0	205
7.1.56.26	StEB Köln, AöR	Rathausstr.	2016	A3	1		2015	2	50	200	0	0	0	252	0	252
7.1.56.39	StEB Köln, AöR	Pfarrer-Nikolaus-Vogt-Weg - HWP 5614	2016	A3	1		2016	11	31	166	255	179	139	781	0	781
7.1.56.40	StEB Köln, AöR	Oberstr.	2016	A3	0		2005	0	0	1	0	0	0	1	0	1
7.1.56.41	StEB Köln, AöR	Oberstr. / Kölner Str. Kaserne Brasseur R 702-001	2016	A1	0		2010	7	30	0	0	0	0	37	0	37
7.1.56.45	StEB Köln, AöR	André-Citroen-Str. - Erschließung	2016	A1	1		2010	0	1	2	0	0	0	3	0	3

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Be-richts-jahr	Art der Maß-nah-me	Umset-zungs-zustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baube-ginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt-kosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamt-kosten Jahr 1-12
7.1.56.48	StEB Köln, AöR	Mainstr. - MWP 5624	2016	A3	1		2016	9	27	171	145	103	42	497	0	497
7.1.56.61	StEB Köln, AöR	Urbacher Weg 66-68 (Schachtverlegung)	2016	A1	3	Maßnahmewird nicht umgesetzt - vorgesehener Schachtneubau ist wegen Überbauung durch Erschließer nicht mehr realisierbar	2014	0	1	1	0	0	0	2	0	2
7.1.56.65	StEB Köln, AöR	Urbacher Weg / Kölner Str.	2016	A3	2	Verschiebung aufgrund schwieriger Liegenschaftsverhältnisse	2015	0	75	0	0	0	0	75	0	75
7.1.56.99	StEB Köln, AöR	In der Adelenhütte HW-PW am RK II	2016	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.58.02	StEB Köln, AöR	An der Judengasse W-808-004	2016	A1	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2005	3	0	0	0	0	0	3	0	3
7.1.58.04	StEB Köln, AöR	An der Rather Burg - Erschließung	2016	A1	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.01	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim rrh. - hydraulische Sanierung	2016	A2	1		2011	0	1	50	500	500	500	1.551	2.575	4.126
7.1.60.04	StEB Köln, AöR	Deutz-Mülheimer Str. - Sanierung Abschnitt 1	2016	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.08	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim rrh. - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2016	A9	1		2011	0	10	100	770	70	1	951	2	953
7.1.60.09	StEB Köln, AöR	Deutz-Mülheimer Str. - Sanierung Abschnitt 2	2016	A2	0		2011	4	4	0	0	0	0	8	0	8
7.1.60.11	StEB Köln, AöR	Geruchsminderung Netze und Klärwerke	2016	A6	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.15	StEB Köln, AöR	Bergischer Ring / Bachstr. - MWE 665	2016	A8	0		2008	0	0	50	0	0	0	50	0	50
7.1.60.21	StEB Köln, AöR	Jan-Wellem-Str. - MWE 666	2016	A8	0		2008	0	0	60	0	0	0	60	0	60
7.1.60.26	StEB Köln, AöR	Hafenstr.	2016	A1	2	Koordination mit Versorgungsträger	2016	115	350	855	200	0	0	1.520	0	1.520
7.1.60.30	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim rrh. - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2016	A8	1		2011	0	1	1	1	1	1	5	6	11
7.1.60.51	StEB Köln, AöR	Kopernikus- / Kirchhoff- / Messmerstr. u. A.	2016	A3	0		2010	7	0	0	0	0	0	7	0	7
7.1.60.60	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Mülheim	2016	A2	1		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.75	StEB Köln, AöR	Kalk-Mülheimer Str. (von Im Bischofsacker bis B 55a)	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.76	StEB Köln, AöR	Arnsberger Str. - HWP 6005	2016	A3	2	beschleunigte Planung	2014	63	11	0	0	0	0	74	0	74
7.1.60.77	StEB Köln, AöR	Lohmühlenstr. - HWP 6003	2016	A3	1		2017	4	30	20	87	237	224	602	0	602
7.1.60.80	StEB Köln, AöR	Adamsstr. / Buchheimer Str. u. A.	2016	A3	0		2011	18	0	0	0	0	0	18	0	18
7.1.60.87	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. (zw. Kattowitz Str.+B 55a)	2016	A3	0		2013	75	0	0	0	0	0	75	0	75
7.1.60.88	StEB Köln, AöR	Kalk-Mülheimer Str. (zw. Rendsburger Platz+B 55a)	2016	A3	1		2014	720	1.000	101	0	0	0	1.821	0	1.821
7.1.60.89	StEB Köln, AöR	Mülheimer Ufer - Festplatzentwässerung	2016	A3	2	Baubeginn abhängig von Fertigstellung anderer Maßnahmen	2015	10	100	100	0	0	0	210	0	210
7.1.60.93	StEB Köln, AöR	Krahenstr./Peter-Müller-Str./Salzstr./Uferstr. u. A.	2016	A3	1		2010	0	4	0	0	0	0	4	0	4
7.1.61.87	StEB Köln, AöR	Buchforststr. (zw. Solinger Str. u. Lüttringhauser Str.)	2016	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.61.88	StEB Köln, AöR	Kunftr. - Erschließung I. BA	2016	A1	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
7.1.62.36	StEB Köln, AöR	Gremberger Str. - MWP 6216	2016	A3	2	Zur Vereinheitlichung von Planungsleistungen und Ausbaustandards wurden Projekte gleicher Wertigkeit zusammengefasst. Daraus resultierende Terminanpassungen wurden entsprechend vorgenommen.	2017	9	26	18	133	208	95	489	0	489
7.1.62.52	StEB Köln, AöR	Regensburger Str. (von Olpener Str. bis Schulstr.)	2016	A3	0		2012	96	0	0	0	0	0	96	0	96
7.1.62.58	StEB Köln, AöR	Regensburger Str. - MWP 6233	2016	A3	2	Zur Vereinheitlichung von Planungsleistungen und Ausbaustandards wurden Projekte gleicher Wertigkeit zusammengefasst. Daraus resultierende Terminanpassungen wurden entsprechend vorgenommen.	2017	9	28	20	232	129	90	508	0	508
7.1.63.01	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Poll und Deutz	2016	A2	1		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.63.21	StEB Köln, AöR	Seidelstr. / Im Gartenhof / An der Mergelskaul / Krüchelstr. u. A.	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.63.46	StEB Köln, AöR	Deutzer Werft Rheinauslasssanierung - M 604	2016	A3	0		2011	3	0	0	0	0	0	3	0	3
7.1.63.52	StEB Köln, AöR	Siegburger Str. (Haus-Nr. 104) - HWDO	2016	A2	2	witterungsbedingte Verzögerung am Jahresende führt zu einer Abweichung beim Baujahr	2015	10	80	0	0	0	0	90	0	90
7.1.63.70	StEB Köln, AöR	Poller Kirchweg - MWE 652	2016	A8	0		2009	342	7	0	0	0	0	349	0	349
7.1.63.74	StEB Köln, AöR	Am Schnellert - MWP 6349	2016	A3	1		2017	14	27	176	127	124	45	513	0	513
7.1.63.76	StEB Köln, AöR	Salmstr. - Erschließung	2016	A1	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.63.81	StEB Köln, AöR	Tempel-,Rupertus-,Arnolds-,Arminius-,Benjaminstr. u. A.	2016	A3	1		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.00.19	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Wahn	2016	A3	1		2006	215	540	72	10	10	310	1.157	70	1.227
9.1.81.18	StEB Köln, AöR	Hauptstr., Schmittgasse u. a.	2016	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.81.35	StEB Köln, AöR	In der Adelenhütte - MWP 8118	2016	A3	2	Zur Vereinheitlichung von Planungsleistungen und Ausbaustandards wurden Projekte gleicher Wertigkeit zusammengefasst. Daraus resultierende Terminanpassungen wurden entsprechend vorgenommen.	2016	0	80	40	50	40	30	240	0	240
9.1.81.80	StEB Köln, AöR	Am Markt	2016	A3	0		2004	0	1	0	0	0	0	1	0	1
9.1.81.88	StEB Köln, AöR	Alte Gasse	2016	A2	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2007	1	0	0	0	0	0	1	0	1

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
9.1.81.92	StEB Köln, AöR	Ankergasse/Auf d. Loor/Alte Gasse/SKU809	2016	A8	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2006	5	0	0	0	0	0	5	0	5
9.1.82.06	StEB Köln, AöR	Netze Wahn - hydraulische Sanierung	2016	A2	1		2011	0	1	1	1	1	1	5	6	11
9.1.82.11	StEB Köln, AöR	Netze Wahn - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2016	A9	1		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.82.18	StEB Köln, AöR	Netze Wahn - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2016	A8	1		2012	0	20	300	500	1	1	822	6	828
9.1.82.20	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. (zwischen Nachtigallenstr.+Am Krausbaum)	2016	A3	0		2007	0	2	0	0	0	0	2	0	2
9.1.82.37	StEB Köln, AöR	Heidestr., Guntherstr., Jahnstr. u.a.	2016	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.82.99	StEB Köln, AöR	Am Bahnhof zwischen Burgallee und Burggraben	2016	A1	0		2010	3	3	0	0	0	0	6	0	6
9.1.83.17	StEB Köln, AöR	Kaiserstr. / Egmontstr. u.A.	2016	A2	0		2010	31	0	0	0	0	0	31	0	31
9.1.83.29	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Wahn - Fristengebiet	2016	A3	1		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.83.33	StEB Köln, AöR	Waldstr. / Mühlenweg	2016	A2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.83.34	StEB Köln, AöR	Zündorfer Str.	2016	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-12000961	StEB Köln, AöR	Delrather Str. - Erschließung	2016	A1	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-12001081	StEB Köln, AöR	Offenbachstr.	2016	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-12001471	StEB Köln, AöR	Sinnersdorfer Str. - Erschließung	2016	A1	1		2014	6	2	0	0	0	0	8	0	8
01-12001611	StEB Köln, AöR	Straberger Weg - Erschließung	2016	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2014	5	5	0	0	0	0	10	0	10
01-15000031	StEB Köln, AöR	Pestalozzistr. - MWP 2411	2016	A3	2	Zur Vereinheitlichung von Planungsleistungen und Ausbaustandards wurden Projekte gleicher Wertigkeit zusammengefasst. Daraus resultierende Terminanpassungen wurden entsprechend vorgenommen.	2016	1	100	40	30	30	30	231	0	231
01-15000361	StEB Köln, AöR	AKW - Klärgasverwertung	2016	A6	1		2015	48	650	1.000	700	0	0	2.398	0	2.398
01-18300021	StEB Köln, AöR	Fritz-Wacker-Str. (Lindweiler)	2016	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2016	3	50	200	0	0	0	253	0	253
01-18300041	StEB Köln, AöR	Industriestr. (südlich Emdener Str.)	2016	A9	4		2015	64	400	1.400	200	0	0	2.064	0	2.064
01-18300221	StEB Köln, AöR	Industriestr. - RWP 4414	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2017	0	7	20	51	44	38	160	0	160
01-18300231	StEB Köln, AöR	Schaaffhausenerstr. - RWP 2515	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2017	0	10	28	71	61	50	220	0	220
01-18300241	StEB Köln, AöR	Bruchstr. - RWP 2242	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2017	0	7	24	61	56	49	197	0	197
01-18300251	StEB Köln, AöR	Volkhovener Weg - RWP 2523	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2016	0	28	104	91	138	58	419	0	419
01-31000302	StEB Köln, AöR	Mercatorstr., Illexweg, Magnolienweg u.a.	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-31000539	StEB Köln, AöR	Osloer Str., Spreeweg u.a.	2016	A3	0		2013	14	0	0	0	0	0	14	0	14
01-31000542	StEB Köln, AöR	Ansteler Weg, Beßlen Käulchen u.a.	2016	A3	0		2013	7	0	0	0	0	0	7	0	7
01-31000613	StEB Köln, AöR	Amselweg, Longericher Str. u.a.	2016	A3	0		2014	230	4	0	0	0	0	234	0	234

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
01-31000707	StEB Köln, AöR	Sinnersdorfer Str., Berrischstr. u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.00.75 entwickelt	2014	113	83	0	0	0	0	196	0	196
03-12000141	StEB Köln, AöR	Sperberweg (Junkersdorf) - Erschließung	2016	A1	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-12000521	StEB Köln, AöR	Ludwig-Jahn-Str./Lessingstr. - SKU 1350	2016	A8	2	Verschiebung aufgrund Optimierung zur Abwasserabgabe	2018	4	8	31	45	170	170	428	0	428
03-12000581	StEB Köln, AöR	Beethovenstr. - NÜ 1210	2016	A8	2	Baubeginn abhängig von Dritten	2015	4	94	1	0	0	0	99	0	99
03-12000591	StEB Köln, AöR	Diepenbeekallee - RÜ 1307	2016	A8	2	Verschiebung aufgrund Optimierung zur Abwasserabgabe	2016	6	33	26	134	10	0	209	0	209
03-12000601	StEB Köln, AöR	Hölderlinstr. / Stormstr. - RÜ 1360	2016	A8	0		2014	380	82	0	0	0	0	462	0	462
03-12000611	StEB Köln, AöR	Ludwig-Jahn-Str.	2016	A8	2	Verschiebung aufgrund Optimierung zur Abwasserabgabe	2017	4	3	1	1	28	0	37	0	37
03-12000711	StEB Köln, AöR	Am Randkanal - Erschließung	2016	A1	1		2012	1	0	0	0	0	0	1	0	1
03-12000751	StEB Köln, AöR	Goethestr.-MWE 1303 / Bahnstr.-MWE 1305	2016	A8	0		2014	284	0	0	0	0	0	284	0	284
03-12000821	StEB Köln, AöR	Ludwig-Jahn-Str. - SKU 1354	2016	A8	2	Verschiebung aufgrund Optimierung zur Abwasserabgabe	2017	5	10	1	205	226	30	477	0	477
03-12001221	StEB Köln, AöR	Willi-Lauf-Allee - Erschließung	2016	A1	0		2013	1	0	0	0	0	0	1	0	1
03-12001381	StEB Köln, AöR	Breslauer Str. (Weiden) - RKB 1371	2016	A9	1		2017	15	55	89	510	0	0	669	0	669
03-12001741	StEB Köln, AöR	Vinzenzallee (Lövenich) - Erschließung	2016	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2014	1	5	1	0	0	0	7	0	7
03-12001951	StEB Köln, AöR	Marsdorfer Str.	2016	A1	4		2017	0	30	60	900	0	0	990	0	990
03-18300211	StEB Köln, AöR	Ostlandstr. - RWP 1327	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2017	0	9	22	63	56	50	200	0	200
03-31000227	StEB Köln, AöR	Benfleetstr.	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-31000330	StEB Köln, AöR	Aachener Str., Tilsiter Weg u.a.	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-31000462	StEB Köln, AöR	Chlodwigstr., Südallee u.a.	2016	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-31000524	StEB Köln, AöR	Beller Weg / Schlehndornweg	2016	A3	0		2013	29	0	0	0	0	0	29	0	29
03-31000526	StEB Köln, AöR	Alfons-Nowak-Str., Wiener Weg u.a.	2016	A3	0		2013	54	0	0	0	0	0	54	0	54
03-31000529	StEB Köln, AöR	Dieselstr., Am Fuchsgraben u.a.	2016	A3	1		2013	12	15	0	0	0	0	27	0	27
04-12000101	StEB Köln, AöR	Kapellenstr. 2. BA - Erschließung	2016	A1	0		2011	33	1	0	0	0	0	35	0	35
04-12000121	StEB Köln, AöR	Sürther Feld 2. BA - Erschließung	2016	A1	0		2014	1.251	78	0	0	0	0	1.329	0	1.329
04-12000321	StEB Köln, AöR	Hermann-Espenmüller-Str., Römerstr. u.a.	2016	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-12000481	StEB Köln, AöR	Bahnhofstr. - Erschließung	2016	A1	1		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-12000511	StEB Köln, AöR	Sürther Hauptstr. / Frohnhofstr.	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-12000991	StEB Köln, AöR	Oststr.	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-12001131	StEB Köln, AöR	Kiesgrubenweg - Erschließung	2016	A1	0		2014	19	6	2	0	0	0	27	0	27
04-12001231	StEB Köln, AöR	Godorfer Hauptstr. / Im Vogelsang	2016	A3	0		2014	35	0	0	0	0	0	35	0	35
04-12001301	StEB Köln, AöR	Drachenfelsstr. (Meschenich)	2016	A3	0		2013	15	0	0	0	0	0	15	0	15
04-12001321	StEB Köln, AöR	Berzdorfer Str., Engeldorfer Str. u.a.	2016	A3	1		2013	134	23	0	0	0	0	157	0	157
04-12001961	StEB Köln, AöR	Josef-Kallscheuer-Str. - Erschließung	2016	A1	4		2015	0	107	100	0	0	0	207	0	207
04-12001991	StEB Köln, AöR	Weststr.	2016	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2015	0	3	0	0	0	0	3	0	3
04-31000143	StEB Köln, AöR	Westhovener Weg	2016	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-31000145	StEB Köln, AöR	Grimmelshausenstr. (zw. Ringelnetzstr. u. Auenweg)	2016	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
04-31000494	StEB Köln, AöR	Godorfer Hauptstr., Katharinenstr., u.a.	2016	A3	0		2013	36	0	0	0	0	0	36	0	36
06-12000071	StEB Köln, AöR	Albert-Schweitzer-Str. / Hausweilerstr.	2016	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000171	StEB Köln, AöR	Im Weichserhof	2016	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2011	2	0	0	0	0	0	2	0	2
06-12000191	StEB Köln, AöR	Hansekai - SKU 350	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000201	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. - Schieber Schnellläufer	2016	A2	0		2014	677	95	0	0	0	0	772	0	772
06-12000211	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. - Schieber Langsamläufer	2016	A2	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000221	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. / Friedrich-Karl Str. - MWE 336	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000231	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. (zw. Friedrich-Karl-Str. u. Johannes-Müller-Str.)	2016	A3	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000241	StEB Köln, AöR	Rochusstr. (zw. Masiusstr. u. Gerhard-B.-Str.)	2016	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000311	StEB Köln, AöR	Neumarkt (Westseite)	2016	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000341	StEB Köln, AöR	Böltenerstr. (zw. An der Schanz u. Pionierstr.)	2016	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000351	StEB Köln, AöR	Niederländer Ufer / Tiergartenstr.	2016	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000361	StEB Köln, AöR	Venloer Str. (zw. Herbigstr. u. Äußere Kanalstr.)	2016	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000371	StEB Köln, AöR	Im Weichserhof - 2. BA	2016	A3	0		2011	0	4	1	0	0	0	5	0	5
06-12000391	StEB Köln, AöR	Maastrichter Str. (Brüsseler Pl. - Ring)	2016	A3	0		2012	141	0	0	0	0	0	141	0	141
06-12000403	StEB Köln, AöR	An der Flora - RÜB 339	2016	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000421	StEB Köln, AöR	Barthelstr. (Piusstr.-Innere Kanalstr.)	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000431	StEB Köln, AöR	Herzogstr. (Streitzeugg.-Schildergasse)	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000441	StEB Köln, AöR	Franz-Clouth-Str. / Niehler Str.	2016	A1	0		2013	68	30	0	0	0	0	98	0	98
06-12000471	StEB Köln, AöR	Aachener Str. / Voigtelstr.	2016	A3	3	Maßnahme wurde unter der 6.1.40.36 umgesetzt	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000491	StEB Köln, AöR	Herbesthaler Str. / Eschweiler Str.	2016	A1	1		2011	1	6	1	0	0	0	8	0	8
06-12000631	StEB Köln, AöR	Subbelrather Str. (KVB H. Liebigstr.)	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000661	StEB Köln, AöR	Margaretastr. (KVB H. Margaretastr.)	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000681	StEB Köln, AöR	Grüner Weg - Erschließung	2016	A1	1		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000861	StEB Köln, AöR	Simrockstr., Stammstr., u.a.	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000881	StEB Köln, AöR	Melatengürtel (Höhe Inst. Rechtsmedizin)	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000911	StEB Köln, AöR	Sanierung Gussrohrkanäle - Stadtgebiet	2016	A3	1		2013	0	5	32	30	30	30	127	2.840	2.967
06-12000931	StEB Köln, AöR	Kempener Str. / Simon-Meister-Str.	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000941	StEB Köln, AöR	Pastor-Wolff-Str. - Erschließung	2016	A1	0		2012	2	0	0	0	0	0	2	0	2
06-12000951	StEB Köln, AöR	Waidmarkt	2016	A3	0		2013	2	0	0	0	0	0	2	0	2
06-12001021	StEB Köln, AöR	Venloer Str., Herbrandstr. u.a.	2016	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12001031	StEB Köln, AöR	Bayenthalgürtel / Raderberggürtel	2016	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12001041	StEB Köln, AöR	Görresstr.	2016	A3	0		2013	5	0	0	0	0	0	5	0	5
06-12001061	StEB Köln, AöR	Herzogenrather Str.	2016	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12001071	StEB Köln, AöR	Katharinengraben / Im Weichserhof	2016	A3	0		2013	15	0	0	0	0	0	15	0	15
06-12001091	StEB Köln, AöR	Jahnstr. (Altstadt/Süd)	2016	A3	1		2015	178	1.810	1.300	1.000	200	0	4.488	0	4.488
06-12001111	StEB Köln, AöR	Herwarthstr.	2016	A3	1		2015	31	276	137	0	0	0	444	0	444
06-12001161	StEB Köln, AöR	Robert-Koch-Str. (Lindenthal, Teil-Nord)	2016	A3	1		2014	383	103	0	0	0	0	486	0	486
06-12001171	StEB Köln, AöR	Robert-Koch-Str. (Lindenthal, Teil-Süd)	2016	A3	0		2014	19	15	0	0	0	0	34	0	34

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-12001181	StEB Köln, AöR	Oberländer Ufer	2016	A2	2	Maßnahmenbeschleunigung aufgrund Abstimmung mit Dritten	2015	117	3.080	400	550	0	0	4.147	0	4.147
06-12001211	StEB Köln, AöR	Brüderstr., Pellenzstr. u.a.	2016	A3	0		2013	92	0	0	0	0	0	92	0	92
06-12001241	StEB Köln, AöR	Lützlongericher Str.	2016	A3	2	Baubeginn abhängig von Dritten	2015	18	288	0	0	0	0	306	0	306
06-12001281	StEB Köln, AöR	Simonskaul / Jesuitengasse	2016	A3	0		2014	73	0	0	0	0	0	73	0	73
06-12001341	StEB Köln, AöR	Brunhildplatz	2016	A3	2	umfangreiche Variantenuntersuchung erforderlich	2015	38	500	20	0	0	0	558	0	558
06-12001351	StEB Köln, AöR	Gereonskloster	2016	A3	0		2013	8	0	0	0	0	0	8	0	8
06-12001361	StEB Köln, AöR	An St. Agatha	2016	A3	2	Baubeginn abhängig von Dritten (Innenstadtlage)	2015	28	260	40	0	0	0	328	0	328
06-12001371	StEB Köln, AöR	Leidener Str. / Rotterdamer Str.	2016	A3	0		2014	0	75	0	0	0	0	75	0	75
06-12001391	StEB Köln, AöR	Neusser Str. / Simonskaul	2016	A3	0		2014	32	1	0	0	0	0	33	0	33
06-12001401	StEB Köln, AöR	Clouth-Gelände 2. + 3. BA - Erschließung	2016	A1	1		2014	10	2	0	0	0	0	12	0	12
06-12001411	StEB Köln, AöR	Sömmeringstr. / Vogelsanger Str.	2016	A3	0		2014	42	0	0	0	0	0	42	0	42
06-12001431	StEB Köln, AöR	Volkhovener Weg - Erschließung	2016	A1	0		2014	6	4	1	0	0	0	11	0	11
06-12001441	StEB Köln, AöR	Piusstr.	2016	A3	2	Baubeginn abhängig von Dritten	2015	33	148	30	0	0	0	211	0	211
06-12001451	StEB Köln, AöR	Subbelrather Str., Klarastr. u.a.	2016	A3	1		2014	292	190	0	0	0	0	482	0	482
06-12001461	StEB Köln, AöR	Norbertstr. / Im Klapperhof	2016	A3	1		2015	74	761	480	0	0	0	1.315	0	1.315
06-12001481	StEB Köln, AöR	Barbarastr. (Riehl)	2016	A3	2	Baubeginn abhängig von Dritten	2015	25	310	110	0	0	0	445	0	445
06-12001491	StEB Köln, AöR	Mauritiuswall (Friedrichstr.-Rubensstr.)	2016	A3	2	Verschiebung aufgrund nochmaliger Ausschreibung	2015	123	1.810	600	900	0	0	3.433	0	3.433
06-12001501	StEB Köln, AöR	Mauritiuswall (Friedrich- Schaafenstr.)	2016	A3	2	Baubeginn abhängig von Fertigstellung anderer Maßnahmen	2016	0	0	85	200	0	0	285	0	285
06-12001511	StEB Köln, AöR	Rubensstr.	2016	A3	2	Maßnahme mußte aus Verkehrsgründen verschoben werden.	2016	30	3	100	340	0	0	473	0	473
06-12001521	StEB Köln, AöR	Gereonsdriesch, Steinfelder Gasse	2016	A3	1		2014	7	175	0	0	0	0	182	0	182
06-12001541	StEB Köln, AöR	Niehler Damm (Merken. Str.-Hermesgasse)	2016	A3	0		2014	34	13	0	0	0	0	47	0	47
06-12001551	StEB Köln, AöR	Alteburgerstr., Goltsteinstr. u.a.	2016	A3	1		2014	482	101	0	0	0	0	583	0	583
06-12001561	StEB Köln, AöR	Bernkastelerstr., Zollstocksweg u.a.	2016	A3	0		2014	233	38	0	0	0	0	271	0	271
06-12001571	StEB Köln, AöR	Am Vorgebirgstor, Gottesweg u.a.	2016	A3	1		2014	239	67	0	0	0	0	306	0	306
06-12001681	StEB Köln, AöR	Im Kamp - Erschließung	2016	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2015	2	6	0	0	0	0	8	0	8
06-12001701	StEB Köln, AöR	Heidekaul	2016	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2014	28	32	0	0	0	0	60	0	60
06-12001731	StEB Köln, AöR	Blaubach, Hahnenstr., u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.77 entwickelt	2014	5	181	0	0	0	0	186	0	186
06-12001751	StEB Köln, AöR	Georgstr. (Altstadt/Süd)	2016	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.77 entwickelt	2014	30	32	0	0	0	0	62	0	62
06-12001761	StEB Köln, AöR	Max-Scheler-Str., Bachemer Str. u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.77 entwickelt	2014	216	91	0	0	0	0	307	0	307
06-12001791	StEB Köln, AöR	Thorwaldsenstr., Neusser Str. u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2014	71	346	0	0	0	0	417	0	417

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-12001981	StEB Köln, AöR	Grüner Hof, Neue Kempener Str. u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2015	0	120	0	0	0	0	120	0	120
06-12002001	StEB Köln, AöR	Halfengasse - Schiebersanierung	2016	A3	4		2015	0	30	70	80	0	0	180	0	180
06-12002011	StEB Köln, AöR	Spielmannsgasse, Boltsternstr. u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.77 entwickelt	2015	0	325	0	0	0	0	325	0	325
06-12002021	StEB Köln, AöR	Waidmarkt	2016	A3	4		2016	0	26	60	500	0	0	586	0	586
06-12002031	StEB Köln, AöR	Trifelsstr. / Longericher Str.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2015	0	25	0	0	0	0	25	0	25
06-12002041	StEB Köln, AöR	Nibelungenstr.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2015	0	33	0	0	0	0	33	0	33
06-12002051	StEB Köln, AöR	Görlinger-Zentrum, Weißhausstr. u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2015	0	480	100	0	0	0	580	0	580
06-12002071	StEB Köln, AöR	Christianstr.	2016	A2	4		2016	0	30	350	350	0	0	730	0	730
06-12002081	StEB Köln, AöR	Longericher Str., Ludwigshafer Str. u.a.	2016	A3	4		2016	0	30	400	275	0	0	705	0	705
06-12002111	StEB Köln, AöR	Eifelstr. u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2015	0	66	0	0	0	0	66	0	66
06-12002121	StEB Köln, AöR	Gereonskloster, Grabbestr. u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2015	0	130	0	0	0	0	130	0	130
06-12002131	StEB Köln, AöR	Stallagsbergweg	2016	A3	4		2016	0	15	80	0	0	0	95	0	95
06-12002141	StEB Köln, AöR	Overstolzenstr.	2016	A3	4		2016	0	50	450	0	0	0	500	0	500
06-12002151	StEB Köln, AöR	Martin-Luther-Platz	2016	A3	4		2016	0	20	90	0	0	0	110	0	110
06-12002161	StEB Köln, AöR	Sebastianstr., Merkenicher Str. u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2015	0	368	0	0	0	0	368	0	368
06-12002171	StEB Köln, AöR	Akazienweg (Bickendorf)	2016	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2015	0	12	0	0	0	0	12	0	12
06-12002191	StEB Köln, AöR	Sanierung Druckrohrleitungen - Stadtgeb.	2016	A3	4		2015	0	0	70	70	70	70	280	490	770
06-12003001	StEB Köln, AöR	Agrippastr.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2016	0	2	3	0	0	0	5	0	5
06-12003011	StEB Köln, AöR	Hildeboldplatz	2016	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2015	0	18	0	0	0	0	18	0	18
06-15000041	StEB Köln, AöR	Pionierstr. - HWM 3425	2016	A3	1		2015	0	18	0	0	0	0	18	0	18
06-15000101	StEB Köln, AöR	Lagerhauskai - MWP 3422 / HWP 3412	2016	A3	2	Zur Vereinheitlichung von Planungsleistungen und Ausbaustandards wurden Projekte gleicher Wertigkeit zusammengefasst. Daraus resultierende Terminanpassungen wurden entsprechend vorgenommen.	2016	0	190	324	255	200	30	999	0	999
06-15000111	StEB Köln, AöR	Nesselrodestr. - MWP 3448	2016	A3	0		2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-15000121	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. / Flora - RBA 3300	2016	A3	2	Zur Vereinheitlichung von Planungsleistungen und Ausbaustandards wurden Projekte gleicher Wertigkeit zusammengefasst. Daraus resultierende Terminanpassungen wurden entsprechend vorgenommen.	2017	2	210	164	1.005	1.205	1.040	3.626	0	3.626
06-15000131	StEB Köln, AöR	Bremerhavener Str. - HWP 4411	2016	A3	1		2015	1	21	0	0	0	0	22	0	22

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-15000171	StEB Köln, AöR	Hermesgasse / Keupstr.	2016	A3	1		2013	149	630	0	0	0	0	779	0	779
06-15000331	StEB Köln, AöR	Ebertplatz	2016	A3	0		2014	607	69	0	0	0	0	676	0	676
06-15000351	StEB Köln, AöR	Riehler Platz	2016	A3	1		2015	53	230	50	100	0	0	433	0	433
06-18300001	StEB Köln, AöR	Sanierung Sickerbrunnen - Stadtgebiet	2016	A9	1		2014	1	90	600	1.050	1.500	1.500	4.741	3.215	7.956
06-18300071	StEB Köln, AöR	Weinsbergstr. - RWP 3617	2016	A3	4	Maßnahme aus der 06-43110010 entwickelt	2016	21	0	600	0	0	0	621	0	621
06-18300091	StEB Köln, AöR	Pingenweg - Sickergruben	2016	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2016	2	60	400	200	0	0	662	0	662
06-18300101	StEB Köln, AöR	Heckhofweg (Bilderstöck.) - Sickergruben	2016	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2016	2	20	130	0	0	0	152	0	152
06-18300111	StEB Köln, AöR	Longericher Str. (Longe.) - Sickergruben	2016	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2016	140	60	300	200	0	0	700	0	700
06-18300121	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Fahrt / Enggasse - RWP 3301	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2017	0	7	19	61	58	38	183	0	183
06-18300131	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Fahrt / Maximinstr. - RWP 3303	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2017	0	12	33	66	54	46	211	0	211
06-18300141	StEB Köln, AöR	Universitätsstr. (Lindenthal) - RWP 3504	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2017	0	18	63	86	80	74	321	0	321
06-18300151	StEB Köln, AöR	Luxemburger Str. (Sülz) - RWP 3546	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2017	0	12	22	36	51	36	157	0	157
06-18300161	StEB Köln, AöR	Longericher Str. / Etzelstr. - RWP 4237	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2017	0	12	22	36	51	35	156	0	156
06-18300171	StEB Köln, AöR	Militärtingstr. / Volkho. Weg - RWP 4302	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2017	0	18	62	116	65	51	312	0	312
06-18300181	StEB Köln, AöR	Mercatorstr. / Militärting - RWP 4308	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2017	0	8	18	63	53	27	169	0	169
06-18300191	StEB Köln, AöR	Mercatorstr. / Oranjehofstr. - RWP 4309	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2017	0	13	80	121	74	75	363	0	363
06-18300201	StEB Köln, AöR	Neusser Landstr. - RWP 4311	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2017	0	27	63	141	70	71	372	0	372
06-18300321	StEB Köln, AöR	Geestemünder Str. (westl. Industriestr.)	2016	A3	4	Maßnahme aus der 6.1.44.28 entwickelt	2015	0	400	800	400	0	0	1.600	0	1.600
06-31000183	StEB Köln, AöR	Pastor-Wolff-Str.	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000228	StEB Köln, AöR	Riehler Str. / Ebertplatz	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000303	StEB Köln, AöR	Raderthalgürtel	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000322	StEB Köln, AöR	Schillingsrotter Weg / Friedrich-E.-Str.	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000422	StEB Köln, AöR	Heumarkt (Westseite)	2016	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000441	StEB Köln, AöR	Rheingarten - MWP 3100	2016	A3	1		2013	71	0	0	0	0	0	71	0	71
06-31000495	StEB Köln, AöR	Im Sionstal - PW Rückbau	2016	A2	0		2014	122	10	0	0	0	0	132	0	132
06-31000522	StEB Köln, AöR	Barbarossaplatz / Neue Weyerstr.	2016	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000523	StEB Köln, AöR	Hartwichstr. / Zonser Str.	2016	A3	2	beschleunigte Planung	2014	45	2	0	0	0	0	47	0	47
06-31000530	StEB Köln, AöR	Emdener Str. / Bremerhavener Str.	2016	A3	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung	2015	0	30	1	0	0	0	31	0	31
06-31000531	StEB Köln, AöR	Industriestr. - HWM 4427	2016	A3	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung	2015	0	8	1	0	0	0	9	0	9
06-31000536	StEB Köln, AöR	Bremerhavener Str. - HWP 4411	2016	A3	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung	2015	0	135	1	0	0	0	136	0	136

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-31000537	StEB Köln, AöR	Boltensternstr. - MWP 3403	2016	A3	2	umfangreiche Variantenuntersuchung erforderlich	2016	0	1	30	90	60	0	181	0	181
06-31000538	StEB Köln, AöR	Unnauer Weg, Pescher Weg u.a.	2016	A3	0		2014	81	0	0	0	0	0	81	0	81
06-31000540	StEB Köln, AöR	Halfengasse / Hermesgasse	2016	A3	1		2015	7	141	100	0	0	0	248	0	248
06-31000695	StEB Köln, AöR	Schuhmacherring, Tucholskystr. u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2015	80	70	0	0	0	0	150	0	150
06-31000696	StEB Köln, AöR	Ährenweg, Berberitzenweg u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2014	205	60	0	0	0	0	265	0	265
06-31000746	StEB Köln, AöR	Rathausplatz - Archäologische Zone Köln	2016	A3	4		2015	0	3	0	0	0	0	3	0	3
06-31000761	StEB Köln, AöR	Birkhuhnweg, Dompfaffenweg u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2015	0	520	0	0	0	0	520	0	520
06-31000762	StEB Köln, AöR	Mathias-Brüggen-Str. (Ossendorf)	2016	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2015	0	32	0	0	0	0	32	0	32
06-31000782	StEB Köln, AöR	Klütschgasse, Kurt-Weill-Weg u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 6.1.41.41 entwickelt	2015	0	160	0	0	0	0	160	0	160
06-32000008	StEB Köln, AöR	Industriestr. / Geestemünder Str.	2016	A3	0		2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-43110010	StEB Köln, AöR	Sanierung RWP 3617 Weinsbergstr.	2016	A3	3	Maßnahme wird unter der 06-18300071 fortgeführt	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000011	StEB Köln, AöR	Waldbadviertel-Langendahlweg - Erschließung	2016	A1	0		2012	112	0	0	0	0	0	112	0	112
07-12000181	StEB Köln, AöR	Josefstr. / Bergerstr.	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000251	StEB Köln, AöR	Berliner Str. (zw. BAB3 u. Bernburger Weg)	2016	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000261	StEB Köln, AöR	Ensen - Renovation Fristengebiet 2	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000271	StEB Köln, AöR	Bertramstr. (Kalk)	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000411	StEB Köln, AöR	Bachstr. (zw. Biegerstr. und Wallstr.)	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000461	StEB Köln, AöR	Schanzenstr.	2016	A1	1		2011	0	3	0	0	0	0	3	0	3
07-12000531	StEB Köln, AöR	Oderweg / Hadwigastr.	2016	A2	2	Verschiebung aufgrund ausstehender wasserrechtlicher Genehmigung (Bauen im Wasserschutzgebiet)	2015	40	630	250	0	0	0	920	0	920
07-12000541	StEB Köln, AöR	Berliner Str. / Kunstfelder Str.	2016	A2	0		2013	2	0	0	0	0	0	2	0	2
07-12000551	StEB Köln, AöR	Steyler Str. / Bergisch Gladbacher Str.	2016	A2	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000561	StEB Köln, AöR	Berg. Gladb. Str.(Möhlstr.-E.-bruchstr.)	2016	A2	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Planungsabstimmung mit Dritten	2016	7	0	50	600	0	0	657	0	657
07-12000571	StEB Köln, AöR	Clevischer Ring / Wallstr. / Adamsstr.	2016	A3	1		2014	203	393	450	570	500	0	2.116	0	2.116
07-12000641	StEB Köln, AöR	Clevischer Ring/Wallstr./Regentenstr.	2016	A3	0		2013	4	0	0	0	0	0	4	0	4
07-12000651	StEB Köln, AöR	Buchheimer Str.	2016	A3	0		2012	5	0	0	0	0	0	5	0	5
07-12000671	StEB Köln, AöR	CFK-Gelände 5. BA - Erschließung	2016	A1	0		2012	1	4	1	0	0	0	6	0	6
07-12000721	StEB Köln, AöR	Bergischer Ring / Rendsburger Platz	2016	A3	1		2012	725	142	0	0	0	0	867	0	867
07-12000731	StEB Köln, AöR	Bertoldistr. (Verlängerung)	2016	A3	2	umfangreiche Variantenuntersuchung erforderlich	2015	24	36	300	0	0	0	360	0	360
07-12000741	StEB Köln, AöR	Lohmühlenstr.	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000761	StEB Köln, AöR	Genoveastr.	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000771	StEB Köln, AöR	Merheim / Ostheim - Renovation	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-12000781	StEB Köln, AöR	Kopernikusstr., Voltastr. u.a.	2016	A3	0		2013	104	1	0	0	0	0	105	0	105
07-12000791	StEB Köln, AöR	Im Ginnegarten	2016	A3	0		2014	58	70	0	0	0	0	128	0	128
07-12000831	StEB Köln, AöR	Friedrich-Ebert-Ufer - MWE 562	2016	A8	2	Verschiebung aufgrund Verzögerung bei der wasserrechtlichen Genehmigung	2015	117	220	992	1.040	430	400	3.199	0	3.199
07-12000841	StEB Köln, AöR	Kieler Str.	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000851	StEB Köln, AöR	Penningsfelder Weg	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000871	StEB Köln, AöR	Infrastrukturmaßnahmen	2016	A3	1		2013	0	0	2.000	2.000	2.500	2.500	9.000	21.536	30.536
07-12000971	StEB Köln, AöR	Berliner Str., Dünnwalder Mauspfad u.a.	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000981	StEB Köln, AöR	Starenweg (Ensen)	2016	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12001001	StEB Köln, AöR	Helmholtzstr. - SAS (Porz)	2016	A2	2	Klärung Kampfmittelsondierung beim Rohrvortrieb	2015	26	240	400	500	0	0	1.166	0	1.166
07-12001011	StEB Köln, AöR	An der Mergelskaule, Seidelstr. u.a.	2016	A3	1		2014	227	520	5	0	0	0	752	0	752
07-12001101	StEB Köln, AöR	Servatiusstr.	2016	A2	2	Verschiebung aufgrund schwieriger Liegenschaftsverhältnisse	2015	35	170	90	0	0	0	295	0	295
07-12001121	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. / Vincenzstr. (Mülheim)	2016	A3	0		2013	42	0	0	0	0	0	42	0	42
07-12001141	StEB Köln, AöR	Rather Kirchweg - Erschließung	2016	A1	0		2013	2	0	0	0	0	0	2	0	2
07-12001151	StEB Köln, AöR	ICE-Terminal / Messe City - Erschließung	2016	A1	2	Baubeginn abhängig von Dritten	2016	0	5	5	0	0	0	10	0	10
07-12001191	StEB Köln, AöR	Am Rosenmaar, Schwabstr. u.a.	2016	A3	1		2013	120	80	2	0	0	0	202	0	202
07-12001201	StEB Köln, AöR	CFK-Gelände 4. BA - Erschließung	2016	A1	1		2014	6	4	1	0	0	0	11	0	11
07-12001251	StEB Köln, AöR	Johann-Classen-Str.	2016	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12001261	StEB Köln, AöR	Christoph-Musmacher-Str. / Gnauthstr.	2016	A1	2	Verschiebung aufgrund ausstehender wasserrechtlicher Genehmigung (Bauen im Wasserschutzgebiet)	2015	13	155	0	0	0	0	168	0	168
07-12001271	StEB Köln, AöR	Istanbulstr.	2016	A2	1		2013	1	0	0	0	0	0	1	0	1
07-12001291	StEB Köln, AöR	Allerseelenstr., Raabestr. u.a.	2016	A3	1		2014	181	10	0	0	0	0	191	0	191
07-12001311	StEB Köln, AöR	Gemarkenstr., Von-Quadt-Str. u.a.	2016	A3	0		2013	54	19	0	0	0	0	73	0	73
07-12001331	StEB Köln, AöR	Karl-Siebert-Str.	2016	A3	0		2014	15	0	0	0	0	0	15	0	15
07-12001421	StEB Köln, AöR	Wittener Str.	2016	A3	1		2015	8	152	0	0	0	0	160	0	160
07-12001531	StEB Köln, AöR	Idastr., Von-Quadt-Str. u.a.	2016	A3	0		2014	259	94	0	0	0	0	353	0	353
07-12001581	StEB Köln, AöR	Kantstr. (Kalk)	2016	A3	2	Baubeginn abhängig von Dritten	2015	2	72	1	0	0	0	75	0	75
07-12001591	StEB Köln, AöR	Mathildenstr., Lorenzstr. u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.63.81 entwickelt	2014	305	140	400	275	400	0	1.520	0	1.520
07-12001631	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str., Glücksburgstr. u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2014	278	55	0	0	0	0	333	0	333
07-12001641	StEB Köln, AöR	Weidenweg (Poll)	2016	A3	4		2015	50	65	50	20	0	0	185	0	185
07-12001661	StEB Köln, AöR	Hadwigastr., Auf der Schildwache u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.73 entwickelt	2014	33	140	0	0	0	0	173	0	173
07-12001691	StEB Köln, AöR	Goethestr. (Porz)	2016	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2014	21	5	0	0	0	0	26	0	26
07-12001721	StEB Köln, AöR	Halmstr., Leuchterstr. u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.77 entwickelt	2015	70	147	0	0	0	0	217	0	217

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-12001771	StEB Köln, AöR	Hauptstr. (Porz) - MWE 564	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2016	0	11	49	200	0	0	260	0	260
07-12001781	StEB Köln, AöR	Rösrather Str. (Ostheim) - SKU 506	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2018	0	9	3	2	87	23	124	0	124
07-12001801	StEB Köln, AöR	Hyazinthenweg (Dellbrück) - Erschließung	2016	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2015	0	4	1	0	0	0	5	0	5
07-12001811	StEB Köln, AöR	Poller Damm (1. BA) - Erschließung	2016	A1	4		2016	0	105	100	85	0	0	290	0	290
07-12001821	StEB Köln, AöR	Oberstr. (Westhoven) - RÜ 558	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2018	0	7	0	5	80	18	110	0	110
07-12001831	StEB Köln, AöR	Theodor-Heuss-Str./Humboldtstr. - RÜ 552	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2018	0	5	8	7	50	40	110	0	110
07-12001841	StEB Köln, AöR	Stresemannstr. - SKU 553	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2018	0	5	0	0	60	45	110	0	110
07-12001851	StEB Köln, AöR	Konrad-Adenauer-Str. - SKU 554	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2018	0	5	0	1	46	33	85	0	85
07-12001861	StEB Köln, AöR	Hohe Str. (Ensen) - SKU 566	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2018	0	5	0	0	41	34	80	0	80
07-12001871	StEB Köln, AöR	Neue Eiler Str. - SKU 551	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2018	0	6	0	3	76	15	100	0	100
07-12001881	StEB Köln, AöR	Gilgastr. - SKU 559	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2018	0	8	0	3	87	22	120	0	120
07-12001891	StEB Köln, AöR	André-Citroën-Str. - SKU 557	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2018	0	6	0	3	100	31	140	0	140
07-12001901	StEB Köln, AöR	Berger Str. / Humboldtstr. - SKU 584	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2018	0	6	0	3	135	41	185	0	185
07-12001911	StEB Köln, AöR	Heilig-Geist-Str. - SKO 586	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2018	0	5	2	2	62	46	117	0	117
07-12001921	StEB Köln, AöR	Neuenhofstr. - SKU 521	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2018	0	6	2	2	78	58	146	0	146
07-12001931	StEB Köln, AöR	Alter Deutzer Postweg - SKU 522	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2018	0	7	2	2	59	32	102	0	102
07-12001941	StEB Köln, AöR	W.-Griesinger-Str. (Osth.)-Erschließung	2016	A1	4		2015	2	70	5	0	0	0	77	0	77
07-12001971	StEB Köln, AöR	Kennedy-Ufer, Otto-Gerig-Str. u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2015	0	82	0	0	0	0	82	0	82
07-12002101	StEB Köln, AöR	Deutz-Kalker Str., Gremberger Str. u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2015	0	345	0	0	0	0	345	0	345
07-12003021	StEB Köln, AöR	Jan-Wellem-Str.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2015	0	507	76	0	0	0	583	0	583
07-15000011	StEB Köln, AöR	GKW / AKW - 4. Reinigungsstufe	2016	A7	1		2014	115	1.878	0	0	0	0	1.993	0	1.993
07-15000021	StEB Köln, AöR	Ensener Weg M+E Technik - RWP 5651	2016	A3	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-15000051	StEB Köln, AöR	GKW/AKW-Erneuerung M+E, Bauwerksunterhalt	2016	A6	1		2012	0	25	550	750	4.976	7.667	13.968	13.483	27.451
07-15000061	StEB Köln, AöR	Pumpwerke - Stadtgebiet	2016	A3	1		2012	0	134	615	500	550	480	2.279	8.240	10.519
07-15000071	StEB Köln, AöR	PLT - Neuanbindung Rittmeyer-Stationen	2016	A3	0		2013	117	0	0	0	0	0	117	0	117
07-15000081	StEB Köln, AöR	Schiebererneuerungen Netz - Stadtgebiet	2016	A3	1		2012	0	0	8	2	0	1.000	1.010	9.400	10.410
07-15000091	StEB Köln, AöR	GKW - Dichtung und Leckageüberwachung	2016	A6	0		2012	5	0	0	0	0	0	5	0	5
07-15000141	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung Belüftung SLB 1 bis 6	2016	A6	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-15000151	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung der Außenbeleuchtung	2016	A6	0		2013	515	0	0	0	0	0	515	0	515

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme						Kosten in tausend Euro [T EUR]										
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-15000161	StEB Köln, AöR	PLT - Systembetreuung	2016	A6	2	Eingabefehler zum Baubeginn (Bericht 2015)	2012	1.392	0	0	0	0	0	1.392	0	1.392
07-15000181	StEB Köln, AöR	Theodor-Heuss-Str. - MWP 5558	2016	A3	2	Zur Vereinheitlichung von Planungsleistungen und Ausbaustandards wurden Projekte gleicher Wertigkeit zusammengefasst. Daraus resultierende Terminanpassungen wurden entsprechend vorgenommen.	2018	6	26	23	105	312	130	602	0	602
07-15000191	StEB Köln, AöR	Gummersbacher Str. - RBA 6104 / MWP 6154	2016	A3	2	Zur Vereinheitlichung von Planungsleistungen und Ausbaustandards wurden Projekte gleicher Wertigkeit zusammengefasst. Daraus resultierende Terminanpassungen wurden entsprechend vorgenommen.	2016	7	22	147	151	92	42	461	0	461
07-15000201	StEB Köln, AöR	Sachsenbergstr. - MWP 6052	2016	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher, übergeordneter hydraulischer Berechnung	2017	0	32	218	198	129	117	694	0	694
07-15000211	StEB Köln, AöR	Alter Deutzer Postweg - RBA 5505	2016	A3	1		2016	5	30	200	139	94	75	543	0	543
07-15000241	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung Abfüllplatz Biofilter 4	2016	A6	0		2012	6	0	0	0	0	0	6	0	6
07-15000251	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung Abfüllplatz Biofilter 5	2016	A6	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-15000261	StEB Köln, AöR	Schönrather Str. / Deutz-Mülheimer Str.	2016	A3	1		2015	33	208	250	200	0	0	691	0	691
07-15000321	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. / PW Ostheim	2016	A3	1		2014	87	61	0	0	0	0	148	0	148
07-15000341	StEB Köln, AöR	Deutz-Mülheimer Str. / Lenneper Str.	2016	A3	1		2015	12	156	50	0	0	0	218	0	218
07-15000391	StEB Köln, AöR	Berg. Gladbacher Str. (Buchheim)-MWE 575	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2016	0	0	20	0	0	0	20	0	20
07-15000401	StEB Köln, AöR	Annastr. (Ensen) - RÜ 561	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2018	0	0	0	0	50	10	60	0	60
07-15000411	StEB Köln, AöR	Hohe Str. (Ensen) - RÜ 560	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2018	0	0	0	0	110	10	120	0	120
07-15000421	StEB Köln, AöR	Servatiusstr. (Ostheim) - RÜ 511	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2018	0	0	0	0	110	10	120	0	120
07-15000431	StEB Köln, AöR	Stammheimer Deichweg - MWE 577	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2016	0	0	20	0	0	0	20	0	20
07-15000441	StEB Köln, AöR	GKW - Energie-Infrastruktur	2016	A6	4		2016	1	0	1.210	1.280	1.160	0	3.651	0	3.651
07-15000451	StEB Köln, AöR	GKW - Klärgasstrecke FB bis KGV	2016	A6	4		2016	0	0	2.000	1.000	2.640	0	5.640	0	5.640
07-15000461	StEB Köln, AöR	GKW - Schwimmschlamm	2016	A6	4		2016	0	0	880	110	0	0	990	0	990
07-15000471	StEB Köln, AöR	GKW - Optimierung Feststoffabscheidung	2016	A6	4		2016	0	0	1.000	2.000	1.200	0	4.200	0	4.200
07-18300011	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. - RWP 6006	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-43110012 entwickelt	2015	55	540	0	0	0	0	595	0	595
07-18300031	StEB Köln, AöR	Im Weidenbruch 40 - RWP 5233	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2016	0	17	64	111	85	53	330	0	330
07-18300051	StEB Köln, AöR	Alfred-Nobel-Str. - Sickergruben	2016	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2015	1	70	30	0	0	0	101	0	101

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-18300061	StEB Köln, AöR	Deutzer Ring - Sickergruben	2016	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2016	1	50	545	5	0	0	601	0	601
07-18300081	StEB Köln, AöR	Citroën-Gelände (ehem.) - Erschließung	2016	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-18300261	StEB Köln, AöR	Höhenhauser Weg - RWP 5238	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2017	0	6	17	41	41	30	135	0	135
07-18300271	StEB Köln, AöR	Honschaftsstr. - RWP 5221	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2017	0	8	34	101	67	53	263	0	263
07-18300281	StEB Köln, AöR	Kaiserstr. - RWP 5625	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2017	0	8	21	76	55	42	202	0	202
07-18300291	StEB Köln, AöR	Hauptstr. (Porz) - RWP 5626	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2017	0	32	29	67	72	50	250	0	250
07-18300301	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. (Osth.) - Sickergruben	2016	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2016	0	20	80	0	0	0	100	0	100
07-18300331	StEB Köln, AöR	Bergischer Ring	2016	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2015	0	220	0	0	0	0	220	0	220
07-18300341	StEB Köln, AöR	Deutzer Ring	2016	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-18300391	StEB Köln, AöR	Siegburger Str. / Helenenwallstr.	2016	A9	4	Maßnahme aus der 07-31000230 entwickelt	2015	0	35	0	0	0	0	35	0	35
07-31000164	StEB Köln, AöR	Friedrich-Ebert-Ufer	2016	A3	0		2012	172	0	0	0	0	0	172	0	172
07-31000166	StEB Köln, AöR	Westhoven - Renovation Fristengebiet 2	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000222	StEB Köln, AöR	Fristengeb. 2 Grembergh./Finkenb.-Renov.	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000223	StEB Köln, AöR	Fristengebiet 2 Eil - Renovation	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000229	StEB Köln, AöR	Fristengebiet 2 Porz - Renovation	2016	A3	0		2012	71	0	0	0	0	0	71	0	71
07-31000230	StEB Köln, AöR	Siegburger Str. / Helenenwallstr.	2016	A9	3	Maßnahme wird unter der 07-18300391 fortgeführt	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000274	StEB Köln, AöR	Deutzer Ring / Alter Mühlenweg - PW	2016	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000276	StEB Köln, AöR	Nikolausstr. (Westhoven)	2016	A9	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000333	StEB Köln, AöR	Rösrather Str., Eiler Str. u.a.	2016	A3	0		2012	17	0	0	0	0	0	17	0	17
07-31000361	StEB Köln, AöR	Lindlarer Str., Brücker Mauspfad u.a.	2016	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000362	StEB Köln, AöR	Olpener Str. - MWE 504	2016	A8	0		2014	239	60	0	0	0	0	299	0	299
07-31000363	StEB Köln, AöR	Olpener Str. - RÜ 503	2016	A8	0		2013	10	20	0	0	0	0	30	0	30
07-31000481	StEB Köln, AöR	Hardtgenbuscher Kirchweg	2016	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000485	StEB Köln, AöR	Narzissenweg, Dahlhauser Weg u.a.	2016	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000486	StEB Köln, AöR	Bahnstr. / In der Konde	2016	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000488	StEB Köln, AöR	Ensener Weg - SKU 583	2016	A8	2	Verschiebung aufgrund fehlender wasserrechtlicher Genehmigung	2018	0	6	0	0	50	64	120	0	120
07-31000527	StEB Köln, AöR	Hauptstr. / Karlstr. (Porz)	2016	A3	0		2013	21	0	0	0	0	0	21	0	21
07-31000570	StEB Köln, AöR	Am Gräfenhof, Briandstr. u.a.	2016	A3	0		2013	116	0	0	0	0	0	116	0	116
07-31000648	StEB Köln, AöR	Dükerunterhaupt rrr. Stammheim - SBW5115	2016	A3	0		2014	157	3	0	0	0	0	160	0	160
07-31000682	StEB Köln, AöR	Steinrutschweg - RÜ 510	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2016	0	2	8	140	0	0	150	0	150
07-31000686	StEB Köln, AöR	Bensberger Marktweg u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2015	12	470	0	0	0	0	482	0	482
07-31000691	StEB Köln, AöR	Waldstr., Humboldtstr. u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.73 entwickelt	2015	0	110	0	0	0	0	110	0	110

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-31000697	StEB Köln, AöR	Neubrücker Ring, Europaring u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.73 entwickelt	2014	118	35	0	0	0	0	153	0	153
07-31000708	StEB Köln, AöR	Alfred-Schütte-Allee, Am Kielshof u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2014	96	30	0	0	0	0	126	0	126
07-31000711	StEB Köln, AöR	Hohenstaufenstr. - SKU 585	2016	A8	4	Maßnahme aus der 7.1.60.30 entwickelt	2018	0	5	0	12	83	20	120	0	120
07-31000742	StEB Köln, AöR	Ansgarstr., Forststr. u.a.	2016	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.73 entwickelt	2015	0	160	0	0	0	0	160	0	160
07-31000753	StEB Köln, AöR	Ensener Weg - RWP 5651	2016	A3	4		2015	0	70	0	0	0	0	70	0	70
07-32000005	StEB Köln, AöR	Ottoplatz	2016	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-43110018	StEB Köln, AöR	Stadtautobahn B55a	2016	A3	1		2014	81	15	0	0	0	0	96	0	96
07-43110019	StEB Köln, AöR	Düsseldorfer Str. (Mülheim)	2016	A1	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-43110024	StEB Köln, AöR	Kirchgasse (Buchheim)	2016	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12000131	StEB Köln, AöR	Franz-Schaaf-Str. - Erschließung	2016	A1	0		2011	1	45	1	0	0	0	47	0	47
09-12000291	StEB Köln, AöR	Friedensstr. (Netze 812+813, Änderung E-System)	2016	A9	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12000381	StEB Köln, AöR	Adelenhütte - HWP,SKU 811,RÜ 803,RÜ 804	2016	A2	0		2013	253	121	0	0	0	0	374	0	374
09-12000451	StEB Köln, AöR	Heidestr. / Scheuermühlenstr.	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12000501	StEB Köln, AöR	Magazinstr. - Erschließung	2016	A1	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12000691	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. / Waldstr.	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12000701	StEB Köln, AöR	Moorweg	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12000901	StEB Köln, AöR	Schilfweg (Lind) - VSB 8220	2016	A9	2	neue Prioritätenfestlegung	2016	9	30	70	0	0	0	109	0	109
09-12001051	StEB Köln, AöR	Nachtigallenstr. (Wahn)	2016	A9	1		2014	77	162	0	0	0	0	239	0	239
09-12001621	StEB Köln, AöR	Kirchstr. (Porz)	2016	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.67 entwickelt	2014	24	12	0	0	0	0	36	0	36
09-12002061	StEB Köln, AöR	Am Bahnhof	2016	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2014	0	3	0	0	0	0	3	0	3
09-12002091	StEB Köln, AöR	Schrogenweg	2016	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2016	0	5	10	0	0	0	15	0	15
09-31000125	StEB Köln, AöR	Hauptstr. (Zündorf)	2016	A9	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-31000213	StEB Köln, AöR	St.-Sebastianusstr. / Im Lochgarten	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-31000275	StEB Köln, AöR	Igelweg, Frankfurter Str.	2016	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-31000328	StEB Köln, AöR	Nibelungenstr., Berliner Str. u.a.	2016	A3	0		2012	8	0	0	0	0	0	8	0	8
09-31000544	StEB Köln, AöR	Jahnstr., Kornblumenweg u.a.	2016	A3	0		2013	23	0	0	0	0	0	23	0	23
09-31000569	StEB Köln, AöR	Magazinstr. / Wiesenweg	2016	A3	1		2013	3	1	0	0	0	0	4	0	4
09-31000621	StEB Köln, AöR	Grengeler Mauspfad (Wahnheide)	2016	A3	0		2014	56	2	0	0	0	0	58	0	58
09-43110023	StEB Köln, AöR	Trankgasse / Unterm Berg (Zündorf)	2016	A3	4	Maßnahme aus der 9.1.83.29 entwickelt	2015	0	15	0	0	0	0	15	0	15
01-32000007	Stadt Köln	Edsel-Ford-Str. / Oranjehofstr.	2016	A9	1		2011	0	140	0	0	0	0	140	0	140
06-32000001	Stadt Köln	RW-Behandlung Trennsysteme - Stadt Köln	2016	A9	1		2014	0	10	5	5	5	5	30	25	55
06-32000002	Stadt Köln	Sanierung Pumpwerke - Stadtgebiet	2016	A3	3	Maßnahme wird unter der 07-15000061 fortgeführt	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-32000003	Stadt Köln	Straßenentwässerungskanäle - Stadtgebiet	2016	A3	3	Maßnahme wird unter der 0.1.00.50 fortgeführt	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-32000004	Stadt Köln	Sanierung Sickerbrunnen - Stadtgebiet	2016	A9	1		2014	0	100	165	200	200	100	765	100	865
06-32000009	Stadt Köln	Sanierung SK-Leitungen - Stadtgebiet	2016	A3	2	Beschleunigte Umsetzung	2014	873	510	998	650	650	600	4.281	3.600	7.881

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2016
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Be-richts-jahr	Art der Maß-nah-me	Umset-zungs-zustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baube-ginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt-kosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamt-kosten Jahr 1-12
07-43110012	Stadt Köln	Sanierung RWP 6006 Frankfurters/Autobahn	2016	A3	2	Verschiebung aufgrund erhöhten Abstimmungsbedarfs mit Dritten. Maßnahme wird unter der 07-18300011 fortgeführt	2015	0	100	0	0	0	0	100	0	100
		Gesamtkosten						61.568	67.377	75.808	82.309	78.681	73.531	439.274	286.347	725.621

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

Bericht ABK 2016
Wasser- und Bodenverband Wahn

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Be-richts-jahr	Art der Maß-nah-me	Umset-zungs-zustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baube-ginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt-kosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamt-kosten Jahr 1-12
09-771108950	WBV Wahn	Großprojekt Klärwerk Wahn	2016	A6	1		2014	368	3.605	2.000	1.696	0	0	7.669	0	7.669
09-771108971	WBV Wahn	Umstellung Systemtechnik PLS	2016	A6	4		2014	270	0	0	0	0	0	270	400	670
09-771108972	WBV Wahn	Erneuerung Blockheizkraftwerk	2016	A6	4		2015	0	60	179	370	0	0	609	600	1.209
09-771109508	WBV Wahn	Betriebsoptimierungen Klärwerk Wahn	2016	A6	1		2014	100	100	100	100	750	750	1.900	3.500	5.400
09-780000001	WBV Wahn	Sanierung Mischwassersammler	2016	A3	1		2014	194	109	20	20	20	20	383	120	503
09-780000002	WBV Wahn	Sanierung Technische Gebäude	2016	A6	1		2014	90	90	90	90	90	90	540	540	1.080
09-780000003	WBV Wahn	Sanierung Maschinen- und E-Technik	2016	A6	1		2014	30	30	30	30	30	30	180	180	360
		Gesamtkosten						1.052	3.994	2.419	2.306	890	890	11.551	5.340	16.891

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme