

**Planungsstand zum Erweiterungsbau der Kaiserin-Augusta-Schule, Gymnasium,
Georgsplatz 10, 50676 Köln
1903/2015**

Ergänzende Informationen zur beigefügten Präsentation

In der Präsentation wird der Planungsstand zum 06.03.2015 mit den damals bestehenden Varianten dargestellt. Zwischenzeitlich wurde die Entscheidung zugunsten der Variante E - Bau einer temporären Einfachturnhalle neben dem Bolzplatz an der Follerstraße - getroffen.

Die Planung hierfür läuft bereits, es konnte eine Firma gefunden werden, die in der Lage ist, das Raumprogramm entsprechend den örtlichen Gegebenheiten umzusetzen, eine Standzeit von mindestens 10 Jahren garantiert und mit einfachen Gründungsmaßnahmen (Schottertragschicht) auskommt. Alle anderen Hersteller bieten ein unflexibles Standardsystem an, welches nicht auf die Bedürfnisse des Raumprogramms bzw. des Grundstücks angepasst werden kann.

Die Halle kann in ca. 10 Wochen aufgestellt werden, dies soll Ende des dritten / Anfang des vierten Quartals 2016 begonnen werden, im Anschluss daran wird die alte Halle abgebrochen, so dass Anfang 2017 mit dem Neubau begonnen werden kann.

Um die Bäume auf dem Grundstück zu erhalten wurde der Grundriss so abgestimmt, dass lediglich ein Kronenrückschnitt der Platanen und die Fällung bereits kranker Kiefern erforderlich ist.