

Schulbauliste - Neu- und Erweiterungsbauten sowie Generalinstandsetzungen

Zeit-/Maßnahmenplan

zur gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung und des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft am 13.06.2016

Ifd. Nr.	Stadtbezirk	Schulform	Standort	Bezeichnung der Maßnahme	geplante Inbetriebnahme (Standzeit bis)	Anzahl zusätzlicher Schülerplätze				Ganztag	Projektstatus	Grundsatz-/Planungsbeschluss		Baubeschluss		Bemerkung	
						in der Eingangsklasse			insgesamt			Datum	Vorlagen-Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.		
						Primar	Sek. I	Sek. II									
1	8	GGs	Albermannstr.	Voruntersuchung Neubau 3zügig mit Einfach-Turnhalle	VU fertig	69			276	x	V	nicht erforderlich (n.e.)					Voruntersuchung an 40 am 14.09.2015. Aufgrund Belegung mit Vorbereitungsklassen ohne zeitliche Befristung ist z.Zt. Kein Planungsauftrag möglich
2	1	GYM	Alte Wallgasse 10	Generalinstandsetzung Trakt A, B	zurückgestellt						Z	n.e.					Voruntersuchung fertig, zunächst erfolgen aber nur verschiedene Instandhaltungsarbeiten und Nachrüstung Brandschutz. GI vorerst zurückgestellt
3	1	GYM	Alte Wallgasse 10/ Palmstr. 1 (Grundstück der ehemaligen Grundschule)	Machbarkeitsstudie Erweiterungsbau 1/2zügig	VU fertig, Baumaßn. 2023		27	40	255	x	V	III/2016					Raumprogramm in Abstimmung
4	9	GGs	Alte Wipperfürther Str., Turnhalle	Generalinstandsetzung Trakt B, unklar, 40 prüft Neubau	-						Z	n.e.					wegen Bedarf an Erweiterungsklassen Neubau - Planungsbeschluss und -auftrag liegen noch nicht vor
5	7	GGs	Am Altenberger Kreuz/Siegburger Str.	Machbarkeitsstudie Neubau mit Einfahturnhalle 2zügig auf dem Grundstück Auf dem Sandberg	-	46			184	x	V	n.e.					zusammen mit Auf dem Sandberg
6	7	GS	Am Krausbaum	Vorankündigung: Neubau einer Grundschule 2-3zügig	langfristig					x	A						Grundstücksankauf läuft
6.1	7	GS	Am Krausbaum	Vorankündigung: Neubau einer Grundschule 2-3zügig	-	69			276	x	A						Grundlagenermittlung läuft
7	8	KGS	Andreas-Hermes-Straße	hochwertige Modulbauweise als Austausch für marode Fertigbaueinheit, 2 Unterrichtsräume (UR)	2017 (dauerhaft)	18			36		P						
8	2	GGs	Annastraße	Vorankündigung: Erweiterung um 1 Zug		23			92		A						
9	1	GGs	Antwerpener Str	Generalinstandsetzung	sobald Ausl. geklärt ist						A	n.e.					Zeitpunkt steht noch nicht fest, weil Auslagerungsstandort noch nicht gefunden ist
10	7	FS	Auf dem Sandberg	Ersatz Fertigbauten und Erweiterung für bestehende Raumbedarfe	2019						P	28.06.12	1254/2012				
11	1	GGs	Balthasarstr. 87	Generalinstandsetzung	sobald Ausl. geklärt ist	12			48		V	n.e.					Zeitpunkt steht noch nicht fest, weil Auslagerungsstandort noch nicht gefunden ist
12	1	GYM	BAN, Baufeld A: Hansaring 56	Generalinstandsetzung, Um- und Erweiterungsbau	II/2018					x	B	14.09.10 u. 05.02.15	0508/2010 u. 3837/2014	24.03.15	3978/2015		

A = Vorankündigung
V = in Vorbereitung (LPH 0)
P = in Planung (LPH 1-7)
B = im Bau (LPH 8)
Z = zurückgestellt

Angegeben wird hier grundsätzlich das Jahr oder, wenn bereits ein Baubeschluss vorliegt, auch das Quartal der Inbetriebnahme, das aufgrund der vorzunehmenden Möblierung etc. i. d. R. für das auf die Fertigstellung folgende Quartal vorgesehen ist. Selbstverständlich sind alle hier genannten Daten abhängig von der Personalisierung bei der Gebäudewirtschaft und einem weitgehend reibungslosen Bauablauf.						Anzahl zusätzlicher Schülerplätze				Ganztag	Projektstatus	Grundsatz-/ Planungsbeschluss		Baubeschluss		Bemerkung
						in der Eingangsklasse			insgesamt			Datum	Vorlagen-Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	
						Primar	Sek. I	Sek. II								
13	1	RS	BAN, Baufeld B: Am Gereonswall, Vogteistraße	Generalinstandsetzung, Um- und Erweiterungsbau GS + 0,5 Zug, Neubau Studienhaus, Neubau RS +1 Zug + 1 VK, Neubau Kita, Neubau Mensa- u. Ateliergebäude	II/2018	46	27+ 18		598	x	B	14.09.10 u. 05.02.15	0508/2010 u. 3837/2014	05.02.15	3837/2014	
14	1	GYM	BAN, Baufeld C: Abendgymnasium Gereonsmühlengasse 4	Generalinstandsetzung	2020					x	P	14.09.10 u. 05.02.15	0508/2010 u. 3837/2014			
15	1	KGS	Bernhard-Letterhaus-Str. 17	Generalinstandsetzung	sobald Ausl. geklärt ist						V	n.e.				Zeitpunkt steht noch nicht fest, weil Auslagerungsstandort noch nicht gefunden ist
16	2	GGG	Bernkasteler Straße 9	Generalinstandsetzung Gymnastikhalle	unklar						V	n.e.				derzeit Voruntersuchung GI oder Neubau, diese wird dieses Jahr abgeschlossen
17	3	GYM	Biggestr.	Erweiterungsbau	II/2016					x	B	25.10.11	1983/2011	18.07.13	0642/2013	
18	3	GYM	Biggestr.	Vorankündigung; 2 UR durch Umbau der bestehenden Mensa in Fertigbauweise	2017		27		54	x	A					
19	5	GYM	Blücher Str.	Generalinstandsetzung A00	ab 2025						A	n.e.				
20	1	FS	Blumenthalstr. 10-12	Generalinstandsetzung	sobald Ausl. geklärt ist						V	n.e.				Zeitpunkt steht noch nicht fest, weil Auslagerungsstandort noch nicht gefunden ist
21	7	HS	Bonner Straße	Neubau mit Einfach-Turnhalle	zurückgestellt						Z	30.06.09	1282/2009			Planung seit November 2010 gestoppt
22	7	HS	Bonner Straße	Vorankündigung: Container mit 18 Unterrichtsräumen	unklar						A					Bauzustand des Bestandes sehr marode, so dass Auslagerung erforderlich werden kann, wenn nicht vorher Umzug in Stresemannstraße (Ifd. Nr. 173) erfolgen kann
23	7	GGG	Breitenbachstraße	Neubau mit Einfach-Turnhalle	I/2020						P	14.07.11	0359/2011	15.12.15	2825/2015	Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist eine Umplanung erforderlich. Zeitliche Verzögerung kann noch nicht benannt werden, daher Inbetriebnahmetermin zurzeit unter Vorbehalt. Auslagerung während Baumaßnahme in Stresemannstraße
24	3	GGG	Breslauer Straße 11	Container: Mensa + 2 UR	2016 (bis max. 2026)					x	V	nur Umsetzung				Umsetzung von Fühlinger Weg
25	9	GE	Burgwiesenstraße 125	Neubau Naturwissenschaften	II/2019						P	15.05.12	0319/2012	Jun. 16	1037/2016	
26	9	GE	Burgwiesenstraße 125	Generalinstandsetzung A-C (Hauptgebäude)	2023						V	n.e.				nach Fertigstellung NAWI-Haus und Sanierung der ehemaligen Räume, traktweise, Auslagerung jeweils in die ehem. NaWi-Räume
27	9	GGG	Buschfeldstr. 46	Generalinstandsetzung Turnhalle	2018						V	n.e.				

Angegeben wird hier grundsätzlich das Jahr oder, wenn bereits ein Baubeschluss vorliegt, auch das Quartal der Inbetriebnahme, das aufgrund der vorzunehmenden Möblierung etc. i. d. R. für das auf die Fertigstellung folgende Quartal vorgesehen ist. Selbstverständlich sind alle hier genannten Daten abhängig von der Personalisierung bei der Gebäudewirtschaft und einem weitgehend reibungslosen Bauablauf.						Anzahl zusätzlicher Schülerplätze				Ganztag	Projektstatus	Grundsatz-/ Planungsbeschluss		Baubeschluss		Bemerkung
						in der Eingangsklasse			insgesamt			Datum	Vorlagen-Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	
						Primar	Sek. I	Sek. II								
28	2	GS/KG	Cäsarstraße	Vorankündigung: Erweiterung auf insgesamt 6 Züge		34,5			138		A				Unter Einbeziehung Schulreservefläche Matthiaskirchplatz	
29	5	GYM	Castroper Straße	Ersatz Fertigbauten und Erweiterung für bestehende Raumbedarfe	2020 / 2022		27	40	255	x	P	20.05.10	0423/2010	IV/2016	Inbetriebnahme 1.Bauabschnitt Klassentrakt mit PZ 2020, 2.Bauabschnitt TH und Mensa 2022	
30	5	GYM	Castroper Straße	Generalinstandsetzung Hauptgebäude	ab 2025						A	n.e.			nach Fertigstellung Erweiterungsbau	
31	1	GS/RS	Dagobertstraße / Niederichstraße	Vorankündigung: Auslagerungsstandort für Gis, bzw. neuer Standort für Montessori-Grundschule Gilbachstraße Anzahl zusätzlicher Räume noch fraglich	2018						A					
32	9	RS	Danzierstr. 146a	Erweiterungsbau	zurückgestellt						Z	18.12.08	4631/2008		1569/2013	Projekt wurde zurückgestellt.
33	4	RS	Dechenstraße	Erweiterungsbau GT	IV/2018					x	P	18.12.08	4978/2008	Sep. 16	1491/2015	
34	9	GE	Dellbrücker Mauspfad ÖPP	Küchen- und Mensacontainer Ganztag, hochwertige Modulbauweise	sofort dauerhaft					x	P					Nebenstelle GE Im Weidenbruch - ÖPP Schule
35	1	GS	Deutzer Hafen	Vorankündigung: Neubau Grundschule 3zügig, genauer Standort noch nicht klar	-	69			276	x	A					
36	8	GGs	Diesterwegstraße	Vorankündigung: eventuell Austausch Chemiecontainer gegen Küche/ Speiseraum, hochwertige Modulbauweise	2017						A					
37	9	GYM	Düsseldorferstr. 13	Erweiterungsbau Ganztag und Mensa	II/2019					x	P	10.09.09	2960/2009	12.11.15	2504/2015	
38	9	GYM	Düsseldorferstr. 13	Neubau Einfachturnhalle	III/2018						P	10.09.09	2960/2009	12.11.15	2504/2015	
39	1	BK	Eitorfer Straße (Campus Deutz)	Machbarkeitsstudie zur Errichtung eines Neubaus für die Bedarfe der BK's 10,17, 18 und 19	VU fertig						V	n.e.				In Abstimmungsprozess mit Schule und Bezirksregierung
40	1	BK	Eitorfer Straße (Campus Deutz)	Errichtung eines Neubaus für die Bedarfe der BK's 10,17, 18 und 19	unklar						V	12.11.15	2474/2015			
41	1	BK	Eitorfer Straße (Campus Deutz)	Ersatz der Containeranlage Reitweg	IV/2016						P	n.e.				temporäre Unterbringung für Campus Deutz
42	6	GGs	Ernstbergstr.	Erweiterungsbau Mensa	2018					x	P	26.09.11	2918/2011	Sep. 16		

A = Vorankündigung
V = in Vorbereitung (LPH 0)
P = in Planung (LPH 1-7)
B = im Bau (LPH 8)
Z = zurückgestellt

Angegeben wird hier grundsätzlich das Jahr oder, wenn bereits ein Baubeschluss vorliegt, auch das Quartal der Inbetriebnahme, das aufgrund der vorzunehmenden Möblierung etc. i. d. R. für das auf die Fertigstellung folgende Quartal vorgesehen ist. Selbstverständlich sind alle hier genannten Daten abhängig von der Personalisierung bei der Gebäudewirtschaft und einem weitgehend reibungslosen Bauablauf.						Anzahl zusätzlicher Schülerplätze				Ganztag	Projektstatus	Grundsatz-/ Planungsbeschluss		Baubeschluss		Bemerkung
						in der Eingangsklasse			insgesamt			Datum	Vorlagen-Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	
						Primar	Sek. I	Sek. II								
43	5	GYM	Escher Str. 247	Erweiterungsbau GT und Generalinstandsetzung Hauptgebäude ohne TH	2022											zusammengelegt mit GI, Fertigstellung Auslagerung 2019, 1. Bauabschnitt (GI linke Hälfte, Neubau Mensa + Betreuungsräume) 2020, 2. Bauabschnitt 2022
44	1	BK	Eumenisstraße 4	Generalinstandsetzung Trakt A, B	zurückgestellt											Voruntersuchung fertig, vorerst nur Instandhaltungsmaßnahmen
45	3	RS	Euskirchener Str. 50	Erweiterungsbau Mensa	II/2018					x	P	18.12.08	4204/2008	15.12.14	3145/2014	
46	4	KGS	Everhardstraße	Generalinstandsetzung Turnhalle	2022						A	n.e.				
47	9	GGG	Ferdinandstr., Turnhalle	Generalinstandsetzung Trakt B	nicht vor 2018						A	n.e.				
48	8	KGS	Forststr. 20	Generalinstandsetzung incl. Auslagerung	III/2018						P	n.e.		23.06.15	1195/2015	Der Auslagerungsstandort ist fertig aber noch nicht freigemessen, hier gibt es Probleme hinsichtlich Schadstoffen in der Luft. Der Zeitplan ist nur zu halten, sofern die Sanierung unmittelbar beginnen kann. Die Forderung an den Containerbauer ist, dass die endgültige Freimessung im II. Quartal 2016 gelingt.
49	1	GE	Frankstr. 26 (GE Innenstadt)	Erweiterungsbau	2020			80	240	x	P	16.12.14	2048/2014			Ein Planungsbeschluss mit Severinswall. Zusätzl. Schülerzahl nur SEK II am Standort Severinswall. Hierbei auch Abriss Umkleiden der TH, daher TH während Bauzeit nicht nutzbar
50	1	GE	Frankstr. 26 (GE Innenstadt)	temporäre TH während Erweiterungsbau	2020						V					
51	5	GGG	Friedrich-Karl-Str.	Neubau mit Sporthalle, hochwertige Modulbauweise	II/2019	69			276	x	P	16.12.14	4143/2013	Sep. 16		Funktionalausschreibung wird derzeit geprüft
52	6	GYM	Fühlinger Weg 4	Erweiterungsbau Mensa + Verwaltung	III/2017					x	B	10.09.09	3022/2009	18.07.13	0751/2013	Fertigstellung 1. BA (Mensa) Mai 2016
53	6	GGG	Fühlinger Weg 7	Abriss/ Neubau 2zügig mit Einfachturnhalle, Ersatz für GGS Lebensbaumweg	III/2019	46			184	x	P	10.09.09	0500/2009	18.07.13	2967/2013	
54	8	KGS	Fußfallstraße	Interim 4 UR + sonstig Räume	2017 (2027)	23			92	x	V	n.e.				
55	2	GGG	Gaedestraße	Neubau mit 1fach Turnhalle, hochwertige Modulbauweise	2020	69			276	x	P	24.03.15	3453/2014			
56	9	GYM	Genovevastr. 58-62	Erweiterungsbau + 1 Zug Sek. II	II/2018			20	60	x	P	14.07.11	2082/2011	08.04.14	0110/2014	Baubeginn Mitte 2016
57	9	GYM	Genovevastraße	Generalinstandsetzung Turnhalle	noch unklar						V	n.e.				
58	1	GYM	Georgsplatz 10	Erweiterungsbau mit Dreifeldsporthalle	II/2020					x	P	02.02.10	5216/2009	Jun. 16	1513/2016	

Angegeben wird hier grundsätzlich das Jahr oder, wenn bereits ein Baubeschluss vorliegt, auch das Quartal der Inbetriebnahme, das aufgrund der vorzunehmenden Möblierung etc. i. d. R. für das auf die Fertigstellung folgende Quartal vorgesehen ist. Selbstverständlich sind alle hier genannten Daten abhängig von der Personalisierung bei der Gebäudewirtschaft und einem weitgehend reibungslosen Bauablauf.						Anzahl zusätzlicher Schülerplätze				Ganztag	Projektstatus	Grundsatz-/ Planungsbeschluss		Baubeschluss		Bemerkung
						in der Eingangsklasse			insgesamt			Datum	Vorlagen-Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	
						Primar	Sek. I	Sek. II								
59	1	GYM	Georgsplatz, Follerstraße	temporäre TH	I/2018						P	n.e.				
60	1	GGG	Gilbachstr. 20/Venloer Wall	Austausch Container	2016 (bis 2018)						P	n.e.				
61	1	GGG	Gilbachstraße 20	Generalinstandsetzung Trakt A, B	nicht vor 2020						A	n.e.			sobald Auslagerung in Dagobertstraße/ Niederrichstraße möglich, d. h. wenn BAN fertig (2018)	
62	4	GGG+ GE	Görlinger Zentrum (GGG) und Tollerstraße (GE)	Machbarkeitsstudie Generalinstandsetzung oder Neubau Schulgebäude und TH der GGG inkl. Ersatz Fertigbauten und Erweiterungsbau um einen Zug auf 5 Züge für GE	VU fertig		27	20	222	x	V	n.e.			Machbarkeitsstudie fertig	
62.1	4	GE	Görlinger Zentrum nur Tollerstraße (GE)	Erweiterung der MBS auf 6 Züge	-		27	20	222	x	V	n.e.			Mit Schreiben vom 03.03.2016 Ausweitung für die GE um einen Zug (von 700 auf 1.864 qm). MBS wird extern vergeben	
63	1	GS	Gotenring	Container: Erweiterung Klassenbedarf	2017 (bis 2023)						V	n.e.				
64	9	GYM	Graf-Adolf-Str.	Ganztageserweiterung	2019					x	P	23.03.10	0459/2010	Sep. 16		
65	4	RS	Gravenreuthstraße	Erweiterungsbau GT inkl. Fachräume und Verwaltung	II/2017					x	B	10.09.09	2982/2009	18.07.13	0050/2013	Baubeginn 2015 erfolgt - Verzögerung ggü. Baubeschluss 1 Jahr; alle sonstigen Aufwände verzögern sich entsprechend
66	1	HS	Großer Griechenmarkt	Generalinstandsetzung Turnhalle	zurückgestellt						Z	n.e.			Voruntersuchung fertig. Dachsanierung vorgezogen - fertig; GI vorerst zurückgestellt	
67	8	GYM	Gummersbacher Str./Walter-Pauli-Ring	Voruntersuchung Neubau eines Gymnasiums oder einer Gesamtschule 5/4zügig mit SpÜE	-		162	100	1.272	x	V	n.e.				
67.1	8	GYM	Gummersbacher Str./Walter-Pauli-Ring	Grundstücksankauf	-						V				Umfangreiche Abstimmungen mit Umwelt- und Gesundheitsamt bezüglich Lärmimmission, Lärmgutachten in Arbeit	
68	6	KGS	Gutnickstr. 37	Machbarkeitsstudie Erweiterungsbau + 1 Zug	-	23			92	x	V	n.e.				
69	8	FS	Hachenburger Str.	Erweiterungsbau für bestehenden Raumbedarf	2020						P	23.06.15	1119/2015			
70	8	FS	Hachenburger Str.	Interim: 4 UR, begleitend zum Erweiterungsbau	2017 (bis 2027)						V	n.e.				
71	5	GGG	Halfengasse	Generalinstandsetzung Trakt A	2019						P	n.e.				
72	5	GGG	Halfengasse	Container als Auslagerung für Generalinstandsetzung	I/2018						P	n.e.				
73	7	GGG	Hauptstraße/Josefstr./ Karlstr.	Machbarkeitsstudie Neubau mit zwei Turnhallen (Ersatz)	-						V	n.e.				

A = Vorankündigung
V = in Vorbereitung (LPH 0)
P = in Planung (LPH 1-7)
B = im Bau (LPH 8)
Z = zurückgestellt

Angegeben wird hier grundsätzlich das Jahr oder, wenn bereits ein Baubeschluss vorliegt, auch das Quartal der Inbetriebnahme, das aufgrund der vorzunehmenden Möblierung etc. i. d. R. für das auf die Fertigstellung folgende Quartal vorgesehen ist. Selbstverständlich sind alle hier genannten Daten abhängig von der Personalisierung bei der Gebäudewirtschaft und einem weitgehend reibungslosen Bauablauf.						Anzahl zusätzlicher Schülerplätze				Ganztag	Projektstatus	Grundsatz-/ Planungsbeschluss		Baubeschluss		Bemerkung
						in der Eingangsklasse			insgesamt			Datum	Vorlagen-Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	
						Primar	Sek. I	Sek. II								
73.1	7	GGG	Hauptstraße/Josefstr./ Karlstr.	Grundstücksankauf	-											
74	7	GYM	Heerstraße (Schulzentrum)	Generalinstandsetzung Trakt A, B, C, E	2023											
75	7		Heerstraße (Schulzentrum)	Fertigbaueinheit 3 UR, hochwertige Modulbauweise	I/2017											
76	4	GE	Heliosschulen	Neubau GE und GGS mit 4 Turnhallen	2022	46	108	80	1.072	x	P	08.04.14	0525/2014			
77	8	GGG/ KGS	Heßhofstraße	Austausch Fertigbau-einheiten für Raumbedarfe während Elektrosanierung (8 UR) in Modulbauweise, bleiben stehen	2017											Abbruch voraussichtlich Herbstferien 2016
78	8	GGG/ KGS	Heßhofstraße	Erweiterungsbau, ca. 22 UR inkl. Nebenräume, hochwertige Modulbauweise	2021	46			184		A					
79	7	ggs	Hohe Straße 77-79	Generalinstandsetzung 50er Jahre Bauinkl. WC-Trakt und Schwimmbad, steht unter Denkmalschutz	ab 2020											
80	9	GS	Holweide/Dellbrück	Vorankündigung: Neubau 2 Züge Grundschule		46			184		A					
80.1	9	GS	Holweide/Dellbrück	Vorankündigung: Grundstückssicherung für Grundschulneubau							A					
81	9	KGS	Horststr. 1	Generalinstandsetzung Turnhalle	noch unklar						P	n.e.				nach Errichtung mobile Turnhalle
82	9	KGS	Horststr. 1	Modulturnhalle (1fach). hochwertige Modulbauweise	sobald möglich						V					
83	7	GGG	Humboldtstraße ÖPP	Generalinstandsetzung Turn- und Gymnastikhalle	2018						V	n.e.				
84	7	GGG	Humboldtstraße 81	Vorankündigung: kompletter Neubau von 3,5 auf 5 Züge auf dem Gelände Bonner Str., nicht ÖPP!	-	35	54		464	x	A	n.e.				Maßnahme noch nicht endgültig priorisiert, Räume der GS Humboldtstraße werden dann von RS Plankstraße übernommen
85	1	RS	Im Hasental 41	Machbarkeitsstudie Neubau mit Fünffachturnhalle	VU fertig		95	80	810	x	V	n.e.				8-zügige Gesamtschule angedacht. Machbarkeitsstudie fertig, an 40
86	3	KGS	Im Kamp	6 UR + NR, hochwertige Modulbauweise	Fertig	23			92							
87	9	GE	Im Weidenbruch 214	Neubau Schule und Sporthalle, hochwertige Modulbauweise	2019						P	10.02.09	5736/2008			Mitteilung BAGW und ASW (1415/2016), da auf Interim aus Kostengründen verzichtet werden soll zugunsten eines Riegels in hochwertiger Modulbauweise

A = Vorankündigung
V = in Vorbereitung (LPH 0)
P = in Planung (LPH 1-7)
B = im Bau (LPH 8)
Z = zurückgestellt

Angegeben wird hier grundsätzlich das Jahr oder, wenn bereits ein Baubeschluss vorliegt, auch das Quartal der Inbetriebnahme, das aufgrund der vorzunehmenden Möblierung etc. i. d. R. für das auf die Fertigstellung folgende Quartal vorgesehen ist. Selbstverständlich sind alle hier genannten Daten abhängig von der Personalisierung bei der Gebäudewirtschaft und einem weitgehend reibungslosen Bauablauf.						Anzahl zusätzlicher Schülerplätze				Ganztag	Projektstatus	Grundsatz-/ Planungsbeschluss		Baubeschluss		Bemerkung
						in der Eingangsklasse			insgesamt			Datum	Vorlagen-Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	
						Primar	Sek. I	Sek. II								
88	1		Innenstadt (ggf. Kreuzerstr.)	Grundstücksakquise für die Auslagerung für Antwerpener Str., Baltasarstr., Bernhard-Letterhausstr. und Blumenthalstr.	sobald möglich										Machbarkeitsstudie in Arbeit	
89	8		Kalk Weiterführende Schulen	Vorankündigung; Gymnasien oder Gesamtschulen, vorgesehene Grundstücke: 3 Grundstücke, 16 Züge SI (SII abhängig von Schulform)			432	380	3.300		A					Schülerzahlen als Beispiel, abhängig von gewählten Schulformen
90.1			Kalk Weiterführende Schulen	Sicherung der Grundstücke							A					
91	8	GYM	Kantstr. 3	Generalinstandsetzung Trakt A, B	2023						A	n.e.				nach Erweiterungsbau
92	8	GYM	Kantstr. 3	Erweiterungsbau mit Dreifachturnhalle für bestehenden Bedarf (Ersatz Fertigbaueinheit)	III/2019		27	40	255	x	P	26.03.09	5625/2008	15.03.16	2950/2015	Fertigstellung 1. Bauabschnitt Schule und Sporthalle IV/2018, 2. Bauabschnitt Ganztag
93	8	KGS	Kapitelstraße	Generalinstandsetzung Trakt D, E	2020						A	n.e.				Auslagerung erforderlich, muss noch geklärt werden
94	6	RS	Karl-Marx-Allee 43	Erweiterungsbau Mensa + Verwaltung	2019						P	18.12.08	4631/2008	Sep. 16		Lph 1-3 erledigt, Klärungsbedarf hinsichtlich des Nachweis Sommerlicher Wärmeschutz und Nachweis PH.
95	1	GYM	Kartäuserwall 40	Erweiterungsbau für bestehenden Bedarf (Ersatz Fertigbaueinheit)	IV/2018		27	40	255	x	P	15.05.07	0207/007	05.09.13	1426/2013/1	
96	1	GYM	Kartäuserwall 40	Generalinstandsetzung Trakt A, B, C	2023						A	n.e.				nach Erstellung Neubau
97	1	BK	Kartäuserwall 30	Container: 8 UR für BK Heinrichstraße Auslagerung für GI Perlegraben (151), danach Ulrichgasse	2017						P					
98	9	GYM	Kattowitzer Str.	Machbarkeitsstudie Neubau Doppel- oder Generalinstandsetzung Dreifachturnhalle	VU fertig						V	n.e.				Voruntersuchung Abriss alte Hallen und Neubau oder Neubau auf ehem. Sportplatz fertig
99	9	Gym	Kattowitzer Straße	Errichtung von 2 Klassen in Leichtbauweise für Vorbereitungsklassen, hochwertige Modulbauweise	dauerhaft		18		36	x	P					
100	4	RS	Kolkrabenweg 65	Neubau inkl. TH für bestehenden Bedarf	III/2018 II/2020						P	10.09.09	3194/2009	23.06.15	0812/2015	Abbruch ausgeschrieben. Geplante Inbetriebnahme 1. BA (Klassentrakt, Fachräume, Mensa, Verwaltung) III/2018, 2. Bauabschnitt TH II/2020
101	4	RS	Kolkrabenweg	Container mit 3 UR und WC für Auslagerung Neubau	IV/2016						P	n.e.				

A = Vorankündigung
V = in Vorbereitung (LPH 0)
P = in Planung (LPH 1-7)
B = im Bau (LPH 8)
Z = zurückgestellt

Angegeben wird hier grundsätzlich das Jahr oder, wenn bereits ein Baubeschluss vorliegt, auch das Quartal der Inbetriebnahme, das aufgrund der vorzunehmenden Möblierung etc. i. d. R. für das auf die Fertigstellung folgende Quartal vorgesehen ist. Selbstverständlich sind alle hier genannten Daten abhängig von der Personalisierung bei der Gebäudewirtschaft und einem weitgehend reibungslosen Bauablauf.						Anzahl zusätzlicher Schülerplätze				Ganztag	Projektstatus	Grundsatz-/ Planungsbeschluss		Baubeschluss		Bemerkung
						in der Eingangsklasse			insgesamt			Datum	Vorlagen-Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	
						Primar	Sek. I	Sek. II								
102	7	GS	Konrad-Adenauer-Straße	Vorankündigung: Container 1 UR	2016/17						A	n.e.				
103	9	GGs	Kopernikusstraße 40-42	Container: 1 Mensa	fertig											
104	5	GGs	Kretzer Str.	Generalinstandsetzung Turnhalle	ab 2025						A	n.e.				
105	5	GGs	Kretzerstr. 5-7	Erweiterungsbau	2022	23			92		V	12.05.15	0946/2015			
106	1	GYM	Kreuzgasse, Vogelsanger Str. 1	Generalinstandsetzung Trakt A,B mit Aula und D	unklar						A	n.e.			Nach Voruntersuchung Entscheidung, zunächst nur verschiedene Instandsetzungsmaßnahmen und Nachrüstung Brandschutz vorzunehmen	
107	1	GYM	Kreuzgasse, Vogelsanger Str. 1	Erweiterungsbau für Gymnasium und Zweifachturnhalle für BK Weinsberggstraße	2022					x	P	15.12.15	3782/2014			
108	1	GYM	Kreuzgasse, Vogelsanger Str. 1	Errichtung eines zwei-geschossigen Containers mit 4 Klassenräumen (Mehrklassenbildung/ Vorbereitungsklassen)	2017 (bis 2022)		27		108		V	n.e.			bis zur Fertigstellung Erweiterungsbau	
109	2	RS	Kuckucksweg 4	Erweiterungsbau	zurück-gestellt						Z	18.12.08	4631/2008		Baumaßnahme wurde 09/2013 vorerst zurückgestellt. Planung bis LPH 3 09/2012 fertiggestellt	
110	7	KGS	Kupfergasse	Voruntersuchung Erweiterungsbau für Zügigkeitserhöhung um einen Zug	-	23			92	x	V	n.e.			Raumprogramm wird erstellt	
111	9	GGs	Leuchterstr. 25	Neubau OGTS	I/2018					x	P	27.06.11	1677/2011		Neuer Planer beauftragt, da beisheriger nach Planungsstopp aufgrund fehlender Kapazitäten bei der GW keine Kapazitäten mehr hatte	
112	3	GYM	Leybergstr. 1	Erweiterungsbau mit Dreifachturnhalle Ersatz für bestehenden Bedarf (Fertigbaueinheit)	2021		27	20	195	x	P	10.09.09 08.04.14	3084/2009 0027/2014	I/2017	Ergänzender Planungsbeschluss 2014 wegen Erweiterung Raumprogramm.	
113	4	FS	Leyendecker Straße	Vorankündigung: WC-Container	2016						A	n.e.			WC-Anlage an Containern wird von Schule gewünscht	
114	1	GGs	Lochner Str.	Generalinstandsetzung Trakt A	2018						P	n.e.			derzeit VOF-Verfahren	
115	1	GGs	Lochnerstr. 13-15	Neubau Mensa in hochwertiger modularer Bauweise	2018					x	P	28.09.15	1568/2015			
116	8	GGs	Lohmarer Str.	Generalinstandsetzung Trakt D, W	III/2016						B	n.e.		09.12.13	1488/2013	
117	5	KGS	Longericher Hauptstraße	Generalinstandsetzung	ab 2025						A	n.e.				

A = Vorankündigung
V = in Vorbereitung (LPH 0)
P = in Planung (LPH 1-7)
B = im Bau (LPH 8)
Z = zurückgestellt

Angegeben wird hier grundsätzlich das Jahr oder, wenn bereits ein Baubeschluss vorliegt, auch das Quartal der Inbetriebnahme, das aufgrund der vorzunehmenden Möblierung etc. i. d. R. für das auf die Fertigstellung folgende Quartal vorgesehen ist. Selbstverständlich sind alle hier genannten Daten abhängig von der Personalisierung bei der Gebäudewirtschaft und einem weitgehend reibungslosen Bauablauf.															Anzahl zusätzlicher Schülerplätze					Projektstatus				
lfd. Nr.	Stadtbezirk	Schulform	Standort	Bezeichnung der Maßnahme	geplante Inbetriebnahme (Standzeit bis)	in der Eingangsklasse			insgesamt	Ganztags	Projektstatus	Grundsatz-/Planungsbeschluss		Baubeschluss		Bemerkung								
						Primar	Sek. I	Sek. II				Datum	Vorlagen-Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.									
118	1	GGs	Loreleystraße	Ankauf Ferigbaueinheit von Michaelisschule, + 0,5 Züge	erl.	12			48	x		erl.												
119	8	GGs	Madausgelände	Vorankündigung: Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Einfachturnhalle	-	46			184	x	A													
119.1	8	GGs	Madausgelände	Grundstücksankauf	-						V					Ankauf nicht möglich, neuer Standort erforderlich								
120	2	EGS	Mainstr. 75 / Neubau Sürther Feld	Neubau	2020	115			460	x	P	10.09.09	2032/2009											
121	2	KGS	Mainstraße	Generalinstandsetzung Trakt B, + einen Zug	-	23			92	x	A	n.e.				nach Fertigstellung EGS Sürther Feld								
122	8	FS	Martin-Köllen-Str.	Generalinstandsetzung Trakt A, B, C, D	noch unklar						A	n.e.												
123	6	GE	Merianstr. 11-15	Generalinstandsetzung Schule und restliche TH /Sanitär bereits fertig	unklar						P	n.e.				15.03.16 Auftrag an 262/2: Erstellen der Machbarkeitsstudie inkl. KS, Prüfung der Möglichkeit zur Errichtung eines Neubaus.								
124	3	GGs	Mommsenstr. 5- 11	Generalinstandsetzung TH	unklar						A	n.e.				02.12.2015: Aufgrund von Personalkapazitätsengpässen konnte die Planung nicht weiterverfolgt werden.								
125	9	GE	Mülheim Süd	Voruntersuchung: Neubau Gesamtschule 4/4zünftig mit 3-fach Turnhalle	-	23	108	100	1.040		V	n.e.				Machbarkeitsstudie in Abstimmung								
126	9	GS	Mülheim Süd	Voruntersuchung: Neubau Grundschule 3zünftig mit Turnhalle	-	92			368		V	n.e.				Machbarkeitsstudie in Abstimmung								
126.1	9		Mülheim Süd	Grundstücksankauf	-						V													
127	7	GYM	Nachtigallenstraße	Erweiterungsbau GT inkl. RS Albert-Schweitzer-Str.	IV/2019					x	P	10.09.09	3215/2009	Jun. 16	1722/2016									
128	5	GGs	Neusser Str. 421	Generalinstandsetzung Aula	2020						V	n.e.												
129	5	GGs	Neusser Str. 421	Generalinstandsetzung TH	2020						V	n.e.												
130	5	GGs	Neusser Str. 605	Generalinstandsetzung Altbau und TH	ab 2025						A	n.e.												
131	5	GGs	Nibelungenstr. 50a	Erweiterungsbau Mensa (hochwertige Modulbauweise)	2017 (dauerhaft)					x	P	08.06.15	0682/2015											
132	5	BK	Niehler Kirchweg 118/120	Neubau BK+RS, Neubau 3-fach Sporthalle	2021						P	15.03.16	1822/2015			personalisiert nur bis Ende Wettbewerb								
133	5	RS	Niehler Kirchweg 120	Generalinstandsetzung Realschule	2022						P	15.03.16	1822/2015			zusammen mit Neu-/Erweiterungsbauten personalisiert nur bis Ende Wettbewerb								
134	3	GYM	Nikolausstr. 51 (EvT und Schillergymnasium)	Erweiterungsbau + 1/1 Zug	II/2019		27	20	195		P	15.05.12	0545/2012	Jun. 16	1888/2016									

Angegeben wird hier grundsätzlich das Jahr oder, wenn bereits ein Baubeschluss vorliegt, auch das Quartal der Inbetriebnahme, das aufgrund der vorzunehmenden Möblierung etc. i. d. R. für das auf die Fertigstellung folgende Quartal vorgesehen ist. Selbstverständlich sind alle hier genannten Daten abhängig von der Personalisierung bei der Gebäudewirtschaft und einem weitgehend reibungslosen Bauablauf.						Anzahl zusätzlicher Schülerplätze				Ganztag	Projektstatus	Grundsatz-/ Planungsbeschluss		Baubeschluss		Bemerkung	
						in der Eingangsklasse			insgesamt			Datum	Vorlagen-Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.		
						Primar	Sek. I	Sek. II									
135	3	GYM	Nikolausstr.	4 Containerklassen für Auslagerung	IV/2016						P	n.e.			Auslagerung für Neubau und Sanierung NW-Räume maximal 4 UR da Anmietung Lotharstraße		
136	8	HS	Nürnberger Str.	Generalinstandsetzung Trakt A, B	noch unklar						A	n.e.			derzeit Voruntersuchung, Neubau ggf. günstiger		
137	4	GGG	Nußbaumer Str.	Interim Erweiterung OGTS (Speiseraum Küche)	2016 (bis 2026)				x		V	n.e.					
138	4	GGG	Nußbaumer Str.	Vorankündigung: Erweiterung OGTS (endgültig)	-				x		A						
139	8	KGS	Olpener Straße	Vorankündigung: evtl. Container für Seiteneinsteigerklassen	-	18		108			A	n.e.					
140	9	RS	ÖPP Los III, Fürstenbergstraße	Generalsanierung des Bestandsgebäudes, Neubau eines Ganztagsbereiches (Sekundarstufe I) inkl. einer Mensa, Neubau einer Aula	2021				x		P	14.11.06	1516/006	08.04.14	0572/2014	Vertragsabschluss im 2. Quartal 2017 geplant. Fertigstellung 48 Monate später	
141	9	RS	ÖPP Los III, Lasallestraße	Generalsanierung des Bestandsgebäudes, Neubau eines Ganztagsbereiches (Sekundarstufe I) inkl. einer Mensa, Neubau einer Aula	2021				x		P	14.11.06	1516/006	09.04.14	0572/2014	Vertragsabschluss im 2. Quartal 2017 geplant. Fertigstellung 48 Monate später	
142	3	GYM	ÖPP Los III, Ostlandstraße, Schulzentrum Weiden	Neubau des Klassentraktes bei Abriss des alten Gebäudes, Generalsanierung des Fachraumtraktes, Generalsanierung der Sporthallen, Niederlegung von temporären Einheiten	2021		27	20	195	x		P	14.11.06	1516/006	10.04.14	0572/2014	Vertragsabschluss im 2. Quartal 2017 geplant. Fertigstellung 48 Monate später
143	4	KGS	ÖPP Los III, Wilhelm-Schreiber-Straße	Generalsanierung des Bestandsgebäudes	2019							P	14.11.06	1516/006	11.04.14	0572/2014	Vertragsabschluss im 2. Quartal 2017 geplant. Fertigstellung 24 Monate später
144	4	GS	Ossendorf	Vorankündigung: Neubau einer Grundschule	-	46		184	x		V						
144.1	4	GS	Ossendorf	Grundstücksankauf für Neubau einer Grundschule	-				x		A					Verkehrswertermittlung läuft	
145	4	BK	Ossendorf	Vorankündigung: Neubau eines BK	-			4.000			V						
145.1	4	BK	Ossendorf	Grundstücksankauf für Neubau eines BK	-						A					Verkehrswertermittlung läuft	
146	5	GE	Ossietzkystr. (GE Nippes)	Neubau mit Dreifeldsporthalle (Interim im Park s. Paul-Humburg-Straße)	III/2018		108	80	888	x		B	07.10.10	2424/2010	12.05.15	0034/2015	ca. 12 Monate Baustillstand aufgr. Vergaberüge Rohbau, Entscheidung OLG am 16.3.16
147	5	KGS	Osterather Str. 13	3 OGTS, Küche, Mensa, WC, hochwertige Modulbauweise	2016 (dauerhaft)	12		48		x		V	12.05.15	0955/2015			

A = Vorankündigung
V = in Vorbereitung (LPH 0)
P = in Planung (LPH 1-7)
B = im Bau (LPH 8)
Z = zurückgestellt

Angegeben wird hier grundsätzlich das Jahr oder, wenn bereits ein Baubeschluss vorliegt, auch das Quartal der Inbetriebnahme, das aufgrund der vorzunehmenden Möblierung etc. i. d. R. für das auf die Fertigstellung folgende Quartal vorgesehen ist. Selbstverständlich sind alle hier genannten Daten abhängig von der Personalisierung bei der Gebäudewirtschaft und einem weitgehend reibungslosen Bauablauf.						Anzahl zusätzlicher Schülerplätze				Ganztag	Projektstatus	Grundsatz-/ Planungsbeschluss		Baubeschluss		Bemerkung
						in der Eingangsklasse			insgesamt			Datum	Vorlagen-Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	
						Primar	Sek. I	Sek. II								
148	4	GYM	Ottostraße	Erweiterungsbau GT und Erweiterung	III/2017		27	20	195		B	18.12.08	4631/2008	01.10.13	2195/2013/2	14.07.11 Beschluss zur Zügigkeitserweiterung und damit verbundenem geänderter Planungsbeschluss (1415/2011) Baubeginn März 2016
149	4	GE	Overbeckstraße	Interim für Helios Gesamtschule - Generalinstandsetzung	III/2018		27	40	255		P	n.e.		Sep. 16		TGA Planung LPH 3 wies erhebliche Mängel auf. Planung ist in Überarbeitung und wird ca. Juni 2016 fertig.
150	2		Parkstadt Süd	Vorankündigung: zwei weiterführende Schulen 4/6zünftig; genauer Standort nicht klar	-		162	100	1.272	x	A					
150.1	2		Parkstadt Süd	Ankaufsauftrag zum Bau einer weiterführenden Schule	-						V					
151	2	GS	Parkstadt Süd	Vorankündigung: Neubau Grundschule 3zünftig im Bereich der jetzigen Großmarkthalle	-	161			644	x	A					
151.1	2	GS	Parkstadt Süd	Grundstücksübertragung zum Bau einer Grundschule	-						V					Grundstück ist städtisch, muss nach Freistellung an die GW übertragen werden
152	5	GE	Paul-Humburg-Straße	Generalinstandsetzung Schulgebäude ohne Aula, TH	ab 2025		54	20	384		A	n.e.				
153	5	GE	Paul-Humburg-Straße	Interim Ossietzkystraße (4zünftig für Sek. II) Container: 8 UR + WC, im Park	III/2016 (bis 2019)			78	78	X	P	n.e.				
154	1	BK	Perlengraben	Generalinstandsetzung Trakt A - C	2023						A	n.e.				nach Fertigstellung Trakt D
155	1	BK	Perlengraben 101 (14,)	Generalinstandsetzung D-Trakt	III/2018						P	n.e.		10.09.15	1338/2015	Zeitplan stimmt für den Fall, dass Auslagerungscontainer zum geplanten Baubeginn am 01.01.2017 bereitstehen oder aber eine temporäre Anmietung von Büroraum gelingt., die derzeit gesucht wird. Ansonsten verschiebt sich die Fertigstellung entsprechend.
156	1	BK	Perlengraben 101 (14,)	Auslagerungscontainer für Generalinstandsetzung D-Trakt	III/2017						P	n.e.		10.09.15	1338/2015	Subission der Anlage 16.6.2016. Nach Auftragsvergabe im August 2016 wird aufgrund der Marktlage auf dem Containermarkt der Baubeginn voraussichtlich erst 8 Monate später erfolgen können. Die Anlage wird daher erst spätestens im III. Quartal 2017 fertig.
157	8	RS	Petersenstraße	Vorankündigung: kompletter Ganztagesbereich, hochwertige Modulbauweise	2017						A					
158	4	KGS	Platenstraße	Voruntersuchung Gymnastikhalle und Ergänzung bestehende Raumbedarfe	VU fertig, zurückgestellt						Z	n.e.				Ergebnis an 40: 26.06.2015, Realisierung wurde zurückgestellt

A = Vorankündigung
V = in Vorbereitung (LPH 0)
P = in Planung (LPH 1-7)
B = im Bau (LPH 8)
Z = zurückgestellt

Angegeben wird hier grundsätzlich das Jahr oder, wenn bereits ein Baubeschluss vorliegt, auch das Quartal der Inbetriebnahme, das aufgrund der vorzunehmenden Möblierung etc. i. d. R. für das auf die Fertigstellung folgende Quartal vorgesehen ist. Selbstverständlich sind alle hier genannten Daten abhängig von der Personalisierung bei der Gebäudewirtschaft und einem weitgehend reibungslosen Bauablauf.						Anzahl zusätzlicher Schülerplätze					Projektstatus					Bemerkung
						in der Eingangsklasse				Ganztag	Grundsatz-/ Planungsbeschluss		Baubeschluss			
						Primar	Sek. I	Sek. II	insgesamt		Datum	Vorlagen-Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.		
159	2	GE	Raderthalgürtel 3 (Europaschule)	Generalinstandsetzung + Erweiterung um 1/1 Zug	2022		27	20	222	x	P	n.e.				
160	2	GE	Raderthalgürtel 3 (Europaschule)	Vorankündigung: Erweiterungsbau + 2/1 Züge	-		54	20	384		A					
161	9	GGs	Ricarda-Huch-Str.	Generalinstandsetzung Turnhalle	nicht vor 2018						A	n.e.				
162	2	HS	Ringelnetzstr.10-12	Neubau Ganztageserweiterung (ÖPP)	zurückgestellt						Z	18.12.08	4631/2008		Bauvorhaben wurde am 7.4.14 vorerst eingestellt.	
163	4	GYM	Rochusstraße145-147	Fertigbauten als Ersatz für P8 (Abriss)+ 1/1Zug 4 UR, hochwertige Modulbauweise	2017 (bis 2027)		27	20	195	x	V				Das neue Gebäude soll in Form einer Modulbauweise für eine Laufzeit von wenigstens 10 Jahren erstellt werden.	
164	4	GYM	Rochusstraße145-147	nur innere Generalinstandsetzung Hauptgebäude und ggf. Sporthalle	2024						A	n.e.			ggf. Auslagerung erforderlich	
165	2		Rondorf Nordwest	Vorankündigung: neue Grundschule		115			460	x	A					
166	2		Rondorf Nordwest	Vorankündigung: neue Weiterführende Schule			108	120	900	x	A					
166.1	2		Rondorf Nordwest	Grundstückssicherung für Grund- und weiterführende Schule							A					
167	5	GE	Schmiedegasse	Voruntersuchung Neubau einer Gesamtschule mit SpÜE	2023		108	20	728	x	V	n.e.			B-Plan-Verfahren erforderlich	
168	6	GGs	Schulstraße	Container 4 UR	2017 (bis 2022)	23			92		A	n.e.				
169	8	GGs	Schulstr. /Nürnberger Str.	Vorankündigung: Erhöhung von 1 auf 2 Züge	-	23			92	x	A				derzeit Abstimmung Raumprogramm	
170	8	GGs	Schulstr. /Nürnberger Str.	Abriss/Neubau oder GI	VU fertig					x	V	n.e.				
171	8	GGs	Schulstr. /Nürnberger Str.	Vorankündigung: Fertigbauten für Raumbedarfe, 4 UR, hochwertige Modulbauweise	2017						A					
172	1	GE	Severinswall (GE Innenstadt)	Abriss und Neubau	2022					x	P	16.12.14	2048/2014		Ein Planungsbeschluss mit Frankstraße. Derzeit Stegreif, personalisiert nur bis Ende 2016. Die entstehenden Schulplätze sind unter Nr. 49 (Frankstraße Sekundarstufe II erfasst)	
173	1	GE	Severinswall (GE Innenstadt)	Interim Flächen für den Unterricht (Container) und temporäre TH ggf. auf anderem Grundstück	2020						P				ausreichend Platz für ein Interim während der Abriss- und Neubauphase, nicht für temporäre Turnhalle. Daher ggf. in der Frankstraße Sanierung der Gymnastikhalle. Personalisiert nur bis Ende VOF-Verfahren	
174	3	GGs	Statthalterhofallee	Neubau 3zünftig mit 1fach Turnhalle, hochwertige Modulbauweise	2020	69			276	x	p	24.03.15	0223/2015		Einbeziehung von Bestandsbauten	

Angegeben wird hier grundsätzlich das Jahr oder, wenn bereits ein Baubeschluss vorliegt, auch das Quartal der Inbetriebnahme, das aufgrund der vorzunehmenden Möblierung etc. i. d. R. für das auf die Fertigstellung folgende Quartal vorgesehen ist. Selbstverständlich sind alle hier genannten Daten abhängig von der Personalisierung bei der Gebäudewirtschaft und einem weitgehend reibungslosen Bauablauf.						Anzahl zusätzlicher Schülerplätze				Ganztag	Projektstatus	Grundsatz-/ Planungsbeschluss		Baubeschluss		Bemerkung
						in der Eingangsklasse			insgesamt			Datum	Vorlagen-Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	
						Primar	Sek. I	Sek. II								
175	7	GE	Stresemannstr. 30-40	Generalinstandsetzung Trakt A, B, C	2025						V	n.e.				
176	7		Stresemannstraße 15	Herrichtung für Auslagerungen GGS Breitbachstraße, anschl. Hauptstraße, dann Bonner Str.	2017			40	120		P	n.e.	n.e.		Wenn wirtschaftlich sinnvoll, ist im Anschluss an die Auslagerung hier eine Erweiterung Sek II für die GE Stresemannstraße angedacht.	
177	2	GE	Sürther Str. 191 ÖPP Gesamtschule Rodenkirchen	Erweiterungsbau um 2 Züge Sek I und 2 Züge Sek II	sofort		54	40	444	x	V				Raumprogramm Interim ist abgestimmt, Erweiterungsbau ist in Abstimmung	
178	2	GE	Sürther Str. 191 ÖPP Gesamtschule Rodenkirchen	Interim Erweiterung (Container: 7 UR, 2 Diff., 1 Verwaltung)	2017 (bis Fertigst. Erw.)						V					
179	2	GE	Sürther Str. 191 ÖPP Gesamtschule Rodenkirchen	sukzessiver Ausbau Sek. I (Container: 2 UR, 1 Diff, 1 FR)	2019 (bis Fertigst. Erw.)						V					
180	2	GYM	Sürther Str. 55	Voruntersuchung Neubau 2-fach TH	VU fertig, zurückgestellt						Z	n.e.			Voruntersuchung 10/2012 an 40. Projekt zurückgestellt 02/2013. Ruht.	
181	2	GYM	Sürther Str. 55	Generalinstandsetzung TH							A	n.e.			abhängig von Entscheidung Neubau	
182	8	GS	Thessalonikiallee	Neubau mit Einfach-Turnhalle 3zünftig, Gewinn von 2 Zügen in der Kapitelstraße, hochwertige Modulbauweise	2020	69			276	x	P	16.12.14	1948/2014			
183	9	GGG	Thurner Str.	Generalinstandsetzung Turnhalle	2017						P	n.e.				
184	1	GYM	Thusneldastr. 15 - 17	Erweiterungsbau GT und fehlender Raumbedarf mit Dreifeldsporthalle (Standort Thusneldastr.) + 1 Einfachturnhalle BK Eumeniusstr.	2022					x	P	20.05.10	0522/2010		Mit Turnhalle BK6 ein Planungsbeschluss	
185	1	GYM	Thusneldastr. 15 - 17	Generalinstandsetzung	2024						P	n.e.			Zeitpunkt steht noch nicht fest. Nach Realisierung Neubau.	
186	1	BK	Ulrichgasse 1-3 (11)	Generalinstandsetzung A- und B-Trakt und Werkstatt	2019						V	n.e.				
187	1	BK	Ulrichgasse 1-3 (11)	Auslagerungscontainer für Generalinstandsetzung	2018						V	n.e.				
188	1	BK	Ulrichgasse+Kartäuserwall 30 (11+16)	Neubau 2 SpÜE	Verortungsproblem						V	15.05.07	0207/007			
189	4	RMS	Vogelsanger Straße 28-32 (Rheinische Musikschule)	Erweiterungsbau einschl. Sanierung Bestand, alternativ Neubau	I/2023						P	10.09.15	1223/2015		Raumprogramm liegt seit April vor, Planung wird extern vergeben	
190	8	GGG	Volberger Weg	Vorankündigung: Erweiterungsbau zur Zugigkeitsausweitung (2,5 auf 3)	zurückgestellt						Z					

A = Vorankündigung
V = in Vorbereitung (LPH 0)
P = in Planung (LPH 1-7)
B = im Bau (LPH 8)
Z = zurückgestellt

Angegeben wird hier grundsätzlich das Jahr oder, wenn bereits ein Baubeschluss vorliegt, auch das Quartal der Inbetriebnahme, das aufgrund der vorzunehmenden Möblierung etc. i. d. R. für das auf die Fertigstellung folgende Quartal vorgesehen ist. Selbstverständlich sind alle hier genannten Daten abhängig von der Personalisierung bei der Gebäudewirtschaft und einem weitgehend reibungslosen Bauablauf.						Anzahl zusätzlicher Schülerplätze				Ganztags	Projektstatus	Grundsatz-/ Planungsbeschluss		Baubeschluss		Bemerkung
						in der Eingangsklasse			insgesamt			Datum	Vorlagen-Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	
						Primar	Sek. I	Sek. II								
191	6	HS	Volkhovener Weg	Machbarkeitsstudie Erweiterung GT	VU fertig										Ergebnis Voruntersuchung: Teilabriss und Teilneubau mit Erweiterung Solitärgebäude, Ergebnis an 40 am 20.05.15. Abstimmung erfolgt. Planungsbeschluss Sept 2016	
192	4	GE	Wasseramselweg	Neubau 6/5 Züge mit Dreifeldhalle + Einfeldhalle, hochwertige Modulbauweise	2021		162	100	1.272	x	V	12.05.15	1033/2015			
193	4	GE	Wasseramselweg	Interimslösung ab 2018 für 5. Schuljahr (9 UR, 9 FR, Küche, Mensa, 11 Verwaltung), hochwertige Modulbauweise	2018 (bis 2023)					x	V	12.05.15	1033/2015			
194	4	GE	Wasseramselweg	Interim, sukzessiver Ausbau Sek I (je 7 UR), hochwertige Modulbauweise	2019 (bis 2023)						V	12.05.15	1033/2015			
195	4	BK	Weinsbergstraße	Vorankündigung: Erweiterung für ggf. besteh. Raumbedarfe (Container: 18 UR)	-						A					
196	3	KGS	Werthmannstraße	Vorankündigung: Neubau für die KGS Freiligrathstraße		69			276		A					
197	8	GS / KG	Zehnthofstraße	Vorankündigung: Erweiterung auf insgesamt 8 Züge		35			138		A					
198	7	GGs	Zündorf Süd 2	Vorankündigung: Neubau einer Grundschule 2zünftig	-	46			184	x	A					
199	7	GGs	Zündorf Süd 1	Vorankündigung: Neubau einer Grundschule 4zünftig	-	92			368	x	A					Maßnahme noch nicht endgültig priorisiert
200	7	GE	Zündorf Süd 3	Vorankündigung: Neubau einer Gesamtschule 4/4zünftig	-		162	80	1.212		A					
201	3	GYM	Zusestr./Kölner Str.	Neubau 3/5 Züge mit 3-fach Turnhalle, hochwertige Modulbauweise	2020		81	100	705		V	12.05.15	1033/2015			
202	3	GYM	Zusestr./Kölner Str.	Interimslösung ab 2018 für 5. Schuljahr (Container: 6 UR, 6 FR, Küche/Mensa, 8 Verwaltung)	2018 (bis Fertigst. Neubau)						V	12.05.15	1033/2015			
203	3	GYM	Zusestr./Kölner Str.	Interim, sukzessiver Ausbau Sek I (Container: je 4)	2018 (bis Fertigst. Neubau)						V	12.05.15	1033/2015			
						1.948	2.435	1.998	31.545							

A = Vorankündigung
V = in Vorbereitung (LPH 0)
P = in Planung (LPH 1-7)
B = im Bau (LPH 8)
Z = zurückgestellt