

**Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung**  
öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)	15.09.2016

**Fertigstellung der Bauarbeiten am Chlodwigplatz****hier: Anfrage der Bezirksvertretung Innenstadt zur kommenden Sitzung am 15.09.2016, TOP 8.2****Frage 1:**

Wird der Chlodwigplatz wie vereinbart Ende September 2016 fertiggestellt? Wenn nein: Welchen Grund hat die Verzögerung?

**Antwort der Verwaltung:**

Nein, die Platzfläche wird nicht bis Ende September fertiggestellt werden. Die Verzögerung ist dadurch begründet, dass zum einen die diversen Versorgungsunternehmen (wie RheinEnergie; Net-cologne etc.) umfangreichere Leitungs- und Erdarbeiten durchführen mussten, als zunächst angenommen und zusätzlich eine Löschwasserleitung der KVB (U-Bahn) aufwendig umverlegt werden musste. Weiterhin wurden bei den erforderlichen Erdarbeiten immer wieder instabile Bodenbereiche (Trümmerschutt) angetroffen, welche aufwendig z. B. durch Bodenaustausch stabilisiert/erneuert werden mussten.

**Frage 2:**

Wann ist der voraussichtliche neue Fertigstellungstermin?

**Antwort der Verwaltung:**

Nach aktuellem Stand werden die Pflasterarbeiten - entsprechende Witterungsbedingungen vorausgesetzt - Mitte November 2016 fertiggestellt werden. Danach muss die zentrale Platzfläche aufgrund der besonderen gebundenen Pflasterbauweise noch 28 Tage aushärten. In dieser Zeit ist das Befahren der zentralen Platzfläche nicht möglich. Für Fußgänger kann der Bereich jedoch vorher freigegeben werden. Die Randbereiche (d. h. West- und Ostseite), direkt vor den Geschäften, sind ab Ende September voll nutzbar und auch befahrbar.

**Frage 3:**

Können alle geplanten Veranstaltungen auf dem Chlodwigplatz stattfinden (z. B. Weihnachtsmarkt der Interessengemeinschaften)?

**Antwort der Verwaltung:**

Nach aktuellem Stand kann der Weihnachtsmarkt Ende November unter Auflagen (Stichwort: Aushärtezeit, siehe auch Punkt 2) planmäßig beginnen. Hierzu gab es auch schon erste Kontakte bzw. einen Ortstermin mit dem Veranstalter und der zuständigen Genehmigungsbehörde (Amt 32). Diesbezüglich-

che weitere Detailabstimmungen, mit den vorgenannten Beteiligten sind für Mitte Oktober vereinbart worden.