

20. und 21. Sitzung des Aktionsbündnisses: 13.02.2017 und 13.03.2017

<p>Maßnahme</p> <p>Grund- und Gesamtschule Heliosgelände, Köln-Ehrenfeld; Projektnr. 76,</p> <p>Neubauten auf Heliosgelände</p>	<p>Sachstand</p> <p>Die GW ist aufgefordert, die geplante Inbetriebnahme zum SJ 2022/23 unbedingt einzuhalten.</p>
<p>Beteiligte Ämter / Dienststellen</p> <p>26, 40, 63, 11</p>	<p>Federführend für Lösung:</p> <p>26</p>
<p>Der festgelegte Zeitplan (vorgezogener Schulstart zum SJ 2018/19 am Interimsstandort Overbeckstraße, ab SJ 2020/21 zusätzlich am Interimsstandort Borsigstraße) und Inbetriebnahme des Neubaus zum SJ 2022/23 ist bindend.</p> <p>Die Bauaufsicht hält inzwischen unter Einhaltung bestimmter Bedingungen die Nutzungsänderung zur Schulnutzung für die ehemaligen Kita-Container am Interimstandort Kaisersescher Straße für genehmigungsfähig.</p> <p>Das Interim der Gesamtschule muss zum Schuljahr 2018/2019 an den Start gehen. Die Gebäudewirtschaft signalisiert zwischenzeitlich, dass die Sanierung des Standortes Overbeckstraße auch mit Austausch sämtlicher Decken im Rahmen des Zeitplanes möglich ist.</p> <p>Am Neubau auf dem Heliosgelände müsste nunmehr die Bodensanierung anlaufen. Es gibt weiterhin keine Lösung für die Bereitstellung des erforderlichen Fachpersonals für die Tiefbauarbeiten bei 26.</p>	