

26. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 09.11.2017

<p>Maßnahme</p> <p>Beschleunigungsmaßnahme I - Maßnahmenpaket für Schulbauprojekte</p> <p>hier: Neubau/Erweiterung/Generalsanierung durch Total- oder Generalunternehmer</p> <p>Session-Nummer 0864/2017</p>	<p>Sachstand</p> <p>Das Maßnahmenpaket wurde am 04.04.2017 durch den Rat beschlossen. Ziel ist die Fertigstellung sämtlicher 15 Maßnahmen an 11 Schulstandorten innerhalb von 5 Jahren.</p> <p>26 hat hierfür eine gesonderte Arbeitsgruppe unter ständiger Beteiligung der Fachämter 27, 40 und 63 und bedarfsweiser Einbeziehung weiterer Fachämter eingerichtet. Darüber hinaus wird eine externe juristische Projektbetreuung erfolgen.</p> <p>Um Doppelstrukturen zu vermeiden, werden die Maßnahmen im Aktionsbündnis Schulbau zukünftig nicht mehr gesondert behandelt.</p>
<p>Beteiligte Ämter / Dienststellen</p> <p>26, 27, 40 und 63</p>	<p>Federführend für Lösung:</p> <p>26 in Abstimmung mit 27 und 40</p>
<p><u>Vervollständigung des Bausolls</u></p> <p>40 liefert 26 vereinbarungsgemäß bis zum 15.11.2017 ergänzende Unterlagen zur Vervollständigung des Bausolls 1 gebündelt zu, für zwei Projekte zunächst als Vorentwurf, da noch Gespräche mit den beiden Schulen stattfinden. Für diese beiden Projekte wird die finale Fassung bis Anfang Dezember nachgeliefert. Dieses Vorgehen wurde zwischen 40 und 26 einvernehmlich vereinbart. Hierdurch entsteht kein Zeitverlust, der den Zeit-Maßnahmen-Plan beeinträchtigen würde.</p> <p>.</p>	