

**27. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 11.12.2017**

<b>Maßnahme</b>  Gesamtschule Nippes, Ossietzkystraße; Projekt nr. 146 + 153	<b>Sachstand</b>  <u>Neubau an der Ossietzkystraße</u>  <u>Weitere Nutzung des Schulstandortes Paul-Humburg-Straße</u>
<b>Beteiligte Ämter / Dienststellen</b> 26, 40	<b>Federführend für Lösung:</b> 26

Fertigstellung Neubau:

Erst heute wurde bekannt, dass der Zeitplan zur Fertigstellung und Inbetriebnahme des Neubaus an der Ossietzkystraße für die Gesamtschule Nippes aktuell eine Verzögerung von rund 5 Monaten aufzeigt, die nicht mehr aufgeholt werden kann.

Das bedeutet, dass sich der Umzug nach bauseitiger Fertigstellung von Sommer 2018 auf einen Zeitraum zwischen Oster- und Sommerferien 2019 verschiebt.

Gründe für die Verzögerung:

- Der Bauleiter des Architekten musste ausgetauscht werden
- Rohbauer und Trockenbaufirma sind deutlich in Verzug
- Unumgängliche Firmenkündigungen aufgrund von Schlechtleistungen und damit notwendig gewordene Neubeauftragungen mehrerer Gewerke führen dazu, dass festgesetzte Termin auch von Folgegewerken nicht gehalten werden können

Weiteres Vorgehen

- Klärung, wie der Raumbedarf am Standort Paul-Humburg-Straße für ein weiteres Betriebsjahr gedeckt werden kann (FF 26 in Abstimmung mit 40)
- Genehmigungsverfahren zur Weiternutzung der Container im Park für ein weiteres Betriebsjahr (FF 26 )
- Kommunikationsprozess mit Schule: 40 informiert noch heute tel. die Schulleitung. 26 bietet der Schule zudem ein Informationsgespräch an  
Nachrichtlich: Das Gespräch findet am 11.01.2018 unter Teilnahme IV, Bezirksregierung, 40 und 26 in der Schule statt
- Im Auftrag von Frau Dr. Klein zieht IV/2 die Beschlussvorlage zur Zügigkeitserhöhung (3158/2018) aus dem aktuellen Gremienlauf zurück und informiert die schulpolitischen Sprecherinnen und Sprecher.
- 26 veröffentlicht kurzfristig eine Pressemitteilung.
- 26 informiert in der am gleichen Tage (11.12.2017) nachmittags stattfindenden Sitzung den Bauausschuss / Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft.