

27. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 11.12.2017

Maßnahme	Sachstand (unverändert)
<p>Grund- und Gesamtschule Heliosgelände</p> <p>Projektnr. 76</p> <p>Hier: Interimsstandorte und Hauptbau</p>	<p><u>Interimsstandort (Grundschule) Kaisersescher Str.</u></p> <p><u>Interimsstandort (Gesamtschule) Overbeckstr und Borsigstr.</u></p> <p><u>Schulneubau Heliosgelände</u></p>
<p>Beteiligte Ämter / Dienststellen</p> <p>26, 40, 63</p>	<p>Federführend für Lösung:</p> <p>VI/26</p>
<p><u>Interimsstandort für den Start der Gesamtschule; Schulgebäude Overbeckstr.; Projektnr. 149 und Borsigstraße</u></p> <p>Der Betrieb der Heliosschule startet zum Schuljahr 2018/19 für 1 Jahr an der Borsigstraße. 26 wird gebeten, die Fertigstellung des Schulstandortes Overbeckstraße trotz dieser Entscheidung mit Nachdruck weiter zu verfolgen und 40 einen belastbaren Zeitplan zur Verfügung zu stellen. Der Standort Overbeckstraße muss spätestens zum Schuljahr 2019/20 betriebsbereit sein.</p> <p><u>Schulneubau Heliosgelände</u></p> <p>26 informierte in der letzten Sitzung, dass eine Fertigstellung zum Schuljahr 2022/23 ausgeschlossen ist. Unter optimalen Bedingungen kann eine Inbetriebnahme zum Schuljahr 2023/24 erfolgen.</p> <p>40 prüft, wie der Raumbedarf für das zusätzliche Jahr der Interimsphase am Schulstandort Borsigstraße abgebildet werden kann.</p>	