

28. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 15.02.2018

Maßnahme Grund- und Gesamtschule Heliosgelände Projektnr. 76 Hier: Interimsstandorte und Hauptbau	Sachstand (unverändert) <u>Interimsstandort (Grundschule) Kaisersescher Str.</u> <u>Interimsstandort (Gesamtschule) Overbeckstr und Borsigstr.</u> <u>Schulneubau Heliosgelände</u>
Beteiligte Ämter / Dienststellen 26, 40, 63	Federführend für Lösung: VI/26
<p><u>Interimsstandort für den Start der Gesamtschule; Schulgebäude Overbeckstr.; Projektnr. 149 und Borsigstraße</u></p> <p>Der Betrieb der Heliosschule startet zum Schuljahr 2018/19 für 1 Jahr an der Borsigstraße. 26 wird gebeten, die Fertigstellung des Schulstandortes Overbeckstraße trotz dieser Entscheidung mit Nachdruck weiter zu verfolgen. Der Standort Overbeckstraße muss spätestens zum Schuljahr 2019/20 betriebsbereit sein. Der Raumbedarf für das zusätzliche Jahr der Interimsphase kann nach Prüfung durch 40 am Schulstandort Borsigstraße abgebildet werden.</p> <p><u>Schulneubau Heliosgelände</u></p> <p>Der Bauvorbescheid liegt bislang noch nicht vor, da noch Abstimmungsbedarf zwischen 26, 63 und 37 besteht.</p>	