

Nr.	Vorgang	Dauer	2009				2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV												
1	<b>Entscheidungen / Verträge</b>	45 Monate	[Solid black bar]																																																											
2	<b>Aufgabenverteilung / HOAI Vergaben</b>	24 Monate	[Solid black bar]																																																											
2.1	Projektsteuerung	21 Monate	[Blue hatched bar]																																																											
2.2	Generalplanung	24 Monate	[Blue hatched bar]																																																											
3	<b>Finanzierung</b>	82 Monate	[Solid black bar]																																																											
3.1	<b>ÖPNV</b>	22 Monate	[Blue hatched bar]																																																											
3.1.1	GVFG-Antrag	6 Monate	[Blue hatched bar]																																																											
3.1.2	Abstimmung mit Zuschussgeber / Antragsstellung	--	[Blue diamond]																																																											
3.1.3	Prüfung des Finanzierungsantrages	16 Monate	[Blue hatched bar]																																																											
3.1.4	Bewilligung Förderung	--	[Blue diamond]																																																											
3.2	<b>IV</b>	81 Monate	[Blue hatched bar]																																																											
3.2.1	Einplanungsanträge IV-Förderungsmaßnahmen	4 Monate	[Blue hatched bar]																																																											
3.2.2	Abstimmung mit Zuschussgeber / Antragsstellung	--	[Blue diamond]																																																											
3.2.3	Antrag auf vorzeitigen förderunschädlichen Baubeginn	2 Monate	[Blue hatched bar]																																																											
3.2.4	Prüfung des Finanzierungsantrages	26,5 Monate	[Blue hatched bar]																																																											
3.2.5	Bewilligung VzUB	--	[Blue diamond]																																																											
3.2.6	Bewilligung Förderung	--	[Blue diamond]																																																											
3.3	<b>P+R-Anlage</b>	36 Monate	[Blue hatched bar]																																																											
3.3.1	Programmanmeldung	2,5 Monate	[Blue hatched bar]																																																											
3.3.2	Abstimmung mit Zuschussgeber / Antragsstellung	3 Monate	[Blue hatched bar]																																																											
3.3.3	Prüfung des Finanzierungsantrages	3 Monate	[Blue hatched bar]																																																											
3.3.4	Bewilligung	--	[Blue diamond]																																																											
4	<b>Liegenschaften</b>	93 Monate	[Solid black bar]																																																											
4.1	Sichtung und Auswertung Bestandspläne	1 Monate	[Yellow hatched bar]																																																											
4.2	<b>Eigentümer Abrissgebäude</b>	80 Monate	[Yellow hatched bar]																																																											
4.2.1	Vorverhandlungen	66 Monate	[Yellow hatched bar]																																																											
4.2.2	Vorbereitung Verträge	48 Monate	[Yellow hatched bar]																																																											
4.2.3	Abschluss der Verträge / Freistellung Grundstücke	78 Monate	[Yellow hatched bar]																																																											
4.3	<b>Eigentümer Teilflächen</b>	58 Monate	[Yellow hatched bar]																																																											
4.3.1	Vorverhandlungen	52 Monate	[Yellow hatched bar]																																																											
4.3.2	Vorbereitung Verträge	52 Monate	[Yellow hatched bar]																																																											
4.3.3	Abschluss der Verträge / Freistellung Grundstücke	52 Monate	[Yellow hatched bar]																																																											
5	<b>Planung</b>	150 Monate	[Solid black bar]																																																											
5.1	<b>Abstimmung mit Dritten</b> (Leistungsträger, RGM, Straßen.NRW, Behindertenverbände)	78 Monate	[Green hatched bar]																																																											
5.2	<b>Generalplanung 3. Baustufe</b>	105 Monate	[Green hatched bar]																																																											
5.2.1	Vorplanung	19 Monate	[Green hatched bar]																																																											
5.2.2	Erweiterter Planungsbeschluss	--	[Green diamond]																																																											
5.2.3	Entwurfsplanung	24 Monate	[Green hatched bar]																																																											
5.2.4	Genehmigungsplanung	16 Monate	[Green hatched bar]																																																											
5.2.5	Baubeschluss	--	[Green diamond]																																																											
5.2.6	Ausführungsplanung	36 Monate	[Green hatched bar]																																																											
5.2.7	Vorbereitung der Vergabe (Alle Vergaben)	60 Monate	[Green hatched bar]																																																											
5.2.8	Vergabe (Alle Vergaben)	36 Monate	[Green hatched bar]																																																											
5.3	<b>Planung P+R-Palette</b>	100 Monate	[Green hatched bar]																																																											
5.3.1	Planungsbeschluss (erweitert)	--	[Green diamond]																																																											
5.3.2	Vorplanung	19 Monate	[Green hatched bar]																																																											
5.3.3	Entwurfsplanung	36 Monate	[Green hatched bar]																																																											
5.3.4	Genehmigungsplanung	3 Monate	[Green hatched bar]																																																											
5.3.5	Bauantragsverfahren	6 Monate	[Green hatched bar]																																																											
5.3.6	Baubeschluss	--	[Green diamond]																																																											
5.3.7	Ausführungsplanung	12 Monate	[Green hatched bar]																																																											
5.3.8	Vorbereitung der Vergabe (Alle Vergaben)	4 Monate	[Green hatched bar]																																																											
5.3.9	Vergabe (Alle Vergaben)	12 Monate	[Green hatched bar]																																																											
6	<b>Planfeststellungsverfahren</b>	67 Monate	[Solid black bar]																																																											
6.1	Abstimmung mit Genehmigungsbehörde	11 Monate	[Pink hatched bar]																																																											
6.2	Planfeststellung	25 Monate	[Pink hatched bar]																																																											
6.3	Klage	30 Monate	[Pink hatched bar]																																																											
6.4	Planfeststellungsbeschluss / Baurecht	--	[Pink diamond]																																																											
7	<b>Bebauungsplanverfahren P+R-Palette</b>	110 Monate	[Solid black bar]																																																											
8	<b>Bauausführung</b>	52 Monate	[Solid black bar]																																																											
8.1	Leitungsverlegung	19 Monate	[Orange hatched bar]																																																											
8.2	Roh- und Ausbau	36 Monate	[Orange hatched bar]																																																											
8.3	P+R-Palette	16 Monate	[Orange hatched bar]																																																											
9	<b>Inbetriebnahme</b>	--	[Orange diamond]																																																											