

**29. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 22.03.2018**

|  |  |
|--|--|
| <b>Maßnahme</b><br><br>Gesamtschule Nippes, Ossietzkystraße;<br>Projektnr. 146 + 153 | <b>Sachstand</b><br><br><u>Neubau an der Ossietzkystraße</u><br><br><u>Weitere Nutzung des Schulstandortes Paul-Humburg-Straße</u> |
| <b>Beteiligte Ämter / Dienststellen</b><br>26, 40                                    | <b>Federführend für Lösung:</b><br>26  |

Fertigstellung Neubau:

Die bauseitige Fertigstellung verschiebt sich von Sommer 2018 auf einen Zeitraum zwischen den Oster- und Sommerferien 2019.

Der wachsende Raumbedarf der Schule muss daher für ein weiteres Betriebsjahr im Bestand gedeckt werden. Hierfür müssen auch die Container im Park für ein weiteres Jahr zur Verfügung stehen. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens benötigt 63 die Zustimmung des Beirates der unteren Naturschutzbehörde sowie des Amtes 57. Eine Zustimmung seitens 57 für ein weiteres Nutzungsjahr wird in Aussicht gestellt. 26 stimmt die erforderlichen Genehmigungsverfahren mit 63 ab.

Weitere Nutzung des Schulstandortes Paul-Humburg- Straße nach Fertigstellung des Neubaus an der Ossietzkystraße

40 hat 26 vereinbarungsgemäß Ende Februar einen Vorabzug des Bausolls 1 für das VGV Verfahren geliefert. Im Anschluss an die Gespräche mit schulischen Vertretern wird die tatsächliche Bedarfsplanung im Mai/Juni übermittelt. Dies ist für die weitere Planung bezogen auf den Zeitplan unkritisch.