

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)	17.09.2018

Aufstellung der Toilettenanlage am Severinswall

Hier: Anfrage der SPD-Fraktion in der Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt am 21.06.2018 unter dem TOP 8.3 (AN/0887/2018)

Die SPD-Fraktion hat in der Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt am 21.06.2018 unter dem TOP 8.3 eine Anfrage (AN/0887/2018) gestellt.

Frage:

Wie ist der Zeitplan zur Aufstellung der 2-Raum-WC-Anlage Severinswall?

Antwort der Verwaltung:

Die Aufstellung einer 2-Raum-City-WC-Anlage mit zusätzlicher Urinalrinne ist von der Bezirksvertretung Innenstadt in ihrer Sitzung am 14.09.2017 unter TOP 3.11 beschlossen worden.

Nach dem v. g. Beschluss wurde in Abstimmung mit dem städtischen Kooperationspartner AWB ein entsprechender Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung beim Bauaufsichtsamt gestellt. Die Baugenehmigung ist am 27.07.2018 erteilt worden.

Im Anschluss wurde eine Fachfirma mit dem Bau der Toilettenanlage beauftragt; die Lieferzeit beträgt ungefähr 14-16 Wochen. Ca. 2 Wochen vor Aufstellung der Toilettenanlage erfolgen in Abstimmung mit der Fachfirma vorbereitende Arbeiten an dem Standort Severinswall (Tiefbau etc.). Die Aufstellung und Inbetriebnahme der Toilettenanlage ist für Ende November 2018 geplant.