

Prioritätenliste für den Stadtbezirk Nippes
Sachstands Informationen zur Sitzung der Bezirksvertretung Nippes am 31.01.2019

Prio-Nr.	Maßnahme (aktuelle Bearbeitungsreihenfolge)	aktueller Sachstand	voraussichtlicher Fertigstellungs- termin
1	Kreisverkehr Ossietzkystraße/ Longericher Straße/ Etzelstraße"	Der Baubeginn erfolgte im Oktober diesen Jahres.	Die Fertigstellung ist geplant für Februar 2019.
2	Generalsanierung Schlackstraße	Die Generalsanierung der Schlackstraße kann aufgrund der Beteiligung der RheinEnergie (gewünschte Erneuerung von Leitungen im Zuge der Instandsetzung) erst ab Mitte 2019 begonnen werden. Derzeit werden die Details für die koordinierten Arbeiten geklärt.	Nach Fertigstellung der Arbeiten von der RheinEnergie werden ca. sechs Monate Bauzeit benötigt. Die Fertigstellung ist geplant für II.Quartal 2020.
3	Hartwichstraße, Generalsinstandsetzung der Fahrbahn und Parkstreifen zwischen Escher Straße. und Merheimer Straße	In der Hartwichstraße besteht seitens der RheinEnergie Erneuerungsbedarf an den vorhandenen Versorgungsleitungen (Gas und Strom). Bis Ende Oktober 2018 soll ein Verkehrsführungskonzept (Bauphasenplan) erarbeitet sein. Die Durchführung der Maßnahme ist für Mitte 2019 in Zusammenarbeit mit der RheinEnergie geplant.	ist abhängig von den Arbeiten der RheineEnergie. Die Fertigstellung ist geplant für II. Quartal 2021.
4	Neugestaltung Kreuzungsbereich Amsterdamer Straße/Xantener Straße.	Planung wird bearbeitet.	IV.Quartal 2020
5	Generalsanierung Neue Kempener Straße	Planung wird bearbeitet.	I. Quartal 2021
6	Umgestaltung Neusser Straße von Kempener Straße bis Niehler Kirchweg	Planung wird bearbeitet.	II. Quartal 2023

Prioritätenliste für den Stadtbezirk Nippes
Sachstandsinformationen zur Sitzung der Bezirksvertretung Nippes am 31.01.2019

Prio-Nr.	Maßnahme (aktuelle Bearbeitungsreihenfolge)	aktueller Sachstand	voraussichtlicher Fertigstellungs- termin
7	Niehler Straße von Innere Kanalstraße bis Friedrich-Karl-Straße	<p><u>1. Abschnitt: Innere Kanalstraße bis Lis-Böhle-Park</u> Die Planung wurde wegen anderer Projekte zunächst zurückgestellt.</p> <p><u>2. Abschnitt: Lis-Böhle-Park/Auerstraße bis Florastraße</u> Die Planung wird bearbeitet.</p> <p><u>3. Abschnitt: Florastraße bis Xantener Straße</u> Die Planung wird durch ein Ing.-Büro bearbeitet.</p> <p><u>4. Abschnitt: Xantener Straße bis Friedrich-Karl-Straße</u> In enger Abstimmung mit der Politik werden abschnittsweise Schutzstreifen-Planungen im Bestand erstellt (Xantener Str. bis Hillesheimerstraße). Zunächst erfolgt der Abschnitt Weidenpescher Straße bis Hillesheimstraße. Die zeitliche Reihenfolge der Abschnitte erfolgt in Abhängigkeit der Abstimmung und Umsetzbarkeit.</p>	<p><u>1. Abschnitt:</u> Baubeginn frühestens ein Jahr nach Planübergabe; Bauzeit ca. ein Jahr.</p> <p><u>2. Abschnitt:</u> Baubeginn frühestens 2021. Fertigstellung geplant II. Quartal 2022.</p> <p><u>3. Abschnitt:</u> Baubeginn frühestens 2021. Fertigstellung geplant II. Quartal 2022.</p> <p><u>4. Abschnitt:</u> Baubeginn frühestens ein Jahr nach Planübergabe; Bauzeit ca. ein Jahr</p>
8	Umgestaltung Kempener Straße	Die weitere konkrete Bearbeitung wird nach Beschlussfassung der Umgestaltung Neusser Straße von Kempener Straße bis Niehler Kirchweg erfolgen, da die Planungsgrundsätze der Neusser Straße auch bei der Umgestaltung der Kempener Straße angewendet werden sollen.	II. Quartal 2025
9	LSA Amsterdamer Straße/Friedrich-Karl-Straße	Erneuerung der Ampelanlage. Vermessungsgrundlage wird erstellt, anschließend wird die Signalplanung in 2019 bearbeitet. Anschließend werden alle Gewerke ausgeschrieben und gebaut.	III Quartal 2020
10	Longericher Straße von Ossietzky-Straße bis Johannes-Rings-Straße	Derzeit werden die Planungen für die Maßnahmen - Neusser Straße, - Niehler Straße und - Amsterdamer Straße/Xantener Straße. erstellt. Ebenso steht in 2019 die weitere Bearbeitung der Planung zur Kempener Straße an. Die inhaltliche Bearbeitung der Maßnahme Longericher Straße in 2019 ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Planungskapazitäten.	Baubeginn frühestens ein Jahr nach Planübergabe. Die Fertigstellung ist geplant für I. Quartal 2023.

ergänzende Anmerkungen

-	LSA Neusser Straße/Florianstraße	Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der geplanten Umgestaltung der Neusser Straße in diesem Bereich zu sehen. Die geplante Erneuerung der Lichtsignalanlage wird mit der Umgestaltung der Neusser Straße erfolgen. Daher wurde diese Maßnahme gegen die o. g. Maßnahme "Longericher Str. von Ossietzky-Str. bis Johannes-Rings-Str." ausgetauscht. Sachstand hierzu: siehe oben.	-
---	----------------------------------	---	---