






## Anlage

Nummer	Maßnahme	Sachstand März 2020	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungs-termin
1	Umgestaltung Rolshover Str./Kalker Hauptstr. aufgrund Umzug AWB	Die Maßnahme wurde baulich umgesetzt und fertiggestellt.	Dez 18	Jul 19	Sep 19
2	erstmaliger endgültiger Ausbau der Abshofstr.	Planungsänderungsbeschluss wird vorbereitet und voraussichtlich im ersten Halbjahr 2020 in die BV eingebracht.			
3	Alter Deutzer Postweg: Errichtung Geh- und Radweg	Die Ausführungsplanung ist fertiggestellt. Das beauftragte Ingenieurbüro bereitet derzeit das Leistungsverzeichnis vor. Die Fällanträge und das Verkehrskonzept für die Bauzeit liegen vor.		II/2021	II/2022
4	Kreisverkehr Hans-Schulten-Str./Dattenfelder Str.: Errichtung Kreisverkehr	Derzeit wird die Ausführungsplanung bearbeitet. Die Maßnahme wurde am 28.11.2019 in der Bezirksvertretung Kalk und am 09.12.2019 im Finanzausschuss beschlossen.	IV 2020	III/2021	II/2022
5	Ostmerheimer Str.: Erhaltungsprogramm (Instandsetzung der Fahrbahn zw. Fußfallstr. und KVB Betriebsshof)	Zur Zeit wird die Ausschreibung vorbereitet.		II/2021	III/2021
6	Europaring: Erhaltungsprogramm (Instandsetzung der Fahrbahn zw. Straßburger Platz und Franz-Stock-Weg und darüber hinaus der südl. Bereich des Europarings)	Die Baumaßnahme befindet sich zur Zeit in der Vergabe.		II/2020	III/2020
7	Frankfurter Str./Höhenberger Str./Höhenberger Ring: Erneuerung der LSA Nr. 8834	Erneuerung der LSA, Maßnahme ist abgeschlossen		September 19	November 19

Nummer	Maßnahme	Sachstand März 2020	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungs-termin
8	Fahrradschutzstreifen Gummersbacher Str. und im Bereich der nordwestlichen Einmündung der Straße des 17. Juni: Aufbringung von Fahrradschutz-streifen und einer roten Fahrbahnmarkierung gem. Beschlüssen (AN/1115/2014; AN/0268/2018)	Im Vorgriff auf die Maßnahme wurde die Überplanung der Kreuzung Gummersbacher Straße/Deutz-Kalker-Straße an den Ausbau übergeben (Umsetzung 2020). Entwurf Gummersbacher Str. mit dem Amt für Verkehrsmanagement vorabgestimmt, Beschlussvorlage wird erarbeitet.	III. 2020	2021	2021
9	Neubrücker Ring/Rather Kirchweg: Einrichtung Kreisverkehr	Maßnahme ist zurückgestellt.			
10	Neugestaltung der Steprathstr.: Gesamtumgestaltung gem. Beschluss (AN/0603/2018)	Maßnahme ist zurückgestellt.			

Legende:

-  Maßnahme ist ausgebaut
-  Maßnahme wird ausgebaut
-  Maßnahme befindet sich in der Bauvorbereitung
-  Maßnahme befindet sich in der Planungsphase
-  Maßnahme ruht bzw. befindet sich in der Warteschlange