






Anlage

Prio	Maßnahme	Sachstand März 2020	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungs-termin
1	Kreisverkehr Ossietzkystraße/ Longericher Straße/Etzelstraße	Die Maßnahme ist abgeschlossen.			II/2019
2	Generalsanierung Schlackstraße	Es ist vorgesehen, eine Generalinstandsetzung der Fahrbahn sowie des nördlichen und südlichen Gehweges durchzuführen. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Ausschreibung.	Keine Planung erforderlich, da im Bestand saniert wird.	II/2020	IV/2020
3	Hartwichstraße, Generalinstandsetzung der Fahrbahn und Parkstreifen zwischen Escher Straße und Merheimer Straße	Die RE verlegt zuerst eine neue Gas/Wasserleitung.	Keine Planung erforderlich, da im Bestand saniert wird.	IV 2020	II 2022
4	Neugestaltung Kreuzungsbereich Amsterdamer Straße/Xantener Straße	Die Entwurfsplanung ist fertiggestellt. Der Baubeschluss soll in die nächste Sitzung der BV 5 am 07.05.2020 eingebracht werden (s. Vorlagen-Nummer: 3250/2019).	III/2020	III/2021	IV/2021
5	Generalsanierung Neue Kempener Straße	Die Verwaltung hat die bisherigen Planungsüberlegungen der Bezirksvertretung Nippes in dem Fachgespräch am 12.12.2019 vorgestellt.	IV/2020	III/2021	III/2022
6	Umgestaltung Neusser Straße von Kempener Straße bis Niehler Kirchweg	Die Ergebnisse der Bürgerinformationsveranstaltung wurden ausgewertet. Die Einholung eines Planungsbeschlusses ist für das zweite Quartal 2020 vorgesehen.	IV/2021	I/2023	IV/2025
7	Niehler Straße von Innere Kanalstraße bis Friedrich-Karl-Straße	<p><u>1. Abschnitt: Innere Kanalstraße bis Lis-Böhle-Park</u> Die Planung wurde wegen anderer Projekte zunächst zurückgestellt. Zunächst besteht ein Abstimmungsbedarf wg. LSA-Erneuerung und Prüfung Umgang freier Rechtsabbieger.</p> <p><u>2. Abschnitt: Lis-Böhle-Park/Auerstraße bis Florastraße</u></p> <p><u>3. Abschnitt: Florastraße bis Xantener Straße</u> Am 12.12.2019 fand ein weiteres Fachgespräch in der BV statt, bei dem weitergehende Planungsvorstellungen seitens der Politik dargestellt wurden. Die Verwaltung wertet diese Hinweise derzeit aus und bereitet das weitere Vorgehen vor.</p> <p><u>4. Abschnitt: Xantener Straße bis Friedrich-Karl-Straße</u> In enger Abstimmung mit der Politik werden abschnittsweise Schutzstreifen-Planungen im Bestand erstellt (Xantener Str. bis Hillesheimerstraße). Zunächst erfolgt der Abschnitt Weidenpescher Straße bis Hillesheimstraße. Die zeitliche Reihenfolge der Abschnitte erfolgt in Abhängigkeit der Abstimmung und Umsetzbarkeit.</p>	<p><u>1. Abschnitt:</u> derzeit nicht bezifferbar</p> <p><u>2. Abschnitt:</u> I/2022</p> <p><u>3. Abschnitt:</u> I/2022</p> <p><u>4. Abschnitt:</u> III/2021</p>	<p><u>1. Abschnitt:</u> Baubeginn frühestens ein Jahr nach Planübergabe.</p> <p><u>2. Abschnitt:</u> Baubeginn frühestens IV/2023.</p> <p><u>3. Abschnitt:</u> Baubeginn frühestens IV/2024.</p> <p><u>4. Abschnitt:</u> Baubeginn frühestens ein Jahr nach Planübergabe.</p>	<p><u>1. Abschnitt:</u> Bauzeit ca. ein Jahr</p> <p><u>2. Abschnitt:</u> Bauzeit ca. ein Jahr</p> <p><u>3. Abschnitt:</u> Bauzeit ca. ein Jahr</p> <p><u>4. Abschnitt:</u> Bauzeit ca. ein Jahr</p>
8	Umgestaltung Kempener Straße	Die weitere konkrete Bearbeitung wird nach Abschluss der Ausführungsplanung zur Neusser Straße erfolgen.	IV/2021	II/2025	IV/2026
9	LSA Amsterdamer Straße/ Friedrich-Karl-Straße	Die Vermessung liegt vor, die Grundplanung ist in Bearbeitung.	IV/2020	II/2021	III/2021
10	Longericher Straße von Ossietzky-Straße bis Johannes-Rings-Straße	Die Verwaltung beabsichtigt, mit der Planung im vierten Quartal 2020 zu beginnen.	II/2021	II/2022	III/2022

Legende:

-  Maßnahme ist ausgebaut
-  Maßnahme wird ausgebaut
-  Maßnahme befindet sich in der Bauvorbereitung
-  Maßnahme befindet sich in der Planungsphase
-  Maßnahme ruht bzw. befindet sich in der Warteschlange