

Anlage

Nummer	Maßnahme	Sachstand März 2020	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungs-termin
1	linksrheinischer Rheinboulevard	Die Planung der Verbreiterung des Radweges erfordert u. a. den Eingriff in den begrünten Mittelstreifen mit Versetzungen von Bäumen und Lichtsignalmasten. Die Mitzeichnungsverfahren zur Herstellung der Verwaltungsmeinung werden z. Z. durchgeführt. Im Weiteren werden die Mehrkosten ermittelt und dann der Politik zur Beschlussfassung vorgelegt. Danach kann die Gesamtmaßnahme ausgeschrieben und umgesetzt werden.	II 2020	II 2021	IV 2022
2	Treppe Pipinstraße	Die Maßnahme ist in das Förderprogramm Nationale Projekte des Städtebaus aufgenommen worden. Die Mittelbewilligung wurde 2019 erteilt. Da ein Baubeschluss bereits vorliegt, kann eine Ausschreibung der Bauleistungen nach Vorliegen des Förderbescheides erfolgen.	24.04.2019	III 2020	I 2021
3	Gilbachstraße / Spichernstraße	Die Maßnahme wurde Ende 2019 fertiggestellt.		Jun 19	Nov 19
4	Konrad-Adenauer - Ufer/ Sanierung Fahrbahn	Ausschreibungsunterlagen sind erstellt. Zustimmung seitens des Rechnungsprüfungsamtes liegt vor. Weitere Bodenuntersuchungen wurden in den Herbstferien durchgeführt. Der Baubeschluss wird demnächst eingeholt Da die RheinEnergie vorab noch 630 m Gasleitung erneuern muss, kann die stadteinwärtige Maßnahme erst in den Sommerferien 2021 und die stadtauswärtige Fahrtrichtung erst 1 Jahr später erfolgen.		II/ 2021	III/2022

Anlage

Nummer	Maßnahme	Sachstand März 2020	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungs-termin
5	Perlengraben	Befindet sich in der Ausschreibungsvorbereitung: Die Planung der Überwege von der Mengelbergstr. und der Wilhelm-Hoßdorf-Str. sind inzwischen mit der Planung der Hochwasserschutzto-re der U-Bahn abgestimmt, so dass nach Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes hierzu ein gemeinsamer Baubeschluss für alle Straßenbaumaßnahmen eingeholt werden soll.		II/ 2021	IV/2021
6	Fahrradstraße Friesenwall	Umsetzung ist erfolgt.			
7	Ringe Kernbereich	Beschluss liegt vor, Übergabe der Vorplanung ist am 19.12.19 erfolgt. Hohenstaufering wird im Sommer baulich abgeschlossen. Weitere Abschnitte folgen sukzessive.	IV /2019	2020	2021
8	Magnusstraße	Die Bauarbeiten sollen im Sommer durchgeführt werden.	IV /2019	2020	2020
9	Christophstraße	Die Bauarbeiten sollen im Sommer durchgeführt werden.	IV /2019	2020	2020
10	Riehler Straße	Planung ist noch nicht abgeschlossen, Übergabe III 2020.	III 2020	2021	
11	Gummersbacher Straße	Im Vorgriff auf die Maßnahme wurde die Überplanung der Kreuzung Gummersbacher Straße/Deutz-Kalker-Straße an den Ausbau übergeben (Umsetzung 2020). Entwurf Gummersbacher Str. mit dem Amt für Verkehrsmanagement vorabgestimmt, Beschlussvorlage wird erarbeitet.	III 2020	2021	
12	ExWoSt Fußverkehrscheck	Erstellung des Fußverkehrskonzepts (inkl. Auswertung des Fußverkehrschecks) befindet sich derzeit in der finalen Phase.	I/II 2020	II/III2020	III-IV/2020
13	VIA CULTURALIS - Gürzenichstraße	Der Baubeschluss liegt vor und die Ausführungsplanung wird erarbeitet.	II 2020	IV 2020	II 2023

Anlage

Nummer	Maßnahme	Sachstand März 2020	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungs-termin
14	Luxemburger Straße/Eifelwall	Die Planungen für den Einmündungsbereich sind abgeschlossen, ein Baubeschluss befindet sich zurzeit im Beratungslauf (s. Vorlagen-Nummer: 4397/2019).	II 2020	IV 2020	II 2021
15	Eifelwall	Der Planungsbeschluss befindet sich zurzeit im Beratungslauf (s. Vorlagen-Nummer: 4397/2019). Die Entwurfsplanung mit Bürgerbeteiligung wird dann in 2020 fortgeführt.	IV 2021	ab 2022	
16	Tunisstraße	Die Planung aus 2012 musste aufgrund neuer Vorgaben (u. a. Radverkehrskonzept Innenstadt) überarbeitet werden. Ein erweiterter Planungsbeschluss soll im zweiten Quartal 2020 eingeholt.		ab 2022	
17	Cäcilienstraße Lückenschluss Radverkehr	Die Ausführungsplanung ist in Bearbeitung, der Baubeschluss soll im zweiten Quartal 2020 eingeholt werden.		ab 2021	
18	Anpassung BWP City-Martinsviertel im Zuge des Verkehrskonzepts Altstadt	Das weitere Vorgehen befindet sich derzeit in der stadtinternen Abstimmung.			
19	Suevenstraße	Punkt 1 des Beschlusses wird im III. Quartal 2020 umgesetzt (Aufhebung halbseitiges Gehwegparken). Punkt 2: Schaffung Fahrradabstellanlagen: III.Quartal 2020.	III/2020		Punkt 1: III. Quartal 2020 Punkt 2: III. Quartal 2020
20	Ausweitung reiner Bewohnerparkplätze im BWP Nördlich-Neumarkt	Maßnahme ist bei der Verwaltung unbekannt. Es wird ein konkreter Beschluss benötigt.			

Anlage

Nummer	Maßnahme	Sachstand März 2020	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungs-termin
21	VK Altstadt -Kurzfristige Maßnahmen	Das weitere Vorgehen befindet sich derzeit in der stadtinternen Abstimmung.			
22	Neue Interimsbuslinie 171 geplant (Entlastungslinie für die Linie 159 bzw. Stadtbahnlinie	Die Inbetriebnahme erfolgte fristgerecht zum Fahrplanwechsel.	erfolgt		Fahrplanwechsel Dezember 2019

Legende:

- Maßnahme ist ausgebaut
- Maßnahme wird ausgebaut
- Maßnahme befindet sich in der Bauvorbereitung
- Maßnahme befindet sich in der Planungsphase
- Maßnahme ruht bzw. befindet sich in der Warteschlange