Risikobetrachtung zur Baumaßnahme Erweiterung der Gesamtschule Dellbrücker Mauspfad

Risikoklassen 0 / I / II / III / IV entspricht Eintrittswahrscheinlichkeit entfällt/ gering/ mittel/ groß/ erheblich

Risiko	Beschreibung	Bemerkung/Maßnahmen	Klasse	
Allgemeine Risiken				
Änderungen	Nachträgliche Planungsänderungen aufgrund neuer		I	
Gesetzgebung/Richtlinien;	Vorgaben.			
Vorgaben; z.B.:				
Barrierefreiheit, DIN				
Normen, BQAs Stadt Köln,				
EnEV				
Anlieger- und	Verzögerung im Baustart sowie Störungen im	Fortlaufende zeitnahe Information der Bürger.	III	
Bürgerbeschwerden	Bauablauf, ggf. Verkehrskonzept.			
Genehmigungsverfahren	Längere Laufzeit als angenommen, z.B. aufgrund von	Bereits 6 Monate für Genehmigungsverfahren	II	
Gebäude	weiteren zu beteiligenden Stellen, unvorhersehbare	im Vertrag berücksichtigt.		
	Anforderungen mit Konsequenzen auf			
	Planungsinhalte.			
Insolvenzrisiko	Projektpartner ÖPP		I	
Genehmigungsverfahren	Die geplante Baustraße zur Erschließung der	Damit die Baustelle erschlossen werden	IV	
Baustraße	Baustelle soll über eine asphaltierte Zuwegung im	kann, ist das Einverständnis der beteiligten		
	Bereich des Landschaftsschutzgebietes verlaufen.	Ämter(23, 67,57) unerlässlich.		
		Eine alternative Erschließung ist laut		
		aktuellem Stand nicht gegeben.		

Risikobetrachtung zur Baumaßnahme

Erweiterung der Gesamtschule Dellbrücker Mauspfad

Risiko	Beschreibung	Bemerkung/Maßnahmen	Klasse	
Risiken der Kostenermittlung				
Preissteigerungen	Indexierung im Projektvertrag berücksichtigt.		I	

Planungs- und Ausführungsrisiken				
Einhaltung	Risiko liegt beim Projektpartner ÖPP.		0	
Rahmenterminplan				
Nutzeränderungen	Geänderte Anforderungen durch		I	
	Schulverwaltungsamt oder Gesetzesänderungen.			
Schnittstellen Planung	Risiko liegt beim Projektpartner ÖPP.		0	
Vergabeverfahren	Risiko liegt beim Projektpartner ÖPP.		0	
Generell				
Vergaberisiko	Risiko liegt beim Projektpartner ÖPP.		0	
(Ausschreibung/ Vergabe)				
Qualitäten Bau	Risiko liegt beim Projektpartner ÖPP.		0	
Mehrfaches Freimessen	Risiko liegt beim Projektpartner ÖPP.		0	
Bauliche Risiken durch Ba	auen im Bestand			
Unwägbarkeiten Bestand	Bodenrisiko	Eine Baugrundvorerkundung liegt dem Bieter	II	
		bereits vor Abgabe des Angebotes vor.		
		Risiko bzgl. kontaminierter Böden beim ÖPP-		
		Partner.		

Risikobetrachtung zur Baumai	snanme				
Erweiterung der Gesamtschule Dellbrücker Mauspfad					
		Risiken bzgl. der Kampfmittelsondierung beim			
		AG.			