

Arbeitsvorgang	Dauer/Mo (Monate)	Vorgänger	Startdatum	Enddatum	2019					2020					2021					2022					2023							
					Jul.	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Okt.
Umlauf und Freigabe LPH 3 durch AG	12,50		01.07.2019	17.07.2020	[Gantt bar from Jul 2019 to Jul 2020]																											
Erstellung Bauantragsunterlagen LPH 4	1,68	1ES-3.00	17.04.2020	08.06.2020	[Gantt bar from Apr 2020 to Jun 2020]																											
Einreichung Bauantragsunterlagen	0,00	2	08.06.2020	08.06.2020	[Gantt bar at Jun 2020]																											
Ausführungsplanung LPH 5 Architekt	4,00	2ES+1.30	17.07.2020	18.11.2020	[Gantt bar from Jul 2020 to Nov 2020]																											
Ausführungsplanung LPH 5 Fachplaner	2,00	4ES-2.00	17.09.2020	18.11.2020	[Gantt bar from Sep 2020 to Nov 2020]																											
Ausschreibung Vergabe LPH 6/7 Architekt	10,00	4ES+1.00	18.12.2020	22.10.2021	[Gantt bar from Dec 2020 to Oct 2021]																											
Ausschreibung Vergabe LPH 6/7 Haustechnik	5,00	5ES+1.00	18.12.2020	21.05.2021	[Gantt bar from Dec 2020 to May 2021]																											
Ertelung Baugenehmigung	0,00	3ES+12.00	11.06.2021	11.06.2021	[Gantt bar at Jun 2021]																											
Teilrückbau und Schadstoffsanierung	2,00	8ES+1.60	02.08.2021	01.10.2021	[Gantt bar from Aug 2021 to Oct 2021]																											
Bauphase	15,00	9	01.10.2021	06.01.2023	[Gantt bar from Oct 2021 to Jan 2023]																											
Technische und behördliche Abnahmen, Mängelbeseitigung, Wiederherstellung Außenanlagen	2,00	10	06.01.2023	09.03.2023	[Gantt bar from Jan 2023 to Mar 2023]																											
Übergabe Objektcenter	0,00	11	09.03.2023	09.03.2023	[Gantt bar at Mar 2023]																											
Möbelierung	0,50	11	09.03.2023	24.03.2023	[Gantt bar from Mar 2023 to Apr 2023]																											
Bezugsfertigkeit	0,00	13	24.03.2023	24.03.2023	[Gantt bar at Mar 2023]																											

2023
Apr.
Apr.