

| Sortierzeile | Projektanzahl | AuftragsNR. Zf | Stadtbezirk | Schulform | Schule | Asset | Art des Auftrags | Gebäude | voraus- sichtliche Inbetrieb- nahme | Anzahl zusätzl. Schul- plätze | Anzahl zusätzl. Schul- plätze Sek. II | Prio | A-Z | Änderungshinweise |
|--------------|---------------|-------------------|-------------|----------------|---|-------|---|--|--|--|---|------|-----|---|
| 1 | 1 | 60 | 8 | GE | Adalbertstr. 17 | | General- oder Teilsanierung Planungsbeschl ss in Vorbereitung | Interim einer Aula in Leichtbauweise + HMDW + TH | IV-2020 III-2022 | | | 0 | | GI Aula + HMDW + TH wird nicht mehr umgesetzt und in LPH3 gestoppt. Einigung auf Errichtung Interim Aula in Leichtbauweise, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 2 | 2 | 91, 61 | 8 | GGG/ KGS HS | Albermannstr. 21 (Neugründung GS) / Falckensteinstraße 34 | A | Planungsbeschl ss in- Vorbereitung/ General- oder Teilsanierung 2. GU/TU-Paket | GI + Erweiterungsbau + TH- für eine 3-zügige Grundschule/ Trakt D, E, F-Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes + TH | 2027 | 300 | | A | 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Gebäudebezeichnung, Änderung Schulform, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 2 | 3 | 61 | 8 | HS GGG/KGS | Albermannstr. 21 | A | General- oder Teilsanierung 2. GU/TU-Paket | Trakt D, E, F-Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes + TH | 2027 | | | 0 | 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Schulform, Änderung Gebäude-bezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 3 | 4 | 1 | 7 | RS | Albert-Schweitzer-Str. 8/ Nachtigallenstr. 19-21 | | Baubeschluss | Erweiterungsbau inklusive Mensa zur gemeinsamen Nutzung | III-2020 Mensa: I-2022 GY: I-2022 RS: III-2022 | | | 0 | 0 | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 4 | 5 | 2, 146 | 1 | GY | Alte Wallgasse 10 Palmstr. | A | 1. GU/TU-Paket/ General- oder Teilsanierung | GI-Trakt A, B und Erweiterungsbau auf dem Grundstück Palmstr.1/ Generalsanierung des Bestandsgebäudes | IV-2022- I-2022/ III-2023 IV-2023 | 162 | 59 | 0 | 0 | GI Trakt A, B gestrichen, da in Auftragsnr. 146 enthalten/ Änderung Auftragsart, Änderung Gebäude- bezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 4 | 6 | 146 | 1 | GY | Alte Wallgasse 10 | A | General- oder Teilsanierung 1. GU/TU-Paket | Generalsanierung des Bestandsgebäudes | III-2023 IV-2023 | | | 0 | 0 | Änderung Auftragsart, Änderung Gebäude- bezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 5 | 7 | 93, 95, 147 | 3 | GE | Alter Militärring 96/ Teilstandort Berrenrather Str. 488 | A | Vorankündigung 2. GU/TU-Paket | Erweiterungsbau und Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes/ Umbau + GI-Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes | 2027 | | | A | 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 5 | 8 | 147 | 3 | GE | Alter Militärring 96 | A | General- oder Teilsanierung 2. GU/TU-Paket | Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes | 2027 | | | A | 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 5 | 9 | 95 | 3 | GE | Berrenrather Str. 488 Teilstandort Alter Militärring 96 | A | Vorankündigung 2. GU/TU-Paket | Umbau + GI-Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes | 2027 | 648 | 117 | A | 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 6 | 10 | 3 | 7 | KGS | Am Altenberger Kreuz 14 Siegburger Str. | | 1. GU/TU-Paket | Neubau 2-zügige Grundschule NST von Am Altenberger Kreuz Schulgebäude + TH | IV-2022 | 200 | | 0 | 0 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | GGG | Antwerpener Str. 19 | | General- oder Teilsanierung Neubau | | II-2025 I-2027 abhängig von Fertigstellung des Interims Kreutzerstr | | | 0 | 0 | Änderung Auftragsart, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 8 | 12 | 5 | 7 | FGE | Auf dem Sandberg 120 | | 1. GU/TU-Paket | Erweiterungsbau inkl. Ersatz von Fertigbaueinheiten | IV-2022 | | | 0 | 0 | |
| 9 | 13 | 6 | 1 | GGG | Balthasarstr. 87 | | General- oder Teilsanierung | Trakt A, B- Schulgebäude + TH | 2028 I-2030 abhängig von Fertigstellung Antwerpener Str. | | | 0 | 0 | Gebäudebezeichnung geändert, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 10 | 14 | 7 | 1 | KGS | Bernhard-Letterhaus-Str. 17 | | General- oder Teilsanierung | Trakt A, B, C, D, W Schulgebäude + TH | 2029 III-2032 abhängig von Fertigstellung Balthasarstr. | | | 0 | 0 | Änderung Gebäude- bezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| | neu- 248 | 5 | GY | | Blücher-Str. 15-17 | | Planungs- und Umbauftrag | Umbau ehem. Toilettenanlage in Unterrichtsräume und Bibliothek | III-2020-fertig | | | 0 | Z | neue Maßnahme, Räume für Zügigkeitserweiterung des Leonardo-Da-Vinci- Gymnasiums erforderlich, Maßnahme fertiggestellt |
| 11 | 15 | 131, 151 | 3 | GGG | Berrenrather Str. 352 | A | Vorankündigung 2. GU/TU-Paket/ General- oder Teilsanierung | Erweiterungsbau Ganztags und Erweiterung um 1 Zug auf dem Grundstück Kylburgstraße/ Neubau oder Generalsanierung der TH | 2027 | | | B | 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 11 | 16 | 151 | 3 | GGG | Berrenrather Str. 352 | A | General- oder Teilsanierung 2. GU/TU-Paket | Neubau oder Generalsanierung der TH | 2027 | | | B | 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 12 | 17 | 8 | 1 | FSE | Blumenthalstr. 10 | | General- oder Teilsanierung | Trakt A, B | 2025 I-2036 abhängig von Fertigstellung Bernhard- Letterhaus- Str. | | | 0 | 0 | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 13 | 18 | 9 | 7 | GGG | Breitenbachstr. 2 | | Baubeschluss | Abriss + Neubau Grundschulgebäude | IV-2020 II-2021 | | | 0 | 0 | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 14 | 19 | 10 | 9 | GE | Burgwiesenstr. 125 | | Baubeschluss | Neubau Naturwissenschaftshaus | IV-2020 II-2021 | | | 0 | 0 | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 15 | 20 | 11, 154 | 5 | GY | Castroper Str. 7 | A | Planungsauftrag/ General- oder Teilsanierung | Erweiterungsbau + TH/ Umfang der Sanierung wird zurzeit ermittelt | III-2023 III-2024/ wird noch aktualisiert | | | 0 | 0 | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 15 | 21 | 154 | 5 | GY | Castroper Str. 7 | A | General- oder Teilsanierung | Umfang der Sanierung wird zurzeit ermittelt | wird noch aktualisiert | | | 0 | 0 | |
| 16 | 22 | 96 | 9 | GE | Dellbrücker Mauspfad 198- 200 | | ÖPP | Erweiterungsbau | III-2024 II-2022 | | 117 | 0 | 0 | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |

| Sortierzeile | Projektanzahl | AuftragsNR 20 | Stadtbezirk | Schulform | Schule | Asset | Art des Auftrags | Gebäude | voraus- sichtliche Inbetrieb- nahme | Anzahl zusätzl. Schul- plätze | Anzahl zusätzl. Schul- plätze Sek. II | Prio A-Z | Änderungshinweise |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--|-------|---|--|--|--|---|-----------|--|
| 17 | 23 | 12 | 9 | GY | Düsseldorfer Str. 13 | | Baubeschluss | Erweiterungsbau Ganztag + TH | IV-2022 II-2021 (TH) | | | 0 | |
| 18 | 24 | 13 | 5 | GY | Escher Str. 247 | | 1. GU/TU-Paket | Erweiterungsbau + GI | III-2022 III-2024 | | | 0 | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 19 | 25 | 14 | 3 | RS | Euskirchener Str. 50 | | Baubeschluss | Erweiterungsbau Ganztag | II-2020 II-2021 | | | 0 | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 20 | 26 | 98 | 4 | GE | Fitzmauricestr. | | Planungsauftrag 2. GU/TU-Paket | Neubau max. 6/5-zügige Gesamtschule + 5 TH | 2027 | 972 | 293 | A 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| | 45 | 4 | GE | Frankstr.-26 | | | General- oder Teilsanierung | Gymnastikhalle | IV-2019 | | | 0 Z | Maßnahme fertiggestellt |
| 21 | 27 | 16 | 1 | GE | Frankstr. 26/ Teilstandort Serverinswall | | 1. GU/TU-Paket | Erweiterungsbau + 1 TH/ Neubau + 2 TH | III-2022 I-2023/ III-2022 | | 240 | 0 | Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 22 | 28 | 17 | 5 | GGG | Friedrich-Karl-Str. "Nippesbad" | | Planungsauftrag | Neubau 3-zügige Grundschule + TH | III-2023 I-2024 | 300 | | 0 | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 23 | 29 | 18 | 6 | GGG | Fühlinger Weg 7 Für GGS Lebensbaumweg | | Baubeschluss | Neubau 2-zügige Grundschule + TH | II-2020 II-2021 | | | 0 | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 24 | 30 | 20 | 2 | GGG | Gaedestr. 31 | | Planungsauftrag Baubeschluss | Neubau 3-zügige Grundschule + TH | IV-2024 IV-2022 | 300 | | 0 | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme, Änderung Auftragsart |
| 25 | 31 | 22 | 1 | GY | Georgsplatz 10 | | Baubeschluss | Erweiterungsbau + 3 TH | III-2022 I-2023 | | | 0 | Aktualisierung voraussichtliche |
| 26 | 32 | 23 | 1 | AGY | Gereonsmühlengasse 4 | | BAN | Umbau + GI | IV-2023 | | | 0 | |
| 27 | 33 | 24 | 1 | RS | Gereonswall 57 | | BAN | Realschule Grundschule Studienhaus KITA Mensa und Atelier | I-2020 IV-2020 - fertig IV-2019 III-2020 - fertig I-2020 IV-2020 - fertig IV-2019 IV-2020 - fertig I-2020 III-2021 | 54 | | 0 | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 28 | 34 | 69 | 1 | GGG | Gilbachstr. 20 | | General- oder Teilsanierung 2. GU/TU-Paket | Generalsanierung der Trakt A, B | 2027 | | | GI-4 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 29 | 35 | 71, 196 | 9 | GY | Graf-Adolf-Str. 59 Auslagerung Interim in Holweider Str. | A | General- oder Teilsanierung/ Planungsauftrag 2. GU/TU-Paket | Gesamte Schule + Auslagerung-Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes, Interim in Holweider Str./ Erweiterungsbau Ganztag | 2027 | | | GI-4 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Schule, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 29 | 36 | 196 | 9 | GY | Graf-Adolf-Str. 59 | A | Planungsauftrag 2. GU/TU-Paket | Erweiterungsbau Ganztag | 2027 | | | GI-4 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 30 | 37 | 197 | 6 | KGS | Gutnickstr. 35 | | Planungsauftrag 2. GU/TU-Paket | Erweiterungsbau | 2027 | 100 | | C 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 31 | 38 | 101, 161 | 8 | FS | Hachenburger Str. 11 | A | Planungsauftrag/ General- oder Teilsanierung 2. GU/TU-Paket | Erweiterungsbau/ Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes | 2027 | | | A 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Gebäudebezeichnung geändert, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 31 | 39 | 161 | 8 | FS | Hachenburger Str. 11 | A | General- oder Teilsanierung 2. GU/TU-Paket | Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes | 2027 | | | A 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Gebäudebezeichnung geändert, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 32 | 40 | 72 | 5 | GGG | Halfengasse 25 | | General- oder Teilsanierung | Trakt A + Umbau | II-2023 | | | 0 | |
| 33 | 41 | 25 | 1 | GY | Hansaring 56 Interim in Gereonsmühlengasse 4 | | BAN | Erweiterungsbau + GI | Bisher vorgesehen II- 2020; wird noch aktualisiert | | | 0 | |
| 34 | 42 | 73 | 7 | SZ | Heerstr.7 | | General- oder Teilsanierung 2. GU/TU-Paket | Trakt A, B, C, E-Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes | 2027 | | | GI-4 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 35 | 43 | 26 | 8 | HS | Helene-Weber-Platz 3 | | General- oder Teilsanierung | 2 TH | IV-2020- wird noch aktualisiert | | | 0 | Entscheidung über Sanierung oder Neubau ausstehend, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 36 | 44 | 27 | 4 | GGG | Heliosgelände | | Baubeschluss | Neubau 2-zügige Grundschule + 2 TH | III-2024 | 200 | | 0 | |
| 37 | 45 | 28 | 4 | GE | Heliosgelände | | Baubeschluss | Neubau 4/4-zügige Gesamtschule + 2 TH | III-2024 | 648 | 351 | 0 | |
| 38 | 46 | 162 | 7 | GGG | Hohe Str. 77-79 | | General- oder Teilsanierung 2. GU/TU-Paket | Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes + TH + Lehrschwimmbecken | 2027 | | | GI-2 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 39 | 47 | 29 | 7 | GY | Humboldtstr. 2-8 | | General- oder Teilsanierung | TH | I-2020 II-2021 | | | 0 | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 40 | 48 | 237, 75 | 1 | GE, RS | Im Hasental 41 | A | Machbarkeitsstudie/ General- oder Teilsanierung 2. GU/TU-Paket | Neubau von einer GE 4/4-Züge/ Trakt A-E, W Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes | 2027 | 648 | 234 | A 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Gebäude-bezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |

| Sortierzeile | Projektanzahl | AuftragsNR 20 | Stadtbezirk | Schulform | Schule | Asset | Art des Auftrags | Gebäude | voraus- sichtliche Inbetrieb- nahme | Anzahl zusätzl. Schul- plätze | Anzahl zusätzl. Schul- plätze Sek. II | Prio | A-Z | Änderungshinweise |
|--------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------------------|--|-------|---|---|---|--|---|-----------|-----|--|
| 40 | 49 | 75 | 1 | RS | Im Hasental 41 | A | General- oder Teilsanierung 2. GU/TU-Paket | Trakt A-E-W Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes | 2027 | | | 0 | | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 41 | 50 | 30 | 9 | GE | Im Weidenbruch 214 | | Baubeschluss | Neubau Gesamtschulgebäude Abriss Schulgebäude + Neubau 6 TH | II-2024 IV-2020 - fertig I-2022 IV-2024 | | | 0 | | Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 42 | 51 | 124.1 | 1 | GY | Innenstadt | | Suchauftrag | Neubau 4/6-züdiges Gymnasium | offen | 648 | 351 | 0 | | |
| 43 | 52 | 19 | 9 | RS | Fürstenbergstr. 26- Jan-Wellem-Str. 25 Lassallestr. | | ÖPP Los 3 | Erweiterungsbau GI Bestandsgebäude + WC-Trakt | IV-2020 - fertig II-2022 | | | 0 | | Änderung Schulbezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| | 34 | 8 | GY | Kantstr.-3 | | | Baubeschluss | Erweiterungsbau + 3 TH | I-2024 IV-2020 - fertig | | | 0 | | Maßnahme fertiggestellt |
| 44 | 53 | 76 | 8 | GY | Kantstr. 3 | | General- oder Teilsanierung | Trakt A, B ErwBau (2.400 qm) für G9 benötigt. In Machbarkeitsstudie für GI enthalten. | wird noch aktualisiert | | | GI-4 0 | | Maßnahme bereits in Bearbeitung, daher in Prio 0 verortet |
| 45 | 54 | 32 | 6 | RS | Karl-Marx-Allee 43 | | Planungsauftrag | Erweiterungsbau Ganztage + Fachräume | III-2024 2023 | | | 0 | | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 46 | 55 | 134 | 9 | GY | Kattowitzer Str. 52 | | Planungsauftrag 2. GU/TU-Paket | Erweiterungsbau inkl. 3 TH + UR | 2027 | | | B 0 | | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 47 | 56 | 34 | 4 | RS | Kolkrahenweg 65 | | Baubeschluss | Neubau Realschulgebäude + Sukzessiver Abriss + Neubau TH | II-2020 - fertig II-2020 IV-2021 (TH) | | | 0 | | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 48 | 57 | 35, 166 | 5 | GGG | Kretzerstr. 5-7 | A | 1. GU/TU-Paket/ General- oder Teilsanierung | Erweiterungsbau/ Umfang der Sanierung wird zurzeit ermittelt | IV-2022/ wird noch aktualisiert | 100 | | 0 | | |
| 48 | 58 | 166 | 5 | GGG | Kretzerstr. 5-7 | A | General- oder Teilsanierung | Umfang der Sanierung wird zurzeit ermittelt | wird noch aktualisiert | | | 0 | | |
| 49 | 59 | 109 | 7 | KGS | Kupfergasse 31 | | Planungsbeschlus- s-in- Vorbereitung 2. GU/TU-Paket | Erweiterungsbau | 2027 | 100 | | A 0 | | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 50 | 60 | 79 | 9 | KGS | Langemaß 21 | | General- oder Teilsanierung | TH + Schultoiletten | IV-2021 | | | GI-4 0 | | personalisiert, daher in Prio 0 verortet, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 51 | 61 | 36 | 9 | RS | Lassallestr. 59 Jan-Wellem-Str. (ehem. Fürstenbergstr.) | | ÖPP Los 3 | Erweiterungsbau GI Bestandsgebäude + WC-Trakt | IV-2020 - fertig II-2022 | | | 0 | | Änderung Schulbezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 52 | 62 | 38 | 3 | GY | Leybergstr. 1 | | 1. GU/TU-Paket | Erweiterungsbau + 3 TH | III-2024 IV-2021 | 162 | 60 | 0 | | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 53 | 63 | 111 | 1 | GGG | Lochnerstr. 13-15 | | Planungsauftrag Baubeschluss | Neubau Ganztage | I-2024 I-2022 | | | 0 | | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme, Änderung Auftragsart |
| 54 | 64 | 40 | 6 | GE | Merianstr. 11-15 | | General- oder Teilsanierung | Hauptgebäude + TH | III-2023 | | | 0 | | |
| 55 | 65 | 41 | 3 | GY | Neue Sandkaul 29 Friedensschule | | 1. GU/TU-Paket | Erweiterungsbau für ein 3/5-Gymnasium | 2022/2023 III-2022 | | | 0 | | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 56 | 66 | 42 | 5 | RS | Neusser Str. 421 | | General- oder Teilsanierung | Aula + TH | I-2022 I-2023 II-2024 (TH) II-2022 (TH) | | | 0 | | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 57 | 67 | 43 | 5 | BK | Niehler Kirchweg 118 (BK05) | | 1. GU/TU-Paket | Erweiterungsbau + Interim + 3 TH | IV-2023 | | | 0 | | |
| 58 | 68 | 44 | 5 | RS | Niehler Kirchweg 120 | | 1. GU/TU-Paket | Erweiterungsbau + GI | IV-2024 IV-2023 | | | 0 | | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 59 | 69 | 45 | 3 | GY | Nikolausstr. 51-53 | | Baubeschluss | Erweiterungsbau Ganztage + Fachräume | IV-2020 Ganztage: I- 2021 Fachräume: II- 2021 | | | 0 | | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 60 | 70 | 82, 175, 113 | 8 | HS GE, GGG/ KGS GS | Nürnberg Str. 10 NST von Adalbertstr., Schulstr. 51 NST von Ferdinandstr. | A | General- oder Teilsanierung/ Machbarkeitsstudie 2. GU/TU-Paket | Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes-Trakt A, B/ Neubau 2-zügige Grundschule Erweiterungsbau | 2027 | 100 | | GI-4 0 | | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Schulform, Änderung Schule, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 60 | 71 | 113 | 8 | GE GGG/ KGS GS | Nürnberg Str. 10 NST von Adalbertstr.- Schulstr. 51 | A | Machbarkeitsstudie 2. GU/TU-Paket | Neubau Gesamtschule Neubau 2-zügige Grundschule GI-Trakt A, B Erweiterungsbau | 2027 | 100 | | GI-4 0 | | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Schulform, Änderung Schule, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 60 | 72 | 175 | 8 | HS GE | Nürnberg Str. 10 | A | General- oder Teilsanierung 2. GU/TU-Paket | Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes | 2027 | | | GI-4 0 | | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Schulform, Änderung Schule, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 61 | 73 | 47 | 5 | KGS | Osterather Str. 13 | | General- oder Teilsanierung | TH | II-2024 I-2022 | | | 0 | | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 62 | 74 | 48 | 3 | GY | Ostlandstr. 39 | | ÖPP | Teilabriss + Neubau Schulgebäude, GI NW-Trakt + 7 TH | II-2022 | | | 0 | | |
| 63 | 75 | 50 | 4 | GE | Overbeckstr. 71-73 Interim für Helios | | General- oder Teilsanierung | Trakt A, B, C | IV-2049 Trakt A + C: III- 2020 - fertig Trakt B: II- 2021 | | | 0 | | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 64 | 76 | 114 | 4 | GE | Overbeckstr. 71-73 Interim für Helios | | Baubeschluss | Erweiterungsbau | IV-2023 | | | 0 | | |

| Sortierzeile | Projektanzahl | AuftragsNR 20 | Stadtbezirk | Schulform | Schule | Asset | Art des Auftrags | Gebäude | voraussichtliche Inbetriebnahme | Anzahl zusätzl. Schulplätze | Anzahl zusätzl. Schulplätze Sek. II | Prio A-Z | Änderungshinweise |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---|-------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| 65 | 77 | 83, 115 | 5 | GE | Paul-Humburg-Str. 13 zukünftige NST Ossietzkystr. | A | General- oder Teilsanierung/Planungsauftrag 2. GU/TU-Paket | Generalsanierung des Bestandsgebäudes Schulgebäude + TH/ Erweiterungsbau | 2027 | 324 | 59 | GI-4 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Gebäudebezeichnung, Änderung Schulbezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 65 | 78 | 115 | 5 | GE | Paul-Humburg-Str. 13 | A | Planungsauftrag 2. GU/TU-Paket | Erweiterungsbau GI-Schulgebäude + TH | 2027 | 324 | 59 | GI-4 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| | | 54 | 4 | BK | Perlegraben-104 BK-Humboldtstr. | | General- oder Teilsanierung | Trakt D + TH | I-2020 IV-2020 - fertig | | | 0 Z | Maßnahme fertiggestellt |
| 66 | 79 | 85, 119 | 2 | GE | Raderthalgürtel 3 | A | General- oder Teilsanierung/ Vorankündigung 2. GU/TU-Paket | Generalsanierung des Bestandsgebäude/ Erweiterungsbau | 2027 | 300 | 60 | GI-4 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 66 | 80 | 119 | 2 | GE | Raderthalgürtel 3 | A | Vorankündigung 2. GU/TU-Paket | Erweiterungsbau | 2027 | 324 | 59 | GI-4 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 67 | 81 | 86 | 4 | GY | Rochusstr. 145 | | General- oder Teilsanierung 2. GU/TU-Paket | Trakt A, B, C, D, (ggf. F) Generalsanierung des Bestandsgebäudes + ggf. Erweiterungsbau | 2027 | 180 | 59 | GI-4 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme, Änderung Schulplätze |
| 68 | 82 | 52 | 3 | GGG/ KGS | Statthalerhofallee | | Planungsauftrag | Neubau 3-zügige Grundschule + TH | IV-2024 IV-2022 | 300 | | 0 | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 69 | 83 | 39 | 2 | EGS | Sürther Feld | | 1. GU/TU-Paket | Neubau 5-zügiges Grundschulgebäude + 2 TH | I-2022 | 200 | | 0 | |
| 70 | 84 | 125 | 2 | GE | Sürther Str. 191 | | ÖPP | Erweiterungsbau | III-2022 II-2023 | 324 | 117 | 0 | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 71 | 85 | 53 | 8 | KGS | Thessaloniki-Allee Neubau für KGS Kapitelstr. Interim in Vietorstr. | | Planungsauftrag | Neubau 3-zügiges Grundschulgebäude + 2-1 TH | IV-2024 IV-2022 | 100 | | 0 | Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme, Änderung Bezeichnung Schule, Änderung Gebäudebezeichnung |
| 72 | 86 | 54, 126 | 9 | KGS | Thurner Str. 23/ NST Urnenstraße | A | General- oder Teilsanierung/ Planungsauftrag 2. GU/TU-Paket | Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäude + TH/ Erweiterungsbau Mensa + OGS | IV-2020, 2027 | | | 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Gebäude-bezeichnung wg. Erweiterung Sanierungsumfang, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme, Asset-Maßnahme |
| 72 | 87 | 126 | 9 | KGS | Thurner Str. 23 NST Urnenstraße | A | Planungsauftrag 2. GU/TU-Paket | Erweiterungsbau Mensa + OGS | 2027 | | | A 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme, Asset-Maßnahme |
| 73 | 88 | 185, 203 | 1 | GY | Thusneldastrasse 15-17 BK Deutzer Freiheit (BK06) | A | General- oder Teilsanierung/ Planungsauftrag 2. GU/TU-Paket | Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes/ Erweiterungsbau + TH BK06 (Umsetzung TH vorgesehen durch Erweiterung 2. GU/TU-Paket) | 2027 | | | GI-2 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 73 | 89 | 203 | 1 | GY | Thusneldastr. 15-17 BK Deutzer Freiheit (BK06) | A | Planungsauftrag 2. GU/TU-Paket | Erweiterungsbau + TH BK06 (Umsetzung TH vorgesehen durch Erweiterung 2. GU/TU-Paket) | 2027 | | | GI-2 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 74 | 90 | 70, 100 | 4 | GE, GGG | Tollerstraße 16/ Görlinger-Zentrum 45 Interim in Kolkrahenweg 8-10 | A | General- oder Teilsanierung/ Planungsbeschluss- in- Vorbereitung 2. GU/TU-Paket | Neubau oder Generalsanierung der Trakte A, B, D/ Neubau- 3-zügiges Grundschulgebäude + Erweiterungsbau Gesamtschule Tollerstr.16 | 2027 | 162 | 147 59 | GI-4 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme, Änderung Schulplätze |
| 74 | 91 | 100 | 4 | GGG | Görlinger-Zentrum 45 Interim in Kolkrahenweg 8-10 | A | Planungsbeschluss- in- Vorbereitung 2. GU/TU-Paket | Neubau- 3-zügiges Grundschulgebäude + Erweiterungsbau Gesamtschule Tollerstr.16 | 2027 | 162 | 147 59 | GI-4 0 | 2. GU-TU-Paket Änderung Auftragsart, Änderung Prio, Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme, Änderung Schulplätze |
| 75 | 92 | 55 | 1 | BK | Ulrichgasse 1-3 (BK11) | | General- oder Teilsanierung | Trakt A, B, F Schulgebäude + Werkstatt | II-2027 IV-2027 I-2028 | | | 0 | Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtliche Inbetriebnahme |
| 76 | 93 | 56 | 1 | GY | Vogelsanger Str. 1 | | Generalsanierung + Planungsauftrag | Generalsanierung Gesamtbestand Trakte A + B; Abriss Trakte C, D + E; Neubau Trakte D + E Erweiterungsbauten-NW + 2 TH (Abriss alte-Gymnastikhalle) | III-2028 | | | 0 | Änderung Gebäudebezeichnung |
| 77 | 94 | 57 | 3 | GE | Wasseramselweg 2 | | Planungsauftrag | Neubau + Interim 6/5-zügige Gesamtschule + TH + 3 TH | III-2024 | 972 | 293 | 0 | |
| 78 | 95 | 58 | 4 | KGS | Wilhelm-Schreiber-Str. 56 | | ÖPP | GI Bestandsgebäude + TH | II-2022 | | | 0 | |
| 79 | 96 | 59 | 3 | GY | Zusestr. | | 1. GU/TU-Paket | Neubau 3/5-zügiges Gymnasium + 3 TH | III-2022 | 486 | 293 | 0 | |
| 80 | 97 | 62, 92 | 9 | GGG/ KGS | Alte Wipperfürther Str. 49-51 | A | General- oder Teilsanierung/ Vorankündigung | TH/ Erweiterung Ganztags | | | | GI 1 | alphabetisch sortiert |
| 80 | 98 | 92 | 9 | GGG/ KGS | Alte Wipperfürther Str. 49-51 | A | Vorankündigung | Erweiterung Ganztags | | | | GI 1 | |
| 81 | 99 | 63 | 9 | TH | Bergischer Ring | | General- oder Teilsanierung | TH | | | | GI 1 | alphabetisch sortiert |
| 82 | 100 | 64 | 5 | GY | Blücher Str. 15-17 | | General- oder Teilsanierung | Trakt A | | | | GI 1 | alphabetisch sortiert |
| 83 | 101 | 65 | 9 | GGG | Buschfeldstr. 46 | | General- oder Teilsanierung | 2.-Rettungsweg-TH | | | | GI 1 | alphabetisch sortiert, Änderung Gebäudebezeichnung |
| 84 | 102 | 222 | 1 | HS ARS | Dagobertstr. 79 | | General- oder Teilsanierung | Hauptgebäude | | | | GI 1 | alphabetisch sortiert |
| 85 | 103 | 66 | 9 | GY | Düsseldorfer Str. 13 | | General- oder Teilsanierung | Trakt B, C | | | | GI 1 | alphabetisch sortiert |

| Sortierzeile | Projektanzahl | AuftragsNR. 2020 | Stadtbezirk | Schulform | Schule | Asset | Art des Auftrags | Gebäude | voraus-sichtliche Inbetrieb-nahme | Anzahl zusätzl. Schul-plätze | Anzahl zusätzl. Schul-plätze Sek. II | Prio A-Z | Änderungshinweise |
|--------------|---------------|---------------------|-------------|------------|--|-------|--|--|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|
| 86 | 104 | 67 | 4 | KGS | Everhardstr. 60 | | General- oder Teilsanierung | TH | | | | GI 1 | alphabetisch sortiert |
| 87 | 105 | 68 | 9 | GY | Genoveastr. 58-62 | | General- oder Teilsanierung | TH | | | | GI 1 | alphabetisch sortiert |
| 88 | 106 | 74 | 9 | KGS | Horststr. 1 | | General- oder Teilsanierung | TH | | | | GI 1 | alphabetisch sortiert |
| 89 | 107 | 77 | 8 | GGG/ KGS | Kapitelstr. 24-26 | | General- oder Teilsanierung | Schulgebäude | | | | GI 1 | alphabetisch sortiert |
| 90 | 108 | 78 | 1 | GY | Kartäuserwall 40 | | General- oder Teilsanierung | Trakt A, B, C | | | | GI 1 | alphabetisch sortiert |
| 91 | 109 | 80 | 8 | FLE FS | Martin-Köllen-Str. 1 NST von Hachenburger Str. | | General- oder Teilsanierung Neubau | Trakt A, B, C, D Schulgebäude | | | | GI 1 | alphabetisch sortiert, Änderung Schulform, Änderung Bezeichnung Schule, Änderung Auftragsart, Änderung Gebäudebezeichnung alphabetisch sortiert |
| 92 | 110 | 81 | 3 | GGG | Mommsenstr. 5-11 | | General- oder Teilsanierung | TH | | | | GI 1 | alphabetisch sortiert |
| 93 | 111 | 84 | 1 | BK | Perlegraben 101 BK Humboldtstr. | | General- oder Teilsanierung | Trakt A, B, C | | | | GI 1 | alphabetisch sortiert |
| 94 | 112 | 87 | 9 | HS | Tiefentalstr. 66 | | General- oder Teilsanierung | Schulgebäude | | | | GI 1 | alphabetisch sortiert |
| 95 | 113 | 88 | 3 | GGG | Wendelinstr. 64 | | General- oder Teilsanierung | TH | | | | GI 1 | alphabetisch sortiert |
| 96 | 114 | 89 | 9 | HS | Wuppertaler Str. 19 | | General- oder Teilsanierung | TH + Aula | | | | GI 1 | alphabetisch sortiert |
| 97 | 115 | 90 | 8 | KGS | Zehnthofstr. 22-24 | A | General- oder Teilsanierung | TH | | | | A GI 1 | Trennung der Asset- Maßnahme mit Auftragsnr. 129, da Maßnahme entfällt, Änderung Prio in GI1 (vormalige Prio) |
| 98 | 116 | 94 | 4 | GGG | Anna-Lindh-Str. | | Planungsauftrag | Neubau Teilstandort Grundschulgebäude | | 300 | | A | |
| 99 | 117 | 249 | 5 | GE | Bilderstöckchen Interim für GE Schmiedegasse | | Vorankündigung | Gesamtschule (Interim) | | | | A | Auftragsnr. eingetragen, alphabetisch sortiert |
| 100 | 118 | 250 | 4 | GGG/ KGS | Ehrenfeld | | Suchauftrag | Neubau von 9-Zügen Grundschule an 2 bis 4 Standorten | | 900 | | A | Auftragsnr. eingetragen, alphabetisch sortiert |
| 101 | 119 | 99 | 8 | KGS | Forststr. 20 | | Planungsauftrag | Erweiterungsbau Ganztags | | | | A | |
| 102 | 120 | 103 | 7 | GGG | Hauptstr. 432 | | Generalsanierung | Neubau oder Sanierung 4-zügiges Grundschulgebäude | | 100 | | A | gem. Schreiben vom 22.04.2020 von 402/21 innerhalb Prio A als 1. Maßnahme zu personalisieren |
| 103 | 121 | 104 | 8 | GGG/ KGS | Heßhofstr. 45 | | Machbarkeitsstudie | Erweiterungsbau | | 200 | | A | |
| 104 | 122 | 106 | 7 | GGG | Humboldtstr. 81 | | Machbarkeitsstudie | Erweiterungsbau | | 150 | | A | |
| 105 | 123 | 107 | 8 | GE | Kalk | | Suchauftrag | Grundstücksuche für 1 Gesamtschule | | 648 | 234 | A | |
| 106 | 124 | 108, 165 | 9 | GGG | Kopernikusstr. 40-42 | A | Planungsauftrag/ General- oder Teilsanierung | Erweiterungsbau Ganztags/ Bestandsgebäude inkl. TH | | | | A | |
| 106 | 125 | 165 | 9 | GGG | Kopernikusstr. 40-42 | A | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude inkl. TH | | | | A | |
| 107 | 126 | 110 | 3 | GY | Lindenthal | | Vorankündigung | Neubau 4/6-zügiges Gymnasium | | 648 | 351 | A | |
| | 112 | 8 | FS | | Martin-Köllen-Str. 1 NST von Hachenburger Str. | | Machbarkeitsstudie | Erweiterungsbau + GI-Trakt A, B, C, D Abriß und Neubau | | | | A X | Änderung Gebäude- bezeichnung, Maßnahme entfällt, da in Auftragsnr. 91 enthalten |
| 108 | 127 | neu! 262 | 9 | | Mülheim | | Suchauftrag | Grundstück ca. 15.000 qm für weiterführende Schule | | | | A | neue Maßnahme, Grundstück für weiterführende Schule notwendig |
| 109 | 128 | 116, 179 | 4 | KGS | Platenstr. 7-9 | A | Planungsauftrag/ General- oder Teilsanierung | Erweiterungsbau UR + TH/ Bestandsgebäude | | | | A | |
| 109 | 129 | 179 | 4 | KGS | Platenstr. 7-9 | A | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | A | |
| 110 | 130 | 117 | 8 | GY | Poll-Vingster-Straße | | Vorankündigung | Neubau 3/5-zügiges Gymnasium | | 486 | 293 | A | |
| 111 | 131 | 118 | 7 | GY | Porz | | Vorankündigung | Neubau 6/8-zügiges Gymnasium | | 972 | 468 | A | |
| 112 | 132 | 251 | 7 | GGG/ KGS | Porz-Elsdorf | | Vorankündigung | Neubau 2-zügige Grundschule | | 200 | | A | Auftragsnr. eingetragen |
| 113 | 133 | 120, 121, 141 | 2 | GY, GGG | Rondorf-Nord/ GGS 4/ GGS 2 | A | Vorankündigung | Neubau 4/6-zügiges Gymnasium/ Neubau 4-zügige Grundschule/ Neubau 2-zügige Grundschule | | 648 | 351 | A | |
| 113 | 134 | 121 | 2 | GGG | Rondorf-Nord GGS 4 | A | Vorankündigung | Neubau 4-zügige Grundschule | | 400 | | A | |
| 113 | 135 | 141 | 2 | GGG | Rondorf-Nord GGS 2 | A | Vorankündigung | Neubau 2-zügige Grundschule | | 200 | | A | |
| 114 | 136 | 122 | 5 | GE | Schmiedegasse | | Vorankündigung | Neubau einer Gesamtschule Interim GE Bilderstöckchen | | 648 | 234 | A | |
| 115 | 137 | 123 | 7 | GGG | Schmittgasse 66 | | Machbarkeitsstudie | Containeraufstellung Ganztag + UR | | | | A | |
| 116 | 138 | 124 | | GY | Stadtweit bevorzugt Nippes | | Suchauftrag | Neubau 4/6-zügiges Gymnasium | | 648 | 351 | A | |
| 117 | 139 | 127 | 1 | BK | Ulrichgasse 1-3 (BK11) | | Planungsauftrag | Neubau 2 TH | | | | A | |
| 118 | 140 | 128 | 4 | BK | Weinsbergstr. 72 (BK 20) | | Vorankündigung | Erweiterungsbau | | | | A | |
| | 129 | 8 | GGG | | Zehnthofstr. 22-24 | A | Machbarkeitsstudie | Erweiterungsbau | | 150 | | A X | Machbarkeitsstudie Erweiterungsbau entfällt. Ersatz aktuell durch Container später Modulbauweise; Trennung der Asset-Maßnahme mit Auftragsnr. 90 |
| 119 | 141 | 130 | 7 | GE | Zündorf-Süd 3 | | Vorankündigung | Neubau Gesamtschule | | 648 | 234 | A | |
| 120 | 142 | 132, 155 | 4 | RS | Dechenstr. 1 | A | Planungsauftrag/ General- oder Teilsanierung | Erweiterungsbau Ganztags/ Bestandsgebäude | | | | B | |
| 120 | 143 | 155 | 4 | RS | Dechenstr. 1 | A | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | B | |
| 121 | 144 | 133 | 1 | BK | Eitorfer Str. 18 (BK19) | | Planungsauftrag | Neubau Campus Deutz | | | | B | |
| 122 | 145 | 135 | 6 | SZ | Kreuzfeld Neuer Stadtteil | | Vorankündigung | Neubau Schulzentrum (GE, 2 Grundschulen, FS) | | 1392 | 234 | B | |
| 123 | 146 | 136, 200 | 9 | GE, GGG | Mülheim-Süd/ GGS 5 | A | Vorankündigung | Neubau 4/4-zügige Gesamtschule + 3 TH/ Neubau 5-zügige Grundschule + 2 TH | | 648 | 234 | B | |
| 123 | 147 | 200 | 9 | GGG | Mülheim-Süd GGS 5 | A | Vorankündigung | Neubau 5-zügige Grundschule + 2 TH | | 500 | | B | |
| 124 | 148 | 137 | 6 | GE | Netzestr./Holzheimer Weg | | Vorankündigung | Neubau Gesamtschule | | 648 | 117 | B | |
| 125 | 149 | 138 | 5 | GGG | Nibelungenstr. 50a | | Planungsauftrag | Erweiterungsbau Ganztags | | | | B | |
| 126 | 150 | 252 | 5 | GE | Nippes | | Vorankündigung | Neubau einer GE 6/5-Züge in Nippes | | 972 | 293 | B | Auftragsnr. eingetragen |
| 127 | 151 | 140 | 2 | GE | Parkstadt-Süd | | Vorankündigung | Neubau weiterführende Schule | | 972 | 293 | B | |

| Sortierzeile | Projektanzahl | AuftragsNR 20 | Stadtbezirk | Schulform | Schule | Asset | Art des Auftrags | Gebäude | voraus- sichtliche Inbetrieb- nahme | Anzahl zusätzl. Schul- plätze | Anzahl zusätzl. Schul- plätze Sek. II | Prio | A-Z | Änderungshinweise |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---|-------|---|---|--|--|---|------|------|---|
| 128 | 152 | 142, 186 | 6 | HS | Volkhovener Weg 140 | A | Planungsbeschluss in Vorbereitung/General- oder Teilsanierung | Erweiterungsbau Ganztag/ Umfang der Sanierung wird zurzeit ermittelt | | | | | B | Aktualisierung Gebäudebezeichnung, in Vorlage 2905/2019 keine Bezeichnung |
| 128 | 153 | 186 | 6 | HS | Volkhovener Weg 140 | A | General- oder Teilsanierung | Umfang der Sanierung wird zurzeit ermittelt | | | | | B | Aktualisierung Gebäudebezeichnung, in Vorlage 2905/2019 keine Bezeichnung |
| 129 | 154 | 143 | 8 | GGs | Wilhelm-Griesinger-Str. | | Vorankündigung | Neubau 3-zügige Grundschule | | 300 | | | B | |
| 130 | 155 | 144 | 9 | GGs | An St. Theresia 1 | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | | GI 2 | |
| 131 | 156 | 145 | 8 | GE | Adalbertstr. 17 | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | | GI 2 | |
| 132 | 157 | 148 | 5 | GGs/ KGS | Altonaer Str. 32 | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | | GI 2 | |
| 133 | 158 | 149 | 2 | GGs | Bernkastelerstr. 9 | | General- oder Teilsanierung | Umfang der Sanierung wird zurzeit ermittelt | | | | | GI 2 | |
| 134 | 159 | 150 | 3 | KGS | Berrenrather Str.179 | | General- oder Teilsanierung | TH | | | | | GI 2 | |
| 135 | 160 | 152 | 5 | FS | Brehmstr. 2 | | General- oder Teilsanierung | Umfang der Sanierung wird zurzeit ermittelt | | | | | GI 2 | |
| 136 | 161 | 153 | 9 | GE | Burgwiesenstr. 125 | | General- oder Teilsanierung | Schulgebäude | | | | | GI 2 | |
| 137 | 162 | 156 | 8 | GGs | Diesterwegstr. 67-69 | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | | GI 2 | |
| 138 | 163 | 157 | 1 | BK | Eumeniusstr. 4 (BK 06) | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | | GI 2 | |
| 139 | 164 | 158 | 9 | GE | Ferdinandstr. 43 | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | | GI 2 | |
| 140 | 165 | 159 | 3 | GGs | Geilenkircher Str. 52 | | General- oder Teilsanierung | TH | | | | | GI 2 | |
| 141 | 166 | 160 | 1 | HS | Großer Griechenmarkt 76 | | General- oder Teilsanierung | TH | | | | | GI 2 | |
| 142 | 167 | 163 | 3 | KGS | Im Kamp 14 | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | | GI 2 | |
| 143 | 168 | 164 | 4 | FGE | Kolkrahenweg 8-10 | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | | GI 2 | |
| 144 | 169 | 167 | 1 | GGs | Lochnerstr. 13-15 | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | | GI 2 | |
| 145 | 170 | 168 | 5 | KGS | Longericher Hauptstr. 83-85 | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | | GI 2 | |
| 146 | 171 | 169 | 9 | KGS | Luzerner Weg 72 | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | | GI 2 | |
| 147 | 172 | 170 | 2 | KGS/EGS | Mainstr. 75 | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | | GI 2 | |
| 148 | 173 | 171 | 1 | KGS | Mainzer Str. 30-40 | | General- oder Teilsanierung | Umfang der Sanierung wird zurzeit ermittelt | | | | | GI 2 | |
| 149 | 174 | 172 | 4 | KGS | Mengenicher Str. 28 | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | | GI 2 | |
| 150 | 175 | 173 | 9 | BK | Modemannstr. 25 (BK07) | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | | GI 2 | |
| 151 | 176 | 174 | 5 | GGs | Neusser Str. 605 | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | | GI 2 | |
| 152 | 177 | 176, 201 | 5 | KGS | Osterather Str. 13 | A | General- oder Teilsanierung/ Planungsauftrag | Bestandsgebäude/ Erweiterungsbau Ganztag | | | | | GI 2 | |
| 152 | 178 | 201 | 5 | KGS | Osterather Str. 13 | A | Planungsauftrag | Erweiterungsbau Ganztag | | 50 | | | GI 2 | |
| 153 | 179 | 177 | 9 | GGs | Peter-Griß-Str. 5 - 7 NST von Am Feldrain 10 | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | | GI 2 | |
| 154 | 180 | 178 | 1 | GGs | Pfälzer Str. 30-34 | | General- oder Teilsanierung | Umfang der Sanierung wird zurzeit ermittelt | | | | | GI 2 | |
| 155 | 181 | 181 | 9 | GGs | Ricarda-Huch-Str. 60 | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | | GI 2 | |
| 156 | 182 | 182 | 6 | GGs | Spörkelhof 7 | | General- oder Teilsanierung | Umfang der Sanierung wird zurzeit ermittelt | | | | | GI 2 | |
| 157 | 183 | 183 | 7 | GE | Stresemannstr. 36 | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | | GI 2 | |
| 158 | 184 | 184 | 2 | GY | Sürther Str. 55 | | General- oder Teilsanierung | TH | | | | | GI 2 | |
| 159 | 185 | 187 | 9 | GGs | Von-Bodelschwingh-Str. 24 | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | | GI 2 | |
| 160 | 186 | 188 | 1 | BK | Zugweg 48 | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | | GI 2 | |
| 161 | 187 | 189 | 1 | GGs | Zwirner Str. 15-17 | | General- oder Teilsanierung | Umfang der Sanierung wird zurzeit ermittelt | | | | | GI 2 | |
| 162 | 188 | 190 | 7 | | Am Krausbaum Schulreservfläche | | Schulreservfläche | Schulreservfläche | | | | | C | |
| 163 | 189 | 191 | 6 | GGs/ KGS | An den Kaulen 62-64 | | Machbarkeitsstudie | Erweiterungsbau Ganztag | | | | | C | |
| 164 | 190 | 192 | 2 | GGs | Annastr. 63 | | Vorankündigung | Erweiterungsbau | | 100 | | | C | |
| 165 | 191 | 193 | 2 | GGs/ KGS | Cäsarstr.21 | | Vorankündigung | Erweiterungsbau | | 150 | | | C | |
| 166 | 192 | 194 | 1 | GGs | Deutzer Hafen | | Vorankündigung | Neubau 5-zügige Grundschule | | 500 | | | C | |
| 167 | 193 | 97 | 1 | | Dr.-Simons-Str. Schulreservfläche | | Schulreservfläche | Schulreservfläche | | 486 | | | C | |
| 168 | 194 | 195 | 8 | GE | Frankfurter Str./Betriebshof | | Vorankündigung | Neubau Gesamtschule | | 900 | 293 | | C | |
| 169 | 195 | 198 | 5 | GGs | Halfengasse 25 | | Machbarkeitsstudie Planungsbeschluss in Vorbereitung | Erweiterungsbau | | | | | C | die MBS wurde erstellt, Änderung Auftragsart |
| 170 | 196 | 221 | 9 | GGs | Horststr. 1 | | Machbarkeitsstudie Planungsbeschluss in Vorbereitung | Neubau einer zusätzlichen 2-zügigen Grundschule am Schulstandort | | 200 | | | C | die MBS wurde erstellt, Änderung Auftragsart |
| 171 | 197 | 199 | 9 | GGs | Mülheim-Süd GGS 3 | | Vorankündigung | Neubau 3-zügige Grundschule + 2 TH | | 300 | | | C | |
| 172 | 198 | 202 | 1 | GGs | Parkstadt-Süd | | Vorankündigung | Neubau 2 Grundschulen mit 7 Zügen | | 700 | | | C | |
| 173 | 199 | neul 313 | 7 | GS | Schulstr. 23 | | Vorankündigung | Erweiterungsbau UR + OGS | | | | | C | neue Maßnahme! |
| 174 | 200 | 205 | 3 | KGS | Werthmannstr. Neubau für KGS Freiligrathstr. | | Vorankündigung | Neubau Grundschulgebäude | | | | | C | |
| 175 | 201 | 206 | 5 | GGs | Alzeyer Str. 12 | | Planungsbeschluss in Vorbereitung | Erweiterungsbau Ganztag | | | | | D | |
| 176 | 202 | 208 | 6 | GGs | Ernstbergstr. 2 | | Planungsauftrag | Erweiterungsbau Ganztag | | | | | D | |
| 177 | 203 | 209 | 9 | GGs/ KGS | Holweide/Dellbrück | | Vorankündigung | Neubau 2-zügige Grundschule | | 200 | | | D | |
| 178 | 204 | 207 | 6 | BK | Kreuzfeld Neuer Stadtteil | | Vorankündigung | Neubau eines BKs | | | | | D | |
| 179 | 205 | 210 | 2 | RS | Kuckucksweg 4 | | Planungsauftrag | Erweiterungsbau Ganztag | | | | | D | |

| Sortierzeile | Projektanzahl | AuftragsNR 20 | Stadtbezirk | Schulform | Schule | Asset | Art des Auftrags | Gebäude | voraus-sichtliche Inbetrieb-nahme | Anzahl zusätzl. Schul-plätze | Anzahl zusätzl. Schul-plätze Sek. II | Prio A-Z | Änderungshinweise |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---|-------|--------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|--|
| 180 | 206 | 211 | 9 | KGS | Langemaß 21 | | Vorankündigung | Erweiterungsbau Ganztag | | | | D | |
| 181 | 207 | 212 | 1 | GY | Löwengasse Georgsplatz 10 Severinstr. 241 | | Vorankündigung | Neubau Teilstandort | | | | D | |
| 182 | 208 | 213 | 8 | GGG/ KGS | Madausgelände | | Vorankündigung | Neubau 2-zügige Grundschule | | 200 | | D | |
| 183 | 209 | 214 | 4 | GGG | Nussbaumer Str. 254-256 | | Vorankündigung | Erweiterungsbau Ganztag + UR | | | | D | |
| 184 | 210 | 215 | 9 | | Schlagbaumsweg Schulreservelfläche | | Schulreservelfläche | Schulreservelfläche | | | | D | |
| 185 | 211 | 216 | 8 | KGS | Volberger Weg 14 17 | | Vorankündigung | Erweiterungsbau | | 50 | | D | Änderung Hausnr. |
| 186 | 212 | 217 | 7 | GGG/ KGS | Zündorf Süd 1 | | Vorankündigung | Neubau 4-zügige Grundschule | | 400 | | D | |
| 187 | 213 | 218 | 7 | GGG/ KGS | Zündorf Süd 2 | | Vorankündigung | Neubau 2-zügige Grundschule | | 200 | | D | |
| 188 | 214 | 219 | 8 | KGS | Fußfallstr. 55 | | Planungsauftrag | Neubau 2 TH | | | | TH | |
| 11 | 15 | neu! 248 | 5 | GY | Blücher Str. 15-17 | | Planungs- und Umbauftrag | Umbau ehem. Toilettenanlage in Unterrichtsräume und Bibliothek | III-2020 - fertig | | | Ø Z | neue Maßnahme, Räume für Zügigkeitserweiterung des Leonardo-Da-Vinci-Gymnasiums erforderlich, Maßnahme fertiggestellt |
| 21 | 219 | 15 | 1 | GE | Frankstr. 26 | | General- oder Teilsanierung | Gymnastikhalle | IV-2019 | | | Ø Z | Maßnahme fertiggestellt |
| 45 | 54 | 31 | 8 | GY | Kantstr. 3 | | Baubeschluss | Erweiterungsbau + 3 TH | I-2021 IV-2020 - fertig | | | Ø Z | Maßnahme fertiggestellt |
| 1 | 81 | 51 | 1 | BK | Perlengraben 101 BK Humboldtstr. | | General- oder Teilsanierung | Trakt D + TH | I-2020 IV-2020 - fertig | | | Ø Z | Maßnahme fertiggestellt |
| 108 | 127 | 112 | 8 | FS | Martin-Köllen-Str. 1 NST von Hachenburger Str. | | Machbarkeitsstudie | Erweiterungsbau + GI-Trakt A, B, C, D Abriss und Neubau | | | | A X | Änderung Gebäudebezeichnung, Maßnahme entfällt, da in Auftragsnr. 91 enthalten |
| 122 | 144 | 129 | 8 | GGG | Zehnthofstr. 22-24 | A | Machbarkeitsstudie | Erweiterungsbau | | 150 | | A X | Machbarkeitsstudie Erweiterungsbau entfällt. Ersatz aktuell durch Container später Modulbauweise; Trennung der Asset-Maßnahme mit Auftragsnr. 90 |
| 220 | 220 | 37 | 9 | GGG | Leuchterstr. 25 | | Baubeschluss | Erweiterungsbau Ganztag | II-2019 | | | Z | Maßnahme fertiggestellt |
| 221 | 221 | 46 | 5 | GE | Ossietykstr. 2 Interim in Paul-Humburg-Str. | | Baubeschluss | Neubau 4/4-zügige Gesamtschule + 3 TH | III-2019 | | | Z | Maßnahme fertiggestellt |
| 222 | 222 | 49 | 4 | GY | Ottostr. 87 | | Baubeschluss | Erweiterungsbau | I-/2019 | | | Z | Maßnahme fertiggestellt |
| 223 | 223 | 180 | 9 | GE | Rendsburger Platz 1 | | General- oder Teilsanierung | Bestandsgebäude | | | | Z | Maßnahme fertiggestellt |
| 224 | 222 | 102 | 5 | GGG | Halfengasse 25 | | Planungsauftrag | Umbau + GI-Trakt A | | | | X | Entfällt, da Umbau bereits mit GI erfolgen wird; in Zeilennr. 72 integriert. |
| 225 | 223 | 105 | 4 | GY/GE | Hugo-Eckener-Str. Interim für Fitzmauricestr. | | Vorankündigung | Interim für Sek. I für max. 6 Züge weiterführende Schule | | | | X | Maßnahme ist zu streichen - siehe Schulausschuss am 05.11.2018 Text - entfällt - möglicherweise - siehe Schulausschuss am 05.11.2018" bei Gebäudegestrichen |
| 226 | 224 | 139 | 5 | FS | Pailenbergstr. | | Vorankündigung | Umbau/GI | | | | X | Maßnahme nicht umzusetzen, daher zu streichen. |
| 227 | 225 | 204 | 4 | GY | Vogelsanger Str. 1 | | Planungsauftrag | Erweiterungsbau GI-Schulgebäude | | | | X | Siehe Ratsbeschluss vom 14.02.2019, Anlage 5 (Vorlagen-Nr. 3648/2018) - GI und Erweiterungsbau zusammengefasst |