


Köln, Römerturm

Anlage 6

ARBEITSABLAUF



- 1) Abbau vorhandener Abstützung durch  
[Redacted]
- 2) Aufbau Gerüst ohne Verankerung einschließlich
  - Wetterschutzdach
  - Tunnel für Fußgänger
  - Genehmigung bei der Stadt Köln
  - Baustellenabspernung
  - Einbruchschutz
  - Baustelleneinrichtung
- 3) Aufbau Notabstützung (Holzkorsett)
- 4) Vorbehandlung Mauerwerk durch Restaurator  
(Unter Unterlegscheibe)
- 5) Einbau Verankerungen (abschnittsweise)  
zwischen Holzabstützung
- 6) Abbau Holzabstützung (Korsett)

Firma [Redacted]

Gerüstbauer

Zimmermann

Restaurator

Stahlbauer

Zimmermann



- |  |             |
|--|-------------|
| 7) Ergänzung Gerüste,<br>um Abstand zwischen Gerüst und Mauerwerk<br>zu verringern einschließlich innerer Brüstung | Gerüstbauer |
| 8) Ergänzung restlicher Anker  | Stahlbauer  |
| 9) Abbau Gerüste und Baustelleneinrichtung   | Gerüstbauer |

Aufgestellt, Köln den 07.10.2020 Le/lk  
(Projekt-Nr. 1875)

