

## Sachstandsbericht

### **Antrag der SPD-Fraktion, betr.: Vorgezogener Bau der Kindertagesstätte am Butzweilerhof bis 2019**

Die Bezirksvertretung beschließt, das Bauvorhaben Kindertagesstätte am Butzweilerhof vorzuziehen und bereits im Jahr 2019 bezugsfertig fertig zu stellen. Sollte die Fertigstellung durch konventionelle Bauweise bis zu diesem Zeitpunkt nicht möglich sein, sollte der Bedarf, der jetzt vorhanden ist, durch die Aufstellung entsprechender Container gedeckt werden.

Status  in Bearbeitung  
 erledigt

#### **Aktueller Bearbeitungsstand:**

Die Verwaltung hat in der Sitzung am 03.12.2018 per Mitteilung 3715/2018 folgendes mitgeteilt:

Die im Antrag genannte Kindergarteneinrichtung wird durch einen Investor errichtet. Der Bauantrag hierfür befindet sich in Vorbereitung und soll noch in diesem Jahr gestellt werden. Mit dem Baubeginn wird, in Abhängigkeit von der zu erteilenden Baugenehmigung, im II. Quartal 2019 gerechnet, die bauliche Fertigstellung soll bis zum II. Quartal 2020 erfolgen.

Eine Fertigstellung der Einrichtung im Jahr 2019 ist, bei einer voraussichtlichen Bauzeit von einem Jahr, nicht möglich.

Für die von der BV alternativ vorgeschlagene Container Lösung müsste, wenn ein Standort hierfür vorhanden ist, zunächst auch ein Bauantrag gestellt werden. Weiter müssten entsprechende Container beschafft und aufgebaut werden, mit der hierfür erforderlichen Erschließung und der Verlegung der entsprechenden Anschlüsse für Strom, Wasser etc.

Dies wäre nicht schneller zu realisieren als der Bau der „festen“ Einrichtung.

#### **Nächste Schritte:**

Die Bezirksvertretung Ehrenfeld hat den Beschluss im Jahresbericht 2018 als erledigt betrachtet.

#### **Der nächste Sachstandsbericht ist geplant für den:**

entfällt