

Anlage

Nummer	Maßnahme	Projektüber- gabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungs- termin	Sachstand März 2022
1	Magnusstraße	IV /2019	2020	I. Quartal 2022	Die Maßnahme ist fertig gestellt.
2	Christophstraße	IV /2019	2021	I. Quartal 2022	Die Maßnahme ist fertig gestellt.
3	ExWoSt Fußverkehrscheck				Der Abschlussbericht wurde fertiggestellt und das ExWoSt-Projekt konnte erfolgreich beendet werden. Im Konzept enthaltene kurzfristige Maßnahmen wie das Freihalten von Sichtbeziehungen und die Optimierung einer Querung für zu Fuß Gehende konnten umgesetzt werden. Die Umsetzung weiterer Maßnahmen wird im laufenden Verwaltungsprozess geprüft. Die Bezirksvertretung Innenstadt wurde hierüber im Runden Tisch Radverkehr informiert.
4	Riehler Straße				Die Maßnahme ist im 1. Quartal 2022 abgeschlossen worden.
5	Suevenstraße				Punkt 1, Gehwegparken: 3. Quartal 2022 Punkt 2, Fahrradabstellanlagen: Der Beschluss wurde in das Arbeitsprogramm aufgenommen. Im nächsten Schritt werden die Möglichkeiten und der Bedarf überprüft und verwaltungsintern abgestimmt. Punkt 3: Die Einrichtung einer Einbahnstraße für die Suevenstraße und die Alarichstraße würde bei den vorhandenen Fahrbahnbreiten keine Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeiten erzielen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich die Geschwindigkeiten noch erhöhen würden. Die geplante Neuordnung des ruhenden Verkehrs könnte eine Maßnahme zur Geschwindigkeitsreduzierung darstellen.
6	Ringe Kernbereich	IV /2019 - Vorplanung II-IV / 2020 - Ausführungs- planung	25.04.22	2023	Ende 2021 wurde die Firma Widdig Straßenbau mit den Arbeiten zur fahrradfreundlichen Umgestaltung der Kölner Ringe beauftragt. Baubeginn war der 25.04.2022. Die Bauzeit beträgt ca. 1 Jahr.
7	linksrheinischer Rheinboulevard	II 2020	II 2021	IV 2022	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2022 vorgesehen.
8	Treppe Pipinstraße	II/2019	II/ 2020	IV/ 2022	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2022 vorgesehen.
9	VIA CULTURALIS - Gürzenichstraße	II 2020	IV 2022	II 2023	Im Dezember 2021 wurde der Auftrag zur Maßnahme vergeben. Baustart: 7.4.22.
10	Luxemburger Straße/Eifelwall	II 2020	III 2022		Baustart: 28.03.2022

Anlage

Nummer	Maßnahme	Projektüber- gabe von Planung an Ausbau	voraussicht-licher Ausbaubeginn	voraussicht-licher Fertigstellungs- termin	Sachstand März 2022
11	Gummersbacher Straße	III 2020			Ein Ortstermin mit der Lanxess-Arena und der BV1 erfolgte am 14.02.22. Weil Uneinigkeit bzgl. der Planung besteht, soll ein "Kolloquium" mit Lanxess-Arena, BV1, BV8, VA und Verwaltung durchgeführt werden.
12	Eifelwall	2022	ab 2023	2024	1. Workshop Fahrradstraßen mit Verbänden hat im Oktober 2021 stattgefunden; Abschlusswork-shop ist für das 2. Quartal 2022 geplant.
13	Cäcilienstraße Lückenschluss Radverkehr				Maßnahme wird in der bisher geplanten Form nicht weiterverfolgt. Aufgrund der aktuellen Beschlusslage (s. VA 23.11.2021, AN/2374/2021) und der damit geänderten Rahmenbedingungen wird der Abschnitt in die Planungen der Maßnahme Ost- West-Achse für den Radverkehr integriert.
14	Tunisstraße				Maßnahme ist aufgrund von nicht vorhandenen Personalkapa-zitäten bis auf Weiteres zurückgestellt.
15	Konrad-Adenauer -Ufer/ Sanierung Fahrbahn				Aufgrund anderer vorgezogener Maßnahmen, muss die Maßnahme bis in das Jahr 2023 verschoben werden.
16	Perlengraben				Aufgrund anderer vorgezogener Maßnahmen, muss die Maßnahme bis in das Jahr 2023 verschoben werden.

Legende:

	Maßnahme ist ausgebaut
	Maßnahme wird ausgebaut
	Maßnahme befindet sich in der Bauvorbereitung
	Maßnahme befindet sich in der Planungsphase
	Maßnahme ruht bzw. befindet sich in der Warteschlange