




Anlage


Nummer	Maßnahme	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungs-termin	Sachstand Mai 2022
1	Ackerstr. (in Verbindung mit Kanalsanierung StEB)		II 2022	II 2023	Die Kanalbauarbeiten wurden beauftragt, die Ausführung wird ab April/Mai 2022 erfolgen. Im Anschluss werden die Straßenbauarbeiten ab Quartal IV 2022 bis II 2023 durchgeführt.
2	Dellbrücker Marktplatz				Die Ausführungsplanung wird erstellt. Der Baubeschluss wird im IV. Quartal 2022 eingeholt werden.
3	Frankfurter Straße von Heidelberger Straße bis Montanusstraße	II 2024	II 2025	IV 2028	Die Beauftragung des Planungsbüros erfolgt II/2022.
4	Bergisch Gladbacher Straße / Steyler Straße	I/2022			Nachdem die Vorlage für den Baubeschluss im Verfahren gestoppt wurde, werden die heutigen Verkehrszahlen durch eine neue Verkehrszählung überprüft. Die Zählung ist beauftragt.
5	Heidkampstraße				Kein neuer Sachstand.
6	Kreisverkehr Colonia Allee/Ostmerheimer Straße				Die Planung wird im Rahmen der gesetzten Prioritäten bearbeitet. Ein Planungsbeginn ist nicht vor dem Jahr 2024 ff zu erwarten.
7	Kunsthofstraße				Die Planung wird im Rahmen der gesetzten Prioritäten bearbeitet. Ein Planungsbeginn ist nicht vor dem Jahr 2024 ff zu erwarten.


Legende:

 Maßnahme ist ausgebaut

 Maßnahme wird ausgebaut

 Maßnahme befindet sich in der Bauvorbereitung

 Maßnahme befindet sich in der Planungsphase

 Maßnahme ruht bzw. befindet sich in der Warteschlange