






Anlage

Nummer	Maßnahme	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungstermin	Sachstand Mai 2022
1	Radweg Niehler Gürtel, einschließlich der drei vorgezogenen Maßnahmen am Niehler und Mauener Gürtel (siehe 1627/2021)	1. Mauener Gürtel/Geldernstraße II 2022 2. Kempener Straße II 2022 3. Zw. Duisburger und Amsterdamer Straße II 2022	1. Mauener Gürtel/Geldernstraße III/IV 2022 2. Kempener Straße IV 2022 3. Zw. Duisburger und Amsterdamer Straße IV 2022/ I 2023	1. Mauener Gürtel/Geldernstraße III/IV 2022 2. Kempener Straße IV 2022 3. Zw. Duisburger und Amsterdamer Straße I/2023	1. Mauener Gürtel/Geldernstraße Anordnungsverfahren 2. Kempener Straße Mitzeichnungsverfahren 3. Zw. Duisburger und Amsterdamer Straße Abstimmungsverfahren
2	Kreisverkehr Neusser/Kempener Straße/Auerstraße	III/2023	III/2024	III/2025	Die Entwurfsplanung wird bearbeitet. Die Verwaltung beabsichtigt, der Bezirksvertretung Nippes die aktuelle Planung in einem Fachgespräch im III. Quartal 2022 vorzustellen. Der Baubeschluss ist für das IV. Quartal 2022 terminiert.
3	Neugestaltung Neusser Straße (zwischen Niehler Kirchweg und Innerer Kanalstraße)	IV/2024	IV/2025	IV/2026	Die Vorentwurfsplanung wird bearbeitet. Die Verwaltung beabsichtigt, der Bezirksvertretung Nippes die aktuelle Planung in einem Fachgespräch im III. Quartal 2022 vorzustellen.
4	Fahrrad- und Lastenradstellplätze (AN/2230/2021, AN/0796/2021, 2823/2020)				Die beschlossenen Standorte sind in das stadtweite Arbeitsprogramm aufgenommen und werden entsprechend der Kapazitäten geprüft und umgesetzt.
5	Neugestaltung Kreuzungsbereich Amsterdamer Straße/Xantener Straße	IV/2022	III/2023	IV/2023	Die Ausführungsplanung wurde auf der Grundlage des Beschlusses der Bezirksvertretung Nippes vom 03.12.2021 überarbeitet. Die Markierungs- und Beschilderungsplanung wurde am 16.03.2022 angeordnet. Ergänzend wird der Deckenhöhenplan erstellt.
6	Niehler Straße von Innerer Kanalstraße bis Friedrich-Karl-Straße (4 Abschnitte)	1. Abschnitt: derzeit nicht bezifferbar	1. Abschnitt: Baubeginn frühestens ein Jahr nach Planübergabe.	1. Abschnitt: Bauzeit ca. ein Jahr	1. Abschnitt: Kein neuer Sachstand
		2. Abschnitt: III/2026	2. Abschnitt: Baubeginn frühestens II/2027	2. Abschnitt: Bauzeit ca. ein Jahr	2. Abschnitt: Kein neuer Sachstand.
		3. Abschnitt: III/2026	3. Abschnitt: Baubeginn frühestens II/2027	3. Abschnitt: Bauzeit ca. ein Jahr	3. Abschnitt: Kein neuer Sachstand.
		4. Abschnitt: III/2022	4. Abschnitt: Baubeginn frühestens ein Jahr nach Planübergabe.	4. Abschnitt: Bauzeit ca. ein Jahr	4. Abschnitt: Aktuell erfolgt eine Plananpassung (Niehler Kirchweg-Scheibenstraße) nach Abstimmung über die Ausgestaltung der Einmündungsbereiche (Hinweis der Polizei). Planübergabe für III/22 vorgesehen.

Anlage

Nummer	Maßnahme	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungstermin	Sachstand Mai 2022
7	Lichtsignalanlage an der Amsterdamer /Friedrich-Karl-Straße				Die Signalplanung wird in Abhängigkeit der Straßenplanung erfolgen.
8	Emdener Straße – Beseitigung einer Gefahrenstelle und Herstellung einer Radwegeverbindung zwischen Niehl und Merkenich (siehe AN/1763/2021)				<u>Beseitigung einer Gefahrenstelle:</u> Die stillgelegten Gleise werden noch im 2. Quartal 2022 entfernt werden. <u>Herstellung einer Radwegeverbindung:</u> kein neuer Sachstand.
9	Umgestaltung der Kempener Straße	III/2027	III/2028	I/2030	Bei den Abstimmungen zwischen der Bezirksvertretung Nippes und der Verwaltung in der aktuellen Legislaturperiode zeigte sich, dass der bisherige Vorentwurf zur Umgestaltung der Neusser Straße nicht mehrheitsfähig ist. Daher wird eine Neuausrichtung der Planungsgrundsätze erforderlich. Der weitere Projektablauf ist u. a. davon abhängig, zu welchem Ergebnis die weiteren politischen und verwaltungsinternen Abstimmungen führen werden und wann dies geschieht. Darauf aufbauend wird die Verwaltung einen Zeitplan erarbeiten.
10	Generalsanierung der Neuen Kempener Straße	IV/2023	III/2024	III/2025	Die weitere Planungsbearbeitung erfolgt ab dem I. Quartal 2023.

Legende:

	Maßnahme ist ausgebaut
	Maßnahme wird ausgebaut
	Maßnahme befindet sich in der Bauvorbereitung
	Maßnahme befindet sich in der Planungsphase
	Maßnahme ruht bzw. befindet sich in der Warteschlange