






Anlage

Nummer	Maßnahme	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungs-termin	Sachstand Mai 2022
1	Rolshover Straße/Kalker Hauptstraße Umgestaltung aufgrund Umzug AWB				Die Maßnahme wurde umgesetzt.
2	Frankfurter Straße/Höhenberger Straße/Höhenberger Ring Erneuerung der LSA Nr. 8834				Die Maßnahme wurde umgesetzt.
3	Alter Deutzer Postweg: Errichtung Geh- und Radweg		ab KW 23/2022	Ende August 2022	Aufgrund der Brückenerneuerung an der Frankfurter Straße (über die A4) wurde der Hardtgenbuscher Kirchweg als Umleitungsstrecke genutzt. Der Kreuzungsumbau Alter Deutzer Postweg/Hardtgenbuscher Kirchweg erfolgt voraussichtlich zwischen 06.06.2022 - 31.08.2022.
4	Astrid-Lindgren-Allee		IV/2022	IV/2023	Die Bauvorbereitung läuft.
5	erstmaliger endgültiger Ausbau der Abshofstr.				Die Umsetzung des reduzierten Straßenbaumaßnahmen ist abhängig von der Sanierung der Stützwand des Baches. Der gemeinsame Baubeschluss wird durch das Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau voraussichtlich im Jahr 2023 eingeholt.
6	Kreisverkehr Hans-Schulten-Str./Dattenfelder Str.: Errichtung Kreisverkehr	IV/2022	III/2023	I/2024	Derzeit wird der Baubeschluss erstellt und mit der Finanzierung durch die Politik freigegeben. Eine Übergabe an die Ausbauabteilung ist für Ende 2022/Anfang 2023 geplant. Der Baubeschluss soll im 3. oder 4. Quartal 2022 eingeholt werden.
7	Fahrradschutzstreifen Gummersbacher Str. und im Bereich der nordwestlichen Einmündung der Straße des 17. Juni: Aufbringung von Fahrradschutzstreifen und einer roten Fahrbahnmarkierung gem. Beschlüssen (AN/1115/2014; AN/0268/2018)				Es müssen noch Abstimmungen mit der Lanxess-Arena durchgeführt werden. Eine Beschlussvorlage ist in Vorbereitung.
8	Neugestaltung der Steprathstr.: Gesamtumgestaltung gem. Beschluss (AN/0603/2018)				Ein erstes Fachgespräch mit der Politik fand 2021 statt. Das Vergabeverfahren an ein externes Planungsbüro ist gestartet.
9	Neubrücker Ring/Rather Kirchweg: Einrichtung Kreisverkehr				Die Maßnahme musste wegen Personalmangel zurückgestellt bzw. verschoben werden.
10	Ostmerheimer Str.: Erhaltungsprogramm (Instandsetzung der Fahrbahn zw. Fußfallstr. und KVB Betriebshof)		III/2023	IV/2023	Die Maßnahme musste wegen Personalmangel zurückgestellt bzw. verschoben werden.

Anlage

Legende:

-  Maßnahme ist ausgebaut
-  Maßnahme wird ausgebaut
-  Maßnahme befindet sich in der Bauvorbereitung
-  Maßnahme befindet sich in der Planungsphase
-  Maßnahme ruht bzw. befindet sich in der Warteschlange