

Sachstandsbericht

Prüfung des Zeitbedarf der Sanierungsmaßnahmen der Mehrzweckhalle der Anne-Frank Gemeinschaftsgrundschule in Rondorf

Beschluss der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 20.04.2015

8.1.10 Zeitplan für die Sanierung der Mehrzweckhalle der Anne-Frank Gemeinschaftsgrundschule in Rondorf, AN/0529/2015

Beschluss:

Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob der Zeitbedarf für die Sanierungsmaßnahmen der Mehrzweckhalle der Anne-Frank Gemeinschaftsgrundschule aus heutiger Sicht die Durchführung von Karnevalsveranstaltungen in der Session 2015/2016 gefährdet und den vorgesehenen Zeitplan der BV schriftlich vorzustellen.

Sachstand 2015:

Auf die Mitteilung 1166/2014 wird verwiesen. Die Sanierung wurde zugunsten der Karnevalssaison 2014/15 auf das Sessionsende 2015 verschoben. Die Sanierungszeit wurde seinerzeit schon mit 12-14 Monaten angegeben bzw. wurde so auch den Vereinen gegenüber kommuniziert. Die Verwaltung hat frühzeitig klargestellt, dass die Turnhalle für die Karnevalszeit 2015/16 nicht zur Verfügung steht.

Sachstand Dezember 2015:

Das Projekt ist in der Ausführung, Projektstand derzeit ca. 55 %, d.h. im Einzelnen:

Nach erfolgtem Abbruch ist der Rohbau einschließlich der Rohinstallation fertiggestellt. Die Dachdecker- und Fassadenarbeiten sind weit vorangeschritten. Mit den Ausbaugewerken wurde bereits begonnen. Nach dem derzeitigen Bauablaufplan ist die Fertigstellung für Ende August 2016 (d.h. Ende der Sommerferien 2016) vorgesehen.

Auf die Mitteilung 1166/2014 wird verwiesen. Die Sanierung wurde zugunsten der Karnevalssaison 2014/15 auf das Sessionsende 2015 verschoben. Die Sanierungszeit wurde seinerzeit schon mit 12-14 Monaten angegeben bzw. wurde so auch den Vereinen gegenüber kommuniziert. Die Verwaltung hat frühzeitig klargestellt, dass die Turnhalle für die Karnevalszeit 2015/16 nicht zur Verfügung steht.

Der Beschluss ist damit erledigt.

Status erledigt

