



Dezernat, Dienststelle  
VII/46

# Mitteilung

## öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln	26.09.2023
Finanzausschuss	23.10.2023
Rechnungsprüfungsausschuss	24.10.2023

### **Bericht über die Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz - Stand: 31.08.2023**

Mit dem Monatsbericht August 2023 gibt die Verwaltung den aktuellen Sachstand zur Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz zur Kenntnis.

Die Bauarbeiten in den Haustechnikzentralen wurden fortgesetzt und sind weit fortgeschritten. An zahlreichen Stellen befassen sich die Firmen hier bereits mit den Restarbeiten. Bei den Trassenführungen der Elektroarbeiten tritt immer wieder Anpassungsbedarf auf, diese Arbeiten hemmen die Ausbaurbeiten und stören damit den Gesamt Ablauf der Baustelle. Trotzdem konnten im August zehn weitere Bereiche fertig gestellt werden. Insgesamt sind jetzt 63 von 312 Bereichen fertig gestellt. Es bleibt beim 22.03.2024 als Datum der Schlüsselübergabe an die Bühnen.

Für die Ausschreibung „Möblierung des Offenbachplatzes“ wurden Teilnahmeanträge eingereicht, die nun geprüft werden. Zur Submission der Pflasterarbeiten in den Patios gab es keine Angebote, die Arbeiten werden mit den Restleistungen der Außenanlagen erneut ausgeschrieben.

Im August 2023 wurde zum ersten Mal mit 10,8 Mio. € ein zweistelliger Millionenbetrag auf der Baustelle umgesetzt. Der Auszahlungsstand liegt damit aktuell bei 567,7 Mio. €. Die Verpflichtungen stiegen um 3,5 Mio. €. Die Kostenprognose blieb mit einem Zuwachs in Höhe von 0,6 Mio. € auf nun 675,3 Mio. € fast konstant.

gez. Streitberger