

Sachstandsliste OGTS Stand 31.08.2008

31.08.2008

Bezirk	Stadtteil	Schulform	Straße	Projektbeschreibung OGTS 40	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungstermin	Bemerkung
1 DEUTZ		SE	Judenkirchhofsweg 6	Neubau	31.10.2008		
1 NEUSTADT-NORD		Gym	Alte Wallgasse	Übermittagsbetreuung in Aula	31.01.2009		
1 Altstadt-Süd		Gym	Severinstr. 241	Übermittagsbetreuung in Container	15.09.2008		
2 BAYENTHAL		GGG+KGS	Cäsarstr. 21	Neubau	31.07.2009	30.09.2008	Vergabeschwierigkeiten
2 RODENKIRCHEN		EGS	Mainstr. 75	Einrichtung OGTS Küche, Betreuung, Speiseraum und Lager behindertengerecht im KG	30.10.2008		
2 RODENKIRCHEN		EGS	Mainstr. 75	Rampe vor Ofra-Bau	31.08.2008		
2 SÜRTH		Gym	Sürther Straße 55	Übermittagsbetreuung Umbau im Bestand	28.02.2009		
3 KLETTENBERG		GGG	Stenzelbergstr. 3-7	Umbau und Neubau	31.08.2009		
3 Sülz		Gym	Leybergstraße 1	Übermittagsbetreuung im Bestand	28.02.2009		
5 NIEHL		GGG	Haltengasse 25	Neubau	31.12.2008		
5 WEIDENPESCH		GGG+KGS	Garthestr. 20-24	Erweiterungsbau und Turnhalle	31.07.2009		
5 Niehl		Gym	Neusser Str. 605	Neubau	31.12.2008		
6 Pesch		Gym	Blücherstr. 15-17	Übermittagsbetreuung im Bestand	31.12.2009		
6 Heinersdorf		HS	Schulstr. 14-16	Übermittagsbetreuung im Bestand	31.03.2009		
7 ENSEN		GGG	Volkhoener Weg 140	Übermittagsbetreuung in Container		13.10.2008	Neuaufnahme
7 PORZ		GGG	Hohestr. 77-79	Neubau	13.10.2008		
7 PORZ		GGG	Humboldtstr. 81	Neubau	31.12.2008		
8 Neu-Brück		Gym	Humboldtstr. 2	Übermittagsbetreuung im Provisorium			
9 MÜLHEIM		HS	Helene-Weber-Platz	Neubau	31.08.2009		
9 Buchheim		KGS	Langemass 21	Umbau im Bestand	13.10.2008		
9 MÜLHEIM		Gym	Katowitzerstr.	Übermittagsbetreuung im Bestand	31.07.2009		
9 MÜLHEIM		HS	Wuppenthalerstr. 19	GHS	31.12.2009		
9 MÜLHEIM		GGG	Am Rosenmaar	Neubau	31.12.2009		