

Sachstandsliste OGTS Stand 15.10.2008

Bezirk	Stadtteil	Schulform	Straße	Projektbeschreibung OGTS 40	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungstermin	Bemerkung
1	DEUTZ	SfE	Judenkirchhofsweg 6	Neubau	31.10.2008		
1	NEUSTADT-NORD	Gym	Alte Wallgasse	Übermittagsbetreuung in Aula	31.01.2009		
1	Altstadt-Süd	Gym	Severinstr. 241	Übermittagsbetreuung in Container	31.08.2008		fertig gestellt
2	BAYENTHAL	GGG+KGS	Cäsarstr. 21	Neubau	31.07.2009		
2	RODENKIRCHEN	EGS	Mainstr. 75	Einrichtung OGTS Küche, Betreuung, Speiseraum und Lager behindertengerecht im KG	31.05.2008	31.01.2009	Wasserschäden durch Unwetter, Durchfeuchtung des Bodens und innenliegender Wände
2	RODENKIRCHEN	EGS	Mainstr. 75	Rampe vor Ofra-Bau	31.08.2008		fertig gestellt
2	SÜRTH	Gym	Sürther Straße 55	Übermittagsbetreuung Umbau im Bestand	28.02.2009		
3	KLETTENBERG	GGG	Stenzelbergstr. 3-7	Umbau und Neubau	31.08.2009		
3	Sülz	Gym	Leybergstraße 1	Übermittagsbetreuung im Bestand	28.02.2009		
5	NIEHL	GGG	Halfengasse 25	Neubau	31.12.2008		
5	RIEHL	GGG+KGS	Garthestr. 20-24	Erweiterungsbau und Turnhalle	31.07.2009		
5	WEIDENPESCH	GGG	Neusser Str. 605	Neubau	31.12.2008		
5	Niehl	Gym	Blücherstr. 15-17	Übermittagsbetreuung im Bestand	31.12.2009		
6	Pesch	Gym	Schulstr. 14-16	Übermittagsbetreuung im Bestand	31.03.2009		
7	ENSEN	GGG	Hohestr. 77-79	Neubau	13.10.2008	31.12.2008	Ausschreibungs- und Vergabeprobleme
7	PORZ	GGG	Humboldtstr. 81	Neubau	31.12.2008		
7	PORZ	Gym	Humboldtstr. 2	Übermittagsbetreuung im Provisorium			
8	Neu-Brück	HS	Helene-Weber-Platz	Neubau	31.08.2009		
9	MÜLHEIM	KGS	Langemass 21	Umbau im Bestand	13.10.2008		fertig gestellt
9	Buchheim	Gym	Kattowitzerstr.	Übermittagsbetreuung im Bestand	31.07.2009		
9	MÜLHEIM	HS	Wupperthalerstr. 19	GHS	31.12.2009		
9	MÜLHEIM	GGG	Am Rosenmaar	Neubau	31.12.2009		