

**Projekte Bürgerhaushalt Flora und Botanischer Garten  
Sachstand und Planung**

<b>Titel</b>	<b>voraussichtliche Kosten / Euro</b>	<b>Sachstand 08.12.08</b>	<b>Planung</b>	<b>Anmerkungen</b>
Beschaffung ca. 50 neue Parkbänke, Ergänzung, z.T. weitere Reparatur / Ersatz vorhandener Bänke	50.000	Einholung Angebote Bänke gesamt; z.T. Angebote Banklatten; Angebote für Gussfüße in Bearbeitung	Beschaffung, evtl. Ausschreibung; Lieferung bis Spätsommer 2009	Holzbelattung passend zum Bestand im historischen Gartendenkmal; Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit durch Robinienholz
Erneuerung der Papierkörbe (ca. 75 Stk. mit Deckel gegen Tier-Entleerung)	30.000	Probemodelle im Test; weitere Modelle und Angebote in Anfrage	Vorbereitung der evtl. Ausschreibung; Lieferung bis Sommer 2009	Modelle optisch passend zu den Bänken und Gartendenkmal
Sanierung der Unterstände Botan. Garten / 50erJahre	30.000	Vorgespräche mit Amt für Wirtschaftsförderung; Leistungsverzeichnis in Erstellung, Angebotserstellung/-erweiterung inkl. Verzinkung	Durchführung Frühjahr 2009	über Amt für Wirtschaftsförderung
Erneuerung, Verschönerung der Beeteinfassungen (z.B. Modell BG Bonn schwarzes Bandeisen in mobiler Bauart)	10.000	Vorgespräche mit der Gebäudewirtschaft; Leistungsverzeichnis in Erstellung, Angebotserstellung	Durchführung Herbst 2009	über Amt für Wirtschaftsförderung
Erneuerung der Parkbeleuchtung im Bereich Botanischer Garten	30.000	Vorgespräche mit Amt für Wirtschaftsförderung; in Arbeit, Angebotserstellung	Durchführung Herbst 2009	über Amt für Wirtschaftsförderung
Sanierung der 2 Torhäuser am Haupteingang ( Fassaden und innen)	2 x 15.000 = 30.000	Vorgespräche mit Amt für Wirtschaftsförderung; Leistungsverzeichnis in Erstellung, Angebotserstellung	Beginn der Arbeiten Frühjahr 2009, Abschluss Winter 2009	Maßnahme wg. laufender (Kunst-) Ausstellungen in 2 Teilen durchgeführt
Erweiterung der Besucherführung / Hinweisschilder im gesamten Garten (Teilgärten, Schauhäuser, WC etc.)	5.000	Positionsplan und Beschriftungsliste in Bearbeitung	Planung bis Frühjahr 2009; Durchführung Sommer 2009	

Umplanung des vorhandenen Heilpflanzengartens in zeitgemäße Inhalte, Form und Didaktik; Ausführung	12.000	Beschaffung Planungsgrundlagen / Vergleichsobjekte teilweise erfolgt; Leistungsverzeichnis in Erstellung	bis Sommer 2009	
Planung und Erstellung der Besucherführung und –Informationen im 2007 restaurierten, naturnahen Heidegarten	2.000	Fachinformationen liegen vor; Leistungsverzeichnis Didaktik in Erstellung,	Planung bis Sommer 2009; Durchführung bis Herbst 2009	
Sanierung Klinkerwege	25.000	Vorgespräche mit der Gebäudewirtschaft; Leistungsverzeichnis in Erstellung, Angebotserstellung	Durchführung Sommer 2009	über Amt für Wirtschaftsförderung
Sanierung Bewässerungssystem Freiland	30.000	Vorgespräche mit Amt für Wirtschaftsförderung; Leistungsverzeichnis in Erstellung, Angebotserstellung	Beginn der Arbeiten Frühjahr 2009, Abschluss Herbst 2009	über Amt für Wirtschaftsförderung
Sanierung des Duftgartens; Planung der blindengerechten Etikettierung (Etikettierung in Eigenleistung)	6.000	Leistungsverzeichnis in Erstellung	Planung bis Frühjahr 2009; Durchführung Sommer 2009	
Erneuerung der Beleuchtung Kaskaden Italien. Renaissance	15.000	Zustimmung durch Ausschüsse erfolgt	Durchführung Winter 2008/2009	über der Gebäudewirtschaft als Serviceleistung (Brunnen)
Pflanzendatenbank zur Verwaltung der wertvollen Pflanzenkollektionen	5.000 Software zzgl. Hardware 5.000 = ca. 10.000	In Frage kommende Software wurde gesichtet. Angebotserstellung in Arbeit; Definition der notwendigen Hardware, Beantragung	Beschaffung im Frühjahr 2009	inkl. Datentransfer, Anpassung an vorhandene Daten, Ausgabe des internationalen Samenkataloges
Sanierung Skulptur „Neptun“ (inkl. Installation einer Umwälzpumpe zwecks Sauerstoffanreicherung)	15.000	Vorgespräche mit der Gebäudewirtschaft; Leistungsverzeichnis in Erstellung, Angebotserstellung	Durchführung Frühjahr 2009	über der Gebäudewirtschaft als Serviceleistung (Brunnen)
<b>SUMME</b>	<b>300.000</b>			

Projekt gestrichen: (Sanierung des Weihers Botanischer Garten / Alpinum))	100.000	Gestrichen aufgrund Unwirtschaftlichkeit und Beeinträchtigung der Gartenanlage: Die Mittel fließen anteilig in die entsprechend erweiterten o.g. Maßnahmen	-	Nachmessung des Wasserverlustes: kein Hinweis auf Verluste (ohne Verdunstung / Aufnahme durch Vegetation)
Neubau der Schaugewächshäuser lt. Planung	6.000.000	Kein neuer Sachstand	Der "Freundeskreis Botanischer Garten Köln e.V." setzt seine laufenden Aktivitäten zur Einwerbung von Sponsorenmitteln für den Neubau des Schauhauskomplexes im Botanischen Garten fort. Diese eingeworbenen Mittel sind die Voraussetzung für weitere Schritte bei dem Vorhaben.	