

## Sachstandsliste OGTS Stand 31.03.2009

Bezirk	Stadtteil	Schulform	Straße	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungs-termin	Bemerkung
1	DEUTZ	SfE	Judenkirchhofsweg 6	30.04.2009		
1	NEUSTADT-NORD	Gym	Vogelsangerstr.	31.08.2009		
1	NEUSTADT-NORD	GS	Bernhard-Letterhausstr.	31.07.2009		
1	NEUSTADT-NORD	Gym	Alte Wallgasse	31.03.2009		<b>fertiggestellt; Brandschutzmaßnahmen in 07/09</b>
1	NEUSTADT-NORD	Gym	Georgsplatz 10	2013		
1	ALTSTADT-SÜD	RS	Frankstraße 26	2010		
2	BAYENTHAL	GGs+KGS	Cäsarstr. 21	31.07.2009		
2	SÜRTH	Gym	Sürther Straße 55	28.02.2009	<b>31.05.2009</b>	<b>Verzug durch Insolvenz</b>
3	KLETTENBERG	GGs	Stenzelbergstr. 3-7	31.08.2009		
3	SÜLZ	Gym	Leybergstraße 1	2011		
3	SÜLZ	RS	Euskirchener Straße 50	2010		
4	Ehrenfeld	GS	Leyendeckerstr. 1	15.08.2009		
4	Vogelsang	RS	Kolkrabenweg 65	15.08.2009		
4	Vogelsang	RS	Kolkrabenweg 65	2013		
4	Bickendorf	Gym	Rochusstraße 145-147	2012		
5	RIEHL	GGs+KGS	Garthestr. 20-24	31.07.2009	<b>31.08.2010</b>	<b>Verzögerung wegen Grundwasserproblemen</b>
5	WEIDENPESCH	GGs	Neusser Str. 605	30.04.2009	<b>31.07.2009</b>	<b>witterungsbedingt; neuer Fertigstellungstermin gem. aktuellem Bauzeitenplan</b>
5	Niehl	Gym	Blücherstr. 15-17	31.12.2009		
5	NIPPES	RS	Niehler Kirchweg 120	2014		
5	Bilderstöckchen	Gym	Escherstraße 247	2011		
6	Pesch	Gym	Schulstr. 14-16	31.03.2009	<b>17.08.2009</b>	<b>Verzögerungen in Ausschreibung und Vergabe</b>
6	Volkhoven/Weiler	Gym	Fühlinger Weg 4	2012		
6	SEEBERG	RS	Karl-Marx-Allee 43	2012		
7	ENSEN	GGs	Hohestr. 77-79	31.03.2009		<b>fertiggestellt</b>
7	PORZ	Gym	Humboldtstr. 2	31.12.2009		
7	Porz	RS	Planckstraße 14	2011		
7	WAHN	Gym	Nachtigallenstraße 19-21	2012		
8	Neu-Brück	HS	Helene-Weber-Platz	31.08.2009		
8	KALK	Gym	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2013		
8	KALK	RS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2013		
9	Buchheim	Gym	Kattowitzerstr.	31.07.2009		
9	MÜLHEIM	HS	Wupperthalerstr. 19	31.12.2009		
9	MÜLHEIM	GGs	Am Rosenmaar	31.12.2009		

**Sachstandsliste OGTS Stand 31.03.2009**

<b>Bezirk</b>	<b>Stadtteil</b>	<b>Schulform</b>	<b>Straße</b>	<b>geplante bauliche Fertigstellung</b>	<b>Abweichender Fertigstellungs-termin</b>	<b>Bemerkung</b>
9 MÜLHEIM		Gym	Düsseldorferstr. 13	2011		
9 MÜLHEIM		RS	Fürstenbergstraße 26	2012		