

**Maßnahmen der 1. Tranche gem. Ratsbeschluss vom 05.05.2009**  
**Bildung**

**Anlage 1a**

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
26-01	Objekt: Grund- u- Realschule Dagobertstr. 79, 50668 Köln; Energetische Sanierung der Sporthalle mit einer wärmedämmten Pfosten-Riegel-Konstruktion in Massivbauweise: Sanierung der Dachflächen unter Einhaltung der aktuellen Energieeinsparverordnung, Erneuerung der Duschen mit Einrichtungen zur Optimierung des Wasser- und Stromverbrauchs. Erneuerung der Elektrik sowie der Beleuchtung mit Präsenzmeldern unter Berücksichtigung der Optimierung des Stromverbrauchs.	1.200.000,00 EUR	1.200.000,00 EUR	- EUR	18.06.2009	in Planung	Architekturbüro BFM beauftragt. Vorlage der Vorplanung mit Kostenschätzung zum 01.09.2009
26-02	Objekt: Gymn.+BK Gereonsmühlengasse 4, 50670 Köln; Erneuerung der Dachfläche gem. der aktuellen Energieeinsparverordnung, Demontage und Entsorgung der vorhandenen Dachfläche, Montage der Wärmedämmung entsprechend der EnEV, Verlegen der neuen Dachhaut. In diesem Zusammenhang ist die Erneuerung des kompletten Blitzschutzes erforderlich.	600.000,00 EUR	600.000,00 EUR	- EUR	16.07.2009	in Planung	Auftrag an Prof. Mandler erteilt.
26-03	Objekt: Grundschule Gereonswall 57, 50670 Köln; Denkmalgeschütztes Grundschulgebäude mit Flachdach und teils Klinker-, teils Putzfassade. Wärmeschutzsanierung Fenster, Fassade und Dach mit Blitzschutz gem. EnEV 2007. Einhergehend mit dem Fensteraustausch: Erneuerung des Sonnenschutzes und Anpassung der Elektrik.	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	- EUR	19.06.2009	in Planung	Architekturbüro BFM beauftragt. Vorlage der Vorplanung mit Kostenschätzung zum 01.09.2009.
26-04	Objekt: Berufskolleg 1, Brüggener Str. 1, 50969 Köln; Sanierung der Flachdachflächen des Altbau unter Einhaltung der Energiesparverordnung ENEV 2007: Die alte Dachdämmung wird entfernt und gegen eine neue, höherwertige ausgetauscht. Ferner wird die Heizzentrale komplett erneuert und die Regelung der Heizungsanlage altersbedingt erneuert.	600.000,00 EUR	600.000,00 EUR	- EUR	19.06.2009	in Planung	Architekten BFM wurden beauftragt. Vorlage der Vorplanung mit Kostenschätzung zum 01.09.2009.

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
26-05	Objekt: Grundschule Ketteler Str. 24, 50997 Köln; Einfachturnhalle: Sanierung der Flachdachfläche, Fenster und Fassade gem. ENEV 2007, Erneuerung des Turnhallenbodens und Sanierung der Dusch- und Umkleieräume einschließlich der Warmwasserbereitung. Erweiterungsbau (Solitärbau): Sanierung der Flachdachfläche und Wärmedämmputzfassade, sowie Erneuerung der Fenster und Pfostenriegelkonstruktion gemäß ENEV 2007.	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	- EUR	19.06.2009	in Planung	Architekten BFM wurden beauftragt. Vorlage der Vorplanung mit Kostenschätzung zum 01.09.2009.
26-06	Objekt: Grundschule Geilenkircherstr. 52, 50933 Köln; Energetische Sanierung des Gebäudes nach Energieeinsparverordnung 2007 durch Dacherneuerung und Erneuerung der maroden Fenster (Klassenräume). Die Fassadensanierung erfolgt aufgrund des Denkmalschutzes als Innendämmung, Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes ist ebenfalls geplant.	2.100.000,00 EUR	2.100.000,00 EUR	- EUR	09.07.2009	in Planung	Architekten Römer wurden beauftragt.
26-07	Objekt: StL Leyendecker Str. 20, 50825 Köln; Energetische Sanierung durch Dach- und Fenstererneuerung gemäß Energiesparverordnung 2007. Die Fassadensanierung (Denkmalschutz) erfolgt durch Innendämmung, Erneuerung der Heizzentrale, einschl. MSR-Technik, Sanierung, bzw. Erneuerung der WC-Anlagen.	1.200.000,00 EUR	1.200.000,00 EUR	- EUR	19.06.2009	in Planung	Architekten Freigeber wurden beauftragt. Zur Zeit erfolgt die Bestandsaufnahme.
26-08	Objekt: Gymnasium Escher Str. 245-247, 50739 Köln; Turnhallensanierung, Aussenhaut: Energetische Fassadensanierung gem. ENEV 2009, Erneuerung der Fensteranlagen, ggf. der Warmdachaufbauten Innenraumsanierung: Behindertengerechter Ausbau, Demontage Umluftheizgeräte und Montage Paneeldeckenstrahlheizung, Erneuerung schadstoffbelasteten Wandvorsatzschalen, Erneuerung Schwingboden, Elektroerneuerungen (u.a. ELA-Anlage, Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Hausarmierung, u.a.	1.700.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	- EUR	09.07.2009	in Planung	Architekten Dreipass wurden mit der Planung beauftragt. Die Vorplanung ist fertig gestellt. Bauantrag wurde eingereicht.

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
26-09	Objekt: Realschule Neusser Str. 421, 50733 Köln; Energetische Sanierung der alten Sichtbetonfassade mit Wärmedämmverbundsystem, Austauschen der alten Stahlschiebefenster, inkl. aussen liegendem Sonnenschutz. Betroffen ist der alte Klassentrakt, die Aula und die angrenzende Hausmeisterwohnung. Generalsanierung der Toilettenanlage. Austausch der Urinale gegen Trockenurinale, Erneuerung aller WC-Kabinen, Toilettentöpfe, Versorgungsleitungen, Fliesen, Herrichtung Behinderten-WC, Beleuchtung.	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	- EUR	09.07.2009	in Planung	Architekturbüro wurde mit der Planung beauftragt.
26-10	Objekt: Gymnasium Schulstr. 16-18, 50767 Köln; Es ist eine Dachsanierung aller Gebäudetrakte unter Berücksichtigung und Unterschreitung der EnEV 2007 um ca. 20% geplant. Die alten bekieten Dachflächen werden teilweise als Gründächer geplant und ausgeführt. Die alte Dachdämmung wird entfernt und gegen neue, höherwertige ausgetauscht. Ferner wird die Regelung der Heizungsanlage altersbedingt erneuert.	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	- EUR	09.07.2009	in Planung	Architekten Wirtz + Kölsch wurden beauftragt. Die Vorplanung wurde bereits abgeschlossen. Eine Dokumentation liegt vor.
26-11	Objekt: Grundschule Hinter der Kirche 3-7, 51143 Köln; Sanierung Altbau und Turnhalle: Dach, Fenster und Fassadensanierung beider Gebäude nach EnEV 2007. Zusätzlich in der Turnhalle Erneuerung der Abhangdecke mit neuer Beleuchtung, Lichtsteuerung und Präsenzmelder. Bodensanierung, Sanierung der Umkleiden und Duschen, Erneuerung der Toilettenanlage und des Windfangs.	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	- EUR	09.07.2009	in Planung	Architekten BTW wurden beauftragt. Vorentwurfsplanung liegt vor.
26-12	Objekt: Gymnasium Humboldtstr. 2-8, 51145 Köln; Generalinstandsetzung der 3-fach Sporthalle: Erneuerung Flachdach mit Anpassung an die EnEV, Fassadensanierung, Deckensanierung mit neuer Beleuchtung, Lichtsteuerung und Präsenzmelder. Hallenbodenerneuerung, Tribünenerneuerung. Heizungs- und Lüftungserneuerung mit Anpassung an den neuen Wärmebedarf. Sanierung der Umkleide und Duschräume mit Anpassung der Warmwasserbereitung und neue Abhangdecken. Erneuerung der Elektroanlagen.	3.500.000,00 EUR	3.500.000,00 EUR	- EUR	09.07.2009	in Planung	Architekten Kaspar Krämer wurden beauftragt. Die Dachsanierung wird vorgezogen.

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
26-13	Objekt: Gesamtschule Adalbertstr. 17, 51103 Köln; Sanierung der Einfachturnhalle mit darüberliegender Gymnastikhalle in den Bereichen Dach, Fassade, Elektro und Sanitär durch Maßnahmen zur Verbesserung der Dachdämmung, Erneuerung der Beleuchtung unter Einbeziehung der Energieleitlinien, sowie Sanierung der Urinalanlagen. Die Maßnahme wird aufgrund des geringen energetischen Anteils nicht mehr im KP II-Programm geführt bzw. umgesetzt werden.	770.000,00 EUR	- EUR	770.000,00 EUR		vom Rat beschlossen	Die Maßnahme wird aufgrund des geringen energetischen Anteils nicht im KP II-Programm umgesetzt.
26-14	Objekt: Föderschule Holweider Str. 2, 51065 Köln; Turnhalle: Erneuerung der Glasfassaden mit Sonnenschutz nach EnEV, Dämmung der Ziegelfassaden und komplette Erneuerung der Dachkonstruktion mit allen erforderlichen Anschlüssen. Erneuerung der Umkleiden und Sanitärräume. Erneuerung des defekten Schwingbodens inkl. der gesamten Sportgerätschaften. Die Neuinstallation von Geräteraumtoren und der Einbau eines Prallschutzes nach den UVV ist ebenfalls vorgesehen.	1.300.000,00 EUR	1.300.000,00 EUR	- EUR	09.07.2009	in Planung	Architekten SH8 (Ulli Herrmanns) wurden beauftragt.
26-15	Objekt: Am Rosenmaar 3, 51061 Köln; Energetische Sanierung der Turnhalle: 1. Sanierung Flachdächer der Halle und der Umkleiden 2. Austausch der Oberlichter und Türen 3. Dämmung der Fassade und Vorsatzschale oder geklebten Riemchen 4. Erneuerung des kompletten Heizsystem (ggf. Abkopplung der Turnhalle von der Wärmerversorgung der Schule) sowie ev. Erneuerung der Heizverteilung über Belüftung oder Deckenstrahlplatten 5. Erneuerung der sanitären Einrichtungen 6. Prüfung/ Erneuerung der Beleuchtung	800.000,00 EUR	800.000,00 EUR	- EUR	19.06.2009	in Planung	Architekten Römer wurden beauftragt. Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Ausschreibungen im Verfahrensgang für Decke, Boden und Dach. Abgabe der Kostenberechnung an 14 am 25.08.2009. Entwurfsplanung Ing.-Büro Laier ist ebenfalls abgeschlossen. Kostenschätzung endet mit 1.168.335,00 €.

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
26-16	Objekt: Grundschule Diependahlstr. 12, 51061 Köln; GI des denkmalgeschützten Altbaus. Erneuerung und Dämmung des Dachstuhls in Verbindung mit der Schaffung von neuen Räumen, Erneuerung sämtlicher Versorgungsleitungen. Umsetzung des notwendigen Brandschutzkonzeptes. Innendämmung der Räume wegen Denkmalschutz.	3.000.000,00 EUR	3.000.000,00 EUR	- EUR	09.07.2009	Maßnahme in Umsetzung	Architekten- (Plan Marienburg) und Ingenieurverträge sind bereits abgeschlossen. Die Vorplanung einschl. Entwurfsplanung ist fertiggestellt. Durchführung der Schadstoffsanierung wurde aus Gründen der Gesundheitsvorsorge bereits vorab in den Sommerferien 2009 durchgeführt. Die Maßnahme wird in den Herbstferien mit der Generalinstandsetzung
26-17	Objekt: KITA Rheinaustr. 3-5, 50676 Köln; Thermische Sanierung der Außenhaut gemäß der Energiesparverordnung 2007, d.h. Fenster- und Dacherneuerung einschließlich Attikaabdeckung sowie Fassandendämmung mit Wäremdämmverbundsystem und Außenputz.	870.000,00 EUR	870.000,00 EUR	- EUR	05.06.2009	in Planung	Architekten Jönsen, Ranft und Lücke wurden beauftragt.
26-18	Objekt: KITA Malteser Str. 20, 51065 Köln; Thermische Sanierung der Außenhaut gem.- Energieeinsparverordnung 2007, d.h. Fenster- und Dacherneuerung sowie Fassadensanierung mit WDVS, Herstellung eines neuen Sonnenschutzes, Teilerneuerung der Sanitärbereiche	470.000,00 EUR	470.000,00 EUR	- EUR	05.06.2009	in Planung	Architekten Freigeber wurden beauftragt.
40-216	Sanierungsmaßnahmen Ersatzschulen	3.000.000,00 EUR	- EUR	3.000.000,00 EUR			Aufteilung des Pauschalansatzes wurde vom Rat am 30.06.2009 beschlossen (s. Maßn.-Nr. 40-219 bis 40-225)

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
42-213	Sanierungsmaßnahmen gemeinnütziger Weiterbildungseinrichtungen	645.000,00 EUR	- EUR	645.000,00 EUR			Aufteilung des Pauschalansatzes wurde am 30.06.2009 vom Rat beschlossen (s. Maßn.-Nr. 42-214 bis 42-219)
51-100	Maßnahmen frühkindlicher Infrastruktur durch freie Träger	4.300.000,00 EUR	- EUR	4.300.000,00 EUR			Aufteilung des Pauschalansatzes ( 4.300.000,00 €) ist teilweise am 30.06.2009 durch den Rat erfolgt (Maßn.-Nr. 51-224 bis 51-252). Die Aufteilung der Restmittel soll vom Rat in seiner Sitzung am 10.9.09 beschlossen werden

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
5111-180	Anschrift: Brücker Mauspfad 646, 51109 Köln, es soll an vier Wohngebäuden des Heimkomplexes eine neue Dachhaut incl. Dämmung aufgebracht werden, sowie eine Fassadendämmung; desweiteren neue Fenster, Isolierung des Fundamentes (aussen), neue Heizungsanlage incl. Heizkörper und Dämmung des Fußbodens.	2.800.000,00 EUR	2.800.000,00 EUR	- EUR		vom Rat beschlossen	Die Maßnahme-Nr. 5111-180 - Energetische Sanierung Wohngebäude Brück – wird zurückgezogen. Gleiches gilt für die Maßnahme-Nr. 40-208 – Inhouseverkabelung Breitbandtechnologie im Bereich Infrastruktur / Informationstechnologie mit einem Investitionsvolumen von 1.265.000 €. 'Stattdessen wird die Ersatzmaßnahme - Nr. 5111-183 - Energetische Sanierung Wohngebäude Brück – im Bereich Infrastruktur /sonstige Infrastrukturinvestitionen mit einem Investitionsvolumen von 1.265.000,00 € und die Ersatzmaßnahme -Nr. 40-218 – Inhouseverkabelung Breitbandtechnologie (in Schulen, Phase 2 und Phase 3) – im Bereich Bildung/Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung) mit einem Investitionsvolumen von 2.800.000 € realisiert.

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
51-213	Objekt: Kindertagesstätte Hartenfelsweg 12, 50676 Köln. Ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV 2007. □ Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV 2007 entsprechender Fenster mit anschließenden Folge-arbeiten. □ Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV 2007 und Aufbringung von mineralischem Oberputz.	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	- EUR	19.05.2009	vom Rat beschlossen	Planungen liegen noch nicht vor.
51-214	Objekt: Kindertagesstätte Im Winkel 19, 51063, Köln. Ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV 2007. □ Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV 2007 und Aufbringung von mineralischem Oberputz.	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR	- EUR	19.05.2009	vom Rat beschlossen	Planungen liegen noch nicht vor.
51-215	Objekt: Kindertagesstätte Mathias-Brüggen-Str. 29, 50827 Köln : Ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV 2007. □ Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV 2007 entsprechender Fenster mit anschließenden Folge-arbeiten. □ Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV 2007 und Aufbringung von mineralischem Oberputz.	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	- EUR	19.05.2009	vom Rat beschlossen	Planungen liegen noch nicht vor.

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
51-216	Objekt: Kindertagesstätte Vitalisstraße 293, 50933 Köln. Ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV 2007. □ Die Heizungsanlage nach neuester Technik und der EnEV 207 entsprechend erneuern.	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	- EUR	19.05.2009	vom Rat beschlossen	Planungen liegen noch nicht vor.
51-217	Objekt: Kindertagesstätte Wittener Straße 19, 51065 Köln. Ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV 2007. □ Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV 2007 entsprechender Fenster mit anschließenden Folge-arbeiten.	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	- EUR	19.05.2009	vom Rat beschlossen	Planungen liegen noch nicht vor.
51-218	Objekt: Kindertagesstätte Gießener Str. 30, 50679 Köln Entfernung der Dachziegel des Satteldaches. Prüfung des Dachstuhls mit evtl. erforderlichen Folgearbeiten. Dachziegel erneuern, das Dach regen- und winddicht abschließen. Dämmende Ausführung der obersten Geschossdecke nach EnEv 2007. Ausbau und Entsorgung der alten Fenster, Einbau neuer Fenster nach EnEV 2007. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV 2007 und Aufbringung von mineralischem Oberputz	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	- EUR	19.05.2009	vom Rat beschlossen	Planungen liegen noch nicht vor.

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
51-219	<p>Objekt: Kindertagesstätte Frohnhofstr. 140, 50827 Köln. Ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV 2007. □</p> <p>□ Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV 2007 entsprechender Fenster mit anschließenden Folge-arbeiten. □</p> <p>□ Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV 2007 und Aufbringung von mineralischem Oberputz.</p>	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	- EUR	22.05.2009	vom Rat beschlossen	Planungen liegen noch nicht vor.
51-221	<p>Objekt: Kindertagesstätte Knauffstr. 3, 51063 Köln, □ Ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV 2007. □</p> <p>□ Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV 2007 entsprechender Fenster mit anschließenden Folge-arbeiten. □</p> <p>□ Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV 2007 und Aufbringung von mineralischem Oberputz.</p>	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	- EUR	22.05.2009	vom Rat beschlossen	Planungen liegen noch nicht vor.
51-224	Kita Burgrunder Str. 26, 50677 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	53.333,00 EUR	- 53.333,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst.

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
51-225	Kita Eifelstr. 41, 50677 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	62.400,00 EUR	- 62.400,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst.
51-226	Kindergarten "St. Georg", Weißer Hauptstr. 17, 50999 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	342.222,00 EUR	- 342.222,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst.

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
51-227	Kita Wilheil-Ruppert-Str. 30, 51147 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	21.333,00 EUR	- 21.333,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst.
51-228	Kita Ölbergstr. 70, 50939 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	26.666,00 EUR	- 26.666,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst.

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
51-230	Kita Am Schulberg 8, 50858 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	26.666,00 EUR	- 26.666,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst.
51-231	Kita Militärringstr. 55, 50935 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	4.444,00 EUR	- 4.444,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst.

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
51-232	Kita Hans-Willy-Mertens-Str. 3, 50858 Köln - Im Rahmen einer umfangreichen CO2-Gebäudesanierung erfolgen die Dachsanierung des vorhandenen Flachdachs mit Wärmedämmung, die Fenstersanierung (Austausch Verglasung) und die Erneuerung der Heizungsanlage	- EUR	195.555,00 EUR	- 195.555,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst. Angeforderte Unterlagen liegen bislang nur unvollständig vor (25.08.2009).
51-233	Kita Görlinger-Zentrum 39, 50829 Köln - Sanierung und Neumöblierung der 20 J. alten, energetisch unzeitgemäßen Küche. Im Zuge dieser Maßnahme wird die Küche neu gefliest und der Dunstabzug nach außen geführt. Anschließend Einbau einer modernen Kücheneinrichtung mit energiesparenden Elektrogeräten.	- EUR	13.511,00 EUR	- 13.511,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst. Unterlagen liegen vor (20.08.2009).

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
51-234	Kita Fröbelstr. 4, 50823 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	41.778,00 EUR	- 41.778,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst.
51-235	Kita Kurz-Weill-Weg 4, 50829 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	61.955,00 EUR	- 61.955,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst.

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
51-236	Kita Obere Dorfstr. 85, 50829 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	55.111,00 EUR	- 55.111,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst.
51-237	Kita "Die wilden Füchse", Schumacherring 65, 50829 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	48.888,00 EUR	- 48.888,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst.

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
51-238	Kita Thebäerstr. 70-72, 50823 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	257.777,00 EUR	- 257.777,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst.
51-239	Gustav-Nachtigal-Str. 32, 50733 Köln - Energetische Sanierung des Flachdaches, Neuaufbau der Flachdachfläche (BJ 1973) mittels moderner Dämmstoffe unter Anwendung der Energieeinsparverordnung 2009 zwecks nachhaltiger Einsparung von Heizenergie und Schonung der natürlichen Ressourcen (Erdgas).		56.180,00 EUR			vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst. Angeforderte Unterlagen liegen vor (12.08.2009)
51-240	Kita Werkstattstr. 7, 50733 Köln - Energetische Sanierung des Flachdaches, Neuaufbau der Flachdachfläche (BJ 1968) mittels moderner Dämmstoffe unter Anwendung der Energieeinsparverordnung 2009 zwecks nachhaltiger Einsparung von Heizenergie und Schonung der natürlichen Ressourcen (Erdgas).		40.000,00 EUR			vom Rat beschlossen	

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
51-241	Kita Franz-Clouth-Str. 9, 50733 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	47.377,00 EUR	- 47.377,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst.
51-242	Kita Nibelungestr. 60, 50739 Köln - a) Energ. Sanierung des Flachdaches (BJ 1966) mittels modernster Dämmstoffe unter Anwendung der EnergieeinsparVO 2009 - b) Sanierung + Neuböblerung der 24 Jahre alten Küche; Anstrich, Fliesen u. Einbau Kücheneinrichtung mit energiesparenden Elektrogeräten.	- EUR	77.155,00 EUR	- 77.155,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst. Unterlagen liegen vor (20.08.2009).

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
51-243	Kita Ludwigsburger Str. 11, 50739 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	40.000,00 EUR	- 40.000,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst.
51-244	Kita "Haus Adelheid", Escher Str. 158, 50739 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	109.321,00 EUR	- 109.321,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst.

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
51-245	Kita Unnauer Weg 96a, 50767 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	304.888,00 EUR	- 304.888,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst.
51-246	Kindergarten Regenbogen Pänz, Viktoriastr. 15-17, 51149 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	182.222,00 EUR	- 182.222,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst.

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
51-247	Kita Mühlenweg 54, 51145 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	226.666,00 EUR	- 226.666,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst. (Eingegangene Unterlagen - 27.08.2009 - noch unvollständig)
51-248	Kita Moosweg 3, 51107 Köln - Energetische Sanierung durch Erneuerung der Heizungsanlage (Austausch gegen einen Brennwertkessel), Dämmung der Fassade und Einbau einer Dampfsperre im Deckenbereich zum Dachboden	- EUR	92.622,00 EUR	- 92.622,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst. Angeforderte Unterlagen liegen vor (24.08.2009)
51-249	Kita Burgstr. 20, 51103 Köln - Sanierung von Räumen u.a. mit engergetischer Verbesserung (Heizkörper, Fenster, Türen), brandschutzrechtlichen Fluchtwegen, Revovierung Sanitäranlagen, Eingangstreppe, Einrichtung Hauswirtschaftsraum, kindgerechter Raumgestaltung	- EUR	44.444,00 EUR	- 44.444,00 EUR		vom Rat beschlossen	

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
51-250	Kita im Caritashaus Bertramstr. 12, 51103 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	152.888,00 EUR	- 152.888,00 EUR		vom Rat beschlossen	Erstes Kontaktschreiben in 28. KW verschickt. Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst.
51-251	Kindergarten Wirbelwind, Holzweg 3, 51069 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	157.333,00 EUR	- 157.333,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst.

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
51-252	Kita Honschaftsstr. 339, 51061 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.	- EUR	120.035,00 EUR	- 120.035,00 EUR		vom Rat beschlossen	Nach dem Ratsbeschluss vom 30.06.2009 bzgl. der Festsetzung der Maßnahmen der 1. Tranche für freie Träger (Vorlage-Nr. 2535/2009) wurde die Kurzbeschreibung vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird nach Rücklauf in der Datenbank erfasst.
51-52	Objekt: Kindertagesstätte Rothenburger Str. 2, 51103 Köln Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	- EUR	19.05.2009	vom Rat beschlossen	Planungen liegen noch nicht vor.
51-53	Objekt: Kindertagesstätte Neußer Str. 401, 50733 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	- EUR	19.05.2009	vom Rat beschlossen	Planungen liegen noch nicht vor.

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
51-58	Objekt: Kindertagesstätte Zonser Str. 1a, 50733 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm zu ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	- EUR	19.05.2009	vom Rat beschlossen	Planungen liegen noch nicht vor.
51-65	Objekt: Kindertagesstätte Benfleetstr. 7, 50858 Köln, Alte Bodenbeläge abgetragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm zu ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	- EUR	21.05.2009	vom Rat beschlossen	Planungen liegen noch nicht vor.
51-71	Objekt: Kindertagesstätte Rheinsteinstr. 4, 50967 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	- EUR	21.05.2009	vom Rat beschlossen	Planungen liegen noch nicht vor.

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
51-73	Objekt: Kindertagesstätte Weidengasse 51, 50668 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	- EUR	21.05.2009	vom Rat beschlossen	Planungen liegen noch nicht vor.
51-75	Objekt: Kindertagesstätte Franz-Werfel-Str. 18, 51067 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	- EUR	21.05.2009	vom Rat beschlossen	Planungen liegen noch nicht vor.
51-77	Objekt: Kindertagesstätte Neufelder Str. 35, 51067 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	- EUR	21.05.2009	vom Rat beschlossen	Planungen liegen noch nicht vor.

Maß.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
51-79	Objekt: Kindertagesstätte Rheinaustr. 3 - 5, 50676 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	- EUR	21.05.2009	vom Rat beschlossen	Planungen liegen noch nicht vor.
51-80	Objekt: Kindertagesstätte Venloer Wall 13, 50672 Köln Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	- EUR	21.05.2009	vom Rat beschlossen	Planungen liegen noch nicht vor.