

Zielvereinbarung Prioliste Kita 2009 Stand November 2009

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
Maßnahmen in Bearbeitung														
1	Kita	Rheinaustr. 3-5	KPII Dachsan. / 2. Fluchtweg	950.000,00 €	X				0					
1	Kita	Zugasse 1a	Rißbildung, Parkettsanierung-Zugasse	85.000,00 €	X	X	X	X	95	Jul. 09	Nov. 09			
4	Kita	Marienstr. 108-114	Heizungserneuerung	100.000,00 €					0	Feb. 09	Dez. 09			
6	Kita	Abendroth Str. 9	Fenstererneuerung	170.000,00 €	X	X	X		95	Jul. 08	Dez. 08			
6	Kita	Paul-Löbe-Weg 36	Heizzentrale + Hzkörper	75.000,00 €	X	X	X		40	Mai. 09	Dez. 09			
6	Kita	St.-Tönnis-Str. 28	Generalinstandsetzung	750.000,00 €	X				0					
8	Kita	Kalk-Mülheimer-Str. 216	Energetische Sanierung	800.000,00 €	X				0					
8	Kita	Rather Schulstr.16-18	Dachsanierung	50.000,00 €	X				0	Okt. 09	Dez. 09	Feb. 08	Dez. 10	Projektverschiebung
9	Kita	Malteserstr. 20	Sanierung Außengelände	300.000,00 €	X	X	X		10			Feb. 09	Dez. 09	Neu terminiert
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum														
7	Kita	Wiesenweg 29	Heizungserneuerung	50.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 08	Dez. 09			