



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Ausschuss Schule und Weiterbildung	30.11.2009	
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	07.12.2009	
Rechnungsprüfungsausschuss	10.12.2009	

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Baumaßnahmen Offene Ganztagschule im Primarbereich, Ganztagschulen Planungs-/Ausbaustand 15.11.2009

Die Verwaltung berichtet im Ausschuss für Schule und Weiterbildung sowie im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft regelmäßig zum Planungs- und Ausbaustand der Baumaßnahmen zur Einrichtung Offener Ganztagschulen im Primarbereich.

Seit Aufnahme des OGTS-Betriebs zum Schuljahresbeginn 2007/2008 wird nur noch zu den noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen berichtet.

Seit Juni 2008 berichtet die Verwaltung auch zu den übrigen Ganztagschulen.

Gegenüber dem letzten Bericht haben sich die nachstehenden Veränderungen ergeben:

Bezirk	Schulform	Straße	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungs-termin	Bemerkung
2	GGs+KGS	Cäsarstr. 21	31.07.2009	31.10.2009	fertiggestellt

4	GS	Leyendeckerstr. 1	15.08.2009	15.08.2010	Abweichender Fertigstellungstermin in Abstimmung mit Schulleitung
4	RS	Kolkrabenweg 65	15.08.2009	31.01.2010	Vergabeprobleme
5	GS	Neusser Str. 605	31.07.2009	31.08.2009	fertiggestellt
8	HS	Helene-Weber-Platz	31.08.2009	30.09.2009	fertiggestellt

Als Anlage ist eine Auflistung der einzelnen Maßnahmen beigefügt.

Anlage

gez. Streitberger