

Zielvereinbarung Prioliste Schulbauten 2009 Stand 15.11.2009

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
Maßnahmen in Bearbeitung														
1	GYMN	Alte Wallgasse 10	Austausch Leuchtmittel (Energiesparmaßnahme)	50.000,00 €					0	Okt. 09	Dez. 09	Jul. 10	Aug. 10	Projektverschiebung
1	GYMN	Alte Wallgasse 10	Ern. Rauchschutztüren+Brandschutz Flur	250.000,00 €	X	X	X		70	Jul. 09	Okt. 09		Dez. 09	Bauverzögerung
1	GYMN	Alte Wallgasse 10	Sanierung Toilettenanlagen im A-Trakt	200.000,00 €	X	X	X		90	Jul. 09	Dez. 09			
1	GS	Balthasarstr. 87	Renovierung und Herrichtung OGTS	150.000,00 €	X	X	X		5	Jul. 09	Sep. 10			
1	BK	Bernhard-Letterhaus-Str. 17	Aulasanierung	75.000,00 €	X	X	X		40	Sep. 09	Dez. 09			
1	SOS	Blumenthalstr. 10-12	Fenstererneuerung und Fassadensanierung	300.000,00 €	X	X	X	X	90	Jul. 09	Mrz. 10			
1	RS	Dagobertstr.79/Niederichstr. 1 - 3	Dachsanierung Sporthalle; Erneuerung Deckenverkleidung	300.000,00 €					0	Jul. 10	Apr. 11			
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	Dachsanierung Hauptgebäude und Fenstersanierung mit Sonnenschutz	2.000.000,00 €	X				0	Jul. 10	Okt. 11			
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	Einrichtung Kompetenzzentrum	437.610,00 €	X				0	Sep. 09	Mai. 10	Mrz. 10	Aug. 10	Projektverschiebung
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	Erneuerung der Sporthallenbeleucht	175.000,00 €					0	Okt. 09	Dez. 09	Jun. 10	Jul. 10	Projektverschiebung
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	Zentrale Impfstelle		X	X	X		0					
1	BK	Eumeniusstr. 4	Alarmierung und Sicherheitsbeleuchtung	60.000,00 €					0	Okt. 09	Dez. 09	Jul. 10	Dez. 10	Projektverschiebung
1	GYMN	Georgsplatz 10	Betonsanierung Turnhalle	100.000,00 €	X	X			0	Nov. 09	Dez. 09			
1	GYMN	Georgsplatz 10	CAS Verkabelung 2008	75.148,80 €	X	X	X		65	Jun. 08	Okt. 09		Dez. 09	Bauverzögerung
1	GYMN	Gereonsmühlengasse 4	Brandschutzmaßnahme Schule und Aula	320.000,00 €	X				0	Mrz. 10	Okt. 10	Jul. 10	Apr. 11	Projektverschiebung
1	GYMN	Gereonsmühlengasse 4	KP II Dachsan., Trakt A,B Verb.	1.517.250,00 €	X				0			Jul. 10	Apr. 11	Neu terminiert
1	GYMN	Gereonsmühlengasse 4	Sanierung Mädchen-und Jungen-WC-Anlagen	180.000,00 €	X				0	Jul. 10	Dez. 10			
1	HS	Gereonswall 57	Bildungslandschaft Nord	7.680.000,00 €					0					
1	HS	Gereonswall 57	Dach, Fenster+Sonnenschutz	1.100.000,00 €	X				0	Jul. 10	Apr. 11			
1	HS	Gereonswall 57	Sanierung Toilettenanalge GS+HS Mädchen	90.000,00 €	X	X	X	X	85	Jul. 09	Dez. 09			
1	GS	Gilbachstr. 20	Sanierung Toilettenanlagen Jungen und Mädchen	160.000,00 €	X				0	Okt. 09	Apr. 10	Feb. 10	Nov. 10	Projektverschiebung
1	GS	Gotenring 5	Elektro-, Fassaden- und WC-Sanierung	1.600.000,00 €	X				0	Jul. 09	Okt. 10	Feb. 10	Dez. 10	Projektverschiebung
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X	X	X		90	Jun. 08	Okt. 09			
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	Einbruchmeldeanlage und Beleuchtung	8.500,00 €					0	Okt. 09	Dez. 09	Aug. 10	Aug. 10	Projektverschiebung
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	Erneuerung Lehrküche u. Lager	73.500,00 €	X	X			0	Nov. 09	Dez. 09			
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	Instandsetzung Hausmeisterwohnung	30.000,00 €					0					
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	WW-Bereiter TH	330.000,00 €	X	X	X		70	Jun. 09	Nov. 09			
1	GYMN	Hansaring 56	Flurabschlussdoppeltüren	200.000,00 €	X	X	X		0	Aug. 09	Okt. 09			
1	GYMN	Hansaring 56	Hansaring-Bildungslandschaft Nord	19.200.000,00 €					0					
1	BK	Heinrichstr. 51	Brandschutzsanierung	1.400.000,00 €	X	X	X		90	Sep. 07	Aug. 10			
1	BK	Humboldtstr. 41	Brandschutzmaßnahmen	700.000,00 €	X	X	X		60	Jun. 08	Okt. 09		Aug. 10	Bauverzögerung
1	GYMN	Judenkirchhofsweg 6	CAS Verkabelung 2. BA	68.400,00 €	X	X	X		5	Okt. 09	Feb. 10			
1	GYMN	Judenkirchhofsweg 6	Erneuerung der Dachkonstruktion Altbau	150.000,00 €	X				0	Apr. 10	Mai. 10			
1	GYMN	Judenkirchhofsweg 6	Erneuerung der Fassade und Fenster	1.100.000,00 €	X				0	Okt. 09	Okt. 10	Mrz. 10	Nov. 10	Projektverschiebung
1	BK	Kartäuser Wall 30	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X	X	X		80	Sep. 08	Okt. 09		Dez. 09	Bauverzögerung
1	BK	Kartäuser Wall 30	Dämmung Dächer	71.040,00 €	X	X			0	Nov. 09	Dez. 09			
1	BK	Kartäuser Wall 30	Digistorien und Gefahrstofflager	340.000,00 €	X	X	X		10	Jun. 08	Okt. 10			
1	BK	Kartäuser Wall 30	Erneuerung eines Chemielagererraum	127.000,00 €	X	X	X		50	Apr. 08	Okt. 10			
1	BK	Kartäuser Wall 30	Sanierung Labortrakt	600.000,00 €	X	X	X		5	Jul. 09	Okt. 10			
1	GYMN	Kartäuser Wall 40	Brandschutzsanierung Altbau und PZ	450.000,00 €	X	X			0	Jul. 09	Mai. 10			
1	BK	Lindenstr. 78	Erneuerung der Heizkessel	150.000,00 €	X	X	X		5	Nov. 08	Dez. 09			
1	BK	Perlengraben 101	Brandschutzsanierung	1.475.000,00 €	X	X	X		90	Jul. 08	Aug. 10			
1	BK	Perlengraben 101	Erneuerung Kopfholzplaster	100.000,00 €					0					
1	GYMN	Schaurtr. 1	Umbauten in Folge Neubau	4.510.000,00 €	X	X	X		2	Okt. 06	Dez. 09		Aug. 09	Bauverzögerung
1	GYMN	Severinstr. 241	Fenstersanierung	2.500.000,00 €	X	X	X		10	Jun. 08	Jun. 11			
1	RS	Severinswall 40/40a	OGTS Severinswall	50.000,00 €					0	Okt. 09	Okt. 09			muss neu terminiert werden

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strabe	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
1	GYMN	Thusneldastr.15-17	Einbau Einbruchmeldeanlage	25.000,00 €					0	Jul. 09	Dez. 09			Projektverschiebung
1	GYMN	Thusneldastr.15-17	ErneuerungTreppenfenster mit RWA	18.000,00 €	X	X	X		95	Okt. 09	Jan. 10			
1	BK	Ullrichgasse 1-3	Energieeinsparmaßnahmen	648.000,00 €					0	Jun. 10	Okt. 10			
1	GYMN	Vogelsanger Str.1	Energiesparmaß	665.000,00 €	X				0	Apr. 10	Okt. 10	Okt. 10	Aug. 11	Projektverschiebung
1	GYMN	Vogelsanger Str.1	Erneuerung Notstromversorgung und Sicherheitsbeleuchtung	36.500,00 €	X				0	Jul. 09	Okt. 09	Jul. 10	Dez. 10	Projektverschiebung
1	GYMN	Vogelsanger Str.1	Sanierung Lehrertoilette, Jungen und Mädchen	90.000,00 €	X	X	X	X	90	Jul. 09	Dez. 09			
1	GS	Zugweg 42-44	Prallschutz und Schwingtore	30.000,00 €					0					
1	GS	Zugweg 42-44	Sanierung WC-Anlage	250.000,00 €	X				0	Nov. 09	Mai. 10	Feb. 10	Aug. 10	Projektverschiebung
1	GS	Zwirnerstr. 15-17	Erneuerung Warmwasserspeicher	30.000,00 €	X				0	Jul. 10	Okt. 10			
2	GS	Adlerstr. 13	CAS Verkabelung	66.000,00 €					0			Dez. 09	Apr. 10	Neu terminiert
2	GS	Annastr. 63	Erneuerung Bodenbelag Gymnastikhalle	25.000,00 €					0					
2	GS	Annastr. 63	Erneuerung Rauchschutztüren Treppenhaus	65.000,00 €	X	X	X		60	Aug. 09	Jan. 10			
2	GS	Annastr. 63	Sanierung der Duschanlagen Turnhalle	65.000,00 €	X	X	X		15	Okt. 08	Dez. 09			
2	GS	Annastr. 63	Umgestaltung Schulhof						0					
2	GS	Bernkasteler Str. 1	Erneuerung der Beleuchtung	50.000,00 €					0					
2	GS	Bernkasteler Str. 1	Erneuerung der Deckenverkleidung	50.000,00 €					0					
2	GS	Bernkasteler Str. 1	Turnhalle Erneuerg Dach Fenster Fassade	500.000,00 €					0					
2	BK	Brüggener Str. 1	Sanierung Dach, Fenster, Fassade	1.000.000,00 €					0					
2	BK	Brüggener Str. 1	Umbau der Verwaltung	450.000,00 €	X	X	X		98	Jun. 08	Dez. 09			
2	GS	Cäsarstr. 21	Abbruch	70.000,00 €	X	X			0	Nov. 09	Nov. 09	Dez. 09	Dez. 09	Verzögerung Baubeginn
2	GS	Ketteler Str. 14	Betonsanierung Turnhalle	35.000,00 €					0					
2	RS	Kuckucksweg 4	Erneuerung Notbeleuchtung Aula	25.000,00 €					0					
2	GS	Mainstr. 75	Einrichtung einer OGTS Küche, Speiseraum	160.000,00 €	X	X	X		85		Dez. 09			
2	GS	Mainstr. 75	Erneuerung Fußboden Turnhalle						0					
2	GS	Mainstr. 75	Herrichtung Schulgarten	50.000,00 €					0					
2	GS	Mainstr. 75	KPII Sanierung TH und Altbau	3.000.000,00 €					0					
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Brandschutz Mensa und Bibliothek erneuer						0					
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Sanierung Brunnen im Kellerbereich (romisch)	60.000,00 €					0					
2	GS	Sürther Hauptstr. 149	CAS-Verkabelung	44.012,00 €	X	X			0	Nov. 09	Dez. 09			
2	GS	Sürther Hauptstr. 149	Erneuerung der Beleuchtung	60.000,00 €					0					
2	GYMN	Sürther Str.55	Erneuerung des Pausengangs	30.000,00 €	X	X	X		55	Nov. 09	Dez. 09			
2	GS	Zum Hedelsberg 13	Sanierung der Toilettenanlagen Hauptgebäude	42.000,00 €					0					
3	GS	Bachemer Str. 69	Sanierung Pausenhalle/Dach	150.000,00 €	X				0					
3	RS	Berrenrather Str. 488	Fenstererneuerung	800.000,00 €	X	X	X		90	Mrz. 09	Aug. 09		Dez. 09	Bauverzögerung
3	RS	Berrenrather Str. 488	Wasserverteiler	40.000,00 €	X	X	X		40	Okt. 09	Dez. 09			
3	GS	Geilenkirchener Str. 52	Elektro (Lampen/Unterverteilung)	80.000,00 €	X	X			0	Okt. 09	Dez. 09	Jan. 10	Apr. 10	Verzögerung Baubeginn
3	GS	Geilenkirchener Str. 52	Fenster Stahl/Flur	600.000,00 €	X	X			0	Apr. 09	Dez. 09	Jan. 10	Apr. 10	Verzögerung Baubeginn
3	GS	Kirchweg 138	Austausch der Klassenbeleuchtung	40.000,00 €	X	X			0	Sep. 09	Dez. 09	Jan. 10	Apr. 10	Verzögerung Baubeginn
3	GS	Kirchweg 138	Brandschutztüren/Paneldecken	300.000,00 €	X	X			0			Dez. 09	Aug. 10	Neu terminiert
3	GS	Kirchweg 138	CAS Verkabelung						0					
3	GYMN	Leybergstr. 1	Trakt B	900.000,00 €	X	X	X		40	Mai. 09	Dez. 09			
3	GYMN	Nikolausstr.53-55	Beleuchtung	80.000,00 €	X	X	X		50	Jan. 09	Dez. 09			
3	GYMN	Nikolausstr.53-55	Rauchschutz/Decken	190.000,00 €	X	X	X		20	Jun. 09	Dez. 09			
3	GYMN	Nikolausstr.53-55	Wasserleitung	12.000,00 €	X	X	X		80	Dez. 09	Aug. 09			
3	GYMN	Ostlandstr. 39	Neubau Fertigbaueinheit	850.000,00 €										
3	SOS	Redwitzstr. 80	MSR/Heizung	100.000,00 €	X	X			0	Sep. 09	Dez. 09	Jan. 10	Apr. 10	Verzögerung Baubeginn
3	GS	Stenzelbergstr. 3-7	Unterverteilung etc.	80.000,00 €	X	X			0	Aug. 09	Dez. 09	Jan. 10	Apr. 10	Verzögerung Baubeginn
3	GS	Wendelinstr. 64	Heizung/MSR	50.000,00 €										
3	GS	Wendelinstr. 64	Heizung/MSR/Heizkörper/Wa	50.000,00 €	X	X	X		70	Feb. 09	Dez. 09			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strabe	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
3	GS	Wendelinstr. 64	Pavilion	50.000,00 €	X	X			0	Nov. 09	Dez. 09			
3	BK	Zülpicher Str.194	Verlagerung Sülzgürtel	500.000,00 €	X	X	X		10	Mrz. 09	Dez. 09			
4	HS	Baadenberger Str. 111	Erweiterung ELA/ BMA	30.000,00 €					0					
4	HS	Borsigstr. 13	NW- Raum Neueinrichtung	100.000,00 €	X	X	X		5	Okt. 09	Mrz. 10			
4	GS	Erlenweg 16	Generalinstandsetzung						0					
4	GS	Everhardstr. 60	SpH Beseitigung Wasserschaden	200.000,00 €					0					
4	IGS	Görlinger Zentrum 45	45-NW Kaufcontainer	452.200,00 €						Mai. 10	Jul. 10			
4	IGS	Görlinger Zentrum 45	Entlüftung der Duschräume Turnhalle	15.000,00 €					0	Aug. 10	Dez. 10			
4	IGS	Görlinger Zentrum 45	Generalinstandsetzung Trakt C und E	4.400.000,00 €	X				0	Okt. 10	Mrz. 12			
4	IGS	Görlinger Zentrum 45	Trakt H Dachsanierung	150.000,00 €	X				0	Jun. 10	Sep. 10			
4	RS	Gravenreuthstr. 10	Erneuerung Pavillon	100.000,00 €										
4	RS	Gravenreuthstr. 10	Voruntersuchung Erweiterung						0					
4	SOS	Kolkrabenweg 8-10	CAS-Verkabelung	51.126,40 €	X	X	X		75	Jan. 09	Dez. 09			
4	SOS	Leyendecker Str. 20-22	KP II, Fenster, Fassade	1.200.000,00 €					0					
4	SOS	Leyendecker Str. 20-22	OGTS-Erweiterung	50.000,00 €					0					
4	GS	Lindenbornstr. 15-19	Generalinstandsetzung	1.322.000,00 €	X	X	X		30	Apr. 09	Mrz. 10			
4	GS	Lindenbornstr. 15-19	KP II Energ. Sanierung	2.000.000,00 €					0					
4	GS	Nussbaumer Str. 254-256	Erweiterung OGTS	95.600,00 €	X	X	X		75	Jul. 08	Nov. 09			
4	GYMN	Ottostr.87	Erneuerung Kesselanlage	50.000,00 €					0					
4	GYMN	Ottostr.87	Generalinstandsetzung TH und Gymn.-Halle	1.300.000,00 €	X	X			0	Okt. 09	Mrz. 11			
4	HS	Overbeckstr. 71-73	Frei											
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85	Erneuerung Fenster Trakte A und B	1.810.000,00 €	X	X	X		90	Jun. 08	Mrz. 10			
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85	Erneuerung Heizung incl. MSR	350.000,00 €					0					
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85	KP II Sanierung Fassade	1.000.000,00 €					0					
5	GS	Altonaer Str. 32	CAS Verkabelung	50.000,00 €					0	Mrz. 10	Sep. 10			
5	GS	Alzeyer Str. 12	Dämmung Dächer	135.000,00 €					0			Mrz. 10	Apr. 11	Neu terminiert
5	GS	Alzeyer Str. 12	Sanierung Fenster, Dach, Fassade	2.500.000,00 €					0	Feb. 10	Jul. 11			
5	GYMN	Blücher Str. 15-17	Brandschutzmaßnahme	50.000,00 €					0					
5	GYMN	Blücher Str. 15-17	GI Kohlenkeller, WC-Anlage und Turnhalle	2.000.000,00 €	X				0	Jun. 10	Mrz. 12			
5	GYMN	Blücher Str. 15-17	Umbau Direktorenvilla	150.000,00 €	X	X	X		90	Jan. 07	Dez. 09			
5	GYMN	Blücher Str. 15-17	Umbau Mittagsversorgung	500.000,00 €					0					
5	HS	Brehmstr. 2	Schulhofsanierung	250.000,00 €	X	X	X		3	Jun. 09	Okt. 09		Apr. 10	Bauverzögerung
5	GS	Bülowstr. 90	Auslagerung während der GI	750.000,00 €	X				0	Apr. 10	Jun. 12			
5	GS	Bülowstr. 90	Generalinstandsetzung	8.929.343,00 €	X				0	Jan. 10	Jun. 12			
5	GYMN	Castroper Str. 7	Dachsanierung	950.000,00 €	X	X	X		15	Okt. 09	Apr. 10			
5	GYMN	Escher Str. 245-247	Chemieraum erneuern	70.000,00 €					0					
5	GYMN	Escher Str. 245-247	Sanierung Turnhalle	1.500.000,00 €					0	Mrz. 10	Mrz. 11			
5	GS	Garthestr. 20-24	Beseitigung Brandschutzmängel	70.000,00 €					0	Dez. 09	Jun. 10			
5	GS	Garthestr. 20-24	Betonsanierung TH (Innen)	40.000,00 €	x	X	X		40	Okt. 09	Nov. 09			
5	GS	Garthestr. 20-24	Toilettensanierung Aula	35.000,00 €	X	X	X		70	Jul. 09	Nov. 09			
5	RS	Neusser Str. 421	Prov. Mittagsbetreuung	40.000,00 €	X	X	X		95	Sep. 09	Dez. 09			
5	RS	Neusser Str. 421	Sanierung Fenster/Fassade GT C + WC-Anlage	700.000,00 €	X	X	X		5					
5	RS	Neusser Str. 421	Turnhallendach, Sanierung gem. Anforderu						0					
5	GS	Neusser Str. 605	Kükenhaus Sanierung	800.000,00 €					0					
5	GS	Nibelungenstr. 50a	Fenster- und Fassadensanierung	1.100.000,00 €	X	X	X		97	Dez. 08	Nov. 09			
5	HS	Paul-Humburg-Str. 13	Beton- und Fassadensanierung	770.000,00 €	X	X	X		10	Jun. 08	Apr. 10			
5	HS	Paul-Humburg-Str. 13	Fachraumerneuerungen/Verwaltung	150.000,00 €	X	X			0	Jan. 10	Apr. 10			
5	HS	Reutlinger Str. 49	Dachsanierung Gebäude A	90.000,00 €	X	X	X		15	Sep. 09	Apr. 10			
5	GS	Steinberger Str. 40	Dämmung Dächer	38.500,00 €					0					

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
5	GS	Steinberger Str. 40	Nutzungsänderung						0					
6	GS	Amandusstr. 22	Fenster/Fassade	400.000,00 €	X	X			0	Okt. 09	Aug. 10	Jan. 10		Verzögerung Baubeginn
6	GS	Amandusstr. 22	Sanierung WC Anlagen	30.000,00 €					0					
6	GS	An den Kaulen 62-64	CAS-Verkabelung						0					
6	GS	An den Kaulen 62-64	Heizung erneuern	100.000,00 €					0					
6	GS	An den Kaulen 62-64	Sanierung TH Nebenräume	100.000,00 €	X				0	Jan. 10	Mrz. 10			
6	GS	Balsaminenweg 52	Erneuerung Flachdächer und Blitzschutz	780.000,00 €	X	X	X		85	Apr. 09	Dez. 09			
6	GS	Berrischstr. 132-136	Umbau eh.Schule in Kita	1.915.520,00 €					0			Jun. 10	Sep. 11	Neu terminiert
6	GYMN	Fühlinger Weg 4	Kaufcontainer für Ganztagsgymn.	450.000,00 €					0					
6	GYMN	Fühlinger Weg 4	TH Dach erneuern	1.000.000,00 €	X				0	Apr. 10	Jun. 10			
6	HS	Holzheimer Weg 34	Fachraumerneuerung	70.000,00 €	X	X	X		70	Jul. 09	Dez. 09			
6	HS	Holzheimer Weg 34	Generalinstandsetzung	2.500.000,00 €					0					
6	GS	Karl-Marx-Allee 3	Erneuerung der Lüftungsanlage Turnhalle	25.000,00 €	X				0	Okt. 09	Dez. 09			muss neu terminiert werden
6	HS	Karl-Marx-Allee 3	WC Sanierung	200.000,00 €	X				0					
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	Decke TH erneuern	180.000,00 €					0					
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	Fenster- Fassadensanierung	2.500.000,00 €					0					
6	IGS	Merianstr. 11	Ern. Trennvorhänge	30.000,00 €					0					
6	IGS	Merianstr. 11	Erneuerung Heizung Mensa	30.000,00 €	X	X	X		98	Okt. 09	Dez. 09			
6	IGS	Merianstr. 11	Fachraumerneuerung						0					
6	IGS	Merianstr. 11	Installation von Rauchmeldern	20.000,00 €					0					
6	IGS	Merianstr. 11	San. TH Tragwerk	150.000,00 €	X	X	X		50	Sep. 09	Okt. 09		Dez. 09	Bauverzögerung
6	GS	Riphahnstr. 40a	Generalinstandsetzung	2.500.000,00 €	X				0					
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Aussen WC Sanierung	40.000,00 €					0					
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Dachsanierung Hauptgebäude und THgang			X	X		0	Dez. 09	Dez. 10			
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Decke TH erneuern	70.000,00 €	X	X			0	Nov. 09	Dez. 09			
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Ern. Pausendächer	80.000,00 €	X				0	Okt. 09	Dez. 09			
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Instandsetzung Lüftung	800.000,00 €					0					
6	HS	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Regelungstechnik Heizung	80.000,00 €	X	X	X		30	Aug. 09	Okt. 09		Dez. 09	Bauverzögerung
6	HS	Volkhovener Weg 140	Fenster/Fassade	1.000.000,00 €	X				0	Jul. 10	Apr. 11			
7	GS	Adolph-Kolping-Str. 41	CAS-Verkabelung						0					
7	GS	Adolph-Kolping-Str. 41	CAS-Verkabelung						0					
7	GS	Adolph-Kolping-Str. 41	Dachsanierung Altbau	200.000,00 €	X	X	X		85	Jul. 09	Dez. 09			
7	RS	Albert-Schweitzer-Str. 8	Anstrich Unterrichtsräume	30.000,00 €					0					
7	RS	Albert-Schweitzer-Str. 8	Fenster, Fassade, Brandschutz		X	X	X		80	Jun. 09	Dez. 09			
7	RS	Albert-Schweitzer-Str. 8	TH-Decken, Umkleid	500.000,00 €					0					
7	RS	Albert-Schweitzer-Str. 8	Toilettensanierung	285.000,00 €					0	Dez. 09	Mrz. 10			
7	GS	Am Altenberger Kreuz 14	Fassade, Fenster	800.000,00 €					0	Jun. 10	Mai. 11			
7	SOS	Auf dem Sandberg 120	Brandschutzsanierung	200.000,00 €					0	Jan. 10	Aug. 10			
7	SOS	Auf dem Sandberg 120	Umbau WC-Anlage	65.000,00 €					0					
7	HS	Bonnerstr. 40	Fertigbaueinheit	1.200.000,00 €	X	X	X		50	Aug. 09	Dez. 09			
7	GS	Breitenbachstr. 2	CAS Verkabelung	46.000,00 €	X				0	Dez. 09	Mrz. 10			
7	GS	Breitenbachstr. 2	Dämmung Dächer	45.000,00 €					0					
7	GS	Breitenbachstr. 2	Hausanschlußkanal	60.000,00 €					0					
7	GS	Friedensstr. 41-45	Dämmung Dächer	41.000,00 €					0					
7	BK	Hauptstr. 426-428	Erneuerung Blitzschutz	55.000,00 €	X	X	X		50	Nov. 08	Dez. 09			
7	BK	Hauptstr. 426-428	Kesselerneuerung	180.000,00 €					0					
7	GS	Hauptstr. 432	Erneuerung Blitzschutz	17.000,00 €	X	X	X		30	Nov. 08	Dez. 09			
7	GYMN	Heerstr. 7	Schalldämpferaustausch	10.000,00 €					0					
7	GS	Hinter der Kirche 3-7	Dach und Fassade	770.000,00 €	X				0	Jun. 10	Dez. 10			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strabe	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
7	GS	Hinter der Kirche 3-7	Sonnenschutz	32.000,00 €					0					
7	GYMN	Humboldtstr. 2-8	Fachraumerneuerung	155.000,00 €	X	X	X		95	Jul. 09	Dez. 09			
7	GYMN	Humboldtstr. 2-8	GI Sporthalle	3.500.000,00 €	X				0	Jul. 10	Jul. 11			
7	GS	Konrad-Adenauer-Str. 20	CAS-Verkabelung						0					
7	SOS	Mörikeweg 2-6	4 Containereinheiten	500.000,00 €					0					
7	SOS	Mörikeweg 2-6	Klassenzimmertüren	30.000,00 €					0					
7	SOS	Mörikeweg 2-6	OGTS	200.000,00 €					0					
7	GYMN	Nachtigallenstr. 19-21	Informatikraum	15.000,00 €					0					
7	GYMN	Nachtigallenstr. 19-21	Sanierung Außen Wand	285.000,00 €	X				0	Dez. 09	Mrz. 10			
7	GS	Poller Hauptstr. 61/61-65	Beleuchtung Treppenh.	25.000,00 €					0					
7	GS	Poller Hauptstr. 61/61-65	Fassaden-Dachsanie rung	1.300.000,00 €	X				0					
7	GS	Schulstr. 23	Dach- und Fassadensanie rung	1.000.000,00 €	X	X			0					muss neu terminiert werden
7	GS	Schulstr. 23	Nebenträume Turnhalle	50.000,00 €					0					
7	SOS	Sportplatzstr. 82/Elisabethstr.	Dachsanie rung	220.000,00 €	X	X	X		85	Jul. 09	Dez. 09			
7	SOS	Sportplatzstr. 82/Elisabethstr.	Dämmung Dächer	35.000,00 €					0					
7	SOS	Stresemannstr.15	Abhangdecken Flure + Klassen inkl. Brandschutz	270.000,00 €					0					
7	SOS	Stresemannstr.15	OGTS	280.000,00 €					0					
7	SOS	Stresemannstr.15	Zaunanlage	40.000,00 €					0					
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Baumbee teinfassung	100.000,00 €	X	X	X		95	Okt. 09	Dez. 09			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Beton, Fugensanie rung	70.000,00 €					0			Jul. 10	Dez. 10	Neu terminiert
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Blitzschutz TH	60.000,00 €	X	X	X		50	Dez. 08	Dez. 09			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Boden, Decke in den TH	190.000,00 €					0	Apr. 10	Jul. 10			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Dachsanie rung Pausengang und Sportbereich	560.000,00 €					0	Apr. 10	Jul. 10			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Erneuerung RS-Türen	500.000,00 €					0			Jul. 10	Dez. 10	Neu terminiert
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Heizungsanlage	500.000,00 €	X	X	X		30	Jun. 09	Dez. 09			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Regelung Lüftungsanlag	300.000,00 €					0					
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Toilettensanie rung	200.000,00 €					0					
8	IGS	Adalbertstr. 17/Lustheider	Mensadachsanie rung	140.000,00 €	X	X	X		10	Jan. 06	Dez. 09			
8	IGS	Adalbertstr. 17/Lustheider	Mensaerweiterung	860.000,00 €	X				0	Mai. 10	Nov. 10			
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr.	Fachraumerneuerung Werkräume	47.000,00 €	X	X			0	Okt. 09	Okt. 09	Mrz. 10	Jun. 10	Projektverschiebung
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr.	Generalinstandsetzung	2.500.000,00 €					0					
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr.	Kesselregelung	15.000,00 €	X				0	Nov. 09	Dez. 09			
8	GS	Europaring 51-53	Europaring-Wärmedämmung Heizkörpernischen	26.000,00 €					0					
8	HS	Falckensteinstr. 34/Albermannstr. 21	Generalinstandsetzung	2.800.000,00 €	X				0					
8	GS	Forststr. 20	Erneuerung Trinkwasserleitu	30.000,00 €					0					
8	GS	Fußballstr. 55	Flachdachsanie rung	115.000,00 €					0			Mrz. 10	Aug. 10	Neu terminiert
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	CAS Verkabelung						0					
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Einbruchprävention	37.000,00 €	X	X	X		5	Sep. 09	Dez. 09			
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Energetische Sanierung der TH'en	69.000,00 €	X	X	X		90	Jul. 09	Dez. 09			
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Erneuerung TH-Fenster	1.200.000,00 €	X	X	X		10	Jul. 09	Aug. 10			
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Sanierung Aussen-MW	27.000,00 €					0					
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Schwingboden /Wandverkleidung	350.000,00 €	X	X	X		15	Okt. 08	Dez. 09			
8	HS	Helene-Weber-Platz 3	Aufzugerneuerung	130.000,00 €					0			Mrz. 10	Apr. 10	Neu terminiert
8	HS	Helene-Weber-Platz 3	Fachraumerneuerung NW	147.000,00 €	X	X	X		95	Jun. 09	Okt. 09			
8	HS	Helene-Weber-Platz 3	Fachraumerneuerung Werken/Kunst	98.000,00 €					0					
8	HS	Helene-Weber-Platz 3	PI Zuluftöffnung Aula	20.000,00 €					0					
8	HS	Helene-Weber-Platz 3	Schadstoffsanierung Fachraum	25.000,00 €	X	X	X		50	Okt. 09	Jan. 10			
8	HS	Helene-Weber-Platz 3	Wärmeversorgung	116.000,00 €	X	X	X		60	Nov. 09	Dez. 09			
8	GS	Hesshofstr.45	Fensteranlage RA Anlage	50.000,00 €					0	Jul. 10	Aug. 10			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strabe	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
8	GS	Hesshofstr.45	Fenstererneuerung Flure	27.000,00 €	X	X			0	Nov. 09	Dez. 09			
8	GYMN	Kantstr. 3	Maßnahmen wiederkehrende Prüfung	45.000,00 €										
8	GYMN	Kantstr. 3	Umbauten im Bestand						0					
8	GYMN	Kantstr. 3	Zu- und Abluftanlage Aula	10.000,00 €					0					
8	GS	Kapitelstr. 24-26	Brandschutzmaßnahmen	10.000,00 €	X	X	X		20	Jul. 08	Dez. 09			
8	GS	Kapitelstr. 24-26	CAS Verkabelung	57.600,00 €					0	Okt. 09	Dez. 09	Mrz. 10	Apr. 10	Projektverschiebung
8	GS	Kapitelstr. 24-26	Erneuerung Kesselanlage	160.000,00 €	X	X	X	X	90	Apr. 09	Dez. 09			
8	GS	Lohmarer Str. 11	DachSanierung II BA	350.000,00 €					0					
8	GS	Lohmarer Str. 11	Heizkesselerneuerung	30.000,00 €	X	X	X		90	Nov. 09	Dez. 09			
8	SOS	Martin-Köllen-Str. 1	Generalinstandsetzung	2.800.000,00 €	X				0					
8	SOS	Martin-Köllen-Str. 1	Instandsetzung WC	10.000,00 €										
8	HS	Nürnberger Str. 10/Schulstr.	Abbruch versch. Gebäude	120.000,00 €	X	X	X		10	Okt. 09	Apr. 10			
8	HS	Nürnberger Str. 10/Schulstr.	Betonsanierung SB	30.000,00 €					0					
8	HS	Nürnberger Str. 10/Schulstr.	Dachsanieierung Bad, Pausengang, TH	80.000,00 €	X	X	X		50	Okt. 09	Dez. 09			
8	HS	Nürnberger Str. 10/Schulstr.	Schwimmbad Desinfektion Lüftung	638.400,00 €	X	X	X		10	Okt. 09	Dez. 09		Apr. 10	Bauverzögerung
8	GS	Olpener Str. 930	Auslagerungscontainer	200.000,00 €	X	X	X		99	Aug. 09	Dez. 09			
8	GS	Olpener Str. 930	Dämmung Dächer	50.000,00 €	X	X			0					muss neu terminiert werden
8	GS	Olpener Str. 930	Sanierung Fenster/Fassade	1.000.000,00 €	X	X			0					muss neu terminiert werden
8	RS	Petersenstr. 7	Container für Auslagerung	120.000,00 €										
8	RS	Petersenstr. 7	Generalinstandsetzung Altbau	3.465.000,00 €	X				0	Apr. 10	Dez. 11			
8	RS	Petersenstr. 7	Generalinstandsetzung Turnhalle	925.000,00 €	X				0	Apr. 10	Dez. 11			
8	BK	Vietorstr. 38	Betreuungsraum OGTS	70.000,00 €	X	X	X		90	Mai. 09	Dez. 09			
8	GS	Volberger Weg 17	Fenster-und Fassadensanierung Verw.-Trakt	700.000,00 €	X	X	X		10	Jun. 09	Jan. 10			
8	GS	Volberger Weg 17	Kesselanlagenerneuerung	120.000,00 €	X	X	X		70	Nov. 09	Apr. 10			
8	GS	Weimarer Str. 28	Generalinstandsetzung	3.000.000,00 €					0					
8	GS	Weimarer Str. 28	Generalinstandsetzung	4.450.000,00 €					0					
8	GS	Weimarer Str. 28	Maßnahmen wiederkehrende Prüfung	65.000,00 €	X	X			0	Nov. 09	Apr. 10			
8	BK	Westerwaldstr. 92	Erneuerung Flurfußboden Verwaltung	50.000,00 €					0					
8	BK	Westerwaldstr. 92	Flurfußboden Mediengeräte	150.000,00 €					0					
8	BK	Westerwaldstr. 92	Sonnenschutz / Fenster Trakt A	30.000,00 €					0					
9	GS	Am Feldrain 10	Fenster-,Fassade-,Dachsan., Heizungsrohr	2.100.000,00 €	X	X	X		15			Jul. 09	Dez. 10	Neu terminiert
9	GS	Am Rosenmaar 3	Energetische San. / GI Turnhalle "KPII"	800.000,00 €	X				0					
9	GS	Am Rosenmaar 3	Erneuerung der Heizzentrale	200.000,00 €	X				0					
9	GS	Am Rosenmaar 3	Erneuerung Mensaküche	250.000,00 €					0					
9	GS	Am Rosenmaar 3	Fenster- u. Bodensanierung Aula	450.000,00 €	X	X			0	Nov. 09	Apr. 10			
9	GS	An St.Theresia 1	Fenstersanierung	60.000,00 €					0			Jan. 10	Feb. 10	Neu terminiert
9	IGS	Burgwiesenstr. 125	Energetische Sanierung	705.000,00 €	X	X	X		85	Sep. 08	Dez. 09			
9	IGS	Burgwiesenstr. 125	Erneuerung der Abhangdecken Turnhalle	250.000,00 €	X	X			0			Okt. 09	Jun. 10	Neu terminiert
9	IGS	Burgwiesenstr. 125	San. Sanitäranlagen Sporthalle	300.000,00 €	X				0			Jan. 10	Jul. 10	Neu terminiert
9	IGS	Burgwiesenstr. 125	Sanierung Toilettenanlagen	250.000,00 €	X				0					
9	GS	Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5	Betonsanierung überdachter Pausengang	60.000,00 €	X	X	X		98	Okt. 09	Dez. 09			
9	GS	Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5	Toilettensanierung	80.000,00 €	X				0					
9	GS	Diependahlstr. 12	GI und HM-Wohnung	2.500.000,00 €	X	X	X		20	Jul. 09	Okt. 10			
9	GS	Diependahlstr. 12	Schadstoffsanierung / Rückbau Außenanlag	200.000,00 €	X	X	X		95	Dez. 08	Dez. 09			
9	GYMN	Düsseldorfer Str. 13	Fenstererneuerung Trakt B	300.000,00 €	X				0	Jul. 10	Dez. 10			
9	GS	Ferdinandstr. 43	Altbau Herstellung 2. baul. Rettungsweg	250.000,00 €										
9	GS	Ferdinandstr. 43	Sanierung Mitteltrakt GS/HS	550.000,00 €	X	X	X	X	90	Apr. 08	Dez. 09			
9	GYMN	Graf-Adolf-Str. 59	CAS Verkabelung	126.544,80 €					0			Mrz. 10	Apr. 10	Neu terminiert
9	SOS	Holweider Str. 2	CAS Verkabelung	68.300,00 €					0			Mrz. 10	Apr. 10	Neu terminiert

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strabe	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
9 Sfl		Holweider Str. 2	TH Sanierung Fenster, Fassade, Boden, Dach	1.300.000,00 €	X				0					
9 GS		Honschaftstr. 312	GI WC Anlagen	50.000,00 €	X				0			Apr. 10	Dez. 10	Neu terminiert
9 GS		Horststr. 1	Energetische Erneuerung		X				0					
9 GS		Horststr. 1	Kieselrot- u. Bleisanierung Restfläche	100.000,00 €	X	X			0					
9 GYMN		Kattowitzer Str. 52	Einrichtung Übermittagsbetreuung	136.000,00 €	X	X	X		50	Jun. 08	Dez. 09			
9 GYMN		Kattowitzer Str. 52	Erneuerung Fenster+Einbau eines Sonnenschutz	95.000,00 €	X				0					
9 GYMN		Kattowitzer Str. 52	Kesselerneuerung & Regelung	125.000,00 €					0					
9 GS		Kopernikusstr. 40-42	Energetische Erneuerung		X				0					
9 RS		Lasallestr.59/Fürstenbergstr.	Ankauf von vier Containerklassen	119.320,00 €										
9 GS		Leuchterstr. 25	CAS Verkabelung	44.000,00 €					0			Dez. 09	Apr. 10	Neu terminiert
9 GS		Leuchterstr. 25	Umbau Feuerwehrrhs in OGTS	245.000,00 €					0					
9 BK		Modemannstr.25	Fenster-, Fassade-,Dachsanierung	2.000.000,00 €					0	Jan. 10	Dez. 10			
9 GS		Neufelder Str. 2-4	Dach+Bodensanierung Sporthalle	135.000,00 €	X				0	Dez. 09	Apr. 10			
9 GS		Ricarda-Huch-Str. 60	Sanierung Hülle BK inkl. Toilette	850.000,00 €	X	X	X	X	85	Jul. 08	Dez. 09			
9 GS		Thurner Str. 23	CAS Verkabelung	40.000,00 €					0			Dez. 09	Apr. 10	Neu terminiert
9 SOS		Thymianweg 1a	Dämmung Dach +Fassade+Hausmeisterhaus	75.000,00 €	X	X	X		40	Mai. 09	Nov. 09			
9 SOS		Thymianweg 1a	Sanierung Turnhalle	975.000,00 €	X				0			Jul. 10	Nov. 12	Neu terminiert
9 SOS		Thymianweg 1a	Umbau Trakt A u.C	2.533.000,00 €					0					
9 HS		Tiefentalstr. 66	Schwimmbadsanierung	600.000,00 €	X	X	X		5	Nov. 09	Jun. 10			
9 GS		Urnenstr. 7	CAS Verkabelung	40.000,00 €					0			Mrz. 10	Apr. 10	Neu terminiert
9 GS		Urnenstr. 7	Fassaden +Dachsanierung	500.000,00 €	X	X	X		85	Jul. 09	Okt. 09		Dez. 09	Bauverzögerung
9 GS		Von-Bodelschwingh-Str.24	Brandschutztüren	130.000,00 €					0					
9 GS		Von-Bodelschwingh-Str.24	Erneuerung eines Heizkessels	60.000,00 €	X				0					
9 HS		Wuppertaler Str. 19	Fenster-, Fassade-,Dachsanierung Hauptgebäude	1.300.000,00 €	X				0			Jan. 10	Dez. 10	Neu terminiert
9 HS		Wuppertaler Str. 19	Umbau Küche GTS	40.000,00 €	X	X	X		95	Sep. 08	Nov. 09			
9 HS		Wuppertaler Str. 19	Umbau Verwaltung	100.000,00 €	X	X	X		95	Sep. 08	Dez. 09			
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum														
1 GYMN		Alte Wallgasse 10	Brandschutz Flur Wandnischen schliessen	26.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 09	Aug. 09			fertig
1 GYMN		Alte Wallgasse 10	Einrichtung Übermittagbetreuung	423.000,00 €	X	X	X	X	100	Jan. 09	Aug. 09			fertig
1 BK		Bernhard-Letterhaus-Str. 17	Umzug KGS	812.000,00 €	X	X	X	X	100	Apr. 09	Aug. 09			fertig
1 RS		Dagobertstr.79/Niederichstr. 1 - 3	CAS Verkabelung 2008	64.766,00 €	X	X	X	X	98	Apr. 09	Aug. 09			fertig
1 RS		Frankstr. 24-26	Erneuerung der Elektrol. Bildstell	100.000,00 €	X	X	X	X	95	Apr. 09	Aug. 09			fertig
1 RS		Frankstr. 24-26	PC-Fachraum und CAS	65.000,00 €	X	X	X	X	95	Dez. 08	Aug. 09			fertig
1 HS		Gereonswall 57	Flurabschlusstüren	59.000,00 €	X	X	X		99	Jul. 09	Aug. 09			fertig
1 SOS		Marienplatz 2	Dämmung Dächer	28.700,00 €	X	X	X	X	100	Okt. 09	Dez. 09	Jul. 09	Aug. 09	fertig
1 BK		Perlengraben 101	WW-Bereitung / Armaturen TH	310.000,00 €	X	X	X		95	Okt. 08	Aug. 09			fertig
1 BK		Ullrichgasse 1-3	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X	X	X		100	Jun. 08	Aug. 09			fertig
2 GS		Annstr. 63	Abriß von 3 Pavillons	60.000,00 €	X	X	X		90	Jul. 08	Aug. 09			fertig
2 GS		Sürther Hauptstr. 149	Erneuerung der Heizungsregelung und Warmwasserversorgung	350.000,00 €	X	X	X		95	Jun. 08	Aug. 09			fertig
3 GS		Berrenrather Str. 352	Lampen Turnhalle	10.000,00 €	X	X	X	X	100	Jun. 09	Aug. 09			fertig
3 GS		Im Kamp 14	Heizkörper		X	X	X	X	100			Jul. 09	Okt. 09	fertig
3 GS		Kirchweg 138	Erneuerung Heizkessel		X	X	X	X	100			Jul. 09	Okt. 09	fertig
3 GYMN		Leybergstr. 1	Bodenbeläge Trakt C Flurbereich	80.000,00 €	X	X	X	X	100			Nov. 08	Jun. 09	fertig
3 GS		Lindenburger Allee 38	Heizungsregelung	30.000,00 €	X	X	X	X	100	Nov. 08	Aug. 09			fertig
3 GYMN		Nikolausstr.53-55	Fachraumerneuerung	190.000,00 €	X	X	X		100	Jul. 09	Dez. 09			fertig
3 SOS		Redwitzstr. 80	Dämmung Dächer	60.000,00 €	X	X	X	X	100	Aug. 09	Sep. 09			fertig

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strabe	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs- Beginn bisher	Bauausführung- Fertig bisher	Bauausführungs- Beginn aktuell	Bauausführung- Fertig aktuell	Änderungsgrund	
3	GS	Stenzelbergstr. 3-7	Dämmung Dächer	50.000,00 €	X	X	X	X	100	Aug. 09	Sep. 09				fertig
3	GS	Stenzelbergstr. 3-7	Stenzelbergstr.3-8	150.000,00 €	X	X	X	X	100	Aug. 09	Dez. 09				fertig
3	GS	Wendelinstr. 64	Dämmung Dächer	40.000,00 €	X	X	X	X	100	Mai. 09	Aug. 09				fertig
3	BK	Zülpicher Str.194	Kesselerneuerung	80.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 09	Okt. 09				fertig
4	RS	Gravenreuthstr. 10	CAS-Verkabelung	48.435,60 €	X	X	X		90	Jan. 09	Aug. 09				fertig
4	RS	Kolkrabenweg 65	Erneuerung Fachraum Chemie	92.500,00 €	X	X	X	X	100						fertig
4	SOS	Leyendecker Str. 20-22	Dämmung DG Gebäude A-B	42.000,00 €	X	X	X	X	100						fertig
4	GS	Mengenicher Str. 28	Dämmung DG Hauptgebäude	50.900,00 €	X	X	X	X	100	Sep. 08	Aug. 09				fertig
4	HS	Overbeckstr. 71-73	Dämmung DG Hauptgebäude	50.900,00 €	X	X	X	X	100	Okt. 09	Dez. 09				fertig
4	GS	Platenstr. 7-9	Dämmung Dächer	50.000,00 €	X	X	X	X	100						fertig
4	GYMN	Rochusstr. 145-147	Erweiterung Mensa	100.000,00 €	X	X	X	X	100	Jun. 09	Aug. 09				fertig
4	GS	Vogelsanger Str. 453	Dämmung Dächer	60.000,00 €	X	X	X	X	100						fertig
5	HS	Brehmstr. 2	Dachdämmung ungenutzter Dachboden	44.000,00 €	X	X	X	X	100	Jun. 09	Sep. 09				fertig
5	GS	Garthestr. 20-24	Umrüstung Fernwärme	180.000,00 €	X	X	X	X	100	Okt. 09	Dez. 09				fertig
5	GS	Neusser Str. 605	CAS-Verkabelung	50.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 09	Aug. 09				fertig
6	HS	Karl-Marx-Allee 3	Umsetzung Brandschutzanforderungen	100.000,00 €	X	X	X		95	Jan. 08	Aug. 09				fertig
6	IGS	Merianstr. 11	Instandsetzung Lehrküche	26.700,00 €	X	X	X		100	Aug. 09	Dez. 09				fertig
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Mensaeinrichtung für GTS	200.000,00 €	X	X	X		95	Okt. 08	Aug. 09				fertig
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Anstrich Mensa, Küche	35.000,00 €	X	X	X	X	99	Aug. 09	Dez. 09				fertig
8	GS	Lohmarer Str. 11	Dachsanierung	200.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 09	Aug. 09				fertig
8	HS	Nürnberger Str. 10/Schulstr.	CAS-Datenverkabelung	88.080,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 08	Aug. 09				fertig
8	GS	Westerwaldstr. 90	CAS-Datenverkabelung	37.700,00 €	X	X	X		95	Jan. 08	Aug. 09				fertig
9	GS	Am Portzenacker 1 b	Erneuerung Heizkessel	50.000,00 €	X	X	X	X	95	Apr. 09	Sep. 09				fertig
9	GS	An St.Theresia 1	Umbau OGTS Küche	134.600,00 €	X	X	X	X	100	Nov. 08	Aug. 09				fertig
9	IGS	Burgwiesenstr. 125	Dachsanierung Sporthalle	400.000,00 €	X	X	X	X	100	Apr. 09	Sep. 09				fertig
9	GS	Kopernikusstr. 40-42	Geschossdämmarbeiten	57.000,00 €	X	X	X	X	100						fertig
9	HS	Wuppertaler Str. 19	CAS-Datenverkabelung	80.000,00 €	X	X	X		100	Okt. 09	Dez. 09				fertig
Fertig im Oktober															
1	RS	Frankstr. 24-26	Dachsanierung Bildste	851.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 06	Aug. 09				fertig
1	GYMN	Vogelsanger Str.1	Einrichtung Übermittagbetreuung	100.000,00 €	X	X	X	X	100	Aug. 09	Dez. 09	Apr. 09	Okt. 09		fertig
1	GYMN	Vogelsanger Str.1	Umbau Fahrradkeller	350.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 09	Okt. 09				fertig
2	GYMN	Sürther Str.55	Einrichtung Mensaküche	502.000,00 €	X	X	X	X	100	Aug. 08	Dez. 09				fertig
4	HS	Borsigstr. 13	Dämmung Dächer Haupt- und Nebengebäude	99.500,00 €	X	X	X	X	100	Okt. 09	Dez. 09				fertig
4	GS	Erlenweg 16	Sanierung TH Bau u Technik, Fenster	2.500,00 €	X	X	X	X	100			Sep. 08	Okt. 09		fertig
5	RS	Niehler Kirchweg 120	Sanierung HM-Wohnung	45.000,00 €	X	X	X	X	96	Jun. 09	Sep. 09				fertig
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Erneuerung NW Räume	140.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 09	Okt. 09				fertig
9	IGS	Burgwiesenstr. 125	Instandsetzungsarbeiten für Trafo	35.000,00 €	X	X	X	X	100	Mai. 09	Dez. 09				fertig
9	GS	Ferdinandstr. 43	CAS-Datenverkabelung	61.000,00 €	X	X	X	X	100						fertig
9	GS	Ferdinandstr. 43	Geschossdämmarbeiten	50.000,00 €	X	X	X	X	100	Aug. 09	Dez. 09				fertig
9	BK	Modemannstr.25	Beseitigung Brandschutzmängel 2. BA	150.000,00 €	X	X	X	X	100	Mrz. 09	Okt. 09				fertig
9	BK	Modemannstr.25	Renovierung HMW	50.000,00 €	X	X	X		95	Sep. 08	Okt. 09				fertig