

Zielvereinbarung Prioliste Schulbauten 2009 Stand 31.12.2009

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strasse	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
Maßnahmen in Bearbeitung														
1	GYMN	Alte Wallgasse 10	Austausch Leuchtmittel (Energiesparmaßnahme)	50.000,00 €	X				0	Jul. 10	Aug. 10			
1	GYMN	Alte Wallgasse 10	Ern. Rauchschutztüren+Brandschutz Flur	250.000,00 €	X	X	X		100	Jul. 09	Dez. 09			
1	GYMN	Alte Wallgasse 10	Sanierung Toilettenanlagen im A-Trakt	200.000,00 €	X	X	X		98	Jul. 09	Dez. 09			
1	GS	Balthasarstr. 87	Renovierung und Herrichtung OGTS	150.000,00 €	X	X	X		5	Jul. 09	Sep. 10			
1	BK	Bernhard-Letterhaus-Str. 17	Aulasanierung	75.000,00 €	X	X	X		80	Sep. 09	Dez. 09			
1	SOS	Blumenthalstr. 10-12	Fenstererneuerung und Fassadensanierung	300.000,00 €	X	X	X	X	90	Jul. 09	Mrz. 10			
1	RS	Dagobertstr.79/Niederichstr. 1 - 3	Dachsanierung Sporthalle; Erneuerung Deckenverkleidung	300.000,00 €	X				0	Jul. 10	Apr. 11			
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	Dachsanierung Hauptgebäude und Fenstersanierung mit Sonnenschutz	2.000.000,00 €	X				0	Jul. 10	Okt. 11			
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	Einrichtung Kompetenzzentrum	437.610,00 €	X				0	Mrz. 10	Aug. 10			
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	Erneuerung der Sporthallenbeleucht	175.000,00 €					0	Jun. 10	Jul. 10			
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	Zentrale Impfstelle		X	X	X		0					Projekt wird nicht weiter verfolgt
1	BK	Eumeniusstr. 4	Alarmerung und Sicherheitsbeleuchtung	60.000,00 €					0	Jul. 10	Dez. 10			
1	GYMN	Georgsplatz 10	Betonsanierung Turnhalle	100.000,00 €	X	X			0	Nov. 09	Dez. 09			Ausführung muss neu terminiert werden
1	GYMN	Georgsplatz 10	CAS Verkabelung 2008	75.148,80 €	X	X	X		65	Jun. 08	Dez. 09		Apr. 10	Bauverzögerung
1	GYMN	Gereonsmühlengasse 4	Brandschutzmaßnahme Schule und Aula	320.000,00 €	X				0	Jul. 10	Apr. 11			
1	GYMN	Gereonsmühlengasse 4	KP II Dachsan., Trakt A,B Verb.	1.517.250,00 €	X				0	Jul. 10	Apr. 11			
1	GYMN	Gereonsmühlengasse 4	Sanierung Mächen-und Jungen-WC-Anlagen	180.000,00 €	X				0	Jul. 10	Dez. 10			
1	HS	Gereonswall 57	Bildungslandschaft Nord	7.680.000,00 €					0					
1	HS	Gereonswall 57	Dach, Fenster+Sonnenschutz	1.100.000,00 €	X				0	Jul. 10	Apr. 11			
1	GS	Gilbachstr. 20	Sanierung Toilettenanlagen Jungen und Mädchen	160.000,00 €	X				0	Feb. 10	Nov. 10			
1	GS	Gotenring 5	Elektro-, Fassaden- und WC-Sanierung	1.600.000,00 €	X				0	Feb. 10	Dez. 10		Nov. 11	
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X	X	X		95	Jun. 08	Okt. 09			
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	Einbruchmeldeanlage und Beleuchtung	8.500,00 €					0	Aug. 10	Aug. 10			
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	Erneuerung Lehrküche u. Lager	73.500,00 €	X	X			0	Nov. 09	Dez. 09	Sep. 10	Okt. 10	Neu terminiert
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	Instandsetzung Hausmeisterwohnung	30.000,00 €	X	X	X		90	Okt. 09	Jan. 10			
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	WW-Bereiter TH	330.000,00 €	X	X	X		95	Jun. 09	Nov. 09		Mrz. 10	Bauverzögerung
1	GYMN	Hansaring 56	Hansaring-Bildungslandschaft Nord	19.200.000,00 €	X				0					
1	BK	Heinrichstr. 51	Brandschutzsanierung	1.400.000,00 €	X	X	X		90	Sep. 07	Aug. 10			
1	BK	Humboldtstr. 41	Brandschutzmaßnahmen	700.000,00 €	X	X	X		70	Jun. 08	Aug. 10			
1	GYMN	Judenkirchhofsweg 6	Erneuerung der Dachkonstruktion Altbau	150.000,00 €	X				0	Apr. 10	Mai. 10		Mai. 11	Fertigstellung neu terminiert
1	GYMN	Judenkirchhofsweg 6	Erneuerung der Fassade und Fenster	1.100.000,00 €	X				0	Mrz. 10	Nov. 10	Jul. 10	Nov. 11	Bauausführung neu terminiert
1	BK	Kartäuser Wall 30	Dämmung Dächer	71.040,00 €	X	X			0	Nov. 09	Dez. 09			Ausführung muss neu terminiert werden
1	BK	Kartäuser Wall 30	Digistorien und Gefahrstofflager	340.000,00 €	X				10	Jun. 08	Okt. 10			
1	BK	Kartäuser Wall 30	Erneuerung eines Chemielagererraum	127.000,00 €	X	X	X		50	Apr. 08	Okt. 10			
1	BK	Kartäuser Wall 30	Sanierung Labortrakt	600.000,00 €	X				5	Jul. 09	Okt. 10			
1	GYMN	Kartäuser Wall 40	Brandschutzsanierung Altbau und PZ	450.000,00 €	X	X	X		20	Jul. 09	Mai. 10			
1	BK	Lindenstr. 78	Erneuerung der Heizkessel	150.000,00 €	X	X	X		60	Nov. 08	Dez. 09		Apr. 10	Bauverzögerung
1	BK	Perlengraben 101	Brandschutzsanierung	1.475.000,00 €	X	X	X		90	Jul. 08	Aug. 10			
1	BK	Perlengraben 101	Erneuerung Kopfholzpfaster	100.000,00 €					0					
1	GYMN	Severinstr. 241	Fenstersanierung	2.500.000,00 €	X	X	X		10	Jun. 08	Jun. 11			
1	RS	Severinswall 40/40a	OGTS Severinswall	50.000,00 €					0					
1	GYMN	Thusneldastr.15-17	Einbau Einbruchmeldeanlage	25.000,00 €					0	Jul. 10	Aug. 10			
1	BK	Ullrichgasse 1-3	Energieeinsparmaßnahmen	648.000,00 €					0	Jun. 10	Okt. 11			
1	GYMN	Vogelsanger Str.1	Energiesparmaß	665.000,00 €	X				0	Okt. 10	Aug. 11			
1	GYMN	Vogelsanger Str.1	Erneuerung Notstromversorgung und Sicherheitsbeleuchtung	36.500,00 €	X				0	Jul. 10	Dez. 10			
1	GS	Zugweg 42-44	Prallschutz und Schwingtore	30.000,00 €					0					
1	GS	Zugweg 42-44	Sanierung WC-Anlage	250.000,00 €					0	Feb. 10	Dez. 10			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
1	GS	Zwirnerstr. 15-17	Erneuerung Warmwasserspeicher	30.000,00 €	X				0	Jul. 10	Okt. 10			
2	GS	Adlerstr. 13	CAS Verkabelung	66.000,00 €	X	X	X		15	Dez. 09	Apr. 10			
2	GS	Annastr. 63	Erneuerung Bodenbelag Gymnastikhalle	25.000,00 €					0					
2	GS	Annastr. 63	Erneuerung Rauchschutztüren Treppenhaus	65.000,00 €					0					
2	GS	Annastr. 63	Sanierung der Duschanlagen Turnhalle	65.000,00 €					0					
2	GS	Annastr. 63	Umgestaltung Schulhof						0					
2	GS	Bernkasteler Str. 1	Erneuerung der Beleuchtung	50.000,00 €					0					
2	GS	Bernkasteler Str. 1	Erneuerung der Deckenverkleidung	50.000,00 €					0					
2	GS	Bernkasteler Str. 1	Turnhalle Erneuerg Dach Fenster Fassade	500.000,00 €					0					
2	BK	Brüggener Str. 1	Sanierung Dach, Fenster, Fassade	1.000.000,00 €					0					
2	GS	Cäsarstr. 21	Abbruch	70.000,00 €	X	X			0	Dez. 09	Dez. 09			
2	GS	Ketteler Str. 14	Betonsanierung Turnhalle	35.000,00 €					0					
2	GS	Ketteler Str. 14	Sanierung TH und Solitärbau KP II	1.000.000,00 €					0					
2	RS	Kuckucksweg 4	Erneuerung Notbeleuchtung Aula	25.000,00 €					0					
2	GS	Mainstr. 75	Einrichtung einer OGTS Küche, Speiseraum	160.000,00 €	X	X	X		85		Dez. 09		Feb. 10	Bauverzögerung
2	GS	Mainstr. 75	Erneuerung Fußboden Turnhalle						60					
2	GS	Mainstr. 75	Herrichtung Schulgarten	50.000,00 €					0					
2	GS	Mainstr. 75	KPII Sanierung TH und Altbau	3.000.000,00 €					0					
2	GS	Mainstr. 75	Sanierung Hausmeisterhaus	90.000,00 €					0					
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Brandschutz Mensa und Bibliothek erneuer						0					
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Sanierung Brunnen im Kellerbereich (romisch)	60.000,00 €					0					
2	GS	Sürther Hauptstr. 149	CAS-Verkabelung	44.012,00 €	X	X	X		10	Nov. 09	Dez. 09		Jul. 10	Bauverzögerung
2	GS	Sürther Hauptstr. 149	Erneuerung der Beleuchtung	60.000,00 €					0					
2	GYMN	Sürther Str.55	Erneuerung des Pausengangs	30.000,00 €	X				0	Nov. 09	Dez. 09			Ausführung muss neu terminiert werden
2	GS	Zum Hedelsberg 13	Sanierung der Toilettenanlagen Hauptgebäude	42.000,00 €					0					
3	GS	Bachemer Str. 69	Sanierung Pausenhalle/Dach	150.000,00 €	X				0			Mrz. 10	Dez. 10	Neu terminiert
3	RS	Berrenrather Str. 488	Fenstererneuerung	800.000,00 €	X	X	X		90	Mrz. 09	Dez. 09		Apr. 10	Bauverzögerung
3	RS	Berrenrather Str. 488	Wasserverteiler	40.000,00 €	X	X	X		40	Okt. 09	Dez. 09		Apr. 10	Bauverzögerung
3	GS	Geilenkirchener Str. 52	Elektro (Lampen/Unterverteilung)	80.000,00 €	X	X			0	Jan. 10	Apr. 10			
3	GS	Geilenkirchener Str. 52	Fenster Stahl/Flur	600.000,00 €	X	X			0	Jan. 10	Apr. 10			
3	GS	Kirchweg 138	Austausch der Klassenbeleuchtung	40.000,00 €	X	X			0	Jan. 10	Apr. 10			
3	GS	Kirchweg 138	Brandschutztüren/Paneldecken	300.000,00 €	X	X			0	Dez. 09	Aug. 10			
3	GYMN	Leybergstr. 1	Trakt B	900.000,00 €	X	X	X		40	Mai. 09	Dez. 09		Apr. 10	Bauverzögerung
3	GYMN	Nikolausstr.53-55	Beleuchtung	80.000,00 €	X	X	X		50	Jan. 09	Dez. 09		Apr. 10	Bauverzögerung
3	GYMN	Nikolausstr.53-55	Rauchschutz/Decken	190.000,00 €	X	X	X		20	Jun. 09	Dez. 09		Mai. 10	Bauverzögerung
3	GYMN	Nikolausstr.53-55	Wasserleitung	12.000,00 €	X	X	X		80	Dez. 09	Dez. 09		Jan. 10	Bauverzögerung
3	GYMN	Ostlandstr. 39	Neubau Fertigbaueinheit	850.000,00 €										
3	SOS	Redwitzstr. 80	MSR/Heizung	100.000,00 €	X	X			0	Jan. 10	Apr. 10			
3	GS	Stenzelbergstr. 3-7	Unterverteilung etc.	80.000,00 €	X	X			0	Jan. 10	Apr. 10			
3	GS	Wendelinstr. 64	Heizung/MSR	50.000,00 €										
3	GS	Wendelinstr. 64	Heizung/MSR/Heizkörper/Wa	50.000,00 €	X	X	X		70	Feb. 09	Dez. 09		Mrz. 10	Bauverzögerung
3	GS	Wendelinstr. 64	Pavilion	50.000,00 €	X	X			0					
3	BK	Zülpicher Str.194	Verlagerung Sülzgürtel	500.000,00 €	X	X	X		10	Mrz. 09	Dez. 09		Mai. 10	Bauverzögerung
4	HS	Baadenberger Str. 111	Erweiterung ELA/ BMA	30.000,00 €					0					
4	HS	Borsigstr. 13	Mittagsversorgung Sekundarstufe I	200.000,00 €	X				5					
4	HS	Borsigstr. 13	NW- Raum Neueinrichtung	100.000,00 €	X				0	Okt. 09	Mrz. 10			Ausführung muss neu terminiert werden
4	GS	Everhardstr. 60	SpH Beseitigung Wasserschaden	200.000,00 €	X				0					
4	IGS	Görlinger Zentrum 45	Entlüftung der Duschräume Turnhalle	15.000,00 €	X				0	Aug. 10	Dez. 10			
4	IGS	Görlinger Zentrum 45	Trakt H Dachsanierung	150.000,00 €	X				0	Jun. 10	Sep. 10			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strasse	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
4 RS		Gravenreuthstr. 10	Erneuerung Pavillon	100.000,00 €										
4 RS		Gravenreuthstr. 10	Voruntersuchung Erweiterung											
4 SOS		Kolkrabenweg 8-10	Sanierung der innenliegenden WC's	250.000,00 €	X				0			Jun. 10	Okt. 10	Neu terminiert
4 SOS		Leyendecker Str. 20-22	KP II, Fenster, Fassade	1.200.000,00 €	X				0					
4 SOS		Leyendecker Str. 20-22	OGTS-Erweiterung	50.000,00 €					0					
4 GS		Lindenbornstr. 15-19	KP II Energ. Sanierung	2.000.000,00 €	X				0					
4 GS		Nussbaumer Str. 254-256	Erweiterung OGTS	95.600,00 €	X	X	X		75	Jul. 08	Nov. 09		Mrz. 10	Bauverzögerung
4 GYMN		Ottostr.87	Erneuerung Kesselanlage	50.000,00 €	X	X	X		10	Dez. 09	Apr. 10			
4 GYMN		Rochusstr. 145-147	Energetische Sanierung Dach, Fenster	3.000.000,00 €	X				0					
4 BK		Weinsbergstr.72/Piusstr.85	Erneuerung Fenster Trakte A und B	1.810.000,00 €	X	X	X		90	Jun. 08	Mrz. 10			
4 BK		Weinsbergstr.72/Piusstr.85	Erneuerung Heizung incl. MSR	350.000,00 €	X	X			0					
4 BK		Weinsbergstr.72/Piusstr.85	KP II Sanierung Fassade	1.000.000,00 €	X				0					
5 GS		Altonaer Str. 32	CAS Verkabelung	50.000,00 €					0	Mrz. 10	Sep. 10			
5 GS		Alzeyer Str. 12	Dämmung Dächer	135.000,00 €					0	Mrz. 10	Apr. 11			
5 GS		Alzeyer Str. 12	Sanierung Fenster, Dach, Fassade	2.500.000,00 €					0	Mrz. 10	Jul. 11			
5 GYMN		Blücher Str. 15-17	Brandschutzmaßnahme	50.000,00 €					0					
5 GYMN		Blücher Str. 15-17	Umbau Direktorenvilla	150.000,00 €	X	X	X		90	Jan. 07	Dez. 09		Apr. 10	Bauverzögerung
5 GYMN		Blücher Str. 15-17	Umbau Mittagsversorgung	500.000,00 €					0					
5 HS		Brehmstr. 2	Schulhofsanierung	250.000,00 €					0	Jun. 09	Apr. 10	Apr. 10	Aug. 10	Neu terminiert
5 GYMN		Castroper Str. 7	Dachsanierung	950.000,00 €	X	X	X		15	Okt. 09	Apr. 10			
5 GYMN		Escher Str. 245-247	Chemieraum erneuern	70.000,00 €					0			Jul. 10	Dez. 10	Neu terminiert
5 GYMN		Escher Str. 245-247	Sanierung Turnhalle	1.500.000,00 €					0	Mrz. 10	Mrz. 11			
5 GS		Garthestr. 20-24	Beseitigung Brandschutzmängel	70.000,00 €					0	Dez. 09	Jun. 10			Ausführung muss neu terminiert werden
5 GS		Nesselrodestr. 15	Sanierung Fenster/Fassade/Dach	2.708.000,00 €					0			Jul. 10	Sep. 11	Neu terminiert
5 RS		Neusser Str. 421	Prov. Mittagsbetreuung	40.000,00 €					0	Sep. 09	Dez. 09			Ausführung muss neu terminiert werden
5 RS		Neusser Str. 421	Sanierung Fenster/Fassade GT C + WC-Anlage	700.000,00 €					0					
5 RS		Neusser Str. 421	Turnhallendach, Sanierung gem. Anforderu						0					
5 GS		Neusser Str. 605	Kükenhaus Sanierung	800.000,00 €	X	X	X		25	Dez. 09			Dez. 10	Fertigstellung neu terminiert
5 HS		Paul-Humburg-Str. 13	Beton- und Fassadensanierung	770.000,00 €	X	X	X		40	Jun. 08	Aug. 10			
5 HS		Paul-Humburg-Str. 13	Fachraumerneuerungen/Verwaltung	150.000,00 €					3	Jan. 10	Apr. 10			
5 HS		Reutlinger Str. 49	Dachsanierung Gebäude A	90.000,00 €	X				0	Sep. 09	Apr. 10	Mrz. 10	Jun. 10	Neu terminiert
5 GS		Steinberger Str. 40	Dämmung Dächer	38.500,00 €	X	X	X		70			Dez. 09	Jan. 10	Neu terminiert
5 GS		Steinberger Str. 40	Nutzungsänderung						0					
6 GS		Amandusstr. 22	Fenster/Fassade	400.000,00 €	X	X	X		50	Okt. 09	Aug. 10			
6 GS		Amandusstr. 22	Sanierung WC Anlagen	30.000,00 €					0					
6 GS		An den Kaulen 62-64	CAS-Verkabelung						0					
6 GS		An den Kaulen 62-64	Heizung erneuern	100.000,00 €					0					
6 GS		An den Kaulen 62-64	Sanierung TH Nebenräume	100.000,00 €	X				0					
6 GS		Berrischstr. 132-136	Umbau eh.Schule in Kita	1.915.520,00 €					0	Jun. 10	Sep. 11			
6 GYMN		Fühlinger Weg 4	Kaufcontainer für Ganztagsgymn.	450.000,00 €										
6 GYMN		Fühlinger Weg 4	TH Dach erneuern	1.000.000,00 €	X				0	Apr. 10	Jun. 10			
6 HS		Holzheimer Weg 34	Fachraumerneuerung	70.000,00 €	X	X	X		95	Jul. 09	Dez. 09		Feb. 10	Bauverzögerung
6 GS		Karl-Marx-Allee 3	Erneuerung der Lüftungsanlage Turnhalle	25.000,00 €	X				0	Okt. 09	Dez. 09			Ausführung muss neu terminiert werden
6 HS		Karl-Marx-Allee 3	WC Sanierung	200.000,00 €	X				0			Apr. 10	Sep. 10	
6 RS		Karl-Marx-Allee 43	Decke TH erneuern	180.000,00 €					0					
6 RS		Karl-Marx-Allee 43	Fenster- Fassadensanierung	2.500.000,00 €					0			Apr. 10	Feb. 11	
6 IGS		Merianstr. 11	Ern. Trennvorhänge	30.000,00 €					0					
6 IGS		Merianstr. 11	Fachraumerneuerung						0					
6 IGS		Merianstr. 11	Installation von Rauchmeldern	20.000,00 €					0					

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strasse	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
6 IGS		Merianstr. 11	San. TH Tragwerk	150.000,00 €	X	X	X		50	Sep. 09	Dez. 09		Apr. 10	Fertigstellung neu terminiert
6 GYMN		Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Aussen WC Sanierung	40.000,00 €					0					
6 GYMN		Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Dachsanierung Hauptgebäude und THgang		X	X	X		1	Dez. 09	Dez. 10			
6 GYMN		Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Decke TH erneuern	70.000,00 €	X	X	X		50	Nov. 09	Dez. 09		Apr. 10	Fertigstellung neu terminiert
6 GYMN		Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Ern. Pausendächer	80.000,00 €	X				0					
6 GYMN		Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Instandsetzung Lüftung	800.000,00 €					0					
6 HS		Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Regelungstechnik Heizung	80.000,00 €	X	X	X		30	Aug. 09	Dez. 09		Apr. 10	Bauverzögerung
6 HS		Volkhovener Weg 140	Fenster/Fassade	1.000.000,00 €	X				0	Jul. 10	Apr. 11			
7 GS		Adolph-Kolping-Str. 41	CAS-Verkabelung						0					
7 GS		Adolph-Kolping-Str. 41	Dachsanierung Altbau	200.000,00 €	X	X	X		85	Jul. 09	Dez. 09		Apr. 10	Bauverzögerung
7 RS		Albert-Schweitzer-Str. 8	Anstrich Unterrichtsräume	30.000,00 €					0					
7 RS		Albert-Schweitzer-Str. 8	Fenster, Fassade, Brandschutz		X	X	X		80	Jun. 09	Dez. 09		Apr. 10	Fertigstellung neu terminiert
7 RS		Albert-Schweitzer-Str. 8	TH-Decken, Umkleid	500.000,00 €	X	X			0			Feb. 10	Dez. 10	Neu terminiert
7 RS		Albert-Schweitzer-Str. 8	Toilettensanierung	285.000,00 €	X				0	Dez. 09	Mrz. 10	Okt. 10	Dez. 10	Neu terminiert
7 GS		Am Altenberger Kreuz 14	Fassade, Fenster	800.000,00 €					0	Jun. 10	Mai. 11			
7 SOS		Auf dem Sandberg 120	Brandschutzsanierung	200.000,00 €	X	X	X		25	Jan. 10	Aug. 10	Okt. 09	Apr. 10	Neu terminiert
7 SOS		Auf dem Sandberg 120	Umbau WC-Anlage	65.000,00 €	X				0	Feb. 10	Jun. 10			
7 HS		Bonnerstr. 40	Fertigbaueinheit	1.200.000,00 €	X	X	X		95	Aug. 09	Dez. 09		Jan. 10	Bauverzögerung
7 GS		Breitenbachstr. 2	CAS Verkabelung	46.000,00 €	X	X	X		45	Dez. 09	Mrz. 10			
7 GS		Breitenbachstr. 2	Dämmung Dächer	45.000,00 €					0					
7 GS		Breitenbachstr. 2	Hausanschlusskanal	60.000,00 €					0			Apr. 10	Aug. 10	Neu terminiert
7 BK		Hauptstr. 426-428	Kesselerneuerung	180.000,00 €	X	X	X		55			Okt. 09	Mrz. 10	Neu terminiert
7 GS		Hinter der Kirche 3-7	Dach und Fassade	770.000,00 €	X				0	Jun. 10	Dez. 10			
7 GS		Hinter der Kirche 3-7	Sonnenschutz	32.000,00 €	X				0			Jul. 10	Dez. 10	Neu terminiert
7 GYMN		Humboldtstr. 2-8	GI Sporthalle	3.500.000,00 €	X	X			0	Jul. 10	Jul. 11			
7 SOS		Mörikeweg 2-6	4 Containereinheiten	500.000,00 €					0					
7 SOS		Mörikeweg 2-6	Klassenzimmertüren	30.000,00 €					0			Jul. 12	Aug. 12	Neu terminiert
7 SOS		Mörikeweg 2-6	OGTS	200.000,00 €	X				0			Mrz. 10	Jul. 10	Neu terminiert
7 GYMN		Nachtigallenstr. 19-21	Informatikraum	15.000,00 €	X	X	X		90		Apr. 10			
7 GYMN		Nachtigallenstr. 19-21	Sanierung Außen Wand	285.000,00 €	X	X			0	Dez. 09	Mrz. 10			Ausführung muss neu terminiert werden
7 GS		Poller Hauptstr. 61/61-65	Beleuchtung Treppenh.	25.000,00 €					0			Aug. 10	Dez. 10	Neu terminiert
7 GS		Poller Hauptstr. 61/61-65	Fassaden-Dachsanierung	1.300.000,00 €	X				0			Mrz. 10	Dez. 10	Neu terminiert
7 GS		Schulstr. 23	Dach- und Fassadensanierung	1.000.000,00 €	X	X	X		10			Nov. 09	Aug. 10	Neu terminiert
7 GS		Schulstr. 23	Nebenräume Turnhalle	50.000,00 €					0					
7 SOS		Sportplatzstr. 82/Elisabethstr.	Dachsanierug	220.000,00 €	X	X	X		85	Jul. 09	Dez. 09		Mrz. 10	Bauverzögerung
7 SOS		Sportplatzstr. 82/Elisabethstr.	Dämmung Dächer	35.000,00 €	X	X	X		0			Jan. 10	Feb. 10	Neu terminiert
7 SOS		Stresemannstr.15	Abhangdecken Flure + Klassen inkl. Brandschuitz	270.000,00 €					0					
7 SOS		Stresemannstr.15	OGTS	280.000,00 €					0					
7 SOS		Stresemannstr.15	Zaunanlage	40.000,00 €					0					
7 IGS		Stresemannstr.30-40	Beton, Fugensanierung	70.000,00 €					0	Jul. 10	Dez. 10			
7 IGS		Stresemannstr.30-40	Boden, Decke in den TH	190.000,00 €					0	Apr. 10	Sep. 10			
7 IGS		Stresemannstr.30-40	Dachsanierung Pausengang und Sportbereich	560.000,00 €	X				0	Jul. 10	Dez. 10			
7 IGS		Stresemannstr.30-40	Erneuerung RS-Türen	500.000,00 €					0	Jul. 10	Dez. 10			
7 IGS		Stresemannstr.30-40	Heizungsanlage	500.000,00 €	X	X	X		70	Jun. 09	Dez. 09		Mrz. 10	Bauverzögerung
7 IGS		Stresemannstr.30-40	Regelung Lüftungsanlag	300.000,00 €					0					
7 IGS		Stresemannstr.30-40	Toilettensanierung	200.000,00 €					0			Jul. 10	Dez. 10	Neu terminiert
8 IGS		Adalbertstr. 17/Lustheider	Mensaerweiterung	860.000,00 €	X				0	Mai. 10	Dez. 10			
8 GS		Edisonstr./Zehnthofstr.	Fachraumerneuerung Werkräume	47.000,00 €	X	X			0	Mrz. 10	Jun. 10			
8 GS		Edisonstr./Zehnthofstr.	Kesselregelung	15.000,00 €	X	X			0					Ausführung muss neu terminiert werden

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
8 GS		Europaring 51-53	Europaring-Wärmedämmung Heizkörpernischen	26.000,00 €					0			Jul. 10	Aug. 10	Neu terminiert
8 HS		Falckensteinstr. 34/Albermannstr. 21	Generalinstandsetzung	2.800.000,00 €	X				0					
8 GS		Forststr. 20	Erneuerung Trinkwasserleitu	30.000,00 €					0			Jul. 10	Aug. 10	Neu terminiert
8 GS		Fußballstr. 55	Flachdachsanierung	115.000,00 €					0	Mrz. 10	Aug. 10			
8 IGS		Hardtgenbuscher Kirchweg 100	CAS Verkabelung						0					
8 IGS		Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Erneuerung TH-Fenster	1.200.000,00 €	X	X	X		10	Jul. 09	Aug. 10			
8 IGS		Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Sanierung Aussen-MW	27.000,00 €										
8 IGS		Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Schwingboden /Wandverkleidung	350.000,00 €	X	X	X		15	Okt. 08	Dez. 09		Apr. 10	Bauverzögerung
8 HS		Helene-Weber-Platz 3	Aufzugerneuerung	130.000,00 €	X	X			0	Mrz. 10	Apr. 10			
8 HS		Helene-Weber-Platz 3	Fachraumerneuerung NW	147.000,00 €	X	X	X	X	95	Jun. 09	Okt. 09		Mrz. 10	Bauverzögerung
8 HS		Helene-Weber-Platz 3	Fachraumerneuerung Werken/Kunst	98.000,00 €					0					
8 HS		Helene-Weber-Platz 3	PI Zuluftöffnung Aula	20.000,00 €					0					
8 HS		Helene-Weber-Platz 3	Schadstoffsanierung Fachraum	25.000,00 €	X	X	X		50	Okt. 09	Jan. 10			
8 HS		Helene-Weber-Platz 3	Wärmeversorgung	116.000,00 €	X	X	X		60	Nov. 09	Dez. 09		Apr. 10	Bauverzögerung
8 GS		Hesshofstr.45	Fensteranlage RA Anlage	50.000,00 €					0	Jul. 10	Aug. 10			
8 GS		Hesshofstr.45	Fenstererneuerung Flure	27.000,00 €	X	X	X	X	50	Nov. 09	Dez. 09		Apr. 10	Bauverzögerung
8 GYMN		Kantstr. 3	Maßnahmen wiederkehrende Prüfung	45.000,00 €										
8 GYMN		Kantstr. 3	Umbauten im Bestand						0					
8 GYMN		Kantstr. 3	Zu- und Abluftanlage Aula	10.000,00 €					0					
8 GS		Kapitelstr. 24-26	Brandschutzmaßnahmen	10.000,00 €	X	X	X		20	Jul. 08	Dez. 09		Apr. 10	Fertigstellung neu terminiert
8 GS		Kapitelstr. 24-26	CAS Verkabelung	57.600,00 €					0	Mrz. 10	Apr. 10			
8 GS		Kapitelstr. 24-26	Erneuerung Kesselanlage	160.000,00 €	X	X	X	X	90	Apr. 09	Dez. 09		Mrz. 10	Bauverzögerung
8 GS		Lohmarer Str. 11	DachSanierung II BA	350.000,00 €	X	X			0					Ausführung muss neu terminiert werden
8 SOS		Martin-Köllen-Str. 1	Instandsetzung WC	10.000,00 €										
8 HS		Nürnberg Str. 10/Schulstr.	Abbruch versch. Gebäude	120.000,00 €	X				0	Okt. 09	Apr. 10			Ausführung muss neu terminiert werden
8 HS		Nürnberg Str. 10/Schulstr.	Betonsanierung SB	30.000,00 €	X	X			30					Ausführung muss neu terminiert werden
8 HS		Nürnberg Str. 10/Schulstr.	Dachsanierung Bad, Pausengang, TH	80.000,00 €	X	X	X		80	Okt. 09	Dez. 09	Mai. 09	Apr. 10	Bauverzögerung
8 HS		Nürnberg Str. 10/Schulstr.	Schwimmbad Desinfektion Lüftung	638.400,00 €	X	X	X		30	Okt. 09	Apr. 10			
8 GS		Olpener Str. 930	Auslagerungscontainer	200.000,00 €	X	X	X		99	Aug. 09	Dez. 09		Dez. 10	Verzögerung der Fertigstellung
8 GS		Olpener Str. 930	Generalinstandsetzung Schul- und WC-Gebäude	400.000,00 €	X	X			0					Ausführung muss neu terminiert werden
8 GS		Olpener Str. 930	Sanierung Fenster/Fassade	1.000.000,00 €	X	X			0					Ausführung muss neu terminiert werden
8 RS		Petersenstr. 7	Container für Auslagerung	120.000,00 €										
8 GS		Volberger Weg 17	Fenster-und Fassadensanierung Verw.-Trakt	700.000,00 €	X	X	X		50	Jun. 09	Jan. 10			
8 GS		Volberger Weg 17	Kesselanlagenerneuerung	120.000,00 €	X	X	X		70	Nov. 09	Apr. 10			
8 GS		Weimarer Str. 28	Maßnahmen wiederkehrende Prüfung	65.000,00 €	X	X			0	Nov. 09	Apr. 10			Ausführung muss neu terminiert werden
8 BK		Westerwaldstr. 92	Erneuerung Flurfußboden Verwaltung	50.000,00 €					0					
8 BK		Westerwaldstr. 92	Flurfußboden Mediengeräte	150.000,00 €					0					
8 BK		Westerwaldstr. 92	Sonnenschutz / Fenster Trakt A	30.000,00 €					0					
9 GS		Am Feldrain 10	Fenster-,Fassade-,Dachsan., Heizungsrohr	2.100.000,00 €	X	X	X		15	Jul. 09	Dez. 10			Verzögerung der Fertigstellung
9 GS		Am Rosenmaar 3	Energetische San. / GI Turnhalle *KPII*	800.000,00 €	X	X			0			Feb. 10	Nov. 10	Neu terminiert
9 GS		Am Rosenmaar 3	Erneuerung der Heizzentrale	200.000,00 €	X				0					
9 GS		Am Rosenmaar 3	Fenster- u. Bodensanierung Aula	450.000,00 €	X	X	X	X	60	Nov. 09	Apr. 10			
9 GS		An St.Theresia 1	Fenstersanierung	60.000,00 €					0	Jan. 10	Feb. 10			
9 IGS		Burgwiesenstr. 125	Energetische Sanierung	705.000,00 €	X	X	X		95	Sep. 08	Dez. 09		Feb. 10	Verzögerung der Fertigstellung
9 IGS		Burgwiesenstr. 125	Erneuerung der Abhangdecken Turnhalle	250.000,00 €	X	X			0	Okt. 09	Jun. 10			Ausführung muss neu terminiert werden
9 IGS		Burgwiesenstr. 125	San. Sanitäranlagen Sporthalle	300.000,00 €	X				0	Jan. 10	Jul. 10			
9 IGS		Burgwiesenstr. 125	Sanierung Toilettenanlagen	250.000,00 €	X				0					
9 GS		Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5	Betonsanierung überdachter Pausengang	60.000,00 €	X	X	X		5	Okt. 09	Dez. 10			
9 GS		Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5	Toilettensanierung	80.000,00 €	X				0					

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
9	GS	Diependahlstr. 12	GI und HM-Wohnung	2.500.000,00 €	X	X	X		20	Jul. 09	Okt. 10			
9	GYMN	Düsseldorfer Str. 13	Fenstererneuerung Trakt B	300.000,00 €	X				0	Jul. 10	Dez. 10			
9	GS	Ferdinandstr. 43	Altbau Herstellung 2. baul. Rettungsweg	250.000,00 €										
9	GS	Ferdinandstr. 43	Sanierung Mitteltrakt GS/HS	550.000,00 €	X	X	X	X	90	Apr. 08	Dez. 09		Feb. 10	Verzögerung der Fertigstellung
9	GYMN	Graf-Adolf-Str. 59	CAS Verkabelung	126.544,80 €					0	Mrz. 10	Apr. 10			
9	SOS	Holweider Str. 2	CAS Verkabelung	68.300,00 €					0	Mrz. 10	Apr. 10			
9	SfL	Holweider Str. 2	TH Sanierung Fenster, Fassade, Boden, Dach	1.300.000,00 €	X				15	Apr. 10	Dez. 10			
9	GS	Honschaftstr. 312	GI WC Anlagen	50.000,00 €	X				0					
9	GS	Horststr. 1	Energetische Erneuerung		X				0					
9	GYMN	Kattowitzer Str. 52	Einrichtung Übermittagsbetreuung	136.000,00 €	X	X	X		50	Jun. 08	Dez. 09		Apr. 10	Bauverzögerung
9	GYMN	Kattowitzer Str. 52	Erneuerung Fenster+Einbau eines Sonnenschutz	95.000,00 €	X	X			0					
9	GYMN	Kattowitzer Str. 52	Kesselerneuerung & Regelung	125.000,00 €					0					
9	GS	Kopernikusstr. 40-42	Energetische Erneuerung		X				0					
9	RS	Lasallestr.59/Fürstenbergstr.	Ankauf von vier Containerklassen	119.320,00 €										
9	GS	Leuchterstr. 25	CAS Verkabelung	44.000,00 €	X	X	X		5	Dez. 09	Apr. 10			
9	GS	Leuchterstr. 25	Umbau Feuerwehrrs in OGTS	245.000,00 €					0					
9	BK	Modemannstr.25	Fenster-, Fassade-,Dachsanierung	2.000.000,00 €					0	Jan. 10	Dez. 10			
9	GS	Neufelder Str. 2-4	Dach+Bodensanierung Sporthalle	135.000,00 €	X	X			0	Dez. 09	Apr. 10			Ausführung muss neu terminiert werden
9	GS	Thurner Str. 23	CAS Verkabelung	40.000,00 €					0	Dez. 09	Apr. 10			Ausführung muss neu terminiert werden
9	SOS	Thymianweg 1a	Dämmung Dach +Fassade+Hausmeisterhaus	75.000,00 €	X	X	X		80	Mai. 09	Nov. 09		Apr. 10	Verzögerung der Fertigstellung
9	SOS	Thymianweg 1a	Sanierung Turnhalle	975.000,00 €	X				0	Jul. 10	Nov. 12			
9	HS	Tiefentalstr. 66	Sanierung Dach Turnhalle	320.000,00 €	X	X	X		5					
9	HS	Tiefentalstr. 66	Schwimmbadsanierung	600.000,00 €	X				0	Nov. 09	Jun. 10	Mai. 10	Dez. 10	Projekverschiebung
9	GS	Urnenstr. 7	CAS Verkabelung	40.000,00 €					0	Mrz. 10	Apr. 10			
9	GS	Urnenstr. 7	Generalinstandsetzung Turnhalle KPII	200.000,00 €	X				0			Jan. 10	Okt. 10	Neu terminiert
9	GS	Von-Bodelschwingh-Str.24	Brandschutztüren	130.000,00 €					0					
9	GS	Von-Bodelschwingh-Str.24	Erneuerung eines Heizkessels	60.000,00 €	X				0					
9	HS	Wuppertaler Str. 19	Fenster-, Fassade-,Dachsanierung Hauptgebäude	1.300.000,00 €	X				2	Jan. 10	Dez. 10			
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum														
1	HS	Gereonswall 57	Sanierung Toilettenanlage GS+HS Mädchen	90.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 09	Dez. 09			Fertig
1	GYMN	Hansaring 56	Flurabschlussdoppeltüren	200.000,00 €	X	X	X		100	Aug. 09	Okt. 09			Fertig
1	GYMN	Judenkirchhofsweg 6	CAS Verkabelung 2. BA	68.400,00 €	X	X	X		100	Okt. 09	Feb. 10			Fertig
1	BK	Kartäuser Wall 30	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X	X	X		100	Sep. 08	Dez. 09			Fertig
1	GYMN	Thusneldastr.15-17	ErneuerungTreppenfenster mit RWA	18.000,00 €	X	X	X		100	Okt. 09	Jan. 10			Fertig
1	GYMN	Vogelsanger Str.1	Sanierung Lehrertoilette, Jungen und Mädchen	90.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 09	Dez. 09			Fertig
2	BK	Brüggener Str. 1	Umbau der Verwaltung	450.000,00 €	X	X	X	X	98	Jun. 08	Dez. 09			Fertig
3	GS	Kirchweg 138	CAS Verkabelung		X	X	X		100	Okt. 09	Dez. 09			Fertig
4	SOS	Kolkrabenweg 8-10	CAS-Verkabelung	51.126,40 €	X	X	X		100	Jan. 09	Dez. 09			Fertig
5	GS	Garthestr. 20-24	Betonsanierung TH (Innen)	40.000,00 €	X	X	X	X	100	Okt. 09	Nov. 09			Fertig
5	GS	Garthestr. 20-24	Toilettensanierung Aula	35.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 09	Nov. 09			Fertig
5	GS	Nibelungenstr. 50a	Fenster- und Fassadensanierung	1.100.000,00 €	X	X	X	X	98	Dez. 08	Nov. 09			Fertig
6	GS	Balsaminenweg 52	Erneuerung Flachdächer und Blitzschutz	780.000,00 €	X	X	X	X	98	Apr. 09	Dez. 09			Fertig
6	IGS	Merianstr. 11	Erneuerung Heizung Mensa	30.000,00 €	X	X	X		98	Okt. 09	Dez. 09			Fertig
7	GS	Adolph-Kolping-Str. 41	CAS-Verkabelung		X	X	X	X	100					Fertig
7	GS	Friedensstr. 41-45	Dämmung Dächer	41.000,00 €	X	X	X	X	100					Fertig
7	BK	Hauptstr. 426-428	Erneuerung Blitzschutz	55.000,00 €	X	X	X	X	100	Nov. 08	Dez. 09			Fertig
7	GS	Hauptstr. 432	Erneuerung Blitzschutz	17.000,00 €	X	X	X	X	100	Nov. 08	Dez. 09			Fertig
7	GYMN	Heerstr. 7	Schalldämpfertaustausch	10.000,00 €	X	X	X	X	100	Okt. 09	Okt. 09			Fertig

