

Sachstandsliste OGTS/GTS Stand 10.02.2010

Bezirk	Schulform	Straße	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungs-termin	Bemerkung
1	Gym	Georgsplatz 10	2013		
1	RS	Frankstraße 26	2010		
3	Gym	Leybergstraße 1	2011		
3	RS	Euskirchener Straße 50	2010		
4	GS	Leyendeckerstr. 1	15.08.2010		
4	RS	Kolkrabenweg 65	31.01.2010	31.03.2010	Lieferprobleme mit Küchencontainer; Betreuungsräume sind fertiggestellt.
4	RS	Kolkrabenweg 65	2013		
4	Gym	Rochusstraße 145-147	2012		
5	GGs+KGS	Garthestr. 20-24	31.10.2010		
5	RS	Niehler Kirchweg 120	2014		
5	Gym	Escherstraße 247	2011		
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	2012		
7	RS	Planckstraße 14	2011		
7	Gym	Nachtigallenstraße 19-21	2012		
8	Gym	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2013		
8	RS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2013		
9	Gym	Düsseldorferstr. 13	2011		
9	RS	Fürstenbergstraße 26	2012		