

**Maßnahmen Konjunkturprogramm II**

Bezirk	Schulform	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Status	geplanter Baubeginn	geplante Fertigstellung	Stand 10.02.2010 Aktueller geplanter Baubeginn	Aktuelle geplante Fertigstellung	bereits in Aufträgen gebundene Mittel	tatsächlich abgeflossene Mittel	beim Land angeforderte Fördermittel	Änderungsgrund / Bemerkungen
1 RS		Dagobertstr./79/Niederich- WE	21097 Dachsan Sporth. Erm. Deckenverkl+B	1.250.000,00 € X				0	Jul. 10	Apr. 11			321.200,15 €	4.367,00 €		
1 GYMN		Gereonsmühlengasse 4 WE	KP11 Gereonsmühleng.Dachsan.. A.B Verb.	1.517.250,00 € X				0	Jul. 10	Apr. 11			3.076,10 €	3.076,10 €		
1 HS		Gereonswall 57 WE 21115	KP11, Gereons.GSDach, Fenster+Sonnensch	1.050.000,00 € X				0	Jul. 10	Apr. 11			269.993,76 €	917,26 €		
1 GS		Trierer Str. 8 WE 21195	GGG Trierer Str. 8 GI Turnhalle	1.500.000,00 € X				0	Apr. 10	Feb. 11			10.954,93 €	10.954,93 €		
2 BK		Brüggener Str. 1 21035	Sanierung Dach und Heizzentrale KP II	600.000,00 €				0	Jul. 10	Dez. 10			4.529,65 €	1.279,65 €		
2 GS		Mainstr. 75 21060	Sanierung TH und Altbau KP II	3.000.000,00 €				0	Jul. 10	Aug. 11			20.225,28 €	725,28 €		
2 GS		Kettler Str. 14 21182	Sanierung TH und Solitärbau KP II	1.000.000,00 €				0	Jul. 10	Dez. 10			259.036,32 €	281,32 €		
1 VHS		Josef-Haubrich Hof 2 11025	VHS Fensteranierung KP II	3.000.000,00 € X				0	Jun. 10	Mrz. 11			1.199,22 €	1.199,22 €		
3 GS		Freiligrathstr. 60 21105	Freiligrathstr. KP II 2. Tranche denkma	1.500.000,00 € X				0	Jun. 10	Dez. 11			279.878,46 €	47.323,63 €		
3 GS		Gellenkircher Str. 52 21110	Gellenkircherstr. KP11 1. Tranche Fensie	2.100.000,00 € X				0	Mrz. 10	Dez. 11			242.191,33 €	127.461,70 €		
3 GYMN		Nikolausstr. 53-55 21163	Nikolausstr. Trakt F KP II 2. Tranche Fe	1.500.000,00 € X				0	Jun. 10	Dez. 11			136.550,43 €	57.646,72 €		
4 SOS		Leyendecker Str. 20-22 21138	Leyendecker Str. KP II, Fenster, Fassad	1.200.000,00 € X				0	Apr. 10	Okt. 11			10.310,48 €	5.451,71 €		
4 GS		Lindenbornstr. 15-19 WE	Lindenbornstr., KP II Energ. Sanierung	2.000.000,00 € X				0	Mai. 10	Nov. 11			29.991,33 €	24.991,33 €		
4 BK		Weinsbergstr. 72/Plusstr. 85 21200	Weinsbergstr. KP II Sanierung Fassade	1.000.000,00 € X				0	Apr. 10	Okt. 11			19.639,94 €	16.139,94 €		
5 GS		Alzeyer Str. 12 2174	Alzeyer Str., Sanierung Fenster, Dach, F	3.797.000,00 €				0	Mrz. 10	Jul. 11			423.810,23 €	28.663,60 €		
5 GS		Nesselrodestr. 15 WE 21078	Fenster/Fassade/Dach Nesselrodestr. 15	2.708.000,00 €				0	Jul. 10	Sep. 11			254.552,80 €	6.338,77 €		
5 GYMN		Escher Str. 245-247 21101	Escher Str.245-247 GI Turnhalle	2.643.000,00 €				0	Mrz. 10	Mrz. 11			374.670,97 €	181.562,33 €		
5 RS		Neusser Str. 421 WE 21158	Sanierung Fenster/Fassade GT C + WC-Anla	700.000,00 €				5	Aug. 10	Nov. 11			102.832,71 €	832,71 €		
6 GYMN		Fühlinger Weg 4 WE 21107	Fühlinger Weg 4, Dachsanierung	1.000.000,00 € X				0	Apr. 10	Jun. 10			78.270,06 €	3.365,08 €		
6 GYMN		Schulstr. 16-18 21208	Dachsanierung Hauptgebäude u. THgang Sch	1.100.000,00 € X				1	Okt. 09	Dez. 10			1.240.016,60 €	91.988,16 €		
7 GS		Am Altenberger Kreuz 21005	Am Altenberger Kreuz, Fassade, Fenster	800.000,00 €				0	Jun. 10	Mai. 11			83.375,00 €	75,00 €		
7 GS		Hinter der Kirche 3-7 WE	GSS H. d. Kirche, Dach u. Fassade	1.500.000,00 € X				0	Jun. 10	Dez. 10			38.593,74 €	23.123,74 €		
7 IGS		Stressemannstr. 36 21059	Stressemannstr. 36 Beleuchtung Turnhallen	100.000,00 €				0	Apr. 10	Jul. 10						
7 Gymn		Humboldtstr. 2-8 21151	GI Turnhalle KP11 w	4.700.000,00 € X				0	Jul. 10	Jul. 11			391.035,81 €	116.228,51 €		
8 GS		Edisonstr./Zehnthofstr. 21215	FerFadaSanierung EdisonZehnthofstr. KP11	1.500.000,00 € X				0	Mrz. 10	Dez. 10			3.000,00 €			

Bezirk	Schulform	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Status	geplanter Baubeginn	geplante Fertigstellung	Aktueller geplanter Baubeginn	Aktuelle geplante Fertigstellung	bereits in Aufträgen gebundene Mittel	tatsächlich abgeflossene Mittel	beim Land angeforderte Fördermittel	Änderungsgrund / Bemerkungen
9 GS		Diependahlstr. 12 WE 21017	Diependahlstr.12 GI Schulgebäude und HM-	3.700.000,00 € X				20	Jul. 09	Okt. 10			1.210.148,20 €	901.334,03 €	532.078,00 €	
9 SOS		Holweider Str. 2 WE 21052	TH Sanierung Fenster, Fassade, Boden, D	1.300.000,00 € X				0	Sep. 10	Jul. 10			111.012,10 €			
9 HS		Wuppertaler Str. 19 WE 21069	Fenster-, Fassade-, Dachsanierung Hauptge	1.300.000,00 € X				5	Sep. 10	Jul. 11			140.798,80 €	610,77 €		
9 BK		Modemannstr.25 WE 21155	Fenster-, Fassade-, Dachsanierung	2.000.000,00 € X				0	Sep. 10	Jul. 11			5.799,03 €	2.347,83 €		
9 GS		Urnenstr. 7 21064	Fassaden+Dachsan. Hauptgeb. *KPII*	489.000,00 € X	X	X		95	Jul. 09	Okt. 09		Mrz. 10	434.361,27 €	343.988,56 €	276.568,00 €	
9 GS		Urnenstr. 7 21064	GGG Urnenstr.7 GI Turnhalle- *KPII*	200.000,00 € X				0	Jan. 10	Okt. 10			13.900,00 €			
9 GS		Am Rosenmaar 3 21212	Energetische San. / GI Turnhalle *KPII*	1.200.000,00 € X				0	Jan. 10	Nov. 10			98.401,85 €	32.498,30 €		
6 KITA		Abendroth Str. 9 WE 31001	Kita Abendrothstr. Fassaden-, Dachsanieru	500.000,00 € X				0	Jun. 10	Mai. 11			51.463,92 €	23.650,37 €		
6 KITA		Karl-Marx-Allee 5 WE 31051	Karl-Marx 5, Rohrleitungs-, Htzg.erneuern	260.000,00 € X				0	Jul. 10	Mai. 11			30.115,37 €	3.532,73 €		
9 KITA		Maltesserstr. 20 WE 31060	Fenster-, Fassaden-, Dachsanierung Maltess	470.000,00 € X				0	Jul. 10	Mrz. 11			23.014,04 €	4.682,09 €		
9 KITA		Neufelder Str. 35 WE 31068	GI KITA Neufelder Str. 35 (KPII)	974.465,00 € X				0	Mai. 10	Mai. 11			102.880,61 €	37.406,25 €		
1 KITA		Rheinaustr. 3-5 WE 31082	Rheinaustr. Kita Dachsan. / 2. Fluchtweg	870.000,00 € X				0	Jul. 10	Jul. 11			86.564,77 €	6.598,77 €		
			<b>Summen</b>	<b>54.184.250,00 €</b>									<b>6.717.949,88 €</b>	<b>2.066.618,37 €</b>		