

Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	26.04.2010	

Anlass:

 Mitteilung der Verwaltung

 Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen

 Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

 Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Maßnahmen der Gebäudewirtschaft im Rahmen des Konjunkturprogramms II Sachstand 10.04.2010

Die Gebäudewirtschaft berichtet dem Betriebsausschuss seit August 2009 über den Sachstand der Maßnahmen des Konjunkturprogramms II. Die Gesamtkosten der ersten und zweiten Tranche des Konjunkturprogramms II belaufen sich für den Bereich der Gebäudewirtschaft auf 49,7 Mio. €.

Als Anlage wird eine Übersicht der Maßnahmen mit dem Sachstand 10.04.2010 vorgelegt. Gegenüber dem letzten Bericht haben sich die nachstehenden Veränderungen ergeben:

Bezirk	Schulform	Objekt/Straße	Aktueller geplanter Baubeginn	Aktuelle geplante Fertigstellung	Änderungsgrund / Bemerkungen
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr. WE 21215	Jul. 10	Apr. 11	Auf Grund komplexer Untersuchungen und entsprechender Vorbereitung, muss eine Verschiebung der Bauausführung erfolgen.

9	GS	Urnenstr. 7	WE 21064	Aug. 10	Jun. 11	Auf Grund diverser Bauwerksuntersuchungen und Einarbeitung derselben in die Planung, muss eine Verschiebung der Bauausführung erfolgen.
9	GS	Am Rosenmaar 3	21212	Aug. 10	Jul. 11	Für die Projektvorbereitung wird mehr Zeit erforderlich, so dass die Bauausführung neu terminiert werden musste.
9	KITA	Neufelder Str. 35	WE 31068	Jul. 10	Jul. 11	Die umfangreichen Voruntersuchungen und die entsprechenden Einarbeitungen in die Planung, machen eine Verschiebung des Ausführungszeitraums erforderlich.

Die Auflistung schließt aktuell mit Gesamtkosten von 56.028.715 € ab. Die Differenz zu den 49,7 Mio. € des Konjunkturprogramms II ist darin begründet, dass die Gebäudewirtschaft zeitgleich mit der Abarbeitung der Maßnahmen des Konjunkturprogramms II in einzelnen Objekten ergänzend eigenfinanzierte Maßnahmen durchführt.

Anlage

gez. Streitberger