

Investiver Kita-Bau 2010 Änderungen
Stand: 10.04.2010

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs- Beginn bisher	Bauausführung- Fertig bisher	Bauausführungs- Beginn aktuell	Bauausführung- Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
3	Kita	Im Kamp 18	Neubau	2.800.000,00 EUR	X				0	Aug. 10	Okt. 11			Baubeschluss steht aus.
8	Kita	Kalk-Mülheimer-Str.	Energetische Sanierung	1.500.000,00 EUR	X				0					Raumprogramm geklärt
9	Kita	Rendsburger Platz 1	HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JE	2.273.964,00 EUR	X	X			0	Jul. 10	Nov. 12			Kostenannahme geändert auf Summe der geprüften Kostenberechnung. / Baubeschlussverfahren läuft. / Baubeginn zwingend erforderlich in den Sommerferien 2010.

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs- Beginn bisher	Bauausführung- Fertig bisher	Bauausführungs- Beginn aktuell	Bauausführung- Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
Maßnahmen in Bearbeitung														
3	Kita	Elzstr. 8	Neubau	1.450.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Lph. 3 fast abgeschlossen. Baurecht liegt noch nicht vor, daher bisheriger Zeitplan nicht realisierbar
3	Kita	Im Kamp 18	Neubau	2.800.000,00 EUR	X				0	Aug. 10	Okt. 11			Baubeschluss steht aus.
4	Kita	Ottostr./Overbeckstr.	Neubau GS und Kita	9.375.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Optimierung Entwurfsplanung
5	Kita	Zonserstr. 1a (Merheimer Platz)	Neubau	3.000.000,00 EUR					0	NN	NN			Voruntersuchung abgeschlossen; Entscheidung von 40 steht aus
6	Kita	Berrischstr	Generalsanierung + Erweiterung	2.200.000,00 EUR	X				0	Jul. 10	Dez. 11			z.Z. Genehmigungsplanung
6	Kita	Eschenbachstr.								NN	NN			Planung durch GW
6	Kita	St. Tönnis Str.	Neubau	3.270.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Voruntersuchung ist erfolgt; Expose liegt 40 zur Entscheidung vor.
8	Kita	Kalk-Mülheimer-Str.	Energetische Sanierung	1.500.000,00 EUR	X				0					Raumprogramm geklärt
9	Kita	Augsburger Str. 3	Neubau	2.100.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Bauantrag ist eingereicht.
9	Kita	Dellbrücker Mauspfad	Neubau	2.800.000,00 EUR						NN	NN			Planung durch GW
9	Kita	Europaring 59-61	Neubau	2.500.000,00 EUR					0					evtl. Investorenprojekt (noch in Klärung)
9	Kita	Rendsburger Platz 1	HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JE	2.273.964,00 EUR	X	X			0	Jul. 10	Nov. 12			Kostenannahme geändert auf Summe der geprüften Kostenberechnung. / Baubeschlussverfahren läuft. / Baubeginn zwingend erforderlich in den Sommerferien 2010.
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum														