

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In der Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
<b>Bezirk 1</b>												
1a	Adolf-Fischer-Str.1	Turnhalle	Baubegleitende Maßnahmen für die Gay Games	50.000 €	X	X	X		5	12.04.2010	30.07.2010	Malerarbeiten konnten nicht wie geplant beginnen, da die Hallen in den Osterferien durch Veranstaltungen der Jugendfreizeit belegt waren. Diese beginnen am 21.04.2010. Linierungsarbeiten der Spielfelder haben am 12.04.2010 begonnen.
1a	Gotenring 5	GGs + KGS	Sanierung WC's, Duschen, <b>Hallenbodenerneuerung</b> , Dach, Fenster, Fassade und Elektro	400.000 €	X					2010	2011	<b>Hallenbodenerneuerung als zusätzliche Maßnahme aufgenommen</b>
1a	Dagobertstr.79	RS + GS	GI Turnhalle 2.KP	1.200.000 €	X	X				2010	2011	
1b	Georgsplatz	GYMN	Betonsanierung (nur Aussen)	150.000 €	X	X				01.04.2010	15.05.2010	Verzögerungen beim Vergabeverfahren
<b>Bezirk 2</b>												
2	Ketteler 14	GGs	Energetische Sanierung der Turnhalle im KP II	1.000.000 €	X	X				14.07.2010	31.01.2011	Planungsverzögerungen: Daten aktualisiert nach den vorliegenden Terminplänen
2	Mainstraße 75	GGs	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle im KP II	2.800.000 €	X					01.09.2010	06.09.2011	Planungsverzögerungen: Daten aktualisiert nach den vorliegenden Terminplänen
2	Bernkasteler Str. 9	GGs	Erneuerung Dach-, Fenster- und Fassade	600.000 €	X					01.10.2010	31.04.2011	Planungsverzögerungen
2	Annastraße 63	GGs	Sanierung der Duschanlage in der Gymnastikhalle	65.000 €	X	X	X		50	01.10.2009	17.05.2010	Verzögerungen in der Ausführung
2	Annastraße 63	GGs	Erneuerung Bodenbelag der Gymnastikhalle	25.000 €	X	X				25.03.2010	31.08.2010	Planungsverzögerung: Aufhebung Ausschreibung, Erneute Submission
<b>Bezirk 4</b>												
4	Everhardstr. 60	GS	Sanierung des Untergeschosses, Trainings- u. Nebenräume	300.000 €	X	X	X		55	01.11.2009	31.05.2010	
4	Kolkrabenweg 8- 10		Erneuerung der Abhangdecke im Zuge der Tragwerks- Überprüfung	100.000 €	X					15.07.2010	31.08.2010	Planungsverzögerungen
<b>Bezirk 5</b>												
5	Escher Str. 245-247	GYMN	Sanierung Fenster, Fassade; Innenbereich Boden, Tribüne und Sanitärräume	2.800.000 €	X	X	X			03.03.2010	15.03.2011	
5	Bülowstr. 90	HS + GS	Generalsanierung, voraussichtlich 2011, zuständig Bauherrenvertretung	2.000.000 €	X	X				15.07.2010	30.04.2011	Terminplanung Stand 10.02.2010, noch unter Vorbehalt
5	Alzeyer Str. 12	GS	Sanierung Fenster/Fassade/Dach	800.000 €	X	X				01.02.2011	30.06.2011	
<b>Bezirk 6</b>												
6	Fühlinger Weg 4	GYMN	Dachsanieierung ab Sommerferien 2010, keine Schließung geplant	500.000 €	X	X				15.07.2010	31.12.2010	
<b>Bezirk 7</b>												
7	Stresemannstr.30-40	IGS	Neuer Boden in der 3fach Halle. Decke, Beleuchtung und Prallschutz in allen 5 Hallen. Alle 5 Hallen können dann nicht genutzt werden. Die Sperrung der beiden kleinen Hallen wird sich jedoch auf ca. 2 Monate beschränken. Der detaillierte Terminplan liegt erst dann vor, wenn die Firmen bekannt sind.	570.000 €	X	X				11.10.2010	31.12.2011	Um die Hallenbelegung zu entspannen, beginnen die Arbeiten an der Dreifachhalle erst zum 1. Ferientag im Sommer 2011, dadurch verschiebt sich der Fertigstellungstermin
7	Humboldtstr.2-8	GYMN	Generalinstandsetzung über das KP II. Ab April 2010 sollen die Nebenräume saniert werden. Bei der TH-Sanieierung ab voraussichtlich April 2010 kann dann die TH bis März 2011 nicht mehr genutzt werden. Genauere Termine können nach Fertigstellung des Entwurfes gemacht werden.	4.700.000 €	X	X				15.07.2010	30.06.2011	Die ersten Vergaben liegen vor. Da die Vergabelaufzeit viel länger als geplant war, wird der Abriss auf den ersten Ferientag verschoben. Somit ergibt sich keine Einschränkung mehr im Schulbetrieb vor den Sommerferien.
7	Hinter der Kirche 3-7		Sanierung der Turmhalle (Fassade, Fenster, Decke, Beleuchtung). Sanierung und Umbau der Nebenräume und Errichten von zusätzlichen TH-Nebenräumen.	800.000 €	X					Sommer 2011	31.12.2011	Neuaufnahme
<b>Bezirk 8</b>												
8	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	SZ	Erneuerung TH-Fenster	1.200.000 €	X	X	X		10%	02.07.2009	15.08.2010	vorbereitende Maßnahmen ab 06.04.2010
8	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	SZ	2. Rettungsweg	135.000 €	X	X	X		99%	02.07.2009	22.02.2010	Restabwicklung

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In der Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
8	Nürnbergerstr 10	GHS	San. Lüftung der darunterl. Schwimmhalle + TH	800.000 €	X	X	X		40%	02.07.2009	09.06.2010	Die im Rahmen der TH Sanierung erforderliche Betonsanierung nimmt größere Ausmaße an, als zunächst angenommen. Dies führt zur Verzögerung der Fertigstellung.
<b>Bezirk 9</b>												
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Energetische Sanierung Turnhallen	1.700.000 €	X	X	X		90%	01.09.2008	31.03.2010	
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Sanierung Abhangdecken in Gängen, Umkleide, Toiletten und Duschen Sporthallen	225.000 €	X	X	X		30%	01.05.2010	31.10.2010	
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle	300.000 €	X	X	X		30%	12.2009	31.07.2010	
9a	Tiefentalstr. 66		Dachsanierung Sporthalle	ca. 180.000 €	X					01.09.2010	28.02.2010	Neuaufnahme
<b>Fertig gestellte Maßnahmen</b>												

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In der Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
<b>Bezirk 1</b>												
1a	Adolf-Fischer-Str.1		Baubegleitende Maßnahmen für die Gay Games	50.000 €	X	X	X		5	12.04.2010	30.07.2010	Malerarbeiten konnten nicht wie geplant beginnen, da die Hallen in den Osterferien durch Veranstaltungen der Jugendfreizeit belegt waren. Diese beginnen am 21.04.2010. Linierungsarbeiten der Spielfelder haben am 12.04.2010 begonnen.
1a	Adolf-Fischer-Str.1		Brandschutzsanierung Betonsanierung	300.000 € 50.000 €	X					2011	2011	
1a	Antwerpener Str 19-29		Erneuerung Fenster+Sanierung Fassade d. Turnhalle und Schulgebäude Klärungsbedarf GI	1.000.000 €						noch kein Zeitrahmen absehbar		
1a	Antwerpener Str 19-29		Sanierung Duschen und Umkleiden Turnhalle Klärungsbedarf GI	80.000 €						noch kein Zeitrahmen absehbar		
1a	Dagobertstr.79		GI Turnhalle 2.KP	1.200.000 €	X	X				2010	2011	
1a	Eitorfer Str.16-24		Erneuerung der Hallenbeleuchtung	175.000 €	X					noch kein Zeitrahmen		
1a	Gereonsmühlengasse 4		Sanierung der Sanitärräume (Duschen und Umkleiden, mit Einzel-Toiletten in den Umkleiden und im UG) in den Turnhallen im Bauteil C ist grundsätzlich erforderlich, hierzu wurde die MANF 7000620 angelegt. Es besteht hier jedoch noch Klärungsbedarf wegen der Bildungslandschaft Nord, hinsichtlich der zukünftigen Nutzung des Turnhallengebäudes bzw. Bauteil C!	400.000 €						noch kein Zeitrahmen absehbar	noch kein Zeitrahmen absehbar	
1a	Gotenring 5		Sanierung WC's, Duschen, <b>Hallenbodenerneuerung</b> , Dach, Fenster, Fassade und Elektro	400.000 €	X					2010	2011	Hallenbodenerneuerung als zusätzliche Maßnahme aufgenommen
1a	Neuhöffer Str.12/Eitdor		Schwingboden Turnhalle erneuern	35.000,00						noch kein Zeitrahmen absehbar		
1b	Frankstr. 26		Prallschutz und Schwingtore		X					2010		
1b	Frankstr. 26		Boden und Decke instandsetzen							2011		
1b	Georgsplatz		Betonsanierung (nur außen)	150.000 €	X	X				01.04.2010	15.05.2010	Verzögerungen beim Vergabeverfahren
1b	Kartäuserwall 40		Brandschutzsanierung PZ	450.000 €	X	X				01.04.2010	31.12.2010	
1b	Kartäuserwall 40		IH Prallschutz und Schwingtore	125.000 €						2011		
1b	Kartäuserwall 40		Sanierung des Sportbodens i.d. 3-fa	260.000 €						2012		
1b	Loreleyst. 3-5		Prallschutz, Erneuerung der Abhangdecke als Akustikdecke, Erneuerung der Oberfläche des Parkettsbodens, Erneuerung der Elektroinstallationen und der Beleuchtung, Instandsetzung der Deckenheizung, Alarmierungsanlage, Malerarbeiten	200.000 €						2010		
1b	Severinswall 40		Beleuchtungsanlage Turnhalle							2011		
1b	Zugweg 42-44		Prallschutz und Schwingtore		X					2010		
1b	Zwirner Str. 15-17		Erneuerung Fenster							2012		
1b	Pfälzer Str. 30-34		Generalsanierung	1.000.000 €	X					noch kein Zeitrahmen absehbar		
1b	Severinstr.241		Generalsanierung: kleine Turnhalle: Instandsetzung der Stahlglasfenster und -fassadenelemente, Erneuerung der Oberfläche des Parkettsbodens; große Turnhalle: Erneuerung des Sportbodens, Einbau einer Akustikdecke, Erneuerung der Lüftungsanlage, Sonnenschutz, Brandschutzmaßnahmen, Anstrich	1.000.000 €	X	X				2010	2012	
1b	Trierer Str. 8		Energetische Sanierung der gesamten Sporthalle gem. EnEV 2009. Hierzu werden Dach und Fassade gedämmt, Fenster, Heizungs-, Wasser- und Elektroleitungen erneuert. Der 40 Jahre alte Dampfkessel wird durch einen Wärmetauscher mit Fernwärmeanschluss ersetzt.	1.500.000 €	X					01.08.2010	01.08.2011	

Bezirk	Objekt/Straße	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In der Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
<b>Bezirk 2</b>											
2	Ketteler 14	Energetische Sanierung der Turnhalle im KP II	1.000.000 €	X	X				14.07.2010	31.01.2011	Planungsverzögerungen: Daten aktualisiert nach den vorliegenden Terminplänen
2	Mainstraße 75	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle im KP II	2.800.000 €	X					01.09.2010	06.09.2011	Planungsverzögerungen: Daten aktualisiert nach den vorliegenden Terminplänen
2	Bernkasteler Str. 9	Erneuerung Dach-, Fenster- und Fassade	600.000 €	X					01.10.2010	31.04.2011	Planungsverzögerungen
2	Annastraße 63	Sanierung der Duschanlage in der Gymnastikhalle	65.000 €	X	X	X		75	01.10.2009	17.05.2010	Verzögerungen in der Ausführung
2	Annastraße 63	Erneuerung Bodenbelag der Gymnastikhalle	25.000 €	X	X				25.03.2010	31.08.2010	Planungsverzögerung: Aufhebung Ausschreibung, Erneute Submission
<b>Bezirk 3</b>											
<b>Bezirk 4</b>											
4	Everhardstr. 60	Sanierung des Untergeschosses, Trainings- u. Nebenräume	300.000 €	X	X	X		55	01.11.2009	31.05.2010	
4	Kolkrabenweg 8- 10	Erneuerung der Abhangdecke im Zuge der Tragwerks- Überprüfung	100.000 €	X					15.07.2010	31.08.2010	Planungsverzögerungen
4	Rochusstr. 145-147	Generalinstandsetzung, ggf. im Zuge des Neubaus ( Wettbewerb läuft ),								noch nicht bekannt	
4	Kolkrabenweg 65	Generalinstandsetzung, bzw. Neubau im Zuge der Gesamtmaßnahme Schule								noch nicht bekannt	
4	Everhardstr. 60	Sanierung Dach, Fenster, Fassade; Innenbereich Boden, Tribüne und Sanitärräume ( Vorplanung ist erfolgt )	3.500.000 €							noch nicht bekannt	
<b>Bezirk 5</b>											
5	Escher Str. 245-247	Sanierung Fenster, Fassade; Innenbereich Boden, Tribüne und Sanitärräume	2.800.000 €	X	X	X			03.03.2010	15.03.2011	
5	Blücher Str. 15,17	Generalsanierung, Halle ist aufgrund Statikutachten zz. gesperrt.	2.000.000 €	X					06.10.2010	15.02.2012	Halle wurde aufgrund Statikutachten ab 07.01.2010 gesperrt. Aufgrund des Schadensbildes ist damit zu rechnen, dass die Halle bis zur Sanierung gesperrt bleibt.
5	Bülowstr. 90	Generalsanierung, voraussichtlich 2011, zuständig Bauherrenvertretung	2.000.000 €	X	X				15.07.2010	30.04.2011	Terminplanung Stand 10.02.2010, noch unter Vorbehalt
5	Alzeyer Str. 12	Sanierung Fenster/Fassade/Dach	800.000 €	X	X				01.02.2011	30.06.2011	
5	Castroper Str. 7	Halle wurde wieder freigegeben. Weiterhin mtl. Begehung eines Statikers erforderlich, voraussichtlich Abriss im Zusammenhang mit Erweiterungsbau, Schulverwaltungsamt leitet IVC-Verfahren ein.			X						
5	Nesselrodestr. 15	Fenster/Fassade/Dach (KP II)	800.000 €	X					01.02.2011	30.06.2011	
<b>Bezirk 6</b>											
6	Fühlinger Weg 4	Dachsanierung ab Sommerferien 2010, keine Schließung geplant	500.000 €	X	X				15.07.2010	31.12.2010	
6	Merianstr. 11	Sanierung TH Nebenräume	600.000 €						01.10.2010	30.08.2011	
6	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Noch kein konkreter Termin geplant evtl. in 2011									
<b>Bezirk 7</b>											
7	Stresemannstr.30-40	Neuer Boden in der 3fach Halle. Decke, Beleuchtung und Prallschutz in allen 5 Hallen. Alle 5 Hallen können dann nicht genutzt werden. Die Sperrung der beiden kleinen Hallen wird sich jedoch auf ca. 2 Monate beschränken. Der detaillierte Terminplan liegt erst dann vor, wenn die Firmen bekannt sind.	570.000 €	X	X				11.10.2010	31.12.2011	Um die Hallenbelegung zu entspannen, beginnen die Arbeiten an der Dreifachhalle erst zum 1. Ferientag im Sommer 2011, dadurch verschiebt sich der Fertigstellungstermin
7	Heerstraße 7	Eine Entscheidung, ob Sanierung oder Neubau ist noch nicht gefallen. Termine können noch nicht mitgeteilt werden. Kein neuer Sachstand									

Bezirk	Objekt/Straße	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In der Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/ Übergabe	Bemerkungen
7	Humboldtstr.2-8	Generalinstandsetzung über das KP II. Ab April 2010 sollen die Nebenräume saniert werden. Bei der TH-Sanierung ab voraussichtlich April 2010 kann dann die TH bis März 2011 nicht mehr genutzt werden. Genauere Termine können nach Fertigstellung des Entwurfes gemacht werden.	4.700.000 €	X	X				15.07.2010	30.06.2011	Die ersten Vergabe liegen vor. Da die Vergabelaufzeit viel länger als geplant war, wird der Abriss auf den ersten Ferientag verschoben. Somit ergibt sich keine Einschränkung mehr im Schulbetrieb vor den Sommerferien.
7	A.-Schweitzer-Str. 8/Nachtli	Die 3fach Halle kann während der gesamten Sanierung weiter genutzt werden. Bei der Sanierung der Umkleibereiche der 2 kleinen Hallen sowie die Hallen selber ist eine Nutzung der beiden kleinen Hallen dann nicht möglich.	500.000 €	X	X				Voraus-sichtlich Herbst 2010	Voraus-sichtlich Sommer 2011	In den kleinen Hallen wurde Schimmel gefunden. Vom Gesundheitsamt wurden daraufhin Messungen durchgeführt. Die Auswertung liegt noch nicht vor und der Sanierungsumfang ist dadurch noch nicht absehbar. Die geplante Terminierung ist sehr wahrscheinlich dadurch hinfällig. Die Konzepte werden nicht vor Ende Februar vorliegen. Die Termine können erst dann neu bestimmt werden. Schimmel wurde nicht gefunden. Die Hallen können uneingeschränkt genutzt werden. Das Brandschutzgutachten liegt noch nicht vor und auf Grund von Vergabeprobleme ist immer noch kein detaillierter Terminplan möglich. Die Sanierung wird nicht vor den Gaygames begonnen. Eher im Herbst.
7	Friedensstr. 41-45	Erneuerung Hallenboden	100.000 €	X	X				15.07.2010	31.08.2010	Nach mehreren Wasserschäden muss der Boden erneuert werden.
7	Schulstr. 23	Sanierung der Turnhalle Fassade Fenster Decke Beleuchtung. Boden wird von einen Gutachter untersucht ob Erneuerung erforderlich ist. Sanierung und Umbau der Nebenräume.	500.000 €	X	X				15.07.2010	31.12.2010	Neuaufnahme in der Liste da bisher nur die Fassade geplant war.
7	Hinter der Kirche 3-7	Sanierung der Turnhalle (Fassade, Fenster, Decke, Beleuchtung). Sanierung und Umbau der Nebenräume und Errichten von zusätzlichen TH-Nebenräumen.	800.000 €	X					Sommer 2011	31.12.2011	Neuaufnahme
<b>Bezirk 8</b>											
8	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Erneuerung TH-Fenster	1.200.000 €	X	X	X		10%	02.07.2009	15.08.2010	vorbereitende Maßnahmen ab 06.04.2010
8	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2. Rettungsweg	135.000 €	X	X	X		99%	02.07.2009	22.02.2010	Restabwicklung
8	Lohmarer Str. 11	Fenster-Fassade- Dachsanierung III BA - Turnhalle u.a.	300.000 €	X				0%	01.05.2010	30.12.2010	
8	Nürnbergstr 10	San. Lüftung der darunterl. Schwimmhalle + TH	800.000 €	X	X	X		40%	02.07.2009	09.06.2010	Die im Rahmen der TH Sanierung erforderliche Betonsanierung nimmt größere Ausmaße an, als zunächst angenommen. Dies führt zur Verzögerung der Fertigstellung.
8	Olpener Str. 930	Fenster-Fassade- Dachsanierung	400.000 €	X					15.07.2010	30.12.2010	
8	Weimarer Straße 28	Generalinstandsetzung durch Bauherrenvertretung	4.450.000 €	X					01.07.2008	30.12.2011	
<b>Bezirk 9</b>											
9b	Am Rosenmaar	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	800.000 €	X	X				01.02.2010	31.12.2010	
9b	Burgwiesenstr.	Energetische Sanierung Turnhallen	1.700.000 €	X	X	X		90%	01.09.2008	31.03.2010	
9b	Burgwiesenstr.	Dachsanierung Sporthalle Nebengebäude	200.000 €	X	X				01.05.2010	31.10.2010	
9b	Burgwiesenstr.	Sanierung Abhangdecken in Gängen, Umkleide, Toiletten und Duschen Sporthallen	225.000 €	X	X	X		30%	01.05.2010	31.10.2010	
9b	Burgwiesenstr.	Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle	300.000 €	X	X	X		30%	12.2009	31.07.2010	
9b	Umenstr.	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	200.000 €	X					01.04.2010	31.12.2010	
9b	Neufelder Str.	Dach- und Turnhallenbodensanierung	135.000 €	X	X				01.02.2010	30.05.2010	
9b	Honschaftsstr.	Errichtung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges Turnhalle	350.000 €						01.07.2010	30.11.2010	

Bezirk	Objekt/Straße	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In der Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/ Übergabe	Bemerkungen
9b	Honschaftsstr.	Abtrennung des Geräteraums der Turnhalle von der Halle durch Tore	50.000 €						01.07.2010	30.11.2010	
9b	Thurner Str.	Sanierung Duschen, Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	350.000 €						noch kein Zeitrahmen absehbar		
9a	Beuthener Str.	Erneuerung Hallenboden, Beleuchtung/Decke, Sanierung Duschräume	930.000 €						ca. 2012	ca. 2012	
9a	Bergischer Ring	Erneuerung Hallenboden, Sanierung Duschräume, Erneuerung Heizung + Lüftung	ca. 1.100.000 €	X	X	X		5%	10.12.2009	31.07.2011	
9a	Holweider Str.	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung, Erneuerung Hallenboden, Sanierung Umkleide und Duschen	1.300.000 €	X					01.07.2010	31.12.2010	
9a	Peter-Griß-Straße 5-7	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung	800.000 €						ca. 2011	ca. 2011	
9a	Tiefentalstr. 66	Dachsanierung Sporthalle	ca. 180.000 €	X					01.09.2010	28.02.2010	Neuaufnahme
<b>Fertig gestellte Maßnahmen</b>											