

Bereich	Maßnahmen-Nr.	Träger/Eigentum	Straße	Bezirk	Maßnahmenbezeichnung	Kostenannahme	Eigenanteil der Stadt	Zuschusssumme Bund/Land	voraus. Baubeginn	voraussichtl. Fertigstellung	Beschluss Rat/SPA	Sachstand
<b>Konjunkturpaket II</b>												
<b>Stadteigene Maßnahmen</b>												
Sport/ Infrastruktur	52-148	Stadt Köln Sportamt	Höhenberger Sportpark (SCB Viktoria, TuS Köln rh.)	8	Kunstrasenplatz	1.022.909,48	127.863,69	895.045,80	2010	2011	30.06.2009	Der Landschaftsarchitekt wurde mit den weiterführenden Arbeiten beauftragt und die Ausführungsplanung wird bearbeitet. Die wasserrechtliche Genehmigung wurde erteilt und die Baugenehmigung liegt vor. Die Ausschreibung ist bis auf Restabstimmungen fertig erstellt. Sie wird ca. Mitte September 2010 versandt. Es waren bezüglich der Ausgleichspflanzungen noch Abstimmungen erforderlich. Der Baubeginn ist für Ende 2010, Anfang 2011 geplant.
Sport/ Infrastruktur	52-149	Stadt Köln Sportamt	Apenrader Straße (SC West, Schule Baadenberger Str.)	4	Kunstrasen- u. Tenn	1.779.650,00	222.456,25	1.557.193,75	2010	2011	30.06.2009	Die weiterführenden Landschafts-architektenleistungen sind beauftragt. Die Baugenehmigung liegt vor. Ausführungsplanung und Ausschreibung werden vorbereitet. Die Ausschreibung erfolgt ca. Ende September 2010. Der Baubeginn ist für Ende 2010, Anfang 2011 geplant.
Sport/ Infrastruktur	52-151	Stadt Köln Sportamt	Roggendorfsstraße	9	Kleinspielfeld	187.000,00	23.375,00	163.625,00	2010	2011	30.06.2009	Der Zaunbau wird noch durchgeführt. Das Rasenkleinspielfeld wird voraussichtlich Ende September 2010 fertig erstellt sein.
Sport/ Infrastruktur	52-153	Stadt Köln Sportamt	Sportanlage Merheimer Straße (Grün-Weiß Nippes, TFG Nippes 78, Schulen)	5	Kunstrasenplatz/ 400-Meter-Laufbahn	1.300.000,00	162.500,00	1.137.500,00	2010	2011	30.06.2009	Die Landschaftsarchitektenleistungen sind beauftragt, ein Vorentwurf liegt vor. Die zusätzlichen Bodenuntersuchungen liegen vor und werden derzeit geprüft. Die schwierigen Bodenverhältnisse haben zu Verschiebungen im Maßnahmenverlauf geführt. Die Fertigstellung verschiebt sich auf Ende Sommer 2011.
Bildung/Infrastruktur	52-163	Stadt Köln Sportamt	Burgwiesenstraße (IGS Holweide)	9	Kunstrasenplatz, 400-Meter-Laufbahn, Kleinspielfelder	1.679.650,00	209.956,25	1.469.693,75	2010	2011	30.06.2009	Der Landschaftsarchitekt ist beauftragt. Der Entwurf und die Kostenermittlung liegen vor. Die Einreichung des Bauantrag erfolgte erst Anfang September 2010, da eine Lärmimmissionsabschätzung erforderlich wurde. Die Fertigstellung verschiebt sich auf Ende Sommer 2011.
Sport/ Infrastruktur	52-168	Stadt Köln Sportamt	Bezirkssportanlage Stadion Süd (diverse Schulen)	2	Kunstrasenplatz (ehemals Sporthalle, Sanierung von Lüftung und Heizung)	580.000,00	72.500,00	507.500,00	2010	2011	30.06.2009 und 23.03.2010 (Ersatzmaßnahme)	Die im Rat beschlossene Maßnahme "Umwandlung eines Tennisplatzes in ein Kunstrasenspielfeld" statt "Sanierung der Sporthalle Süd" wird weiterhin unter der Maßnahmenummer 52-168 geführt. Der Vermesser wurde beauftragt und der Lageplan liegt vor. Die Vorplanung und Grundlagenermittlungen wurden begonnen. Ein Lärmgutachten wurde beauftragt. Derzeit finden die Abstimmungen mit anderen Ämtern statt. Aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse (Altablagerungen) sind umfangreiche Abstimmungen mit dem Umweltamt erforderlich. Daher verschiebt sich der Baubeginn auf Anfang 2011.
<b>Ersatzmaßnahmen gemäß Ratsbeschluss vom 05.05.2009</b>												
Sport/Infrastruktur	52-152	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Dr. Simons-Straße	1	Kunstrasenplatz/Kleinspielfeld	1.200.000	150.000,00	1.050.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-158	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Everhardstraße (Eintracht Köln, Galanolefkos Hellas)	4	2 Kunstrasenplätze	2.000.000	250.000,00	1.750.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-154	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Am Pescher Holz (FC Pesch)	6	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-156	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Pastor-Wolf-Straße (CFB Niehl)	5	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-150	Stadt Köln, Sportamt	Bezirkssportanlage Heinrich-Rohmann Str. (div. Vereine und Schulen)	4	Sanierung 3-fach Ha	3.213.000	401.625,00	2.811.375,00			05.05.2009	

Sport/Infrastruktur	52-177	Stadt Köln, Sportamt	Vogelsanger Straße (Div. Vereine, Schulen)	1	Instandsetzung Umk	150.000	18.750,00	131.250,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-176	Stadt Köln, Sportamt	Rochusstraße (SC Germania Ossendorf)	4	Generalinstandsetzung Umkleide	50.000	6.250,00	43.750,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-166	Stadt Köln, Sportamt	von Bodelschwingh-Straße (Vereine, GS+HS von Bodelschwingh-Str.)	9	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-178	Stadt Köln, Sportamt	Bezirksportanlage Bocklemünd (GGS Görlinger Zentrum, Max-Ernst GS)	4	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-179	Stadt Köln, Sportamt	Herler Ring (GGS An St. Theresia)	9	Sanierung 3-f. Halle	1.500.000	187.500,00	1.312.500,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-160	Stadt Köln, Sportamt	Bezirkssportanlage Stadion Süd (SC Fortuna Köln, div. Schulen)	2	Kunstrasenplatz	1.200.000	150.000,00	1.050.000,00			05.05.2009	Siehe Maßnahme 52-168. Da der vorhandene Unterbau genutzt werden kann, sind für die Erstellung des Kunstrasenspielfeldes nur 580.000,00 € notwendig. Die Ersatzmaßnahme wird jetzt unter der Nummer 52-168 geführt.
Sport/Infrastruktur	52-155	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Roggendorfstraße (SPVGG Flittard)	9	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-157	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Thurner Kamp (Adler Brück)	9	Kunstrasenplatz	980.000	122.500,00	857.500,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-159	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Eythstraße (Borussia Kalk, div. Schulen)	8	Kunstrasenplatz	1.200.000	150.000,00	1.050.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-167	Stadt Köln, Sportamt	Berliner Str. (div. Vereine)	9	Bau 1-fach Turnhalle	2.800.000	350.000,00	2.450.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-161	Stadt Köln, Sportamt	Fühlinger Weg (SC Weiler Volkshoven)	6	Kunstrasenplatz/2 Kleinspf.	1.300.000	162.500,00	1.137.500,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-162	Stadt Köln, Sportamt	Thuleweg (IGS Höhenhaus)	9	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-164	Stadt Köln, Sportamt	Unterer Komarweg (DJK Südwest)	3	Kunstrasenplatz/Laufbahn	1.300.000	162.500,00	1.137.500,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-165	Stadt Köln, Sportamt	Merianstraße (IGS Chorweiler, Merianstr.)	6	Kunstrasenplatz/Kleinspf.	1.200.000	150.000,00	1.050.000,00			05.05.2009	
<b>Bereich</b>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>	<b>Träger/Eigentum</b>	<b>Straße</b>	<b>Bezirk</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	<b>Kostenannahme</b>	<b>Eigenanteil des Trägers</b>	<b>Zuschusssumme Bund/Land/Stadt</b>	<b>vorauss. Baubeginn</b>	<b>voraussichtl. Fertigstellung</b>	<b>Beschluss Rat/SPA</b>	<b>Sachstand</b>
<b>Maßnahmen freier Träger</b>												
<b>Bildung</b>	52-183	1. FC Köln	Jahnwiesen/Olympiaweg	3	Bau Sportinternat	4.400.000,00	550.000,00	3.850.000,00	2010	2011	30.06.2009	Teilbewilligung zur Planung wurde erteilt. Vorbereitende Maßnahmen zur Baudurchführung begonnen.
Sport/Infrastruktur	52-184	RSV Urbach	Brucknerstr.	7	Ersatz Duschen / Umkleiden	527.200,00	58.577,78	468.622,22	2009	2010	30.06.2009	Bewilligungsbescheid erteilt. Langfristiger Mietvertrag für Grundstück wurde abgeschlossen. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
Sport/Infrastruktur	52-185	Sportvereinigung Porz	Brucknerstr.	7	Ersatzbau Duschen/Umkleiden	80.000,00	8.888,89	71.111,11	2009	2010	30.06.2009	Die Maßnahme ist teilweise umgesetzt
Sport/Infrastruktur	52-186	SC West 1900/11	Apenrader Str.	4	Errichtung eines Umkleidehauses	393.000,00	43.666,67	349.333,33	2010	2011	10.09.2009	Bewilligungsbescheid erteilt. Derzeit finden die Abstimmungen mit der Bauaufsicht statt.
Sport/Infrastruktur	52-188	Sportfreunde Köln 1893	Kuhweg	5	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	381.569,00	70.457,89	311.111,11	2010	2011	10.09.2009	Neue Kostenberechnung nach DIN 276 wurde vorgelegt. Baugenehmigung wurde mittlerweile erteilt. Verzögerungen bei der Baudurchführung wegen Verdacht auf Kampfmittel.
Sport/Infrastruktur	52-190	SV Roggendorf/Thenhoven 1919	Sinnersdorfer Str.	6	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	362.000,00	40.223,00	321.777,00	2010	2011	10.09.2009	Bewilligungsbescheid am 05.02.2010 erteilt. Baugenehmigung ist beantragt.
Sport/Infrastruktur	52-191	KSV Heimersdorf	Altenhofer Weg	6	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	200.000,00	22.222,22	177.777,78	2010	2011	10.09.2009	Verein hat die Kosten neu berechnet. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

Sport/Infrastruktur	52-192	SV Gremberg Humboldt 60/62 e. V.	An der Lenzwiese		8	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	600.000,00	66.666,67	533.333,33	2010	2011	10.09.2009	Baugenehmigung wurde erteilt. Bewilligungsbescheid wurde erteilt. Der Verein plant die kurzfristige Umsetzung der Maßnahme.
Sport/Infrastruktur	52-193	SC Köln 2000 e. V.	Hardtgenbuscher Kirchweg		8	Neubau eines Vereinsheims	130.000,00	14.444,44	115.555,56	2010	2011	10.09.2009	Es wurde nach verwaltungsinterner Abstimmung ein Standort gefunden. Der Verein hat die konkreten Planungen zu der Maßnahme aufgenommen.
<b>Ersatzmaßnahmen freier Träger</b>													
Sport/Infrastruktur		DJK Südwest	Unterer Komarweg		3	Sanierung/Neubau Vereinsheim	300.000,00	33.333,33	266.666,67			10.09.2009	Der Verein hat die Planung aufgenommen und klärt derzeit die Genehmigungsfähigkeit. Kostenvolumen der Maßnahme steigt auf 850.850,00 €.
Sport/Infrastruktur		Verein Dt. Sport- und Olympiamuseum	Sport- und Olympiamuseum		1	Energetische Sanierung der Ausstellungsräume	374.000,00	41.555,56	332.444,44			10.09.2009	
Sport/Infrastruktur		KTHC Stadion Rot-Weiß	Olympiaweg		3	Sanierung der Wasserleitung	40.000,00	4.444,44	35.555,56			10.09.2009	
Sport/Infrastruktur		Sportvereinigung Wahn-Grengel	Am Bieselwald		7	Neubau eines Vereinsheims	714.000,00	79.333,33	634.666,67			10.09.2009	
Sport/Infrastruktur		TC Blau-Weiß Zündorf	Heerstr.		7	Errichtung Vereinsheim	400.000,00	44.444,44	355.555,56			10.09.2009	
Sport/Infrastruktur		KTHC Stadion Rot-Weiß	Olympiaweg		3	Erneuerung Hallenboden Hockeyhalle	93.600,00	10.400,00	83.200,00			10.09.2009	
Sport/Infrastruktur		SpVg Deutz 05	Dr. Simons-Str.		1	Sanierung und Erweiterung des Vereinsheims	200.000,00	22.222,22	177.777,78			10.09.2009	
<b>900.000,00 € - Programm</b>													Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung ist derzeit die Umsetzung von Maßnahmen im 900.000,00 €- Programm nicht möglich.
<b>4,5- Millionen € - Programm</b>													
Sport		Stadt Köln, Sportamt	Dr. Simons-Straße (SV Deutz 05)		1	Kunstrasenplatz, Kleinspielfeld	1.200.000			2011	2011	25.11.2008 (Planungsbeschluss)	Die Vor- und Entwurfsplanung sind abgeschlossen. Der Entwurf befindet sich mit der Kostenberechnung zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt. Grundsätzlich stimmt das Rechnungsprüfungsamt der Maßnahme zu, vorausgesetzt, die Finanzierung ist gesichert. Ein Baubeschluss kann aber erst nach Inkrafttreten des Haushaltes herbeigeführt werden. Daher verschiebt sich die Fertigstellung in August 2011. Der Bauantrag befindet sich im Genehmigungsverfahren. Es ist kurzfristig mit der Baugenehmigung zu rechnen. Eine Verschiebung im weiteren Bauablauf ergibt sich nicht.
Sport		Stadt Köln, Sportamt	Am Pescher Holz (FC Pesch 1956 e.V.)		6	Kunstrasenplatz	1.000.000			2011	2011	25.11.2008 (Planungsbeschluss)	Die Vor- und Entwurfsplanung sind abgeschlossen. Der Entwurf befindet sich mit der Kostenberechnung zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt. Grundsätzlich stimmt das Rechnungsprüfungsamt der Maßnahme zu, vorausgesetzt, die Finanzierung ist gesichert. Ein Baubeschluss kann aber erst nach Inkrafttreten des Haushaltes herbeigeführt werden. Daher verschiebt sich die Fertigstellung in August 2011. Der Bauantrag befindet sich im Genehmigungsverfahren. Es ist ein Landschafts-pflegerischer Begleitplan erforderlich, der sich derzeit in der Abstimmung befindet. Mit der Baugenehmigung kann voraussichtlich ca. im Oktober 2010 gerechnet werden. Für die Gesamtbaumaßnahme ergeben sich keine zeitlichen Verschiebungen.
Sport		Stadt Köln, Sportamt	Roggendorfsstraße (SpVG 1920 Flittard e.V.)		9	Kunstrasenplatz	1.000.000			2011	2011	25.11.2008 (Planungsbeschluss)	Die Vor- und Entwurfsplanung sind abgeschlossen. Der Entwurf befindet sich mit der Kostenberechnung zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt. Grundsätzlich stimmt das Rechnungsprüfungsamt der Maßnahme zu, vorausgesetzt, die Finanzierung ist gesichert. Ein Baubeschluss kann aber erst nach Inkrafttreten des Haushaltes herbeigeführt werden. Daher verschiebt sich die Fertigstellung in August 2011. Der Bauantrag befindet sich im Genehmigungsverfahren. Es ist ein Landschaftspflegerischer Begleitplan erforderlich, der sich derzeit in der Abstimmung befindet. Mit der Baugenehmigung kann voraussichtlich ca. im Oktober 2010 gerechnet werden. Für die Gesamtbaumaßnahme ergeben sich keine zeitlichen Verschiebungen.
<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>													

Sport		Stadt Köln, Sportamt	Sürther Feld	2	Kampfbahn und Kunstrasenplätze	6.673.000			2010	2011	24.04.2008 (Planungs- beschluss) 13.07.2010 (Baube- schluss)	Der Baubeschluss wurde am 13.07.2010 im Rat genehmigt. Der Bauantrag befindet sich im Genehmigungsverfahren. Die Sportanlage Sürther Feld befindet sich im Ausschreibungsverfahren. Der Baubeginn ist für Ende 2010 geplant.
Sport		Stadt Köln, Sportamt	Halle Bockelmünd	4	Generalsanierung der Halle	3.300.000			2011	2012	23.03.2010 (Baube- schluss)	Es wurde ein externes Architekturbüro beauftragt, das derzeit die Ausführungsplanung bearbeitet. Es ist ein Brandschutzkonzept zu erstellen. Sobald die Abstimmungen und Planungen abgeschlossen sind, wird die Ausschreibung vorbereitet. Es ist ein Baubeginn ab ca. Sommer 2011 geplant.