

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur - Maßnahme noch nicht begonnen -

Dez.	M-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	bereits vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-39	Die Sport-, Spiel- und Grünanlage An der Fock liegt zwischen Moosweg und Veilchenweg in 51107 Rath/Heumar. Einzige Fläche die als Schulsportanlage für den Stadtteil genutzt werden kann. Sanierung der gesamten Anlage aufgrund von Dioxinbelastung. Abtragung und Entsorgung der belasteten Bodenschichten, Wiederherrichtung durch neue Beläge für die einzelnen Spielbereiche, Kinder- und jugendgerechte Spielraumgestaltung, Gestaltung und Auswahl der Spielgeräte durch Kinder- und Jugendbeteiligung.	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme noch nicht begonnen		Ankaufverhandlungen sind abgeschlossen, Auftrag an Architekt wird jetzt vorbereitet. Der Vertrag zum Ankauf ist auf dem Unterschriftenweg. Die Angebote von Architekten liegen vor. Die Beauftragung des Architekten wird in der zweiten Oktoberhälfte erfolgen: Die Umsetzung kann innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraums erfolgen.
DEZ-IV	52-190	Sportanlage Sinnersdorfer Str. o. N., Köln-Roggendorf/Thenhoven. Der Verein errichtet ein vereinseigenes Sportlerheim mit Umkleidetrakt und Versammlungsraum. Das Gebäude wird 4 Umkleiden, 2 Duschen, Schiedsrichterraum sowie WC-Anlagen beinhalten. Gleichzeitig wird ein Jugend-/Versammlungsraum mit rd. 145 qm errichtet.	321.777,78 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme noch nicht begonnen		Der Bewilligungsbescheid wurde am 05.02.2010 erteilt. Bauantrag wurde am 29.03.2010 gestellt. Abrissgenehmigung für den Altbau wurde erteilt. Abrißarbeiten werden derzeit beauftragt. Aufgrund der fehlenden Abrißgenehmigung konnte der Verein bisher nicht beginnen. Die Maßnahme wird nunmehr sukzessive umgesetzt.

Dez.	M-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	bereits vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-109	Im Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln, wurden aus energetischen Gründen neue moderne Wärmeschutz-Fenster eingebaut. Derartige moderne Fenster sind nachhaltig aufgrund des Energiesparpotentials. Im zweigeschossigen Gebäude A - Branddirektion - befanden sich noch Holzsprossenfenster mit Einfachverglasung.	80.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme noch nicht begonnen		Stand 17.09.2010: Der Architekten-Vertrag ist bei der Gebäudewirtschaft in Arbeit.
DEZ-VII	450-33	Museum Ludwig, Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln. Verbreiterung der Türen auf 90 cm, Innenausbau der Kabinen bzw. Erneuerung der Aufzugssteuerung. Anbringung von taktilen Bedienelementen und akustischen Informationselementen (Ansage des jeweiligen Geschosses). Insgesamt handelt es sich um 5 Aufzugsanlagen.	181.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme noch nicht begonnen		TÜV Abnahme erfolgt, Steuerblock neu eingedichtet, Erstellung der Sprachansagen fertiggestellt, Beiputzarbeiten abgeschlossen
DEZ-VII	450-35	Museum für angewandte Kunst - An der Rechtsschule - 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: 1. Errichtung eines barrierefreien Orientierungs- und Leitsystems 2) Umbau der Rampe im Eingangsbereich 3) Installation eines Treppenlifts zur Erreichbarkeit des OG 4) Ertüchtigung der Brandmeldeanlage durch optische Melder 5) barrierefreier Umbau der WC Anlage im EG. Alle Maßnahmen inklusive externer Architektenleistungen	555.682,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme noch nicht begonnen		Maßnahme ist in Vorbereitung, Realisierung der Maßnahme nach § 5 ZuInvG nicht gefährdet.
DEZ-VII	450-37	Römisch Germanisches Museum - Roncalliplatz 4 - 50667 Köln. Es wurde die Brandmeldeanlage durch den Einbau optischer Melder zur Warnung Gehörloser ertüchtigt. Die Maßnahme wurde mit externen Architekten realisiert.	109.450,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme noch nicht begonnen		Leistungsverzeichnis vorbereitet; Realisierung der Maßnahme nach § 5 ZuInvG nicht gefährdet.

Dez.	M-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	bereits vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-38	Kölnisches Stadtmuseum - Zeughausstr. 1-3 - 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: 1) Anschaffung und Programmierung von akustischen und visuellem Führungssystem für Hörgeschädigte (z.B. mobile Ringschleife bzw Induktionsschleifen, Hörgeräteverstärker etc.) 2) Anbringung neuer Radabweiser für die Treppen. Die Maßnahmen wurden mit externen Planungsbüros realisiert.	18.741,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme noch nicht begonnen		Klärung urheberrechtlicher und denkmalschutzrechtlicher Probleme erfolgt, Erstellung Leistungsverzeichnis abgeschlossen. Realisierung der Maßnahme nach § 5 ZuInvG ist nicht gefährdet.
DEZ-VII	450-39	Wallraf-Richartz-Museum - Obenmarspforten/Martinstr. 39 - 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: 1) Umbau eines Lastenaufzugs in einen behinderten gerechten Personenaufzug zur Erreichbarkeit aller Räume des Museums 2) Anbringung elektrischer Türöffner und Verbreiterung der Türen zum eigenständigen Öffnen durch Rollstuhlfahrer.	920.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme noch nicht begonnen		Klärung urheberrechtlichen Fragen. Erstellungsleistungsverzeichnis und Angebotseinholung nach HOAI. Vorplanung der technischen Anforderungen. Die Realisierung der Maßnahme nach § 5 ZuInvG ist nicht gefährdet.