

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-III	23-57	23-57-Brücker Mauspfad 642, 51109 Köln, Erneuerung der Nasszellen. Die vorhandenen Sanitäranlagen in dem Männerwohnheim stammen aus den 50er Jahren und entsprachen nicht mehr dem heute üblichen Standard einer Gemeinschaftsanlage und waren zum Teil nicht mehr funktionsfähig. Die Wand und Bodenfliesen waren stark abgenutzt, hatten Risse und waren zum Teil abgeschlagen. Im Zuge dieser Maßnahme wurden auch die Ver- und Entsorgungsleitungen im Gebäude saniert.	246.700,00 EUR	94.997,59 EUR	83.243,52 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.09.2010	Die Maßnahme wird im I. Quartal 2011 abgeschlossen.
DEZ-III	23-98	Weberstr. 29-31, 50676 Köln, energetische Verbesserung/Sanierung. Das Objekt wird als Sehbehindertenschule genutzt. Die in dem Objekt verbauten Fenster waren über 30 Jahre alt und bereits seit vielen Jahren in einem mäßigen Zustand. Sie waren nicht mehr dicht, so dass neben einem hohen Energieverlust und eindringendem Regenwasser auch der Umweltlärm nahezu ungehindert eindringen konnte. Durch die Erneuerung der Fenster kann zukünftig in hohem Maße Energie eingespart werden.	321.000,00 EUR	318.444,00 EUR	56.550,13 EUR	Maßnahme wurde begonnen	06.09.2010	Die Maßnahme wird innerhalb des I. Quartal 2011 abgeschlossen. Die Schlussabrechnung wird im II. Quartal 2011 erfolgen.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	40-218	Zur Fortentwicklung der Medienkompetenz sollen bis zu 35 Schulen verkabelt werden (Liste der Schulen in Förderakte). Es werden Planungen, Baumaßnahmen, aktive Komponenten (Kommunikationssteuerung von Datennetzen) u.Firewalls (kontrollierte Verbindung zwischen Netzen u. Internet) benötigt, um ein funktionsfähiges Netz zu realisieren und den Anschluss an das vorh. Kölner Schulnetz und Verwaltungsnetz. Zusätzlich wird die Verwendung von elektr. Lautsprecheranlagen für Alarm-/Störfälle vorbereitet.	2.800.000,00 EUR	144.315,53 EUR	717.088,29 EUR	Maßnahme wurde begonnen	04.11.2010	
DEZ-IV	40-219	Ursulinenschule Machabäerstr. 49-51, 50668 Köln (anerkannter Ersatzschulträger)* Neubau von 19 Klassenräumen, Lehrerzimmer und Verwaltungsräumen als Ersatz für zwei energetisch und brandschutztechnisch unzulängliche Gebäude, realisiert wurden die selbständigen Abschnitte Abbruch, Verbau, Rohbau, Dachabdichtung, Metallbau (Fassade), Erdwärmebohrung und Aufzug, Teil Innenausbau.	1.724.736,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.01.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	40-220	Waldorfschule Weichselring 6-8, 50765 Köln (anerkannter Ersatzschulträger)* Energetische Sanierung durch Austausch der Fenster gemäß gültiger EnEV mit Wärmeschutzverglasung, Aufbringung eines Holzbelags und einer Gefälledämmung an einem Balkon und Aufstellung eines neuen Spielgeräts im Außenbereich (70.000 €), zudem Anlage eines Basketballplatzes (47.340 €) und Umbau und Einrichtung eines EDV-Raums (37.410 €).	115.555,56 EUR	101.789,51 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.08.2010	Bewilligungsbescheid erteilt, Mittelabrufe laufen
DEZ-IV	40-221	Berufskolleg Michaelshoven (anerkannte Ersatzschule), Haus Andreas, Pfarrer-te-Reh-Str. 5, 50999 Köln * Im Rahmen des Konjunkturprogramms wird der erste Bauabschnitt einer energetischen Sanierungsmaßnahme als selbständiger Abschnitt gefördert werden, er umfasst die Erneuerung der Fenster und Außentüren, die Dachisolierung, die Abdichtung und Wärmdeämmung des Untergeschosses und die Fassadensanierung nach gültiger EnEV.	664.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Bewilligungsbescheid erteilt. Architekt wurde beauftragt. Mittelabrufe sind in Kürze zu erwarten.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	40-223	Bayenthalgürtel 6-8, 50968 Köln * Es sollen 228 Fenster durch thermisch getrennte Aluminiumfenster mit schmaler Ansichtsbreite ersetzt werden, zudem werden die Glasfassade i(3,45mx7,75m) und die restliche Fassadenfläche mit 850qm gemäß gültiger EnEV saniert bzw. gedämmt. Zusätzlich erfolgt eine Dämmung des Daches und des Hörsaals.	548.040,46 EUR	411.884,10 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2009	Bewilligungsbescheid erteilt, Mittelabrufe laufen
DEZ-IV	40-224	Genovevastr. 72, 51063 Köln * Einrichtung eines neuen EDV-Raums mit 14 Rechnern inkl. Monitoren und Betriebssystem (Sachgesamtheit Kosten 9.314 €) und eines naturwissenschaftlichen Fachraums inkl. Versorgungseinheiten für Strom, Wasser und Gas sowie spezielle Fachraummöblierung (Sachgesamtheit Kosten 79.000 €). Ausstattung des mathematisch-technischen-naturwissenschaftlichen Bereichs an beiden Standorten (Sachgesamtheit 16.315 €).	93.003,55 EUR	70.272,22 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	19.08.2009	Mittelabrufe laufen.
DEZ-IV	42-141	VHS, im Mediapark 7, 50670 und andere Standorte der VHS im Stadtgebiet. Im Rahmen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wurden neben Möbeln auch benötigte technische Medien wie z. B. CD-Player, Videobeamer und PCs (gegebenenfalls incl. Softwarelizenzen) beschafft.	630.500,00 EUR	115.301,64 EUR	532.868,72 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.07.2010	Die Maßnahmen 42-141 und 42-142 wurden per Ratsbeschluss vom 17.06.2010 in der Maßnahme 42-141 zusammengefasst. Die Maßnahme umfasst die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für verschiedene VHS-Standorte. Alle entsprechenden Aufträge wurden erteilt.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	42-214	Berufsförderungswerk Köln gemeinnützige GmbH (anerkannter Weiterbildungsträger), Sürther Straße 171, 50999 Köln. Austausch von Fenstern und Außentüren in Gebäuden mit Tagungs- und Schulungsräumen, so wie im Schulsportbereich. Einbringen von Dachdämmung eines Wohn- und Bürogebäudes, sowie bei Gebäuden des Schulungsbereiches.	203.450,00 EUR	66.967,87 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.11.2009	Bewilligungsbescheid wurde erteilt, Mittelabrufe laufen.
DEZ-IV	42-215	Ökobau gGmbH (anerkannter Jugendhilfeträger) Niehler Str. 252-254, 50735 Köln, Energetische Sanierung des Daches Niehler Str. 254, bestehend aus zwei Sheddächern, 12cm Sparrenhöhe ohne Dämmung, mit Teerpappe-Abdichtung außen und einfacher Plattenverkleidung innen, Verglasung einfach mit Drahtglas. Die Dachdicke wurde erhöht, Balken und Sparren verstärkt, eine 18 cm dicke Isolationsschicht eingebaut, neue Isolierfenster und Dacheindeckung aus Ziegel montiert.	69.935,94 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.08.2010	Bewilligungsbescheid wurde erteilt.
DEZ-IV	42-218	Cafe des Stammhauses der Gemeinschaft Unser Platz im Leben e.V. Aachener Straße 1413, 50859 Köln (anerkannter Weiterbildungsträger) * Die im Rahmen der Maßnahme geplanten Arbeiten betreffen neben der Errichtung einer Zwischenwand (Brandschutzwand) insbesondere energetische Maßnahmen (neuer barrierefreier WC-Bereich und neue Fenster).	31.789,07 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.04.2010	Der Bewilligungsbescheid wurde erteilt. Architekt ist beauftragt, Erteilung der Baugenehmigung hat sich verzögert.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	42-219	Bildungszentrum Butzweilerhof der HWK zu Köln, Hugo-Eckener-Straße 16, 50829 Köln. (anerkannter Weiterbildungsträger) Im Zuge der Maßnahme werden die Fenster im 1. OG und 2. OG des Hauptgebäudes an der Westfassade ausgetauscht. Die 30 Jahren alten Fenster werden durch Aluminiumfenster entsprechend der geltenden EnEV erneuert, eine energetische Verbesserung wird hierdurch langfristig erreicht.	209.807,81 EUR	193.237,66 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2009	Der Bewilligungsbescheid wurde erteilt. Mittelabrufe laufen.
DEZ-IV	51-216	Objekt: Kindertagesstätte Vitalisstraße 293, 50933 Köln: Es erfolgte ein (Teil-)abriss des alten Flachdachs im von der Kita genutzten Bauteil des Gebäudes mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der gültige EnEV. Die Heizungsanlage nach neuester Technik und der entsprechend der EnEV erneuern (inkl. Baunebenkosten).	250.000,00 EUR	14.672,04 EUR	211.427,11 EUR	Maßnahme wurde begonnen	29.11.2010	
DEZ-IV	51-225	Kita Eifelstr. 41, 50677 Köln - Eingangstür und Fenster stammen noch aus der Bauzeit des Gebäudes und werden zur Verbesserung der Energieeffizienz ausgetauscht - einschließlich Nebenarbeiten und Baunebenkosten.	73.777,78 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.11.2009	erster Mittelabruf erfolgt

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-226	Kindergarten "St. Georg", Weißer Hauptstr. 17, 50999 Köln - Aufstockung an der Westseite des Gebäudes (ca. 590 cbm), Dach- und Außenwanddämmung, Einbau neuer Fenster, im Altbau baul. Anpassung von Dusche, Schlaf- und Wickelraum an kindgerechte Anforderungen, einschl. Baunebenkosten.	342.222,22 EUR	68.840,56 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.02.2009	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-227	Kita Wilheil-Ruppert-Str. 30, 51147 Köln - Die derzeitige Heizungsanlage ist veraltet, häufig defekt und reparaturanfällig. Es erfolgt der Einbau einer neuen, energetisch optimierten Gas-Brennwert-Heizungsanlage.	18.133,33 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.11.2009	erster Auftrag wurde erteilt
DEZ-IV	51-228	Kita Ölbergstraße 70, 50939 Köln - Austausch der alten Heizungs- und Warmwasseranlage in der Kindertagesstätte durch einen modernen Gas-Brennwertkessel, ggf. mit Untersützung durch Solartechnik oder Erdwärme.	26.666,67 EUR	16.924,44 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2009	erster Mittelabruf läuft
DEZ-IV	51-230	Kita Am Schulberg 8, 50858 Köln - Austausch der alten Heizungs- und Warmwasseranlage in der Kindertagesstätte durch einen modernen, engergetisch vorteilhafteren Brennwertkessel, ggf. mit Untersützung durch Solartechnik.	26.666,67 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.11.2009	erster Mittelabruf erfolgt in Kürze

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-231	Kita Militärringstr. 55, 50935 Köln - Der Kindergartenbetrieb findet auf einem städtischen Waldgrundstück statt, auf dem 3 kita-eigene Bauwagen stehen. In einem der Bauwagen werden die alten Fenster gegen Kunststoff-Isolierfenster ausgetauscht, die Dämmung der alten Lichtkuppel verbessert sowie eine neue Gasheizung eingebaut, einschl. zweier neuer Gaslampen, Gasflaschenschrank und Leitungen/Zubehör.	4.444,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.11.2009	erster Mittelabruf erfolgt in Kürze
DEZ-IV	51-235	Kita Kurt-Weill-Weg 4, 50829 Köln - Energetische Sanierung als Teilbauprojekt im Zusammenhang mit einer umfassenden Gesamtsanierung (rd. 392.000 Euro), hier: Austausch von Fenstern und Türen, Fassadendämmung, Einbau neuer Sonnenschutz-Außen-Jalousien, Austausch Beleuchtung gegen energiesparende Lampen.	45.333,33 EUR	45.333,33 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2009	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-236	Kita Obere Dorfstr. 85, 50829 Köln - Sanierung des Flachdachs gemäß Gutachten (Wassereintritt und infolge dessen Wärmedämmungsminderung, rd. 38.000 €), Austausch Holzfenster gegen Wärmeschutzfenster (rd. 10.000 €), Austausch Ölheizung (1973) gegen Brennwertanlage (rd. 14.000 €).	55.111,11 EUR	13.314,76 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.10.2009	erster Mittelabruf erfolgt

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-237	Kita "Die wilden Füchse", Schumacherring 65, 50829 Köln - a) Neuausstattung Außengelände durch "Matschanlage" u. Sandkastengerät (rd. 10.000 €) sowie Spielgeräte/Möbel (rd. 10.000) - b) Neumöblierung, Spiel- u. therapeutische Geräte, Ausstattung für neue integrative Gruppe (rd. 19.000 €) - c) Neumöblierung, Spielgeräte, Ausstattung einer Kita-Gruppe und übriger Gruppenräume bzw. Eingangs-/Flurbereich (rd. 16.000 €).	48.888,89 EUR	47.661,74 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.08.2009	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-241	Kita Franz-Clouth-Str. 9, 50733 Köln - Die bestehenden Fenster und die Eingangstür stammen aus der Bauzeit und werden zur Verbesserung der Energieeffizienz ausgetauscht. Auch die veraltete Heizungsanlage wird erneuert und eine energetisch optimierte Öl-Heizungsanlage eingebaut.	65.155,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.11.2009	erster Mittelabruf erfolgt in Kürze
DEZ-IV	51-242	Kita Nibelungestr. 60, 50739 Köln - a) Energ. Sanierung des Flachdaches (BJ 1966) mittels modernster Dämmstoffe unter Anwendung der EnergieeinsparVO 2009 - b) Sanierung + Neuböblierung der 24 Jahre alten Küche; Anstrich, Fliesen u. Einbau Kücheneinrichtung mit energiesparenden Elektrogeräten.	77.155,56 EUR	42.647,20 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.12.2009	erster Mittelabruf erfolgt

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-244	Kita "Haus Adelheid", Escher Str. 158, 50739 Köln - Innenhofsanierung (u.a. Plattierung, Überdachung) zum Zwecke der ganzjährigen Nutzbarkeit und funktionalen Vernetzung durch einen geschützten Außenraum (gleichzeitig energetischer "Wintergarteneffekt"), einschließlich Errichtung Kletterburg (dient gleichzeitig als Kinderwagenparkplatz) - rd. 108.700 €; Anschaffung + Anschluss Großküchenherd - rd. 6.300 €.	102.222,22 EUR	8.289,53 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2009	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-245	Kita Unnauer Weg 96a, 50767 Köln - Im Rahmen einer Gesamtsanierung des Objekts wird die energetische Sanierung gefördert, hier: Austausch Fenster- und Türanlagen, Wärmedämmung Fassade, Dachdämmung, einschließlich Baunebenkosten für Planung und Überwachung.	304.888,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	2.11.2010	Änderungsbescheid erteilt, erster Mittelabruf erfolgt in Kürze
DEZ-IV	51-246	Kindergarten Regenbogen Pänz, Viktoriastr. 15-17, 51149 Köln - Das Flachdach ist 40 Jahre alt, ungedämmt und mit Flickstellen. Es erfolgt eine Erneuerung mit Wärmedämmung. Die bestehenden Fenster und Eingangstüren stammen aus der Bauzeit und werden zur Verbesserung der Energieeffizienz erneuert.	313.600,00 EUR	238.268,27 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.11.2009	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-247	Kita Mühlenweg 54, 51145 Köln - Energetische Gebäudesanierung, u.a. in Form von Fassadendämmung, Miminierung von Wärmebrücken, Austausch von Fenstern und Türen, Dachsanierung mit -dämmung und Austausch der Heizungsanlage (Wärmepumpe).	226.666,67 EUR	226.666,67 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2009	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-252	Kita Honschaftsstr. 339, 51061 Köln *Im Rahmen einer umfangreichen energetischen Sanierungsmaßnahme wird ein selbständiger Abschnitt gefördert, er umfasst im wesentlichen die Sanierung der gesamten Beleuchtungsanlagen und die Sanierung der Heizung und Warmwasserversorgung der Kita.	119.374,00 EUR	48.778,76 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.12.2009	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-253	Objekt: Jugendzentrum Glashütte, Glashüttenstr. 20, 51143 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den aktuellen Energie-Richtlinien, es wurden neue Fenster mit Wärmeschutz-Isolierverglasung benötigt. Zudem war dringend eine Betonsanierung, eine Sanierung der Dachterasse erforderlich und es wurden neue Rauchabzugsfenster entsprechend der heutigen Sicherheitsvorschriften benötigt.	237.825,05 EUR	9.900,00 EUR	15.792,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	10.1.2011	Auftragsvergabe erfolgt

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-254	Objekt: Jugendzentrum Neubrück, Neubrücker Ring 30, 51109 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Es wurde statt der bestehenden störanfälligen Nachtstromspeicherheizung eine neue Heizungsanlage mit kombinierter Wärmepumpen- und Solartechnik eingesetzt.	291.503,00 EUR	30.000,00 EUR	235.087,20 EUR	Maßnahme wurde begonnen	8.12.2010	
DEZ-IV	51-255	Objekt: Jugendzentrum Paulinenhof, Paulinenhofstr. 32, 51061 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV hat die Fassade eine Wärmedämmung und einen Außenputz erhalten. Außerdem wurden neue Fenster mit Wärmeschutz-Isolierverglasung eingesetzt.	93.636,07 EUR	2.700,00 EUR	89.349,04 EUR	Maßnahme wurde begonnen	9.11.2010	
DEZ-IV	51-256	Objekt: Jugend- und Gemeinschaftszentrum Salamander, Johannesweg 5c, 51061 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV hat die Fassade eine Wärmedämmung und einen Außenputz erhalten. Zudem wurde eine barrierefreie neue Zuwegung von der öffentl. Verkehrsfläche geschaffen.	95.113,54 EUR	2.700,00 EUR	87.081,32 EUR	Maßnahme wurde begonnen	8.11.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-259	JFC Medienzentrum, Hansaring 84-86, 50670 Köln, Beschaffung eines Kleinbusses inklusive der entsprechenden medientechnischen Ausstattung (15 UMTS Netbooks mit Software, Beamer usw.) für mobile Arbeit an Schulen. Beschaffung von hochwertiger Videotechnik (Camcorder, Audiomischer, Stative, Mikros).	87.111,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	13.12.2010	Bewilligungsbescheid erteilt am 25.10.2010, erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-260	Objekt: DRK Schulungszentrum, An der Bottmühle 2+15, 50678 Köln (Anerkannter Weiterbildungsträger nach WBG NW). Die Fenster des denkmalgeschützten Gebäudes bestehen aus Einfachverglasung und sind zum Teil marode. Unter Einhaltung der Vorgaben des Denkmalschutzes werden im Gebäude die einfachverglasten Fenster gegen Fenster mit entsprechender Wärmeschutzverglasung ausgetauscht.	156.888,89 EUR	53.319,73 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.03.2009	erster Mittelabruf ist erfolgt
DEZ-IV	51-261	Weltmusik Klezmer und Ästhetik Akademie, Annostraße 27 - 33, 50678 Köln Integration- und Begegnungszentrum. Einbau von Schallschutzdecken, Spezienschallschutztüren und Fensterphonstop-Spezialverglasungen. Einbau einer Faltwandschiebeanlage zur flexibleren Nutzung der Räumlichkeiten.	86.222,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.12.2010	Bewilligungsbescheid erteilt am 25.10.2010, erster Auftrag erfolgt

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-262	Objekt: Kath. Familienbildung Köln e.V., Arnold-von-Siegen-Str. 7, 50678 Köln (anerkannte Weiterbildungsträger nach WBG NW). Das in den 60er Jahren erbaute Gebäude muss hinsichtlich der energetischen und der zukünftigen Nutzung grundlegend saniert werden. Hierfür werden neue Fenster und Türen eingebaut, Wände versetzt, neue Elektroinstalltionen verlegt, Estrich- und Bodenbeläge erneuert, sowie neue Sanitärbereiche und Umkleidemöglichkeiten geschaffen.	236.945,77 EUR	138.523,55 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.10.2009	erster Mittelabruf ist erfolgt
DEZ-IV	51-263	Jugendeinrichtung Elsaßstraße 43 der Katholischen Kirchengemeinde St. Severin, Im Ferkulum 29, 50678 Köln. Wärmeverbundsystem für die Fassade des Gebäudes, begehbare Dämmung des Dachbodens, Wärmedämmung der Fenster und Außentüranlagen.	85.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	10.1.2011	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-264	Objekt: Jugendhaus Sürth, Frohnhofstraße 42, 50999 Köln. (Anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe) In der OT für Behinderte und Nichtbehinderte Kinder und Jugendliche wurde der Brandschutz durch den Anbau einer Fluchttreppe, Einbau von Brandschutztüren, Fluchttüren bzw. Fenstern, Wand- und Deckenbeplankungen, Notstrombeleuchtung entsprechend der Brandschutzordnung verbessert.	58.666,67 EUR	31.710,72 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.11.2009	erster Mittelabruf erfolgt

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-265	Objekt: Jugendhaus Sürth, Frohnhofstraße 42, 50999 Köln. (Anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe) In der OT für behinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendliche wurde auf dem Außengelände ein rollstuhlgeeigneter Ballspielplatz inkl. Basketballanlage errichtet.	32.888,89 EUR	31.039,99 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.10.2010	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-266	Jugendheim Junkersdorf der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Weiden, Birkenallee 20, 50858 Köln. CO-2-Sanierung des Gebäudes durch Wärmedämmung des Daches und der Fassade; Einbau einer neuen Heizkesselanlage.	43.111,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.01.2010	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-268	Objekt: Jugendheim Lotharstraße, Lotharstraße 11, 50937 Köln (anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe). In dem Gebäude wurden die einfachverglasten Fenster gegen neue Fenster mit Wärmeschutzverglasung ausgetauscht und eine effiziente Heizungsanlage mit Brennwertwandheizkessel eingebaut.	24.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.08.2009	erster Mittelabruf erfolgt in Kürze

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-269	Objekt: Jugendeinrichtung Werkstattstr. 7, 50733 Köln: (Anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe) Das Gebäude entsprach nicht den aktuellen Energiestandards. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV erhielt die gesamte freistehende Fassade eine Wärmedämmung mit Außenputz; neue Fenster mit Isolierverglasung; neue Blitzschutzanlage; Komplettsanierung sämtlicher WC-Anlagen inkl. Austausch der Zu- und Ableitungsrohre; Neuaufbau der elektrischen Installationen; Umbau und Sanierung der Küche.	146.722,34 EUR	12.697,97 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.11.2009	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-270	Objekt: Handwerkerinnenhaus Köln e.V., Kempener Str. 135, 50733 Köln (Anerkannte Träger der Jugendhilfe, Schwerpunkt Weiterbildung). Aus Platzgründen wird das Gebäude der Mädchenwerkstatt um ein Stockwerk aufgestockt und zusätzlich noch durch einen Anbau erweitert. Die neuen Räumlichkeiten werden zukünftig als Werk-, Unterrichts- und Beratungsräume genutzt. Zudem wird ein neuer Sanitärbereich geschaffen.	191.555,56 EUR	195.341,92 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.03.2010	Maßnahme kurz vor Abschluss

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-271	Objekt: Jugendeinrichtung Seeberger Treff, Braunfelsweg 14, 50769 Köln (anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe). Aus energetischen Gründen wurden die einfachverglasten und maroden Holzfenster gegen neue Fenster mit Wärmeschutzverglasung ausgetauscht. Im gesamten Erdgeschoss und Teilen des Obergeschosses wurde der gesamte Fussbodenaufbau (inkl. Estrich) erneuert.	85.333,33 EUR	85.333,33 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.05.2009	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-272	Objekt: Soziales Zentrum Lino-Club e.V., Krombachweg 29, 50767 (anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe). Die Circushalle des Kinder- und Jugendcircus Linoluckynelli (Baujahr 1960) erhielt eine komplette Fassaden- und Dachdämmung. Zudem wurden neue Fenster und Türen mit Wärmeschutzverglasung und eine energiesparende Heizungsanlage eingebaut.	304.355,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	09.10.2009	erster Mittelabruf erfolgt in Kürze

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-273	Objekt: Jugendeinrichtung Teen-Town, Uilitzkastr. 34, 51063 Köln. (Anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe). Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV wurden die Fassade wärmegeklämt, neue Fenster eingebaut und das Dach geklämt. Darüber hinaus wurde die vorhandene Öl-Heizungszentrale gegen einen Gasbrennwertkessel ausgetauscht.	230.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.01.2010	erster Mittelabruf erfolgt in Kürze
DEZ-IV	51-274	Kita "Birkenbäumchen", Alteburger Str. 127, 50678 Köln - Beschaffung und Einbau einer Wasserspielstelle mit Pumpe und Matschtisch im Außenbereich der Kindertageseinrichtung für das Freispiel der Kindergartenkinder.	4.622,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.11.2009	erster Mittelabruf erfolgt in Kürze
DEZ-IV	51-279	Kita SüstadtKinder, Alteburger Str. 127a, 50678 Köln - a) Schallisolierung Mehrzweckhalle, diverser Räume u. Flure (rd. 13.200 EU) - b) neue Küche mit Elektrogeräten u. Kombidämpfer einschl. Entsorgung Altküche u. Montage (rd. 21.200 EU) - c) zwei Kinderküchen einschl. Aufbau (rd. 9.100 EU) - d) Neugestaltung des Außengeländes einschl. Spiel- und Sitzmöglichkeiten (rd. 10.500 EU).	48.000,00 EUR	38.514,22 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.12.2009	erster Mittelabruf erfolgt

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-280	Kinderladen Papperlapapp, Eifelstr. 66, 50677 Köln - a) Küchenerneuerung (einschl. Elektrogeräte, Ausstattung und Sitzmöbel) - b) Einbau zweite Spielebene (einschl. textiler Ausstattung) - c) Außenbereich (neues Spielehaus, Ersatz maroden Sandkastens mit Bodenumgebung, Malwand) - d) Einbau Bewegungslandschaft - e) Anschaffung/Anfertigung mobiler Schallschutzelemente	51.555,56 EUR	37.073,62 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.12.2009	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-282	Kita Lindenthalgürtel 28, 50935 Köln - Erneuerung der Fenster des zur Straßenseite gelegenen Gruppenraumes der Kindertagesstätte, der Fenster zum Innenhof und der Dachfenster. Der Austausch war sowohl aus energetischen Gründen als auch als Lärmschutzgründen sinnvoll. Zudem wurden die Dachbeläge saniert. (Erweiterung der Maßnahme gem. Änderungsbescheid vom 12.11.2010)	19.556,45 EUR	4.321,29 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	
DEZ-IV	51-285	Kita Hirschbergstr. 20, 50939 Köln - Neueinrichtung einer Küche mit Nebenraum durch Einbau einer neuen Küchenzeile einschl. Abbau alte Küche und Nebenarbeiten (bereits erfolgt aufgrund Rattenschaden mit dringendem Handlungsbedarf zum Kindergartenjahr 2009/10), Kinderküche einschl. Elektro- und Installationsarbeiten, Wäschetrockner, Waschmaschine, Möbel.	13.333,33 EUR	12.649,76 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.08.2009	erster Mittelabruf erfolgt

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-286	Naturkindergarten Militärringstr. 50935 Köln - Ausstattung - a) Anschaffung und Montage einer neuen Küchenzeile - b) Ersatz der bislang improvisierten Garderobe durch eine neue Garderobenzeile - c) Anschaffung und Aufstellung einer sog. Jurte u.a. als Geräte- und Gartenhaus zur Unterbringung von Werkzeug und Gerätschaften.	23.111,11 EUR	21.711,66 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.11.2010	
DEZ-IV	51-289	Kita Görlinger Zentrum, ev. KG Bickendorf, Görlinger Zentrum 39, 50829 Köln - Anbau eines Therapieraumes (ca. 79 cbm), um eine frühpädagogische Betreuung und therapeutische Unterstützung auch für Kinder zu ermöglichen, die behindert oder eingeschränkt lernfähig sind. Maßnahme wird von der Jugendhilfeplanung befürwortet.	27.516,44 EUR	25.904,87 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.01.2010	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-290	Kita Birkhuhnweg 4, ev. KG Bickendorf, 50829 Köln - Austausch der hölzernen Fenster- und Türanlagenkombination. Damit einhergehend konstruktive Anpassung an Flucht- und Rettungswegfunktion sowie energetische Verbesserung (20 Jahre alte Thermopanscheiben gegen moderne Wärmeschutzverglasung).	4.888,89 EUR	4.888,89 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.10.2009	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-296	Kita Brunnenkinder, Venloer Str. 725, 50827 Köln - Für den neu gestalteten U3-Bereich wurde im Gruppenraum eine Spiellandschaft über mehrere Ebenen (plus Dekckenlampe) eingebaut und mit entsprechenden Spiel-, Bastel- und Textilgegenständen ausgestattet.	5.333,33 EUR	3.888,84 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.11.2009	erster Mittelabruf erfolgt

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-299	Kita Neusser Str. 385, 50733 Köln - Anschaffung Ausstattung: Raumbildende Einbauten (Spielepodeste), Spielgeräte, Möblierung, Therapieschienen für Motorikzentrum - neue Einbauküche einschl. Elektrogeräte - Wasser-, Bau- und Kletterbereich in Außenanlage.	115.555,56 EUR	30.791,47 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.06.2010	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-302	Kita Müllergasse 21, 51105 Köln - a) Anschaffung und Montage einer neuen Küche einschließlich Elektrogeräten und Nebenarbeiten (Türversetzung) - b) Ausstattung der Außenanlage mit neuen Spielgeräten und Umzäunung - c) Ausstattung Gruppenraum mit neuen Spielgeräten, Bastelmaterial und Kindermöbeln.	27.128,89 EUR	9.081,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.12.2009	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-304	Kita Poller Hauptstr. 26, 51105 Köln - Im Rahmen einer Gesamtbaumaßnahme (rd. 865.000 Euro) wird der engergetische Sanierungsanteil gefördert, hier: Fassandendämmung, Dachdämmung, Fensteraustausch, energiesparendes Heizsystem einschließlich notwendiger Nebenarbeiten im Bereich Klempnerei und Außenanlagen sowie anteiliger Baunebenkosten.	232.888,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.01.2010	erster Mittelabruf erfolgt in Kürze

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-307	Kita Schmetterlinge, Dellbrücker Mauspfad 345, 51069 Köln - Energetische Sanierung des Objekts (60er-Jahre, keine Dach- oder Fassadendämmung, Einfachverglasung) durch Fassadendämmung- und erneuerung, Austausch der Fenster und Eingangstüren und Dacherneuerung mit Wärmedämmverbundsystem.	100.177,78 EUR	3.377,77 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.12.2009	Mittelabruf ist erfolgt
DEZ-IV	51-31	Komb. Spiel- und Bolzplatz in Dünnwald, Spielplatz: hinter dem Schulhof der Grundschule Am Portzenacker. Bolzplatz: am Gerbirgis-Weg, beide in 51069, Köln-Dünnwald, Flächen liegen direkt nebeneinander. Spielplatz: Herrichtung der Fläche und Aufstellen neuer Spielgeräte (300.000 €). Bolzplatz: Herrichtung eines neuen Bodenbelags für verschiedene Ballspielmöglichkeiten (derzeit nur Wiese). Anschaffung und Aufstellen neuer Tore, Basketballkörbe sowie einer Schutz- und Aufenthaltshütte (300.000 €).	600.000,00 EUR	17.291,00 EUR	66.966,74 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.08.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-310	Kita Vorgebirgswall 29, 50677 Köln - Die bestehende Küche stammte aus der Gründerzeit (1978), war abgenutzt und entsprach räumlich und sächlich lediglich einem damals üblichen Haushaltsstandard. Sie wurde (einschließlich Elektrogeräten) durch eine neue Edelstahl-Einbauküche ersetzt - zuzüglich notwendiger Nebenarbeiten bei Elektro/Beleuchtung, Fliesen, Boden, Wänden, Decken und im separaten Aufbewahrungsraum zur Erreichung aktueller Hygienestandards - einschl. Baunebenkosten	26.666,67 EUR	19.104,76 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.02.2010	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-311	Kita Lupusstr. 19-23, 50670 Köln - Im Küchenraum wurde eine neue Einbauküche eingerichtet (einschl. Elektrogeräte wie Herd/Kochfeld, Dunstabzug, Spülmaschine), einschl. Montage; außerdem Ausstattung mit einer Sitzgruppe für Kinder.	5.688,89 EUR	1.016,04 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	05.03.2010	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-312	Kita Alte Kirchgasse 23, 50999 Köln - Kindgerechte Gestaltung/Ausstattung eines Hallenbereichs (Anschaffung und Einbau + textile Ausstattung eines Spielpodestes, Wandspiele, Geländerverkleidung, Malerarbeiten), Außengeländegestaltung (Zaunverkleidung, Sonnenschutz, Spiellandschaft, Spiel- und Klettergeräte).	22.222,22 EUR	4.192,39 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.02.2010	erster Mittelabruf erfolgt

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-314	Kita Redwitzstr. 98, 50937 Köln - Der bestehende Küchenraum wurde umgebaut und aufgeteilt in einen Küchenraum und ein "Kinderrestaurant", in dem die Kinder essen und spielen können. Im Außengelände wurde das bestehende alte Holzhaus durch neue altersgerechte Spiel- und Klettermöglichkeiten ersetzt.	18.222,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.05.2010	erster Mittelabruf erfolgt in Kürze
DEZ-IV	51-317	Kita Evinghover Weg 4, 50769 Köln - Die Kindertageseinrichtung wurde energetisch saniert gemäß EnEV 2009 - Fassade Außenwände, Dach, Heizungsanlage (Austausch Gasheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Heizkörper), Fenster/Türen, einschl. Baunebenkosten.	200.660,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-319	Kita "Casa Italia", Christophstr. 1, 50670 Köln - Energetische Sanierung: Alte Fenster- und Türanlagen (BJ 1962, Stahl, Einfachverglasung) wurden gegen neue Anlagen ausgetauscht (Alu-Elemente, Doppelverglasung), alte Fassade (Schieferverkleidung und horizontale Betonriegel ohne Dämmung) wurde energetisch ertüchtigt (Wärmedämmverbundsystem mit Putz), Deckenuntersicht (überkragendes 1. OG) wurden energetisch saniert.	152.888,89 EUR	64.162,62 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.05.2010	erster Mittelabruf erfolgt

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-320	OGS Poller Hauptstr. 65, Sanierung einer Außenanlage, die für Ballsportangebote im Rahmen des offenen Ganztagsangebot des freien Trägers genutzt wird, mit einem geeigneten Kunststoffbelag (ca. 150 qm). Hierzu musste die wassergebundene Wegedecke entfernt werden, zudem wurden Vorrichtungen für Volleyballpfosten und eine mobile Basketballanlage beschafft.	22.222,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.12.2010	Ersatzmaßnahme, erster Auftrag erfolgt.
DEZ-IV	51-36	Bolzpl. in Bocklemünd-Spielpl.: Grünanl., westl. von dem städt. Kindergarten, Alfred-Döblin-Straße 11, 50829 Köln, östlich vom Ingendorferweg 36, 50829 Köln, Stadtteil Bocklemünd. Soz. Brennpunkt m. sehr hohen Bedarf an öffentl. Spielflächen für Kinder und Jugendliche im öffentl. Raum. Erstellung Bolzpl.: Grasnarbe abfräsen, Unterboden herrichten, Dränage anlegen, wassergebundene Decke aufbringen, Einfassung der Fläche mit Kantenstein, Aufstellen von zwei Bolzplatztoren, Aufstellen Ballfangzaun.	200.000,00 EUR	3.134,46 EUR	28.558,43 EUR	Maßnahme wurde begonnen	14.04.2010	Der Plan ist erstellt. Das Baugenehmigungsverfahren ist eingeleitet. Die Ämterbeteiligung in der Baugenehmigung läuft. Baugenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Der Landschaftspflegerische Begleitplan wird zurzeit erstellt.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-42	Jugendverkehrsschule, Neusser Strasse 164, 50733 Köln. Einrichtung der Verkehrserziehung für Kinder des gesamten Stadtgebietes. Investitionen: Erneuerung der kompletten Fahrbahndecke, Erneuerung der Toreinfahrt mit 2 Torflügeln, Erneuerung einer Einfriedung (Zaunanlage), Energetische Sanierung durch Austausch von Fenstern und Türen; Austausch der Tore der Werkstatt und Lagerräume, der kompletten elektrischen Anlage (außer Schaltanlage Gebäude), der elektrischen Heizkörper; Malerarbeiten.	250.000,00 EUR	18.729,48 EUR	10.556,63 EUR	Maßnahme wurde begonnen	13.09.2010	Architekt ist beauftragt. Planung ist fast abgeschlossen. Ausschreibung ist in Vorbereitung. Ausschreibung läuft. Vorbereitende landschaftsgärtnerische Arbeiten werden durchgeführt. Vergabeverfahren läuft.
DEZ-IV	51-45	Objekt Kindertagesstätte Berliner Str. 20, 51063 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassung entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	124,95 EUR	15.802,51 EUR	Maßnahme wurde begonnen	06.09.2010	Vergabeverfahren Architekt läuft. Beauftragung Architekt ist erfolgt. Zurzeit wird der Plan erstellt. Vorentwurf liegt vor. □ Vorbereitenden Arbeiten werden durchgeführt. Planerstellung abgeschlossen. Vergabeverfahren läuft.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-52	Objekt: Kindertagesstätte Rothenburger Str. 2, 51103 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden entfernt und durch neue nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt.	90.000,00 EUR	69.382,76 EUR	21.557,40 EUR	Maßnahme wurde begonnen	24.08.2010	Vergabeverfahren Architekt läuft. Die Planung ist fertig und abgestimmt. Die Vergabe für die landschaftsgärtnerischen Arbeiten läuft. Die Angebote für die Spielgeräte liegen vor. Submission erfolgt. Maßnahme beauftragt. Geräteeinbau ist erfolgt. Es stehen noch kleinere Landschaftsgärtnerische Arbeiten aus. Bauabnahmetermin Anfang Dezember. Schlussrechnung steht aus.
DEZ-IV	51-53	Objekt: Kindertagesstätte Neußer Str. 401, 50733 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden entfernt und durch solche nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt.	81.200,00 EUR	13.430,01 EUR	60.406,05 EUR	Maßnahme wurde begonnen	08.09.2010	Vergabeverfahren Architekt läuft. Planung ist abgeschlossen. Vergabeverfahren landschaftsgärtnerische Arbeiten läuft. Angebote für Spielgeräte liegen vor. Submission erfolgt. Maßnahme wurde beauftragt. Geräteeinbau erfolgt, Schlussrechnung steht aus.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-58	Objekt: Kindertagesstätte Zonser Str. 1a, 50733 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden entfernt und durch solche nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	85.000,00 EUR	60.971,04 EUR	11.047,26 EUR	Maßnahme wurde begonnen	07.06.2010	Vergabeverfahren Architekt läuft. Planung fertig und abgestimmt. Rodungsarbeiten sind bereits erfolgt. Vergabeverfahren für die landschaftsgärtnerischen Arbeiten läuft. Submission erfolgt. Befindet sich in der Bauumsetzung. Geräteeinbau ist erfolgt. Die Fläche bereits bespielbar. Es sind noch Pflegegänge durchzuführen. Baumaßnahme abgeschlossen. Schlussrechnung steht noch aus.
DEZ-IV	51-65	Objekt: Kindertagesstätte Benfleetstr. 7, 50858 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden entfernt und durch solche nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt.	81.100,00 EUR	55.664,92 EUR	42.060,86 EUR	Maßnahme wurde begonnen	14.05.2010	Vergabeverfahren Architekt läuft. Planung abgestimmt. Rodungsarbeiten sind erfolgt. Spielgeräte wurden bestellt und das Vergabeverfahren landschaftsgärtnerische Arbeiten läuft. Submission erfolgt. Befindet sich im Bau. Die Spielfläche ist hergestellt, der Geräteeinbau erfolgt. Es sind noch Pflegegänge durchzuführen. Bauabnahme erfolgt Mitte Dezember. Schlussrechnung steht aus.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-68	Objekt Kindertagesstätte Mertener Str.5, 50968 Köln, Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	0,00 EUR	12.175,33 EUR	Maßnahme wurde begonnen	08.09.2010	Vergabeverfahren Architekt läuft. Architekt ist beauftragt und erstellt zurzeit die Planung. Vorentwurf ist erstellt. Die Ausschreibung befindet sich in der Vorbereitung. Erste vorbereitende Arbeiten werden durchgeführt. Planerstellung erfolgt. Vergabeverfahren läuft.
DEZ-IV	51-71	Objekt: Kindertagesstätte Rheinsteinstr. 4, 50967 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	70.222,44 EUR	260,16 EUR	Maßnahme wurde begonnen	27.05.2010	Vergabeverfahren Architekt läuft. Die Planung ist fertig und abgestimmt. Die Rodungsarbeiten sind erfolgt. Das Vergabeverfahren für den Einbau der Spielgeräte läuft. Die Spielgeräte sind bestellt. Submission erfolgt. Baumaßnahme fertig, Pflanzung steht noch aus. □ Es sind noch Pflegegänge durchzuführen. Schlussrechnung steht aus. Schlussrechnung Architekt steht aus.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-73	Objekt: Kindertagesstätte Weidengasse 51, 50668 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden entfernt und durch solche nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt.	85.000,00 EUR	50.984,74 EUR	9.066,74 EUR	Maßnahme wurde begonnen	19.07.2010	Vergabeverfahren Architekt läuft. Planung ist fertig und abgestimmt. Die Rodungsarbeiten sind erfolgt. Das Vergabeverfahren ist in Vorbereitung. Vergabeverfahren läuft. Im Bau. Der Geräteeinbau ist erfolgt. Die Bepflanzung steht noch aus. Bauabnahme ist erfolgt. Schlussrechnung steht aus. Schlussrechnung Architekt steht aus.
DEZ-IV	51-75	Objekt: Kindertagesstätte Franz-Werfel-Str. 18, 51067 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden durch solche nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt.	81.200,00 EUR	71.902,54 EUR	3.189,99 EUR	Maßnahme wurde begonnen	12.08.2010	Vergabeverfahren Architekt läuft. Planung ist fertig und abgestimmt. Die Rodungsarbeiten sind erfolgt. Die Vergabe befindet sich in Vorbereitung. Vergabeverfahren läuft. An Baufirma Auftrag erteilt. Die Spielgeräte sind eingebaut. Die Pflanzung steht noch aus. Bauabnahme ist erfolgt. Schlussrechnung steht aus. Schlussrechnung Architekt steht aus.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-80	Objekt: Kindertagesstätte Venloer Wall 13, 50672 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden durch solche nach DIN-Norm ersetzt. Überwachende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt.	90.000,00 EUR	90.333,46 EUR	33.829,89 EUR	Maßnahme wurde begonnen	19.07.2010	Vergabeverfahren Architekt läuft. Planung fertig und abgestimmt. Vergabeverfahren für landschaftsgärtnerische Arbeiten läuft. Submission erfolgt.Im Bau. Die Baumaßnahme ist fertig. Die Pflanzung steht noch aus. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung Architekt steht noch aus.
DEZ-IV	51-96	Objekt Kindertagesstätte Neißestr.2, 50765 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen.Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene , nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	0,00 EUR	12.563,90 EUR	Maßnahme wurde begonnen	10.09.2010	Architekt ist beauftragt und erstellt zurzeit die Planung. Vorentwurf ist erstellt. Ausschreibung ist in Vorbereitung. Erste vorbereitende Arbeiten werden durchgeführt. Planerstellung erfolgt. Vergabeverfahren läuft.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-99	Objekt Kindertagesstätte Josef-Boschbach-Weg,51107 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweir durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	0,00 EUR	13.915,23 EUR	Maßnahme wurde begonnen	14.09.2010	Architekt erstellt die Planung. Vorentwurf ist erstellt. Ausschreibung ist in Vorbereitung. Erste vorbereitende Arbeiten werden ausgeführt. Plan ist in der Abstimmung.
DEZ-IV	52-151	Sportanlage Roggendorfstraße Errichtung eines Kleinspielfeldes Roggendorfstraße 85 51061 Köln Es wurde ein ca. 2000 m ² großen Kleinspielfeldes als Rasenfußballfeld, einschließlich der Ausstattung mit Toren, Eckfahnen, stirnseitigen Ballfangzäunen und Zugangstor, errichtet. Die Zuwegung und die Beleuchtung wurden hergestellt und es erfolgten Bodenarbeiten, Raseneinsaat bzw. Rollrasenverlegung und Pflanzungen.	187.000,00 EUR	125.114,54 EUR	40.160,93 EUR	Maßnahme wurde begonnen	05.11.2009	Der Auftrag an den Architekten für die Leistungsphasen 5-8 ist erteilt. Die Sportplatzbau- und die Zaunbauarbeiten sind fertig erstellt. Die Pflanzarbeiten sind noch zu tätigen.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-168	Stadion Süd Vorgebirgstor 50969 Köln Es wurde ein Tennisplatz in ein Kunstrasenspielfeld umgewandelt mit Verbesserung der Bewässerungs- und Trainingsbeleuchtungsanlage einschließlich aller Baunebenkosten. Weiterhin erfolgten Wegebaumaßnahmen und die Ausstattung des Spielfeldes mit Barrieren, Toren etc.	580.000,00 EUR	3.600,94 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.06.2010	Der Lageplan und das Bodengutachten liegen vor. Das Lärmgutachten ist fertig erstellt. Derzeit wird die Planung erstellt und die Kosten werden ermittelt. Der Bauantrag wurde eingereicht.
DEZ-IV	52-183	Neubau Sportinternat Sportpark Müngersdorf Olympiaweg/Jahnwiesenweg ohne Nr., 50933 Köln, Errichtung eines Sportinternats im Rahmen des Projekts "Verbund Sportbetonte Schulen" in Köln mit 40 Einzelzimmern, Gemeinschafts- und Verwaltungsbereichen.	3.850.000,00 EUR	336.879,75 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	21.07.2010	Teilbewilligung für die Planung wurde erteilt. Ratsbeschluss zur Verpachtung des Grundstücks liegt vor. Der Verein hat mit den vorbereitenden Maßnahmen auf dem Grundstück begonnen.
DEZ-IV	52-184	Sportanlage Brucknerstr., 51145 Köln - Erweiterung des vereinseigenen Clubheims-. Das vorhandene Vereinsheim wird überbaut und mit zusätzlichen Umkleiden und Duschen ausgestattet. Nach der Errichtung eines zusätzlichen Kunstrasenplatzes besteht Bedarf an entsprechenden Umkleide- und Sanitärräumen.	468.622,22 EUR	193.421,50 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.07.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-188	Sportanlage Kuhweg, Köln-Riehl - Sportfreunde Köln 1893- Der Verein wird das vorhandene Vereinsheim um einen Umkleide- und Duschbereich erweitern. Insgesamt sollen 4 Umkleideräume, 1 Schiedsrichterraum und entsprechende Dusch- und Sanitärräume errichtet werden. Ferner wird das Vereinsheim um einen Mehrzweckraum erweitert.	311.111,11 EUR	108.455,39 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.08.2010	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, nachdem der Kampfmittelverdacht ausgeräumt werden konnte.
DEZ-IV	52-190	Sportanlage Sinnersdorfer Str. o. N., Köln Roggendorf/Thenhoven. Der Verein errichtet ein vereinseigenes Sportlerheim mit Umkleidetrakt und Versammlungsraum. Das Gebäude wird 4 Umkleiden, 2 Duschen, Schiedsrichterraum sowie WC-Anlagen beinhalten. Gleichzeitig wird ein Jugend-/Versammlungsraum mit rd. 145 qm errichtet.	321.777,78 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	11.12.2010	Das Gelände wurde freigeräumt und mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen.
DEZ-IV	52-191	Sportanlage Altenhofer Str. o. Nr., Köln-Heimersdorf, Der Verein errichtet auf der vorgenannten Sportanlage ein neues Vereinsheim. Das Vereinsheim wird neben einem Jugendraum auch eine Schiedsrichterumkleide und eine dazugehörige Dusche umfassen.	177.777,78 EUR	109.373,01 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	17.05.2010	Aufgrund Verzögerungen in der Bauausführung und der Witterung geht der Verein von einer Fertigstellung im ersten Viertel des Jahres 2011 aus.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-109	Im Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln, wurden aus energetischen Gründen neue moderne Wärmeschutz-Fenster eingebaut. Derartige moderne Fenster sind nachhaltig aufgrund des Energiesparpotentials. Im zweigeschossigen Gebäude A - Branddirektion - befanden sich noch Holzsprossenfenster mit Einfachverglasung.	80.000,00 EUR	0,00 EUR	15.470,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Die Leistungsverzeichnisse sind durch das Architekturbüro in Vorbereitung.
DEZ-V	50-120	Im Jugend- und Bürgerzentrum Deutz, Tempelstraße 41-43, 50679 Köln soll durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht werden. Automatische Türöffner an Haupteingangstüren anbringen; Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen an den Treppen der Einrichtung; Optimierung behindertengerechter Sanitäranlage; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	100.000,00 EUR	12.919,63 EUR	37.650,53 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-122	Im Bürgerzentrum Mülheim, Berliner Str. 77, 51063 Köln, soll durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht werden. Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen neben den entsprechenden Treppen, sowie Anbringen von Orientierungshilfen für Hörbehinderte, insbesondere von induktiven Höranlagen und optischen Alarmsignalen. Maßnahme befindet sich in einem Städtebaufördergebiet.	21.900,00 EUR	2.080,15 EUR	21.927,32 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die erforderliche Kostenpassung erfolgt in der Vorlage für den Finanzausschuss am 28.02.2011.
DEZ-V	50-123	Objekt: Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, 50825 Köln; Rampeninstandsetzung; Auffahrschiene zum KG (Bereich OGTS); Aufzug/Treppenlifte zum OG Altbau; autom. Türöffner an Haupteingangstüren; Türverbreiterungen im Altbau; Stufenkennzeichnungen + Anbringen von Handläufen; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäreanlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	354.300,00 EUR	11.961,88 EUR	76.144,47 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.09.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-124	Objekt: Bürgerzentrum Engelshof, Oberstr. 96, 51149 Köln; Zugänglichkeit zu OG durch das Anbringen von Treppenliften herstellen; automatische Türöffner an Eingangstüren; Türverbreiterung zum Kinderbereich; Stufenkennzeichnungen + Anbringen von Handläufen; Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	145.900,00 EUR	18.479,38 EUR	113.263,38 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	
DEZ-V	50-125	Im Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln, soll durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht werden. Barrierefreie Zugänge ausschildern; Einbau Treppenlifte zu Bürgersälen im OG; automatische Türöffner an Haupteingängen; Stufenkennzeichnungen + Anbringen fehlenden Handläufen; Einbau/Optimierung Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale)	345.300,00 EUR	54.611,79 EUR	160.183,18 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.08.2010	
DEZ-V	50-126	Objekt: Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln; Einbau Rampen/Treppenlifte/Aufzüge; Autom. Türöffner an Haupteingängen; Stufenkennzeichnungen + Anbringen von Handläufen; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen (Türverbreiterung, Notrufschalter, automatische Türöffner an Durchgangstüren, Hinweisschilder); Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	1.094.100,00 EUR	39.898,51 EUR	208.735,87 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-135	Objekt: Bürgerzentrum Kalk, Kalk-Mülheimer-Str. 58, 51103 Köln, geplante Maßnahmen: Anschaffung klappbarer Auffahrschienen für Zugang vom Cafe zum BZ + vom Foyer zum Kreativbereich; Unterstützung sehbehinderter Menschen durchh Stufenkennzeichnungen sowie das Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen neben den entsprechenden Treppen der gesamten Einrichtung; Einbau von 2 weiteren behindertengerechten Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	159.800,00 EUR	12.560,47 EUR	90.845,25 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	
DEZ-V	50-137	Objekt: Quäker Nachbarschaftsheim, Kreuzerstr. 5-9, 50672 Köln; klappbare Auffahrschiene zum Seniorenzentrum EG; Treppenlift zum 1.OG; Stufenkennzeichnungen + Treppen; Orientierungshilfen für Seh- und Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale); Einbau/Optimierung barrierefreier Sanitäranlagen.	150.700,00 EUR	59.092,38 EUR	125.378,29 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die erforderliche Kostenpassung erfolgt in der Vorlage für den Finanzausschuss am 28.02.2011.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-138	Objekt: Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln. Geplante Maßnahmen: Unterstützung Sehbehinderter (Stufenkennzeichnungen, Anbringen von Handläufen an Treppen) □ Behindertengerechte Sanitäranlage (Anbringen fehlender Haltegriffe, Installation von Notrufschaltern, normgerechte Platzierung Toilettentöpfe und Waschbecken). □ Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale)	46.400,00 EUR	3.372,51 EUR	32.567,96 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 25.11.2010: Mit den Bauarbeiten vor Ort wird nach Ende der Weihnachtsferien begonnen.
DEZ-V	50-139	Objekt: Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Görlinger Zentrum 15, 50829 Köln; Aufzug/Treppenlift zum 1.BA; automatische Türöffner an den Haupteingängen; Türverbreiterung Sanitäranlagen; Einrichtung barrierefreier Sanitäranlagen im 1. und 2. BA; Hilfen für Seh- und Hörbehinderte; Bau einer Rampe. Maßnahme befindet sich in einem Städtebauförderungsgebiet.	273.100,00 EUR	18.812,01 EUR	75.598,68 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 25.11.2010: Mit den Bauarbeiten vor Ort wird nach Ende der Weihnachtsferien begonnen.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-140	Objekt: Bürgerzentrum Nippes - Altenberger Hof, Mauener Str. 92, 50733 Köln; Treppenlifte/Rampen für Zugang KG, 1. u. 2.OG; Stufenkennzeichnungen und Handläufe; automatische Türöffner an den Haupteingängen; Einbau einer barrierefreien Sanitäranlage; Hilfen für Seh- und Hörbehinderte.	222.900,00 EUR	2.483,20 EUR	35.049,53 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 25.11.2010: Mit den Bauarbeiten vor Ort wird nach Ende der Weihnachtsferien begonnen.
DEZ-V	50-143	Objekt: Bürgerzentrum Ahl Poller Schul, Poller Hauptstraße 65, 51105 Köln. geplante Maßnahmen: Durch Einbau einer behindertengerechten Toilettenanlage und die Herrichtung eines behindertengerechten Zugangs soll die vorhandene Toilettenanlage barrierefrei aufgewertet werden. Da die vorhandene Anlage sehr zugig (im Winter sehr kalt) ist und dies insb. für Rollstuhlfahrer/innen die Nutzbarkeit stark einschränkt, erfolgen die Arbeiten in energetisch hochwertiger Form.	60.000,00 EUR	12.966,71 EUR	79.454,03 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.08.2010	Die erforderliche Kostenpassung erfolgt in der Vorlage für den Finanzausschuss am 28.02.2011.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-149	Objekt: Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln; es werden zwei multifunktion. Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennz. Fluchtwege).	40.700,00 EUR	1.071,00 EUR	24.303,84 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	
DEZ-V	50-150	Objekt: Quäker-Nachbarschaftsheim, Kreuzerstr. 5, 50672 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	40.700,00 EUR	595,00 EUR	35.179,81 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-151	Im Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Görlinger Zentrum 13-15, 50829 Köln werden 2 multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	40.700,00 EUR	595,00 EUR	31.189,63 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	
DEZ-V	50-152	Objekt: Bürgerhaus Mütze, Berliner Str. 77, 51063 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	40.700,00 EUR	595,00 EUR	31.015,69 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-154	Objekt: Bürgerzentrum Engelshof, Oberstr. 96, 51149 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	40.700,00 EUR	595,00 EUR	31.057,34 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	
DEZ-V	50-155	Objekt: Bürgerzentrum Deutz, Tempelstr. 41-43, 50697 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	40.700,00 EUR	595,00 EUR	36.384,81 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-157	Objekt: Bürgerhaus Kalk, Kalk-Mülheimer Str. 58, 51103 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	40.700,00 EUR	1.523,20 EUR	31.130,58 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	
DEZ-V	50-158	Objekt: Bürgerzentrum Nippes, Mauenheimer Str. 92, 50733 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	40.700,00 EUR	1.523,20 EUR	29.321,13 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	5620-208	Objekt: Kottenforststr. 1, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte der Einbau einer Heizungsanlage - Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.	682.340,00 EUR	13.837,69 EUR	150.900,22 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Vereinbarung mit der Gebäudewirtschaft über Projektsteuerung erfolgt. Verträge mit Architekt/Ingenieuren abgeschlossen. Bauantrag Balkone genehmigt. Aufträge an Firmen teilweise vergeben. Vorbereitungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt.
DEZ-V	5620-209	Objekt: Kottenforststr. 3, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.	682.341,00 EUR	13.837,69 EUR	150.900,24 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Vereinbarung mit Gebäudewirtschaft über Projektsteuerung erfolgt. Verträge mit Architekt/Ingenieur abgeschlossen. Bauantrag Balkone genehmigt. Aufträge an Firmen teilweise vergeben. Vorbereitungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt.
DEZ-V	5620-210	Objekt: Kottenforststr. 4, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem Mehrfamilienhaus umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.	682.341,00 EUR	13.837,68 EUR	150.900,24 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Vereinbarung mit Gebäudewirtschaft über Projektsteuerung erfolgt. Verträge mit Architekt/Ingenieur abgeschlossen. Bauantrag Balkone genehmigt. Aufträge an Firmen teilweise vergeben. Vorbereitungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	5620-211	Objekt: Kottenforststr. 5, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.	682.340,00 EUR	13.837,69 EUR	150.900,27 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Vereinbarung mit Gebäudewirtschaft über Projektsteuerung erfolgt. Verträge mit Architekt/Ingenieur abgeschlossen. Bauantrag Balkone genehmigt. Aufträge an Firmen teilweise vergeben. Vorbereitungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt.
DEZ-V	5620-213	KiTa, Venloer Wall 17, 50672 Köln: Die Maßnahme umfasste umfangreiche energetische Baumaßnahmen: Es wurde der Austausch der Einfachverglasung durch Doppelglasfenster vorgenommen, zudem erfolgte eine Dach- und Fassadendämmung. Es wurde eine geschlossene Pausenhofüberdachung errichtet.	315.999,98 EUR	0,00 EUR	4.667,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	14.12.2010	
DEZ-VI	26-01	Objekt: Grund- u- Realschule Dagobertstr. 79, 50668 Köln. Energetische Sanierung der Sporthalle mit einer wärmegeämmten Pfosten-Riegel-Konstruktion in Massivbauweise: Sanierung der Dachflächen unter Einhaltung der aktuellen Energieeinsparverordnung, Erneuerung der Duschen mit Einrichtungen zur Optimierung des Wasser- und Stromverbrauchs. Erneuerung der Elektrik sowie der Beleuchtung mit Präsenzmeldern unter Berücksichtigung der Optimierung des Stromverbrauchs.	1.175.000,00 EUR	172.148,98 EUR	1.150.181,22 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.07.2010	Vorplanung abgeschlossen, Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt ist erfolgt. Kosten wurden genehmigt. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Januar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn 15.07.2010, voraussichtliches Bauende 10.04.2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar bis März 2010. Bisher liegen folgende LV vor: Fenster, WDVS, Rohbau, Gerüst, Dachdeckerarbeiten. Alle Gewerke wurden beauftragt

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-03	Objekt: Grundschule Gereonswall 57, 50670 Köln. Denkmalsgeschütztes Grundschulgebäude mit Flachdach und teils Klinker-, teils Putzfassade. Wärmeschutzsanierung Fenster, Fassade und Dach mit Blitzschutz gem. EnEV 2007. Einhergehend mit dem Fensteraustausch: Erneuerung des Sonnenschutzes und Anpassung der Elektrik.	987.000,00 EUR	59.354,78 EUR	607.382,77 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.08.2010	Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im November 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantragstellung noch nicht terminiert. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar bis Juni 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar 2010 bis Juni 2010. Alle Gewerke wurden beauftragt
DEZ-VI	26-04	Objekt: Berufskolleg 1, Brüggener Str. 1, 50969 Köln. Sanierung der Flachdachflächen des Altbau unter Einhaltung der Energiesparverordnung ENEV 2007. Die alte Dachdämmung wurde entfernt und gegen eine neue, höherwertige ausgetauscht. Ferner wurde die Heizzentrale komplett erneuert und die Regelung der Heizungsanlage altersbedingt erneuert.	705.000,00 EUR	130.240,46 EUR	556.818,04 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.07.2010	Vorplanung abgeschlossen im Oktober 2009. Vorlage beim Rechnungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010 bis Dezember 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis April 2010. Alle Gewerke wurden beauftragt

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-05	Objekt: Grundschule Ketteler Str. 24, 50997 Köln. Einfachturnhalle: Sanierung der Flachdachfläche, Fenster und Fassade gem. ENEV 2007, Erneuerung des Turnhallenbodens und Sanierung der Dusch- und Umkleieräume einschließlich der Warmwasserbereitung. Erweiterungsbau (Solitärbau): Sanierung der Flachdachfläche und Wärmedämmputzfassade sowie Erneuerung der Fenster und Pfostenriegelkonstruktion gemäß ENEV 2007.	1.645.000,00 EUR	343.539,37 EUR	1.425.444,44 EUR	Maßnahme wurde begonnen	19.07.2010	Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Oktober 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Vorlage Bauantrag muss noch terminiert werden. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Mai 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung und Sanitär. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis April 2010.
DEZ-VI	26-06	Objekt: Grundschule Geilenkircherstr. 52, 50933 Köln; Energetische Sanierung des Gebäudes nach Energieeinsparverordnung 2007 durch Dacherneuerung und Erneuerung der maroden Fenster (Klassenräume). Die Fassadensanierung erfolgte aufgrund des Denkmalschutzes als Innendämmung, Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes.	2.350.000,00 EUR	1.354.671,78 EUR	1.017.790,81 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.06.2010	Vorplanung abgeschlossen im Dezember 2009. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt im November 2009 erfolgt. Entwurfsplanung wird abgeschlossen im Januar 2010. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Heizung und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Dezember 2009 bis Februar 2010. Mit der Ausführung der Arbeiten wurde begonnen. 100% der Leistungen wurden beauftragt.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-07	Objekt: StL Leyendecker Str. 20, 50825 Köln. Energetische Sanierung durch Dach- und Fenstererneuerung gemäß Energiesparverordnung 2007. Die Fassadensanierung (Denkmalschutz) erfolgte durch Innendämmung. Erneuerung der Heizzentrale einschl. MSR-Technik. Sanierung bzw. Erneuerung der WC-Anlagen.	1.128.000,00 EUR	540.601,94 EUR	616.241,62 EUR	Maßnahme wurde begonnen	12.07.2010	Vorplanung abgeschlossen im November 2009. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt im Januar 2010. Entwurfsplanung wird abgeschlossen im Dezember 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag eingereicht im Dezember 2009. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Juli 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar bis März 2010. Alle Gewerke wurden beauftragt
DEZ-VI	26-08	Objekt: Gymnasium Escher Str. 245-247, 50739 Köln. Turnhallensanierung, Aussenhaut: Energetische Fassadensanierung gem. ENEC, Erneuerung der Fensteranlagen, ggf. der Warmdachaufbauten Innenraumsanierung: Behindertengerechter Ausbau, Demontage Umluftheizgeräte und Montage Paneeldeckenstrahlheizung, Erneuerung schadstoffbelasteten Wandvorsatzschalen, Erneuerung Schwingboden, Elektroerneuerungen (u.a. ELA-Anlage, Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Hausarmierung).	2.491.000,00 EUR	855.187,60 EUR	2.069.522,70 EUR	Maßnahme wurde begonnen	10.03.2010	Zur Zeit erfolgt das Ausschreibungsverfahren bis Dezember 2009. Geplanter Baubeginn März 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. 100% der Leistungen wurden beauftragt. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-09	Objekt: Realschule Neusser Str. 421, 50733 Köln; Energetische Sanierung der alten Sichtbetonfassade mit Wärmedämmverbundsystem, Austauschen der alten Stahlschiebefenster, inkl. aussen liegendem Sonnenschutz. Betroffen war der alte Klassentrakt, die Aula und die angrenzende Hausmeisterwohnung. Generalsanierung der Toilettenanlage. Austausch der Urinale gegen Trockenurinale, Erneuerung aller WC-Kabinen, Toilettentöpfe, Versorgungsleitungen, Fliesen, Herrichtung Behinderten-WC, Beleuchtung.	1.504.000,00 EUR	680.980,89 EUR	534.397,73 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.08.2010	Vorplanung wird bis Januar 2010 abgeschlossen, Entwurfsplanung wird bis März 2010 abgeschlossen. Erstellung Leistungsverzeichnisse bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Mai 2010, voraussichtliches Bauende Januar 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Mai bis Juni 2010. Alle Gewerke wurden beauftragt
DEZ-VI	26-10	Objekt: Gymnasium Schulstr. 16-18, 50767 Köln. Es wurde eine Dachsanierung aller Gebäudetrakte unter Berücksichtigung und Unterschreitung der EnEV 2007 um ca. 20% durchgeführt. Die alten bekiesten Dachflächen wurden teilweise als Gründächer geplant und ausgeführt. Die alte Dachdämmung wurde entfernt und gegen neue, höherwertige ausgetauscht. Ferner wurde die Regelung der Heizungsanlage altersbedingt erneuert.	1.598.000,00 EUR	612.567,57 EUR	593.179,90 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.12.2009	Die Arbeiten für die Steuerung der Heizungsanlage wurden im September und Oktober 2009 ausgeführt. Der Baubeginn für die Dachsanierung erfolgte im Oktober 2009, voraussichtliches Bauende ist im Dezember 2010.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-11	Objekt: Grundschule Hinter der Kirche 3-7, 51143 Köln; Sanierung Altbau: Dach, Fenster mit Isolierverglasung U-Wert 1,3 W/qm und Fassadensanierung mit einem Wärmedämmverbundsystem des Hauptgebäudes nach EnEV 2009.	611.000,00 EUR	35.493,19 EUR	97.286,24 EUR	Maßnahme wurde begonnen	04.10.2010	Entwurfsplanung wird bis Januar 2010 abgeschlossen. Vorlage der Kostenberechnung beim Rechnungsprüfungsamt ist für Februar 2010 vorgesehen. Genehmigungsplanung erforderlich, Abgabetermin für Bauantrag steht noch nicht fest. Erstellung Leistungsverzeichnisse von März bis Juli 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro und Lüftung. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von März bis Mai 2010. Alle Gewerke wurden beauftragt
DEZ-VI	26-14	Objekt: Förderschule Holweider Str. 2, 51065 Köln; Turnhalle: Erneuerung der Glasfassaden mit Sonnenschutz nach EnEV, Dämmung der Ziegelfassaden und komplette Erneuerung der Dachkonstruktion mit allen erforderlichen Anschlüssen. Erneuerung der Umkleiden und Sanitärräume. Erneuerung des defekten Schwingbodens inkl. der gesamten Sportgerätschaften. Die Neuinstallation von Geräteraumtoren und der Einbau eines Prallschutzes nach den UVV wurden ebenfalls durchgeführt.	1.551.000,00 EUR	184.595,17 EUR	1.146.341,94 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.07.2010	Die Entwurfsplanung wird bis Januar 2010 abgeschlossen. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar 2010 bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar 2010 bis April 2010.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-15	Objekt:Am Rosenmaar 3, 51061 Köln. Energetische Sanierung der Turnhalle: 1. Sanierung Flachdächer der Halle und der Umkleiden 2. Austausch der Oberlichter und Türen 3. Dämmung der Fassade und Vorsatzschale oder geklebten Riemchen 4. Erneuerung des kompletten Heizsystem (ggf. Abkopplung der Turnhalle von der Wärmeversorgung der Schule) sowie Erneuerung der Heizverteilung über Belüftung oder Deckenstrahlplatten 5. Erneuerung der sanitären Einrichtungen 6. Prüfung/ Erneuerung der Beleuchtung.	1.128.000,00 EUR	646.286,08 EUR	742.837,33 EUR	Maßnahme wurde begonnen	12.07.2010	Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im November 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantragstellung noch nicht terminiert. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro und Lüftung. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar 2010 bis März 2010.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-16	Objekt: Grundschule Diependahlstr. 12, 51061 Köln; GI des denkmalgeschützten Altbaus. Erneuerung und Dämmung des Dachstuhls in Verbindung mit der Schaffung von neuen Räumen, Erneuerung sämtlicher Versorgungsleitungen. Umsetzung des notwendigen Brandschutzkonzeptes. Innendämmung der Räume wegen Denkmalschutz.	3.572.000,00 EUR	1.829.120,37 EUR	1.733.137,15 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.06.2009	Durchführung der Schadstoffsanierung wurde aus Gründen der Gesundheitsvorsorge bereits vorab in den Sommerferien 2009 durchgeführt. Generalinstandsetzung in Ausführung. Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantragstellung wurde gestellt. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von September 2009 bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Februar 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro und Lüftung. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar 2010 bis März 2010.
DEZ-VI	26-17	Objekt: KITA Rheinaustr. 3-5, 50676 Köln; Thermische Sanierung der Außenhaut gemäß der gültigen Energiesparverordnung, d.h. Fenster- und Dacherneuerung einschließlich Attikaabdeckung sowie Fassandendämmung mit Wärmedämmverbundsystem und Außenputz. 2. Rettungsweg aus 1. OG.	940.000,00 EUR	117.454,75 EUR	499.732,21 EUR	Maßnahme wurde begonnen	06.09.2010	Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende September 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis März 2010. Auslagerung erforderlich in Gesamtschule Zollstock.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-18	Objekt: KITA Malteser Str. 20, 51065 Köln; Thermische Sanierung der Außenhaut gem. der gültigen Energieeinsparverordnung, d.h. Fenster- und Dacherneuerung sowie Fassadensanierung mit WDVS, Herstellung eines neuen Sonnenschutzes, Teilerneuerung der Sanitärbereiche.	1.316.000,00 EUR	86.731,70 EUR	594.454,28 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.08.2010	Die Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgt im Dezember 2009. Erstellung der Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende September 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis März 2010. Auslagerung erforderlich in Containern.
DEZ-VI	26-19	GS Trierer Str. 8, 50676 Köln. Energetische Sanierung der gesamten Sporthalle gem. EnEV 2009. Hierzu wurden Dach und Fassade gedämmt, Fenster, Heizungs-, Wasser- und Elektroleitungen erneuert. Der 40 Jahre alte Dampfkessel wurde durch einen Wärmetauscher mit Fernwärmeanschluss ersetzt.	714.400,00 EUR	120.112,96 EUR	776.447,78 EUR	Maßnahme wurde begonnen	19.07.2010	Bestandsaufnahme und Vorplanung wird bis 30.12.2009 abgeschlossen, Leistungsverzeichnisse für Bau und Technik werden bis Mai 2010 erstellt. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010. Fertigstellung März 2011.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-20	GS Mainstraße 75, 50996 Köln; Dreifachsporthalle: Sanierung der Dusch- und Nebenräume, Optimierung der Beleuchtung und der Lüftungsanlage einschließlich der Sanierung der Heizungsunterverteilung und der Warmwasserbereitung.	2.773.000,00 EUR	371.820,28 EUR	2.575.236,93 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt muss noch erfolgen. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag ist eingereicht Erstellung der Leistungsverzeichnisse von März bis Juni 2010. Voraussichtlicher Baubeginn September 2010, voraussichtliches Bauende Oktober 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse von März bis Juni 2010.
DEZ-VI	26-21	GS Freiligrathstr. 60, 50935 Köln. Denkmalgeschütztes Objekt: Energetische Sanierung des Gebäudes nach der Energieeinsparverordnung durch Dacherneuerung, Erneuerung der Fenster und Wärmedämmung der Fassade, Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes.	1.410.000,00 EUR	229.245,65 EUR	543.250,67 EUR	Maßnahme wurde begonnen	19.07.2010	Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Entwurfsplanung erfolgt im Januar 2010. Die Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgt im Dezember 2009. Erstellung der Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Dezember 2009 bis Januar 2010.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-22	Gymnasium Nikolausstr. 53-55, 50937 Köln. F-Trakt: Energetische Sanierung des Gebäudes nach Energieeinsparverordnung 2007 durch Dacherneuerung, Erneuerung der Fenster und Wärmedämmung der Fassade, Photovoltaikanlage auf dem Flachdach des Gebäudes.	1.222.000,00 EUR	510.651,72 EUR	1.039.213,53 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.06.2010	Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Entwurfsplanung erfolgt bis Januar 2010. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Einreichung Bauantrag muss noch terminiert werden. Erstellung Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Mai 2010 bis Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010.
DEZ-VI	26-23	GS Lindenbornstr. 15-19, 50823 Köln. Energetische Sanierung des Gebäudes durch Erneuerung beziehungsweise Sanierung der Dachfläche, Erneuerung der Fensteranlagen und Wärmedämmung der Außenfassade entsprechend der Energiesparverordnung 2007.	1.175.000,00 EUR	1.022.974,21 EUR	352.053,89 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.07.2010	Entwurfsplanung abgeschlossen im Dezember 2009. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Januar bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar bis März 2010.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-24	Berufskolleg Weinsbergstr. 72, 50823 Köln. Thermische Sanierung der Außenfassade unter Berücksichtigung der gültigen Energieeinsparverordnung, d.h. Fenster- sowie Fassadendämmung mit WDVS und Außenputz am Gebäudetrakt P.	940.000,00 EUR	561.450,77 EUR	419.690,95 EUR	Maßnahme wurde begonnen	12.07.2010	Entwurfsplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Die Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Januar 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis April 2010.
DEZ-VI	26-25	GS Alzeyer Str. 12 , 50739 Köln. Energetische Fassaden- und Dachsanierungen sowie Erneuerung der Fensteranlagen gem. EnEV 2009. Im Zuge dessen neue Fassadenverkleidungen und Dacheindeckungen sowie notwendige Erneuerungen hinsichtlich statischer Erfordernisse (z.B. Betonsanierung), nachträgliche Aussenwandabdichtung und -dämmung der von den Schülern ständig genutzten Räume im Untergeschoss.	3.572.000,00 EUR	904.465,87 EUR	2.616.661,44 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.04.2010	Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag im November 2009 eingereicht. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Oktober 2009 bis Februar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn April 2010, voraussichtliches Bauende 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik im Dezember 2009. 60% der Leistungen wurden beauftragt. Mit der Maßnahme wurde begonnen.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-26	GS Nesselrodestr. 15, 50735 Köln. Energetische Fassaden- und Dachsanierung sowie Erneuerung der Fensteranlagen gem. EnEV 2009. Im Zuge dessen neue Fassadenverkleidungen und Dacheindeckungen sowie notwendige Erneuerungen hinsichtlich statischen Erfordernissen (z. B. Betonsanierungen), nachträgliche Aussenwandabdichtung und -dämmung der von den Schülern ständig genutzten Räumen im Untergeschoss.	3.102.000,00 EUR	163.204,71 EUR	1.712.045,61 EUR	Maßnahme wurde begonnen	04.10.2010	Vorplanung abgeschlossen bis Januar 2010. Entwurfsplanung abgeschlossen bis Januar 2010. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Juli 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro.
DEZ-VI	26-27	Gymnasium Fühlinger Weg 4, 50765 Köln. Gegenstand der Maßnahme ist die energetische Sanierung der Dächer der drei Trakte des Hauptgebäudes sowie der Turnhalle. Die energetische Sanierung erfolgt nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung 2009.	680.560,00 EUR	165.933,93 EUR	471.442,24 EUR	Maßnahme wurde begonnen	28.06.2010	Vorplanung abgeschlossen, Erstellung Leistungsverzeichnisse von Dezember 09 bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn 15.07.2010, voraussichtliches Bauende 31.12.2010. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Blitzschutz. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Dezember 09 bis März 2010.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-28	Gs Am Altenberger Kreuz 14, 51105 Köln. Fenster und Fassadensanierung des Schulhauptgebäudes und der Turnhalle. Kelleraußenwandsanierung durch Isolierung und Perimeterdämmung Hauptgebäude. Die Dachsanierung beider Gebäude ist in 2009 erfolgt.	1.034.000,00 EUR	39.819,91 EUR	1.027.161,12 EUR	Maßnahme wurde begonnen	11.10.2010	Entwurfsplanung wurde abgeschlossen im Dezember 2009. Vorlage im Rechnungsprüfungsamt im Januar 2010. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag soll im Januar 2010 eingereicht werden. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar 2010 bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende November 2010.
DEZ-VI	26-30	GS Zehnthofstr. 22-24, 51107 Köln. FLE Edisonstr./ GS Zehnthofstr. Im Rahmen der OGTS-Erweiterung wurden in Teilbereichen der Schulen bereits die Fenster saniert und das Dach gedämmt. Jetzt wurden die restlichen Teilbereiche saniert. Es handelte sich hierbei um den Austausch der einfachverglasten Fenster in Klassen- und Flurbereichen, Fassadendämmung durch Aufbringung eines Wärmeverbundsystems und der vollflächigen Dachdämmung.	1.786.000,00 EUR	63.890,55 EUR	1.169.016,31 EUR	Maßnahme wurde begonnen	22.11.2010	Vorplanung abgeschlossen im Dezember 2009. Entwurfsplanung wird im Januar 2010 abgeschlossen. Genehmigungsplanung erforderlich. Abgabe Bauantrag noch nicht terminiert. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis Mai 2010.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-32	HS Wuppertaler Str. 19, 51069 Köln. Die beiden Trakte der Schule (Hauptgebäude) wurden nach energetischen Vorgaben der EnEV 2007 saniert. Dabei wurden die Dächer gedämmt und die vorhandenen Fenster und die Fassade erneuert.	1.673.200,00 EUR	247.416,72 EUR	1.251.169,34 EUR	Maßnahme wurde begonnen	12.07.2010	Bestandsaufnahme einschließlich Planaufmaß erfolgten im Dezember 2009. Voraussichtlicher Baubeginn August 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro. Abgabe aller Leistungsverzeichnisse Juni 2010.
DEZ-VI	26-33	GS Urnenstr. 7, 51069 Köln; Das Hauptgebäude der Schule wurde nach energetischen Vorgaben der EnEV 2007 saniert. Die Dächer wurden erneuert und die Fassade in Teilbereichen gedämmt. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Energetische Sanierung der Turnhalle durch Erneuerung, bzw. Sanierung der Dachfläche, Erneuerung der Fensteranlagen und Wärmedämmung der Außenfassade entsprechend der Energieeinsparverordnung 2009.	611.000,00 EUR	352.214,13 EUR	260.503,39 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.12.2009	Die Gesamtmaßnahme besteht aus zwei Einzelmaßnahmen. 1. Dach- und Fassadendämmung Hauptgebäude. Maßnahme abgeschlossen. 2. Dach-, Fassade und Fenstersanierung Turnhalle. Hierzu wurde die Vorplanung im November 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt muss noch erfolgen. Genehmigungsplanung nicht erforderlich. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von März bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn August 2010, voraussichtliches Bauende April 2011.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-34	VHS Josef-Haubrich-Hof 2, 50676 Köln; Austausch der Fenster im gesamten Gebäude, Aluminiumfenster, vertikal verschiebbar, wärmedämmende Isolierverglasung, teilweise Sonnenschutzverglasung, teilweise Schallschutz. Austausch der Treppenhausfassaden (Einfachverglasung) in Wärmeschutzverglasung gemäß der gültigen EnEV. Neben der VHS ist auch das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium im Gebäude untergebracht.	2.820.000,00 EUR	1.040.997,37 EUR	453.423,82 EUR	Maßnahme wurde begonnen	12.07.2010	Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Entwurfsplanung abgeschlossen bis Januar 2010. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010.
DEZ-VI	26-35	KITA Abendrothstr. 9, 50769 Köln; Energetische Sanierung des Gebäudes durch Erneuerung der Dachfläche (ca. 700 m²) sowie Wärmedämmung der Fassade nach der Energieeinsparverordnung 2007. Die Fensteranlagen wurden bereits 2008 erneuert.	658.000,00 EUR	47.400,04 EUR	556.604,46 EUR	Maßnahme wurde begonnen	20.09.2010	Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis Mai 2010. Auslagerung erforderlich in Containern.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-36	KITA Karl-Marx-Allee 5, 50769 Köln; Energetische Sanierung der Heizungsanlage durch die Erneuerung der Anlagentechnik und Übergabestation für die Fernwärme. Erneuerung der sanitären Anlagentechnik einschließlich der Warmwasserversorgung.	1.034.000,00 EUR	14.333,75 EUR	241.984,48 EUR	Maßnahme wurde begonnen	06.09.2010	Zusätzlich zur Heizungserneuerung wird auch die energetische Sanierung der Außenhülle (Fenster, Fassade, Dach) durchgeführt. Ausschreibungen liegen bis Juni 2010 vor. Die Kostenschätzung wurde vom RPA geprüft. Auslagerung in Containern erforderlich. Voraussichtlicher Baubeginn September 2010, voraussichtliche Fertigstellung Juli 2011.
DEZ-VI	26-37	KITA Neufelder Str. 35, 51067 Köln; Energetische Sanierung des Gebäudes durch Erneuerung der Dachfläche und Fensteranlagen einschließlich Wärmedämmung der Fassade entsprechend ENEV 2007. Energetische Sanierung der sanitären Anlagentechnik einschließlich Warmwasserversorgung und Elektroanlagen/ Beleuchtung .	1.598.000,00 EUR	98.475,99 EUR	717.688,56 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.08.2010	Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn August 2010, voraussichtliches Bauende Oktober 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis März 2010. Auslagerung in Containern erforderlich.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	66-39	Die Maßnahme Konrad-Adenauer-Ufer (Goldgasse - max. Zoobrücke) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Deckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	1.700.000,00 EUR	1.623.957,11 EUR	44.872,99 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.01.2010	Der lärmoptimierte Asphalt wurde am 19.06.2010 in Fahrtrichtung stadtauswärts und am 31.07.2010 in Fahrtrichtung stadteinwärts eingebaut. Lärmmessungen sind erfolgt.
DEZ-VI	66-40	Die Maßnahme Boltensternstraße (A d Schanz - Amsterdamer Str.) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Dckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	2.615.500,00 EUR	1.832.961,85 EUR	777.570,55 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.01.2010	Vom 21.08.2010 bis 23.08.2010 wurden die Fahrbahnarbeiten zwischen An der Schanz und Friedrich-Karl-Straße durchgeführt. Seit dem 08.11.2010 mit Fertigstellungstermin Mitte 2011 wird der Abschnitt zwischen Friedrich-Karl-Straße und Amsterdamer Straße hergestellt.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	43-27	Energetische Sanierung im Untergeschoss der Stadtbibliothek, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: □ 1) Einbauten Hochbau (Decke, Bodenbelag, Türen, Sanierung Wandpaneelen) □ 2) Sanierung WC-Anlage und -Elektrik □ 3) Neumöblierung	296.000,00 EUR	25.178,78 EUR	54.663,34 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.09.2010	Zum jetzigen Zeitpunkt wurde alle Gewerke bis auf die Schreiberarbeiten, die Malerarbeiten, Fliesenarbeiten sowie die Bestellung und Montage spezieller Kunststoffwände beauftragt. Unter der Voraussetzung, dass die Gebäudewirtschaft die Beauftragung dieser Gewerke bis zum 20.02.2011 ermöglicht, kann-sofern die Firmen auftragsgemäß und entsprechend des vom Ingenieurbüro erstellten Zeitplans arbeiten und sich keine bautechnischen Komplikaionen ergeben- mit einem Abschluss der Arbeiten im Juni 2011 gerechnet werden. Aufgrund der bisherigen Verzögerungen und der schleppenden Bearbeitung seitens der Gebäudewirtschaft muss der zeitgerechte Abschluss jedoch sehr kritisch beobachtet werden.
DEZ-VII	450-33	Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln. Verbreiterung der Türen auf 90 cm, Innenausbau der Kabinen bzw. Erneuerung der Aufzugssteuerung. Anbringung von taktilen Bedienelementen und akkustischen Informationselementen (Ansage des jeweiligen Geschosses). Insgesamt handelt es sich um 5 Aufzugsanlagen. Herstellung von Orientierungshilfen, barrierefreier Umbau WC-Anlage, Ertüchtigung Brandmeldeanlagen.	249.800,00 EUR	0,00 EUR	172.111,28 EUR	Maßnahme wurde begonnen		TÜV Abnahme erfolgt, Steuerblock neu eingedichtet, Erstellung der Sprachansagen fertiggestellt, Beiputzarbeiten abgeschlossen. Planungsaufträge erteilt. Ausführungsplanung abgeschlossen

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-35	Museum für angewandte Kunst - An der Rechtsschule - 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: 1) Errichtung eines barrierefreien Orientierungs- und Leitsystems 2) Umbau der Rampe im Eingangsbereich 3) Installation eines Treppenlifts zur Erreichbarkeit des OG 4) Ertüchtigung der Brandmeldeanlage durch optische Melder 5) barrierefreier Umbau der WC Anlage im EG. Alle Maßnahmen inklusive externer Architektenleistungen	555.682,50 EUR	0,00 EUR	45.529,63 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	
DEZ-VII	450-38	Kölnisches Stadtmuseum - Zeughausstr. 1-3 - 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: 1) Anschaffung und Programmierung von akustischen und visuellem Führungssystem für Hörgeschädigte (z.B. mobile Ringschleife bzw Induktionsschleifen, Hörgeräteverstärker etc.) 2) Anbringung neuer Radabweiser für die Treppen. Die Maßnahmen wurden mit externen Planungsbüros realisiert.	18.741,50 EUR	0,00 EUR	40.028,13 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-39	Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Obenmarspforten, 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: Umbaumaßnahme Lastenaufzug in einen Behinderten gerechten Personenaufzug zur Erreichbarkeit aller Räume, Anbringung elektrischer Türöffner und Verbreiterung Türen zum eigenständigen Öffnen für Rollstuhlfahrer, barrierefreie Orientierungstafeln, Hubplattform im Ausstellungsbereich und Verbreiterung Durchgang, Umbau Behinderten-WC, Zugang Podest Stiftersaal.	920.500,00 EUR	0,00 EUR	89.658,84 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	