

**Prioliste Schulsporthallen
Änderungen**

Stand 28.02.2011

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung Status / vor-Ort in %	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/ Übergabe	Bemerkungen
Bezirk 5											
5	Nesselrodestr. 15	GS	Fenster/Fassade/Dach (KP II)	800.000 €	X	X	X	10	Dez. 10	Sep. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung /Terminfortschreibung / Sanierung wurde in den ersten Bauabschnitt vorgezogen / Bautechnische Abklärung erforderlich
Bezirk 7											
7	Poller Hauptstr. 61-65	GS	Sanierung der Turnhalle Fenster Dach	200.000 €	X	X	X	20	Jul. 10	Mai. 11	Bauverzögerung witterungsbedingt
Bezirk 9											
9b	Am Rosenmaar	GS	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle KP II	800.000 €	X	X	X	90	Jul. 10	Mrz. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung / geplante Fertigstellung neu Terminüberarbeitung, Kostenannahme ZV 2011 1,34 Mio €
9b	Urnenstr.	GS	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle KP II	350.000 €	X	X	X	5	Okt. 10	Aug. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung / Verzögerung wg. nicht geplanter Dacherneuerung / zus. Dämmung rückseitige Wand, Kostenannahme 350.000,00 €
Fertig gestellte Maßnahmen											
			keine								

**Prioliste Schulsporthallen
Maßnahmen in Bearbeitung**

Stand 28.02.2011

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung Status / vor-Ort in %	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
Bezirk 1											
1a	Adolf-Fischer-Str.1	Turnhalle	Brandschutzsanierung Betonsanierung	300.000 € 50.000 €	X						noch kein Zeitrahmen absehbar zurückgestellt, Personalkapazität GW
1a	Antwerpener Str 19-29	GGG	Erneuerung Fenster+Sanierung Fassade d. Turnhalle und Schulgebäude Klärungsbedarf GI	1.000.000 €							noch kein Zeitrahmen absehbar
1a	Antwerpener Str 19-29	GGG	Sanierung Duschen und Umkleiden Turnhalle Klärungsbedarf GI	80.000 €							noch kein Zeitrahmen absehbar
1a	Dagobertstr.79	RS + GS	GI Turnhalle KPII und Instandsetzungsanteil	2.352.872 €	X	X	X	30	Jul. 10	Apr. 11	
1a	Eitorfer Str.16-24	BK	Erneuerung der Hallenbeleuchtung	175.000 €	X						noch kein Zeitrahmen absehbar zurückgestellt, Personalkapazität GW
1a	Gereonsmühlengasse 4	Gym + BK	Sanierung der Sanitärräume (Duschen und Umkleiden, mit Einzel-Toiletten in den Umkleiden und im UG) in den Turnhallen im Bauteil C ist grundsätzlich erforderlich, hierzu wurde die MANF 7000620 angelegt. Es besteht hier jedoch noch Klärungsbedarf wegen der Bildungslandschaft Nord, hinsichtlich der zukünftigen Nutzung des Turnhallengebäudes bzw. Bauteil C!	400.000 €							noch kein Zeitrahmen absehbar noch kein Zeitrahmen absehbar Wird künftig im Rahmen der BAN (Bildungslandschaft Altstadt Nord) abgearbeitet (GI)
1a	Gotenring 5	GGG + KGS	Sanierung WC's, Duschen, Hallenbodenerneuerung, Dach, Fenster, Fassade und Elektro	400.000 €	X	X	X	10	Jul. 10	Dez. 11	Gesamtkosten GI HG, WC Anlagen, TH-10 % Baufortschritt bezieht sich noch nicht auf die TH sondern auf den Beginn der Arbeiten in den WC Anlagen.
1a	Neuhöffer Str.12/Eitdor	BK	Schwingboden Turnhalle erneuern	35.000,00							noch kein Zeitrahmen absehbar

**Prioliste Schulsporthallen
Maßnahmen in Bearbeitung**

Stand 28.02.2011

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung				Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen	
					In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung Status / vor-Ort in %				
1a	Berhard Letterhausstr. 17		Sporthalle seit 12.05.2010 gesperrt. Im Ergebnis weiterführender Bauwerksuntersuchungen hinsichtlich Carbonatisierungstiefe und Betondruckfestigkeit wurden Mängel festgestellt. Weiterführende statische Bauwerksuntersuchungen sind beauftragt. Mit einem Ergebnis ist ca. am Ende der 25. KW zu rechnen.	400.000,00	X					Jul 11	Mai. 12	
1b	Frankstr. 26	RS	Prallschutz und Schwingtore		X					2011		noch kein Zeitrahmen absehbar
1b	Frankstr. 26	RS	Boden und Decke instandsetzen							2011		noch kein Zeitrahmen absehbar
1b	Großer Griechenmarkt	HS	GI	820.000 €	X					2012		Neuaufnahme; in Planung
1b	Kartäuserwall 40	GYMN	Brandschutzsanierung PZ	450.000 €	X	X	X		40	Jul. 10	Dez. 11	verschoben
1b	Kartäuserwall 40	GYMN	IH Prallschutz und Schwingtore	125.000 €						2011		
1b	Kartäuserwall 40	GYMN	Sanierung des Sportbodens i.d. 3-fa	260.000 €						2012		
1b	Severinswall 40	RS	Beleuchtungsanlage Turnhalle							2012		Ausführung im Rahmen der geplanten GI
1b	Zugweg 42-44	GS	Prallschutz und Schwingtore		X					Jun. 11	Dez. 12	Projektverschiebung Personalkapazität GW
1b	Zwirner Str. 15-17	GS	Erneuerung Fenster							2012		
1b	Pfälzer Str. 30-34	GS+SOS	Generalsanierung	1.000.000 €	X					noch kein Zeitrahmen absehbar		
1b	Trierer Str. 8	GGs	Energetische Sanierung der gesamten Sporthalle gem. EnEV 2009. Hierzu werden Dach und Fassade gedämmt, Fenster, Heizungs-, Wasser- und Elektroleitungen erneuert. Der 40 Jahre alte Dampfkessel wird durch einen Wärmetauscher mit Fernwärmeanschluss ersetzt.	1.500.000 €	X	X	X		50	Sep. 10	Aug. 11	geänderter Planungsauftrag
Bezirk 2												

**Prioliste Schulsporthallen
Maßnahmen in Bearbeitung**

Stand 28.02.2011

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme				%	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
					In Planung	In Ausschreibung	Im Bau				
2	Ketteler 14	GGs	Energetische Sanierung der Turnhalle im KP II	1.000.000 €	X	X	X	40	Jul. 10	Apr. 11	Daten aktualisiert nach den vorliegenden Terminplänen
2	Mainstraße 75	GGs	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle im KP II	2.800.000 €	X	X	X	40	Sep. 10	Sep. 11	
2	Bernkasteler Str. 9	GGs	Erneuerung Dach-, Fenster- und Fassade	600.000 €	X				Jul. 11	Dez. 11	Planungsverzögerungen / Projektverschiebung Personalkapazität GW
Bezirk 3											
Bezirk 4											
4	Rochusstr. 145-147	GYMN	Generalinstandsetzung, ggf. im Zuge des Neubaus						noch nicht bekannt		
4	Everhardstr. 60	GS	Sanierung Dach, Fenster, Fassade; Innenbereich Boden, Tribüne und Sanitärräume (Vorplanung ist erfolgt)	3.500.000 €					noch nicht bekannt		
Bezirk 5											
5	Escher Str. 245-247	GYMN	Sanierung Fenster, Fassade; Innenbereich Boden, Tribüne und Sanitärräume	2.800.000 €	X	X	X	95	Mrz. 10	Mrz. 11	
5	Blücher Str. 15,17	GYMN	Generalsanierung, Halle ist aufgrund Statikgutachten zz. gesperrt.	2.000.000 €	X	X			Apr. 11	Aug. 12	Neutermminierung / Halle wurde aufgrund Statikgutachten ab 07.01.2010 gesperrt. Aufgrund des Schadensbildes ist damit zu rechnen, dass die Halle bis zur Sanierung gesperrt bleibt. Aufgrund Wechsel Architekturbüro kommt es zu Verzögerungen
5	Bülowstr.	GS/HS	Generalsanierung	1.000.000 €	x	x	x	5	Jan. 11	Jan. 12	Neuaufnahme in ZV 2011
5	Alzeyer Str. 12	GS	Sanierung Fenster/Fassade/Dach	800.000 €	X	X			Mrz. 11	Jun. 11	Baubeginn aufgrund Personalkapazität GW verschoben

**Prioliste Schulsporthallen
Maßnahmen in Bearbeitung**

Stand 28.02.2011

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung			Restabrechnung Status / vor-Ort in %	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/ Übergabe	Bemerkungen
					In Planung	In Ausschreibung	Im Bau				
5	Castroper Str. 7	Gymn.	Halle wurde wieder freigegeben. Weiterhin mtl. Begehung eines Statikers erforderlich, voraussichtlich Abriss im Zusammenhang mit Erweiterungsbau, Schulverwaltungsamt leitet IVC-Verfahren ein.								VOF Verfahren Erweiterung Schulgebäude läuft. Abriss und Neubau TH beschlossen. Vermutlich 2013 ff
5	Nesselrodestr. 15	GS	Fenster/Fassade/Dach (KP II)	800.000 €	X	X	X	10	Dez. 10	Sep. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung /Terminfortschreibung / Sanierung wurde in den ersten Bauabschnitt vorgezogen / Bautechnische Abklärung erforderlich
Bezirk 6											
6	Fühlinger Weg 4	GYMN	Dachsanierung ab Sommerferien 2010, keine Schließung geplant	500.000 €	X	X	X	70	Jul. 10	Apr. 11	Bauverzögerung witterungsbedingt
6	Martinusstr. 26	GS	Instandsetzung TH (Decke TH ern. innere Vormauerschale statisch ertüchtigen, Nebenräume sanieren)	500.000 €	X				Jul. 11	Dez. 11	Neuaufnahme
6	Merianstr. 11	IGS	Sanierung TH Nebenräume	600.000 €					Mai. 11	Sep. 11	Projektverschiebung / Personalkapazität GW
6	Schulstr. 16-18/Lärchenweg	GYMN	Dachsanierung (im Rahmen der Dachsan. des Gesamtkomplexes)	1.700.000 €	X	X	X	85	Jan. 09	Apr. 11	Ausführung des Dachs der TH Anfang 2011, je nach Witterung.
Bezirk 7											

**Prioliste Schulsporthallen
Maßnahmen in Bearbeitung**

Stand 28.02.2011

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung			Restabrechnung Status / vor-Ort in %	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats.Fertigstellung/ Übergabe	Bemerkungen
					In Planung	In Ausschreibung	Im Bau				
7	Stresemannstr.30-40	IGS	Neuer Boden in der 3fach Halle. Decke, Beleuchtung und Prallschutz in allen 5 Hallen. Alle 5 Hallen können dann nicht genutzt werden. Die Sperrung der beiden kleinen Hallen wird sich jedoch auf ca. 2 Monate beschränken. Der Umkleide und Duschbereich soll auch saniert werden.Für die weitere Nutzung der Halle wird ein Provisorium für Umkleide und Duschen geschaffen Der detaillierte Terminplan liegt erst dann vor, wenn die Ausführungsplanung erfolgt ist. Geplant ist ab März mit der Dachsanierung zu beginnen.	2.600.000 €	X	X			Mrz. 11	Mai. 12	geänderter Planungsauftrag
7	Heerstraße 7	SZ	Eine Entscheidung, ob Sanierung oder Neubau ist noch nicht gefallen. Termine können noch nicht mitgeteilt werden. Kein neuer Sachstand								
7	Humboldtstr.2-8	GYMN	Generalinstandsetzung Ab den Sommerferien 2010 hat die Sanierung begonnen. Die Fertigstellung ist bis Ende Sommerferien 2011 geplant	4.700.000 €	X	X	X	75	Jul. 10	Jun. 11	
7	A.-Schweitzer-Str. 8/Nachtli	RS	Die 3fach Halle kann während der gesamten Sanierung weiter genutzt werden. Eine Nutzung der beiden kleinen Hallen ist ab den Osterferien bis zu den Sommerferien nicht möglich	1.500.000 €	X	X			Apr. 11	Dez. 11	
7	Schulstr. 23	GS	Sanierung der Turhalle Fassade Fenster Decke Beleuchtung. Sanierung und Umbau der Nebenräume.	500.000 €	X	X	X	80	Jul. 10	Mrz. 11	Verzögerung durch Personalkapazität GW

**Prioliste Schulsportthallen
Maßnahmen in Bearbeitung**

Stand 28.02.2011

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung Status / vor-Ort in %	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/ Übergabe	Bemerkungen
7	Hinter der Kirche 3-7	GS	Sanierung der Turnhalle (Fassade, Fenster, Decke, Beleuchtung). Sanierung und Umbau der Nebenräume und Errichten von zusätzlichen TH-Nebenräumen.	800.000 €	X				Sommer 2011	Dez. 11	
7	Poller Hauptstr. 61-65	GS	Sanierung der Turnhalle Fenster Dach	200.000 €	X	X	X	20	Jul. 10	Mai. 11	Bauverzögerung witterungsbedingt
Bezirk 8											
8	Hardtgenbuscher Kirchweg	SZ	Erneuerung TH-Fenster / Dachsanierung Nebenräume	1.760.000 €	X	X	X	66	Jul. 09	Jul. 11	Halle ist in Nutzung; Bauteil 1 ist fertig;
8	Lohmarer Str. 11	GS	Fenster-Fassade- Dachsanierung III BA - Turnhalle u.a.	440.000 €	X				2012	2012	Baubeginn nach 2012 verschieben, Maßnahme wird zu GI
8	Olpener Str. 930	GS	Fenster-Fassade- Dachsanierung	787.000 €	X	X	X	70	Sep. 10	Apr. 11	Terminfortschreibung / Vergabenhindernisse / Firmenkündigung Neuausschreibung
Bezirk 9											
9b	Am Rosenmaar	GS	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle KP II	800.000 €	X	X	X	90	Jul. 10	Mrz. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung / geplante Fertigstellung neu Terminüberarbeitung, Kostenannahme ZV 2011 1,34 Mio €
9 b	Berliner Str. 985	GS	Sanierung Turnhalle	400.000 €						Mrz. 12	Neuaufnahme
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Energetische Sanierung Turnhallen	1.700.000 €	X	X	X	95	Sep. 08	Mrz. 11	Verzögerung aufgrund zusätzlicher Anforderungen an RWA Anlagen.
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Sanierung Abhangdecken in Gängen, Umkleide, Toiletten und Duschen Sporthallen	225.000 €	X	X	X	85	Mai. 10	Mrz. 11	Bauverzögerung durch Auflagen Brandschutz
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Dämmung Außenwände Turnhalle	400.000 €					Mai. 11	Dez. 11	Neuaufnahme
9b	Urnenstr.	GS	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle KP II	350.000 €	X	X	X	5	Okt. 10	Aug. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung / Verzögerung wg. nicht geplanter Dacherneuerung / zus. Dämmung rückseitige Wand, Kostenannahme 350.000,00 €

**Prioliste Schulsporthallen
Maßnahmen in Bearbeitung**

Stand 28.02.2011

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung Status / vor Ort in %	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/ Übergabe	Bemerkungen
9b	Honschaftsstr.	GS	Errichtung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges Turnhalle	350.000 €	X	X			Apr. 11	Dez. 11	Planungsverzögerungen / Abstimmung wg. Denkmalschutz
9b	Honschaftsstr.	GS	Abtrennung des Geräteraums der Turnhalle von der Halle durch Tore	50.000 €					Jul. 11	Dez. 11	Aufgrund Haushaltskonsolidierung Durchführung in 2011 durch 261/0
9b	Thurner Str.	GS	Sanierung Duschen, Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	350.000 €					noch kein Zeitrahmen absehbar		in ZV 2011 angemeldet
9a	Beuthener Str.	TH	Erneuerung Hallenboden, Beleuchtung/Decke, Sanierung Duschräume	930.000 €					ca. 2012	ca. 2012	
9a	Bergischer Ring	TH	Erneuerung Hallenboden, Sanierung Duschräume, Erneuerung Heizung + Lüftung	ca. 1.100.000 €	X	X	X	5	Dez. 09	Okt. 11	Maßnahme wurde wg. Games Gay unterbrochen, wird jetzt weitergeführt. Neuterminierung
9a	Holweider Str.	FL	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung, Erneuerung Hallenboden, Sanierung Umkleide und Duschen	1.650.000 €	X	X	X	45	Jul. 10	Jul. 11	Aufgrund Maßnahmenenerweiterung
9a	Peter-Grieß-Straße 5-7	TH	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung	800.000 €					ca. 2012	ca. 2012	verschoben Personalkapazität GW
9a	Tiefentalstr. 66		Dachsanierung Sporthalle	320.000 €	X				Feb. 11	Jun. 12	Neuaufnahme / Planungsverzögerung wg. Abstimmung mit Denkmalschutz
9a	Horststr.	TH	Erneuerung Hallenboden	100.000 €	X				Jul. 11	Dez. 11	
Fertig gestellte Maßnahmen											
			keine								