



## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Ausschuss Schule und Weiterbildung	09.05.2011	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### **Sachstandsbericht über den Fortschritt der Schulbaumaßnahmen - Sanierung und Neubau mündliche Nachfragen zu einzelnen Maßnahmen (TOP 6.4.1 der Sitzung am 21.03.2011)**

Die Gebäudewirtschaft beantwortet die Fragen wie folgt:

Frage:

Frau Pfaffen, SPD Fraktion, fragt nach dem Sachstand der Sanierung der GGS An den Kaulen. Sie bittet die Verwaltung um Mitteilung, wann mit einer Fertigstellung der Maßnahme zu rechnen ist.

Antwort:

Die Maßnahme wurde wie geplant am 29.04.2011 abgeschlossen.

Frage:

Frau Fuhrmann, SPD Fraktion, fragt nach dem Sachstand der Schulhofgestaltung des Gymnasiums Hansaring.

Antwort:

Wie bereits zur Sitzung des Ausschusses Schule und Weiterbildung am 17.01.2011 (TOP 6.1.1) mitgeteilt, musste ein Teil der Leistungen ausgeschrieben werden, da die zunächst

geplante Abwicklung des gesamten Projektes über den 2. Arbeitsmarkt zu kostenintensiv war. Im Anschluss an das Vergabeverfahren fand am 05.04.2011 ein Termin mit der Gartenbaufirma, die den Auftrag erhalten hat, dem Internationalen Bund, der die Arbeiten im Rahmen des 2. Arbeitsmarktes übernimmt, dem Grünflächenamt und der Gebäudewirtschaft statt. Hierbei wurden die terminliche Bauabwicklung sowie die Berührungspunkte der beiden am Bau beteiligten Unternehmen besprochen und der Zeitplan festgelegt:

Mit dem Einbau der Fahrradständer samt Fundamenten sowie der Erstellung der neuen Pflasterfläche im Bereich des Schülerbistros wurde Mitte April begonnen. Die Arbeiten sollen zum Ende der Osterferien fertig gestellt sein.

Voraussichtlich Anfang Juni diesen Jahres wird mit den Arbeiten an der Sitzlandschaft begonnen, sofern alle Komponenten der Sonderanfertigung bis dann fertig gestellt sind. Die Arbeiten werden mit Rücksicht auf den Schulbetrieb durchgeführt und voraussichtlich zum Ende der Sommerferien beendet sein.

Die Rodungs- und Pflanzarbeiten, die ca. zwei bis drei Tage dauern, können erst wieder nach Ende der Vogelschutzzeit (Herbst 2011) durchgeführt werden.

Frage:

Herr Lorenz bittet um Mitteilung, wie der Sachstand der Sanierungsarbeiten an der Lise-Meitner-Gesamtschule ist und bittet um Erklärung, was eine FeFaDachSanierung ist.

Antwort:

Die anstehenden Maßnahmen der Lise-Meitner-Gesamtschule sind der Tabelle zu entnehmen:

<b>Maßnahme</b>	<b>geplanter Beginn der Maßnahme</b>	<b>geplante Fertigstellung</b>
Erneuerung Lehrküche	abgeschlossen	
Sanierung nach Brand	August 2010	Mai 2011
Dachsanierung Pausengang und Sportbereich	April 2011	Juli 2011
Toilettensanierung	April 2011	Dezember 2011
Boden und Decke Turnhallen, Sanierung der Umkleidebereiche, Erneuerung der Haustechnik	August 2011	Juli 2012
Erneuerung RS-Türen	Januar 2012	Dezember 2012
Beton- und Fugensanierung	April 2012	Dezember 2012

Bei einer FeFaDachSanierung handelt es sich um die Sanierung von Fenstern, Fassade und Dach.

gez. Streitberger